



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com.



Nr. înreg.: 190/31.01.2024

Către, MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, Doamnei Irina RADU – DIRECTOR GENERAL
Doamnei Florentina CIOCĂNEL – DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.IV/2023 al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 octombrie – 31 decembrie 2023**, în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 0. Raport ADI ITI DD_IV/ 2023
- ANEXA 1. Registrul avize de conformitate
- ANEXA 2. Situația centralizatoare pe programe
ANEXA 2.1. Calcul indicatori
- ANEXA 3. Analiza detaliată – probleme identificate / măsuri întreprinse
- ANEXA 4. Lista proiectelor contractate ITI

Cu deosebită stimă,

Daniela Roxana IACOB
MANAGER PROIECT
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII

RAPORT TRIMESTRIAL NR. IV / 2023

Nr. de înregistrare ADI ITI : 190/31.01.2024

A. DATE DE IDENTIFICARE	
1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.10.2023 – 31.12.2023
3. Numele și prenumele:	Daniela Roxana IACOB
4. Funcția:	Manager proiect

PROIECTUL „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 – documente elaborate și transmise:

- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 20, înregistrată cu nr. 2418 / 03.11.2023 cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 07.07.2023 – 06.10.2023 și introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului.
- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a Raportului de Progres nr. 20 transmis cu nr. 2553 / 20.11.2023
- ❖ Cu adresa nr. R2634 / 05.12.2023 s-au transmis completările la solicitarea de Act Adicional nr. 3, în baza adresei AM POAT nr. 206258 / 28.11.2023.
- ❖ Cererile de rambursare aferente acestui proiect au fost transmise numai prin sistemul informatic MySMIS, fiind încărcate toate documentele aferente celor 20 cereri de rambursare elaborate de ADI ITI DD.
- ❖ Elaborarea Raportului nr. III / 2023 al ADI ITI DD și transmiterea lui, spre aprobare, către GLF-AI. Raportul înregistrat la ADI ITI DD cu numărul 2361/31.10.2023 a fost transmis și înregistrat la AM POAT, cu numărul 18429 / 31.10.2023. Aprobarea GLF pentru raportul nr. III /2023 a fost realizată prin procedura de consultare scrisă, fiind transmisă la ADI ITI DD, prin email, înregistrat cu nr. 2361 în data de 21.11.2023.

STADIUL ACHIZITIILOR prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 – pentru perioada raportată, se prezintă astfel:

- ❖ A fost modificat și completat planul de achiziții prin solicitarea de modificare a contractului de finanțare- actul aditional 3. După aprobarea Actului aditional nr. 3 la contractul de finanțare s-au realizat următoarele achiziții directe : multifunctionala laser color, un aparat de indosariat termic, unitate de memorie pentru o imprimanta existenta, un kit de role aferent unitatii de memorie a unei imprimante existente, doua aparate de aer conditionat aferente serverului existent, inclusiv kitul si doua sisteme degivrare condens aferente aparatelor de aer conditionat, reinnoire 1 an Bundle 24*7 FORTIGATE 60F, achizitie Semnături electronice prelungire pentru 12 persoane si noi pt 2 persoane.

INDICATORII DE EVALUARE a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:

Indicatorul “*Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD*”, a cărui țintă, prevăzută în anexa la contractul de finanțare, la 31.12.2021 este 75%: -valoarea indicatorului raportată la data de 31.12.2021 a fost de 79,88 %. La momentul prezentului raport, respectiv 31.12.2023, acest indicator are o valoare de 93,93 %, conform datelor din *Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI*.

Indicatorul “*Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD*”, a cărui țintă la 31.12.2023 este 50% - la momentul prezentului raport, respectiv 31.12.2023, acest indicator are o valoare de 57,96 %, conform datelor din *Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI*.

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

B.1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia >>:

Acțiunile proiective derivate ADI ITI :

- o colectare a apeliilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării,;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;
- o actualizare/întrținere website-ului Asociației cu informații la zi, inclusiv:
- o dezbateri/reuniri ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD/DDD)
- o proiectul de HD privind aprobarea SIDD/DDD
- o proiectului de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- o studii aprobării/implementării proiectelor
- o documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare.

Acțiuni proactive derivate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării

- o **Consultanță** - oferită fie telefonic, fie prin e-mail, fie direct, privitor la:

- *Avizul de conformitate cu SIDD DD*, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocațiile indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", „Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită avizul”, pentru programele operaționale 2021 – 2027. În perioada de raportare, s-au emis avize pentru POEO (alocare dedicată pentru SES) și PS PAC – DR 30 (fără alocare dedicată).
- Documentația solicitată de către anumite AM-uri la finalizarea proiectelor (AM PNDR solicită beneficiarilor un document emis de ADI ITI DD, înainte de depunerea cererii finale de plată, cu scopul de a verifica atingerea obiectivelor și rezultatele proiectelor finalizate); este vorba numai de proiectele finalizate pe PNDR 2014 – 2020 și perioada de tranziție 2021 – 2022.
- Incadrarea unor intenții de proiect pe anumite priorități / măsuri ale programelor 2021 – 2027 și informațiile legate de alte posibile surse de finanțare (GAL, FLAG, etc.).

- o **Aplicarea prevederilor procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD**, finanțate prin programele operaționale / naționale cu alocări dedicate / indicative pe mecanismul ITI:
 - **Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care a avut / are alocări indicative pe mecanismul ITI. Această bază de date, actualizată periodic, permite generarea unor situații statistice la nivelul Asociației, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale / Naționale), pe tipuri de beneficiari, pe pilonii strategici.
 - Monitorizarea **implementării obiectivelor strategice din SIDD DD** prin prisma priorităților de intervenție menționate în strategie, verificarea intervențiilor din Strategie care au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare 2014 - 2020;
 - Monitorizarea permanentă a indicatorilor SIDD DD și actualizarea periodică a **bazei de date cu indicatorii SIDD DD** pe măsura colectării informațiilor necesare din proiectele ce se implementează în teritoriul ITI. Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțării din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și actualizarea **bazei de date Indicatori de program și de proiect**, creată.
 - Actualizarea periodică a **Planului de monitorizare** pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării și completarea acestui plan, pentru fiecare program operațional în parte. Pentru perioada de raportare, această acțiune a fost realizată la 31.10.2023, cu scopul înaintării PA, spre aprobare de către AGA.

- o **Aplicarea criteriilor de ierarhizare pentru investițiile publice implementate în Teritoriul ITI DD, finalizate.** Aplicarea celor 4 criterii de importanță, așa cum au fost formulate în SIDD DD și, respectiv, a subcriteriilor menționate în documentul strategic, cu utilizarea unor surse de date externe, a derivelor sugerate de către experții Băncii Mondiale, a fost realizată în paralel cu acțiunea de monitorizare a proiectelor de investiții publice, prin punctarea proiectelor finalizate și evidențierea contribuției acestora la atingerea celor două obiective ale SIDD DD. Punctajul obținut stabilește importanța proiectului în raport cu viziunea și obiectivele Strategiei. Dezvoltarea bazei de date proprii ADI ITI DD cu categoria „Proiecte publice finalizate în Teritoriul ITI DD, ierarhizate în baza metodologiei prevăzute în SIDD DD,,
- o Continuarea activității de **analiză a propunerilor de proiecte** primite în urma derulării campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, prin prisma încadrării acestora în obiectivele strategice din SIDD DD și dezvoltarea **portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027** (actualizare PA la finele lunii oct. 2023, în vederea aprobării acestuia de către AGA).
- o **Continuarea demersurilor necesare pentru găsirea variantelor de finanțare (alocare dedicată, alocare indicativă, alte surse) pentru cele 6 propuneri de proiecte integrate**, identificate împreună cu DG Regio și ADR S-E în perioada anterioară; cele 6 fișe de proiecte integrate sunt analizate în mod constant, în reuniunile de lucru ale echipei ADI ITI DD, cu concentrarea atenției pe elementele ce țin de pregătirea unor proiecte mature și pe capacitatea administrativă a potențialilor beneficiari. În acest sens, în perioada de raportare au fost organizate întâlniri cu potențiali beneficiari pe anumite sectoare de activitate descrise în propunerile de proiecte integrate.
- o Abordarea, de către echipa de experți ai ADI ITI DD, în cadrul **vizitelor de monitorizare**, a unor subiecte de interes pentru beneficiari. Vizitele de monitorizare s-au organizat în conformitate cu tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	04.10.2023	Beneficiar proiect PNDR – Ștefănoiu D. Dănuț PFA	PNDR (SM 4.1)	Proiectul a însemnat achiziții utilaje (tractoare, cultivatoare, prășitoare, semănătoare, plug reversibil, grapă cu discuri....) pentru modernizarea unei ferme vegetale în localitatea Satu Nou (Tulcea), pentru exploatarea agricolă ce reprezintă o tradiție de familie – PFA deține 82 ha. La data vizitei de monitorizare, beneficiarul intenționa să înainteze cererea finală de plată (a 3-a). Toate obiectivele proiectului au fost atinse – din punct de vedere al modului de implementare, proiectul poate fi considerat un model de bună-practică.
2.	04.10.2023	Beneficiar proiect PNDR – Sandu M. Gianina PFA	PNDR (SM 4.1)	Proiectul a însemnat achiziții utilaje (plug reversibil, tractor, semănătoare, încărcător frontal, cultivator, presă balotat, static meteo....) pentru modernizarea unei ferme vegetale în localitatea Turda (Tulcea), pentru exploatarea agricolă ce aparține PFA. Toate obiectivele proiectului au fost atinse. La data vizitei de monitorizare, beneficiarul intenționa să înainteze cererea finală de plată.
3.	06.10.2023	Reprezentanți ai Asociației Culturale România în Lume	POCU (OS 6/14)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect au fost atinși potrivit ținutelor stabilite.
4.	06.10.2023	Reprezentanți ai Asociației Ecovivere	POCU (OS 6/14)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul a fost finalizat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect au fost atinși potrivit ținutelor stabilite.
5.	23.10.2023	Reprezentanți ai mediului privat – beneficiar proiect Pap Gold Mir SRL	PNDR (SM 4.1)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Obiectivul general și scopul proiectului au fost atinse. S-a suplimentat lista de achiziții cu un scarificator. Fermierul are acces la rețeaua de promovare a SC 'Tolii SRL din aceeași localitate, conform indicatorului SIDD DD.
6.	01.11.2023	Beneficiar proiect PNDR – Stanciu Andra Florentina PFA	PNDR (SM 6.1)	Proiectul a făcut obiectul instalării ținerei fermiere Stanciu (Ignat) Andra - Florentina , ca șef al unei exploatare de cca 2 ha, aflată în extravilanul loc. Sacele, jud. Constanta. Achiziții utilaje, curs competente antreprenoriale, comercializare produse 21% - proiect implementat în conformitate cu PA. Indicatorul SIDD DD atins – proiect finalizat.

7.	01.11.2023	Beneficiar proiect PNDR – R Adrian PFA	PNDR (SM 6.1)	Proiectul a făcut obiectul instalării tanarului fermier ROBACIU G. ADRIAN, ca sef al unei exploatare de 2,17 ha (scăpăta înregistrată la APIA din total 2,29 ha), aflată în extravilanul loc. Sacele, jud. Constanța. Achiziții utilaj, curs competente antreprenoriale, comercializare produse 21% - proiect implementat în conformitate cu PA, a atins indicatorul SIDD DD. Proiect finalizat. Indicatorul SIDD DD atins.
8.	15.11.2023	Reprezentanți ai mediului privat – beneficiar proiect Gurahani SRL	PNDR (SM 4.1)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Obiectivul general și scopul proiectului au fost îndeplinite. Fermierul are acces la rețeaua de promovare a SC CAMBERA SRL din localitatea Lumina, jud. Constanța, fiind îndeplinit astfel indicatorul SIDD DD.
9.	15.11.2023	Reprezentanți ai mediului privat – beneficiar proiect Cusu Maria PFA	PNDR (SM 4.1)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Obiectivul general și scopul proiectului au fost atinse. S-a suplimentat lista de achiziții cu un scarificator. Fermierul are acces la rețeaua de promovare a Cooperativei Agricole TASE și a SC Cambera din aceeași localitate, conform indicatorului SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
10.	15.11.2023	Reprezentanți ai mediului privat – beneficiar privat Saragea Narcisa PFA	PNDR (SM 4.1)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Obiectivul general și scopul proiectului au fost realizate. Fermierul are acces la rețeaua de promovare a Cooperativei BioDanubiana, către care își vinde 51% din producția anuală timp de 5 ani. A fost realizat indicatorul SIDD DD, conform indicatorului SIDD DD indicatorii specifici SIDD DD.
11.	17.11.2023	Reprezentanți ai APM Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Planul de Management este în procedură de avizare la Agenția Națională pentru Ariei Naturale Protejate. (ANANP). Având în vedere faptul că nu cunoaște termenul la care se va emite avizul ANANP, s-a considerat că proiectul nu se va etapiza, ceea ce implică ca, cheltuielile privind publicitatea de final de proiect să fie considerate neeligibile și să fie suportate de către beneficiar.
12.	23.11.2023	Reprezentanți ai UAT Isaceea	POCU (OS 4/4)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Impactul proiectului asupra beneficiarilor și comunității constă în creșterea capacității autorităților locale de a rezolva problemele sociale din comunitate, stimularea activității și sociale, creșterea stimei de sine și a optimismului și, nu în ultimul rând, creșterea calității vieții persoanelor vârstnice de la nivelul orașului Isaceea. Proiectul este finalizat, iar indicatorii specifici SIDD DD au fost realizați potrivit țințelor stabilite.
13.	23.11.2023	Reprezentanții beneficiarului de proiect PNDR – CERES MIN SRL	PNDR (SM 4.1)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Obiectivul general și scopul proiectului au fost atinse. Fermierul are acces la rețeaua de promovare a SC Toli SRL din aceeași localitate, fiind îndeplinit astfel indicatorul SIDD DD.
14.	08.12.2023	Reprezentanți ai UAT Baia	POCU (OS 4/4)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul a fost finalizat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect au fost atinși potrivit țințelor stabilite.
15.	14.12.2023	Reprezentanți ai RA AZL Tulcea	POIM (AP 2/2.4)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. "Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol-Bazin Maritim-Perimetrul II, Etapa I". În cadrul discuțiilor s-au menționat următoarele aspecte : documentația tehnico-economică este finalizată, achizițiile publice sunt finalizate și implicit încheiate contractele aferente; gradul de absorbție este de max 2.14%; se pregătește macheta conform instrucțiunilor AM POIM pentru finalizare, închiderea proiect; se estimează finalizarea implementării proiectului în anul 2025 . Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.

16.	14.12.2023	Reprezentanți ai RA AZL Tulcea	POIM (AP 2/2.4)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I- Zona Liberă”. În cadrul discuțiilor s-au menționat următoarele aspecte : documentația tehnico-economică este finalizată; achizițiile publice sunt finalizate și implicit încheiate contractele aferente; gradul de absorbție este de max 4,3%; se pregătește macheta conform instrucțiunilor AM POIM pentru finalizare, închidere proiect; se estimează finalizarea implementării proiectului în anul 2025 . Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
17.	15.12.2023	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR (AP 3/3.2)	Proiectul „Modernizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public” se află în implementare. Conform raportului de progres nr.14 și la data monitorizării, beneficiarul are întârzieri în ceea ce privește finalizarea implementării proiectului, cu referire la următoarele activități: servicii dirigenție de șantier, servicii asistență tehnică din partea proiectantului, realizare audit energetic final și auditarea financiară a proiectului. Întârzierile au survenit din cauza întârzierilor în realizarea procedurilor de achiziție publică. Proiectul nu poate fi finalizat până la 31.12.2023. Beneficiarul va etapiza proiectul în cadrul PR SE 2021-2027, pentru a finaliza implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
18.	15.12.2023	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR (AP 3/3.2)	Proiectul „Achiziție mijloace de transport – autobuze electrice 10m, Tulcea” se află în implementare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
19.	15.12.2023	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR (AP 3/3.1)	Proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea” se află în implementare. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată, având un act adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului până la 31.12.2023. Beneficiarul estimează că va finaliza implementarea proiectului, conform perioadei de implementare în vigoare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
20.	19.12.2023	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR (AP 8/8.1)	Proiectul „Reabilitare, modernizare ambulatoriu Tulcea” se află în implementare. La data monitorizării, beneficiarul prezintă întârzieri în inițierea activităților și achizițiilor publice de contractare și furnizare dotări și de realizare a performanței energetice la finalizarea lucrărilor. Implementarea proiectului nu va putea fi finalizată până la 31.12.2023. Activitățile întârziate se vor desfășura după terminarea reabilitării clădirii. Proiectul se va etapiza în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, cu termen de finalizare la 31.12.2027. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
21.	19.12.2023	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR (AP 8/8.2))	Proiectul „Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea” se află în implementare. Lucrările de execuție au avut un ritm necorespunzător, care, coroborat cu volumul și complexitatea lucrării vor face imposibilă finalizarea acesteia până la 31.12.2023. Beneficiarul va etapiza proiectul în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, în vederea finalizării lui. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.

Actualizare / indicatori de trafic website

- o În perioada prezentului raport, acțiunile au vizat:
 - actualizarea permanentă a a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2021-2027;
 - o Raportul Google Analytics pentru perioada de referință, respectiv intervalul octombrie-decembrie 2023, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com:
 - 3,2 k utilizatori, total din care 2,7 k sunt utilizatori noi.
 - 33 k evenimente – Evenimentele sunt folosite pentru a înregistra interacțiunile cu elemente flash, clipuri video, descărcări de fișiere, clicuri pe reclame și nu numai.
 - o Dintre cele mai vizitate pagini pentru website www.itideltadunarii.com menționăm: finanțare – 667 afișări, exemple de bune practici – 642, anunțuri – 511, consultare publica- 418, vizite de lucru – 348. Durata medie de staționare pe site a fost de aproximativ 1 minut.
- De asemenea, pentru perioada raportată, [Google Search Console](https://www.google.com/search-console/) indică: 1,3 k total click-uri ale utilizatorilor pe site și 49,2 k – total afișări – numărul de vizualizări ale unui utilizator pe link spre site-ul www.itideltadunarii.com. Sunt indicatori care arată că publicul este interesat de informația publicată pe platforma web www.itideltadunarii.com

Vizibilitate

- o Pe componenta *vizibilitate*, în prezent se poate evidenția un total general de **4.054 apariții în spațiul public**, pentru promovarea mecanismului ITI și valorificarea rezultatelor pentru dezvoltarea teritoriului într-o manieră integrată, pe domeniile specifice ce au beneficiat de finanțare din fondurile ESI, fonduri guvernamentale sau alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul ITI Delta Dunării.
 - Platforma web www.itideltadunarii.com :
 - **1.319 anunțuri** care au vizat, cu precădere, informații legate de accesarea finanțărilor europene, promovare / implementare proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, total din care **101 anunțuri pentru perioada octombrie - decembrie 2023** (postate în secțiunea *Anunțuri* pe platforma web; referire la finanțări europene, mecanismul ITI sau obiective finanțate prin ITI, alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul acoperit de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării);
 - **38 de comunicate de presă** postate pe site-ul www.itideltadunarii.com și transmise pe canale de comunicare;
 - Apariții în presă pe subiect ITI sau cu referire la finanțări europene, guvernamentale, alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul ITI Delta Dunării: **1.541**, total, din care **96 pentru perioada octombrie - decembrie 2023**;
 - Apariții presă pentru perioada octombrie - decembrie 2023, detaliat: POIM - 28 ; POR - 26 ; POC - 4 ; POCU - 2 ; POPAM - 1 ; PS PAC 2023 – 2027 - 1 ; PNRR - 6 ; PN Anghel Saligny - 1 și cu tematică diversă – 27;
 - Postări Facebook: **1.156** total din care: **98 pentru perioada de referință octombrie - decembrie 2023**.

Participarea la reuniuni de lucru

- o Participarea experților ADI ITI DD la întâlniri / ateliere de lucru / videoconferințe / conferințe / consultările organizate de reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale / Grupuri de Lucru pe diferite domenii /evenimente organizate de Autorități/Instituții centrale/locale, după cum urmează:

ATELIERE DE LUCRU

În perioada octombrie - decembrie 2023, a fost organizat **1 atelier de lucru**:

- **09.11.2023** Atelier de lucru - *Pregătirea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru Grupurile de Acțiune Locală din teritoriul ITI Delta Dunării. Posibilități de finanțare a unor proiecte integrate*. Rezultatul acestui atelier a fost încheierea unui protocol de colaborare ADI ITI DD – GAL-uri din teritoriul ITI DD.

CARAVANA ITI DELTA DUNĂRII

Continuarea activității „Caravana ITI Delta Dunării” – inițiată în trimestrul II/2021, în principal pe baza consultării beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI Delta Dunării asupra intențiilor de proiecte care compun baza de date/portofoliul pentru perioada 2021-2027 dar și pentru a analiza și identifica soluții cu privire la problemele întâmpinate de către aceștia în procesul de implementare – prezentate în rapoartele de deplasare pentru fiecare întâlnire.

- **01.11.2023:** s-au organizat întâlniri de lucru în județul Tulcea, cu reprezentanții UAT-urilor și ai comunităților Sarichoi, Valea Nucarilor, Murighiol și Nufăru. Printre temele discutate, enumerăm:

- Analiza unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI și identificarea unor soluții pentru remedierea acestora,
- Actualizarea portofoliului de proiecte aflate pe agenda UAT-urilor, pentru perioada de programare 2021-2027,
- Eficientizarea energetică – acțiune finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027,
- Analiza oportunităților de finanțare pentru sisteme de apă și apă uzată

CONFERINȚA TEMATICĂ

- **05.12.2023:** Conferința tematică „Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din Teritoriul ITI Delta Dunării”. Scopul conferinței tematice a fost de a oferi un cadru de discuție pe tema posibilităților de finanțare a unor proiecte pe sectoarele educație și ocupare și incluziune și demnitate socială, cu prezentarea propunerii ADI ITI DD de proiect integrat pe domeniile *educație și ocupare și social*. Conferința a avut un follow-up de colectare a noilor intenții de proiect ale entităților cu competențe pe domeniul protecției sociale.

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI nr.1.1.081/19.02.2019 CodSMIS 124560

- **21.12.2023:** Conferința de închidere a proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD)” – nr.1.1.081/19.02.2019 CodSMIS 124560. În cadrul evenimentului s-au prezentat rezultatele proiectului, au fost expuse prezentări powerpoint prin care s-au evidențiat: distribuția proiectelor contractate în teritoriul ITI, rata de contractare, rata de absorbție ITI, etc. Totodată, în cadrul dialogului interactiv, s-au prezentat alocările mecanismului ITI Delta Dunării pentru exercițiul financiar 2021-2027, s-a discutat despre noua etapă în care accentul va fi pus pe acele tipuri de intervenții cu potențial ridicat de valoare adăugată, cu utilizarea conceptului de integrare la nivel de proiect.

Implicarea și participările experților la diferite reuniuni de lucru:

POR 2014 -2020 / POR SE 2021 - 2027:

- În data de **09.10.2023**, experții POR au participat la Bruxelles, la o întâlnire de lucru Regio E2 cu reprezentanți ai Comisiei Europene, în cadrul căreia au fost discutate aspecte privind îmbunătățirea aspectelor în ceea ce privește guvernarea ADI ITI DD pentru următorul exercițiu programatic, posibilitățile de finanțare a necesităților identificate și transpuse în fișele de proiecte integrate. De asemenea, au fost abordate subiecte precum contribuția reprezentanților ADI ITI DD la ghidurile solicitantului pentru potențialii beneficiari din teritoriul ITI DD, la criteriile specifice teritoriului ITI Delta Dunării și posibilitatea integrării acestora în ghidurile solicitanților.
- În data de **10.10.2023** experții ADI ITI DD au participat la evenimentele organizate cu ocazia derulării “21st European Week of Regions and Cities”, respectiv la *workshop-ul Breath, eat, live. The future of cities and regions with the UE Green Deal*, organizată în clădirea Comitetului Economic și Social European din Bruxelles. În cadrul acestui laborator participativ, s-a discutat despre modalitatea în care Pactul Verde al UE poate răspunde multiplelor dimensiuni ale sărăciei (poluare, resurse naturale limitate, costuri ridicate) cu care ne confruntăm, cu o soluție accesibilă. Laboratorul a propus 3 tabele, concentrate pe 3 domenii ale Green Deal: sistemele alimentare, energia și mobilitatea, sărăcia și poluarea. Au fost adresate întrebări și oferite răspunsuri, exemplificări de soluții din diferitele orașe și regiuni ale Uniunii Europene.

- În perioada **10-11.10.2023**, experții POR au participat la expozițiile și sesiunile organizate în Square Brussels Meeting Centre:
 - European Urban Initiative. Inițiat Urbană Europeană este o inițiativă cheie a Comisiei Europene care conduce la dezvoltarea urbană durabilă pentru noua perioadă de programare 2021-27. Este un instrument esențial care sprijină orașele de toate dimensiunile, dezvoltă cunoștințe și capacități pentru orașe și promovează soluții inovatoare la provocările urbane din întreaga UE. EUI sprijină, de asemenea, Agenda Urbană pentru UE.
 - REGIOSTARS 2023: Final round Categories 1 & 3: A Competitive and Smart Europe & A Connected Europe. Au fost furnizate informații despre cum contribuie proiectele politicii de coeziune la o Europă competitivă și inteligentă, care sunt acțiunile întreprinse pentru a asigura o Europă mai conectată. Au fost prezentate exemple de bună practică. REGIOSTARS este competiția anuală organizată de DG REGIO pentru proiecte finanțate de UE.
 - Interreg Europe – am participat la o sesiune despre importanța și semnificația unui peer review, în cadrul expoziției au fost prezentate oportunități de networking și alte activități secundare.
 - Eurostat – din care se pot obține informații statistice din Uniunea Europeană.
 - OECD Centre for Entrepreneurship SMEs, Regions and Cities.
- În data de **18.10.2023** experții POR au participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanții ai Consiliului Județean Tulcea, în vederea identificării de propuneri de proiecte pentru perioada 2023-2027.
- În data de **31.10.2023** experții POR au participat la o întâlnire de lucru cu ADR SE la Brăila, în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte privind etapizarea proiectelor în exercițiul programatic 2021-2027, valorile proiectelor propuse spre etapizare, alocările pentru teritoriul ITI DD pe fiecare acțiune din cadrul PR SE, propuneri de modificări de program și grile de punctaje pentru teritoriul ITI DD.
- În data de **08.11.2023** experții POR au participat la atelierul de lucru “Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare a teritoriului” organizat de către MDLPA în cadrul POCA 2014-2020. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate activitățile proiectului referitoare la: analiza SIDD DD, elaborarea unui instrument de evaluare a impactului teritorial al programelor, elaborarea unui document de politică publică pentru îmbunătățirea programelor. De asemenea, au fost purtate discuții cu privire la consecințele politicii după evaluarea impactului teritorial.
- În perioada **21-22.11.2023**, experții POR au participat la Comitetul de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est la Focșani. În cadrul întâlnirii au fost aprobate criteriile de selecție, actualizate ca urmare a derulării procesului de consultare publică, pentru Acțiunea 1.6 Stimularea activităților inovatoare și creșterea competitivității IMM-urilor, Operațiunea A.1 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, a fost prezentată propuneri privind schema de ajutor de minimis și ajutor de stat regional privind creșterea competitivității IMM-urilor, a fost aprobată metodologia de evaluare, selecție și contractare în cadrul Programului Regional Sud-Est actualizată în ceea ce privește Acțiunea 1.6, au fost probate criteriile de selecție, actualizate ca urmare a comentariilor primite în perioada de consultare publică și a celor transmise de membrii CM și au fost prezentate propuneri privind criteriile de selecție ale proiectelor finanțate în cadrul Instrumentului Teritorial Delta Dunării. De asemenea, au fost prezentate informații cu privire la etapizarea proiectelor în cadrul PR SE, la Planul de evaluare și Planul de Comunicare al PR SE. Reprezentanții ITI DD au propus modificări în ceea ce privește anumite criterii care se pliază pe specificul teritoriului ITI Delta Dunării.
- În data de **22.11.2023**, experții POR au participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanții ai Comisiei Europene / DG Regio, Unit E2 Croatia și România.. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte referitoare la demersurile privind guvernarea ADI ITI DD, contribuția reprezentanților ADI ITI DD asupra programelor cu alocări indicative teritoriale și demersurile privitoare la fișele de proiecte integrate.
- În data de **23.11.2023**, experții POR au participat la cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Sănătate. În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul implementării programului, modificări previzionate în cadrul acestuia, modificarea metodologiei de evaluare și selecție – proiecte etapizate din perioada 2014-2020 și proiecte care vizează teritoriul ITI.
- În data de **11.12.2023** experții POR au participat la cea de-a 5-a reuniune a Comitetului de Monitorizare al Programului Sănătate. În cadrul întâlnirii au fost prezentate modificări ale programului și aprobate modificările metodologiei de evaluare și selecție – proiecte etapizate din perioada 2014-2020 și proiecte care vizează teritoriile ITI. Reprezentanții ITI DD au solicitat discuții în ceea ce privește conturarea ghidurilor solicitantului și a asfelurilor de

proiecte, având în vedere faptul că teritoriul ITI Delta Dunării prezintă anumite specificități care presupun proceduri mai complicate și mai îndelungate de avizare din partea organismelor de n. a competente.

- În data de **18.12.2023** experții POR au participat la conferința de finalizare a proiectului "CBC – Safety – Prevenirea și combaterea criminalității organizate și cooperare polițienească prin centre transfrontaliere la frontiera România-Ucraina", organizată de către UAT Municipiul Tulcea.
- În data de **21.12.2023** experții POR au organizat și participat împreună cu restul echipei la conferința de închidere a proiectului ADI ITI Delta Dunării
- În data de **27.12.2023** experții POR au transmis observații către ADRSE necesare Comitetului de Monitorizare al PR SE, realizat la 28.12.2023 prin procedură scrisă.

PNDR 2014 – 2020 / PS PAC 2023 – 2027:

- În data de **24.10.2023**, expertul PNDR a purtat o comunicare (discuție telefonică și scrisă) cu directorul Direcției Agricultură din cadrul MADR, pentru a clarifica chestiunea legată de necesitatea emiterii avizelor pentru DR-urile din PS PAC 2023 – 2027 care, în acea perioadă, erau anunțate de către AM PNDR. Motivele au subliniat aspectele juridice ridicate de directorul MADR cu privire la obligativitatea emiterii avizelor prin SIDD DD, deși această problemă a fost, anterior, discutată la nivel oficial – și transmisă atât către MIPE cât și către DG AGRI / CE, iar rezultatul așteptat de către ADI ITI DD – în urma multor demersuri oficiale pe acest subiect - ar fi fost eliminarea avizelor pentru toate DR-urile, ținând cont de faptul că PS PAC nu a inclus alocări dedicate teritoriului ITI DD, pentru nicio DR. În urma discuției, s-a agreat ca numai pentru DR 30 – Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri să fie necesar avizul de conformitate cu SIDD DD, ca și condiție de eligibilitate la depunerea cererii de finanțare, pentru toate celelalte DR-uri avizul ADI ITI DD nefiind necesar.
- În perioada **17 – 19.10.2023**, expertul PNDR a participat, la invitația DG AGRI / CE și a Rețelei EU CAP, la **lucrările workshop-ului internațional „LEADER și DLRC multi-fond„**, la Liubljana (Slovenia), susținând o prezentare centrată pe finanțarea celor 5 GAL-uri din teritoriul ITI Delta Dunării în perioada 2014 – 2020, cu beneficiile asigurării fondului din 19.2 Leader, promovarea dialogului teritorial și răspunsurile la nevoile specifice ale comunităților rurale din arealul definit prin SIDD DD, oferind totodată un exemplu de proiect din teritoriul GAL Razim care, prin intermediul a două cereri de finanțare distincte (Leader și POCU 5.2) a reușit să răspundă nevoii identificate la nivelul comunității UAT Sarichioi de realizare, dotare și organizare activități sociale în interiorul unui centru al comunității.
- În data de **8 noiembrie 2023**, expertul PNDR a participat la atelierul de lucru organizat de Direcția Politici și Strategii, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul MDLPA, în Tulcea.
- În perioada de raportare au fost organizate **9 deplasări (vizite de monitorizare)** în teritoriul ITI DD, cu scopul monitorizării implementării proiectelor beneficiarilor privați din teritoriul ITI DD. Aceste deplasări au fost organizate la solicitarea beneficiarilor ale căror proiecte sunt în stadiul de încheiere a implementării, de transmitere a ultimei cereri de plată (proiecte avizate în perioada de tranziție, în cea mai mare parte).

POPAM 2014-2020 / PAP 2021 - 2027:

- În **9 octombrie 2023** participare la ședința tehnică de lucru *REGIO E2 - Meeting with ADI ITI Danube Delta representatives*, organizată la Bruxelles, de către reprezentanții ai Comisiei Europene. Discușiile au vizat - proiectele incluse în fișele de proiecte integrate (situație, dificultăți, etc.); asigurarea caracterului integrat al proiectelor.
- Participare la evenimentul din BRUSSELS MEETING CENTER SQUARE, care a vizat workshop-uri și expoziții în zilele de 10 și 11 octombrie 2023 după cum urmează: Expoziția "Smari Cities Marketplace", "Promoting cross-border access to health services", "Securing the inclusive skills of tomorrow", "Community engagement on food and climate change through young people's participation".
- Participare la un atelier de lucru organizat de Direcția Politici și Strategii, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în data de miercuri **8 noiembrie 2023**, la Hotel City din Tulcea. În cadrul atelierului de lucru au fost

testate funcționalitățile instrumentului de evaluare a impactului teritorial (EIT), dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SIPOCA 713. Din partea ADI ITI DD a fost prezentată Fișa de Proiect integrat nr. 6 **DEZVOLTAREA TURISMULUI SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII.**

- Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM a organizat a-XIII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în data de **16 noiembrie 2023**, începând cu ora 10 la sediul MADR, București la care a participat un expert ITI DD.
- Participarea unui expert ADI ITI DD la a II-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PAP 2021-2027, organizată de Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM, care s-a desfășurat, în data de **16 noiembrie 2023**, începând cu ora 13 la sediul MADR, București.

POC 2014-2020 / POCIDIF 2021 - 2027:

- În perioada **10-11.10.2023**, experții POC au participat la expozițiile și sesiunile organizate în Square Brussels Meeting Centre, în cadrul căreia au purtat discuții cu reprezentanții "*The ESPON 2030 programme – inspire policy with territorial evidence*" referitoare la proiectul DANUBIUS-RO, componentă a DANUBIUS-RI, ce urmează a fi implementat în România și modalitatea în care programul ESPON, prin finanțările pe care le oferă poate conduce la o integrare cu acțiunile ce le va oferi hub-ul Danubius la momentul în care va deveni funcțional, având în vedere că și ESPON se adresează atât autorităților locale, regionale, naționale cât și oamenilor de știință, cercetătorilor, studenților sau orice cetățean interesat să cunoască mai mult despre regiuni, orașe, comunități, oferind aplicații, hărți interactive, tablouri de bord și multe altele.

POCA 2014-2020:

- Participarea expertului POCA (alături de colegii experți) la ședința tehnică de lucru **REGIO E2 - Meeting with ADI ITI Danube Delta representatives**, organizată în clădirea din Cours Saint-Michel 23, 1040 Etterbeek, Belgium, de către reprezentanții DG REGIO, dna. Mariana IUSCO și dl. Krzysztof KASPRZYK, în data de **09.10.2023**. Discuțiile purtate au vizat aspecte referitoare la:
 - proiectele cuprinse în *fișele de proiecte integrate* – Prezentarea situației existente până la acest moment, pentru fișa DANUBIUS-RI, dificultăți posibile, aspecte ce trebuie soluționate, după caz;
 - modalitatea în care putem asigura caracterul integrat pentru propunerile de proiecte/proiectele din teritoriul ITI DD care nu sunt incluse în aceste fișe și urmează a fi implementate în perioada 2021-2027;
 - asigurarea caracterului integrat atât pentru proiectele care au alocări dedicate mecanismului ITI Delta Dunării în perioada de programare 2021-2027, cât și pentru proiectele finanțate din alte fonduri, sau chiar pentru cele ce au fost implementate în exercițiului financiar 2014-2020;
 - contribuția experților ADI ITI la ghidurile lansate de reprezentanții AM-urilor, pentru apelurile specifice teritoriului Deltei Dunării;
 - acordarea Avizului de conformitate, pentru proiectele pentru care există alocare distinctă pentru mecanismul ITI DD;
 - modalitatea în care am putea implica reprezentanții societății civile în deciziile privitoare la proiecte și finanțare acestora;
 - participarea experților ADI ITI DD în cadrul întâlnirilor/ședințelor Grupul de Lucru Tehnic pentru ITI-urile din România;
 - modalitatea de colaborare cu celelalte ITI-ri, în special cel din Valea Jiului, pentru schimb de experiență și exemple de bună practică (caracter integrat al Strategiei, al proiectelor, etc.)
- În perioada **10-11.10.2023**, expertul POCA a participat la expozițiile și sesiunile organizate în Square Brussels Meeting Centre, după cum urmează:
 - Participare la workshop-ul "*Redefining the equilibrium for sustainable tourism*", ocazie cu care am putut cunoaște eforturile, provocările și așteptările autorităților locale și regionale în domeniul turismului, o industrie care a adus și va aduce mereu o serie de oportunități directe sau

- indirecte pentru o multitudine de alte sectoare (forță de muncă, infrastructură, cultură, etc), și va stimula dezvoltarea economico-socială, prin crearea permanentă de locuri de muncă. Pandemia COVID-19 a fost resimțită în mod special, în acest domeniu al turismului și tocmai de aceea, eforturile și provocările sunt specifice și diferite de la regiune la regiune, de la țară la țară, de la comunitate la comunitate.
- Participare la expoziția *"Smart Cities Marketplace"*, în cadrul căreia am aflat cum acest concept poate ajuta municipiile și orașele de toate dimensiunile, să creeze medii urbane mai durabile, oferind toate informațiile necesare pentru a putea modela, înființa, elabora proiecte de succes în domeniul orașelor inteligente. Aceasta presupune: un depozit de proiecte pentru orașe inteligente; un hub pentru cei care doresc să aducă pe piață proiecte de orașe inteligente; un forum pentru schimbul de cunoștințe în focus-grupuri dedicate.
 - participare la workshop-ul *"Empowering islands: NESOINEF Platform and the path to a sustainable future"*, în cadrul căruia a fost prezentată platforma NESOI - un instrument online care sprijină comunitățile insulare în tranziția lor către un viitor cu emisii scăzute de carbon. Această platformă oferă suport tehnic și financiar, prin ajutorul oferit în elaborarea de proiecte cu ajutorul unor experți și chiar a unor investitori interesați, și pune la dispoziția tuturor potențialilor beneficiari acces nelimitat la instrumente și resurse de învățare, încurajând astfel, colaborarea între comunitățile insulare în vederea accelerării tranziției către energia regenerabilă creșterea rezistenței acestora (a insulelor) la impactul schimbărilor climatice actuale.
 - participare la workshop-ul *"JASPERS, EU and EIB support for the local energy transition, enhancing security and sustainability"*, în cadrul căruia au fost prezentate de reprezentantul JASPERS - European Investment Bank, sprijinul/suportul consultativ oferit de această instituție în pregătirea și evaluare proiectelor, în vederea consolidării capacității tehnice a potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile. Acest sprijin este oferit și de alte instrumente ale UE sau BEI și poate fi folosit atât pentru finanțarea cât și dezvoltarea de proiecte locale care să conducă la atenuarea crizelor cu care se confruntă/ sau se va confrunta populația (securitatea energetică, criza generată de schimbările climatice, secetă, pandemii, etc).
 - Participarea expertului POCA, în data de **19.12.2023**, la *Gala POCA - "Performanță în administrația publică românească"*, organizat de reprezentanții AM POCA, în cadrul căreia a fost prezentat impactul intervențiilor PODCA 2007-2013 și POCA 2014-2020.

POCU 2014-2020/ PEO, PIDS 2021-2027:

- Participare în data de **09.11.2023** alături de colegii ADI ITI DD la atelierul de lucru care s-a desfășurat la Sala Dobrogea a Consiliului Județean Tulcea, având ca invitați reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală din teritoriul ITI Delta Dunării. Tematica întâlnirii a vizat aspecte privind – Pregătirea Strategiilor de Dezvoltare Locală a Grupurilor de Acțiune locală din teritoriul ITI DD, precum și a posibilității de identificare și finanțare a unor proiecte integrate. De asemenea, discuțiile s-au purtat și cu privire la oportunitățile de încheiere a unor parteneriate în vederea implementării unor proiecte integrate.
- Participare în data de **14.11.2023** la conferința de încheiere a proiectului "3D - Digitalizarea Deltei Dunării" SMIS 142553, finanțat prin POCU 2014-2020, A.P 3/12 din alocarea financiară dedicată teritoriului ITI Delta Dunării. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Tulcea, sala de conferințe a restaurantului "The Moon", la invitația beneficiarului de proiect - Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM (P.N.F.A.I.M.M.)
- Participare în data de **15.11.2023** alături de colegii ADI ITI DD la întâlnirea de lucru organizată la Focșani cu reprezentanți DG REGIO și ADR PoR SE, care a avut ca temă discutarea fișelor de proiecte integrate – stadiu, demersuri și propuneri de completare/ actualizare.
- Participare în data de **13.12.2023**, la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, cc s-a desfășurat la Constanța și în cadrul căreia au fost prezentate și discutate informații cu privire la Planul de Evaluare pentru programul – PEO și PIDS, Planul de Comunicare pentru cele două programe, modificările aduse programelor POE și PIDS, stadiul

implementării POE și PIDS de la ultimul CM, precum și Raportul de evaluare ex-ante pentru definirea instrumentului financiar pentru întreprinderi sociale PEO.

- Participare în data de **14.12. 2023**, la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman (CM POCU), care a avut loc la Constanța, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate aspecte cu privire la stadiul implementării POCU, precum și informații privind lecțiile învățate din evaluarea POCU.

Participări ale managerului de proiect la întâlniri

- o Participarea managerului de proiect ITI Delta Dunării la **întâlniri / ateliere de lucru / întâlniri pe traseele caravanei** / pe diferite teme, organizate cu reprezentanții beneficiarilor privați / publici, ai autorităților publice centrale/locale, pe diferite teme:
 - stadiul implementării anumitor proiecte, probleme identificate, măsuri ce ar putea fi întreprinse privind deblocarea anumitor etape în implementarea proiectelor,
 - prezentarea oportunităților de investiții aferente viitoarei perioade de programare 2021-2027,
 - analiza posibilităților de finanțare a unor proiecte inovative care să susțină comunitățile din teritoriul ITI DD,
 - îndrumarea beneficiarilor către surse alternative de finanțare care nu fac obiectul mecanismului ITI cat si alte surse de finanțare nerambursabile guvernamentale sau europene disponibile.
- o Participarea managerului de proiect la evenimentele organizate cu prilejul Open Days 2023, la Bruxelles, în perioada **9 – 11.10.2023**.
- o Participarea managerului de proiect, în perioada **17 – 19.10.2023**, la **lucrările workshop-ului internațional „LEADER și DLRC multi-fond,,** la Liubljana (Slovenia) - la invitația DG AGRI / CE și a Rețelei EU CAP, susținând o prezentare centrată pe finanțarea celor 5 GAL-uri din teritoriul ITI Delta Dunării în perioada 2014 – 2020, cu beneficiile asigurării fondului din 19.2 Leader, promovarea dialogului teritorial și răspunsurile la nevoile specifice ale comunităților rurale din arealul definit prin SIDD DD, oferind totodată un exemplu de proiect din teritoriul GAL Razim, ONG care, prin intermediul a două cereri de finanțare distincte (Leader și POCU 5.2) a reușit să răspundă nevoii identificate la nivelul comunității UAT Sarichioi de realizare, dotare și organizare activități sociale în interiorul unui centru al comunității.
- o Participarea managerului de proiect la atelierul de lucru din data de **09.11.2023** - *Pregătirea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru Grupurile de Acțiune Locală din teritoriul ITI Delta Dunării. Posibilități de finanțare a unor proiecte integrate*, care a vizat dezbaterile asupra abordării de „proiect integrat,, , conceput ce poate fi preluat în strategiile de dezvoltare a GAL-urilor din Teritoriul ITI DD pentru perioada următoare, ținând cont de mai multe aspecte relevante pentru relația ADI ITI DD – GAL: nu se mai acordă aviz de conformitate cu SIDD DD pentru cele 5 strategii de dezvoltare locală în pregătire, de aceea s-a considerat necesar a acest concept (proiect integrat) sa fie identificat la nivelul teritoriului GAL, prin introducerea unui punctaj suplimentar pentru acele proiecte care își dovedesc caracterul integrat.
- o Participarea managerului de proiect, în ziua de **05.12.2023**, la Conferința tematică „Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din Teritoriul ITI Delta Dunării”. Scopul conferinței tematice a fost de a oferi un cadru de discuție pe tema posibilităților de finanțare a unor proiecte pe sectoarele *educație și ocupare și incluziune și demnitate socială*.
- o Participarea managerului de proiect, în ziua de **21.12.2023**, la Conferința de închidere a proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD)” – nr.1.1.081/19.02.2019 CodSMIS 124560, si prezentarea cu titlul „*Investițiile Teritoriale Integrate in Delta Dunării și implementarea SIDD DD 2030*„.
- o Participarea managerului de proiect la o întâlnire de lucru organizată în sistem online, de către experții BM, în cadrul proiectului *Functional Areas in EU*, proiect în cadrul căruia ADI ITI DD este observator.
- o Implicarea managerului de proiect în procesul de evaluare a instrumentelor pentru dezvoltarea teritorială integrată finanțate prin FEDR. Acest proiect a făcut parte din evaluarea ex-post a FEDR, finanțat de Comisia Europeană, coordonat de un consorțiu format din Universitatea Strathclyde, PPMI Lituania, Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung, TU Delft, și a inclus un grup de experți naționali. În cadrul evaluării s-a dorit, printre altele, obținerea de informații legate de

aspectele practice ale elaborării și implementării strategiilor. Pentru studiul de caz ITI DD, managerul de proiect a participat la o întâlnire online în data de **06.12.2023** și a continuat prin revizuirea draft-ului realizat de un expert al consorțiului menționat, analizând ca 4 părți ale chestionarului (elaborarea strategiei, alocarea resurselor, aspecte legate de guvernanta și valoarea adăugată a instrumentului) și răspunzând întrebărilor firmei de evaluare, cu încheierea evaluării în data de 20.12.2023.

Activități curente în perioada de referință (octombrie - decembrie 2023)

POIM 2014-2020 / PODD 2021 - 2027:

- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au pregătit documentele referitoare la vizitele de monitorizare și caravanele planificate, la locațiile de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și PNDR 2014 – 2020.
- În perioada octombrie-decembrie 2023, au fost publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com documente și informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POIM, preluate de pe site-ul www.mfe.gov.ro, informații pe care experții POIM din cadrul ADI ITI DD le-au adus la cunoștința beneficiarilor / potențialilor beneficiari din teritoriul ITI DD: *Lista plăților POIM – actualizare 31.10.2023*, etc.
- Experții POIM au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind implementarea planului de lucru pentru activitățile incluse în proiect.
- Experții POIM au actualizat website-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului – POIM, etapizare proiecte pentru perioada următoare (PODD).
- Experții POIM au aplicat procedura de monitorizare pentru proiectele din Teritoriul ITI DD și au completat anexele aferente procedurii de monitorizare, au actualizat baza de date cu proiectele contractate din cadrul PPOIM 2014-2020 și cea cu indicatorii SIDD DD pentru proiectele monitorizate.
- Experții POIM au organizat 4 caravane, care au vizat UAT-urile din mediul rural, având ca tematică intențiile de solicitare de noi finanțări în cadrul perioadei de programare 2021-2027; conform planificării, caravanele s-au desfășurat astfel:
 - **01.11.2023** - UAT comuna Sarichioi, diseminarea rezultatelor implementării proiectelor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor specifice din SIDD; situația proiectelor aflate în pregătire pentru depunerea cererilor de finanțare prin mecanismul ITI DD la nivelul UAT-urilor vizate, prezentarea PDD 2021-2027; discuții cu privire la ghidurile programelor operaționale; discutarea propunerilor de proiecte transmise către ADI ITI DD și preluarea propunerilor noi de proiecte pentru exercițiul financiar 2021-2027.
 - **01.11.2023** - UAT comuna Valea Nucarilor, diseminarea rezultatelor implementării proiectelor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor specifice din SIDD; situația proiectelor aflate în pregătire pentru depunerea cererilor de finanțare prin mecanismul ITI DD la nivelul UAT-urilor vizate, prezentarea PDD 2021-2027; discuții cu privire la ghidurile programelor operaționale; discutarea propunerilor de proiecte transmise către ADI ITI DD și preluarea propunerilor noi de proiecte pentru exercițiul financiar 2021-2027.
 - **01.11.2023** - UAT comuna Murighiol, diseminarea rezultatelor implementării proiectelor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor specifice din SIDD; situația proiectelor aflate în pregătire pentru depunerea cererilor de finanțare prin mecanismul ITI DD la nivelul UAT-urilor vizate, prezentarea PDD 2021-2027; discuții cu privire la ghidurile programelor operaționale; discutarea propunerilor de proiecte transmise către ADI ITI DD și preluarea propunerilor noi de proiecte pentru exercițiul financiar 2021-2027.
 - **01.11.2023** - UAT comuna Nufăru, diseminarea rezultatelor implementării proiectelor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor specifice din SIDD; situația proiectelor aflate în pregătire pentru depunerea cererilor de finanțare prin mecanismul ITI DD la nivelul UAT-urilor vizate, prezentarea PDD 2021-2027; discuții cu privire la ghidurile programelor operaționale; discutarea propunerilor de proiecte transmise către ADI ITI DD și preluarea propunerilor noi de proiecte pentru exercițiul financiar 2021-2027.

- În data de **09.10.2023**, experții POIM au participat la întâlnirea cu reprezentanții DG REGIO / CE Mariana IUSCO și Krzysztof KARPRZYK, organizată la Bruxelles. Discuțiile s-au axat pe următoarele aspecte: - proiecte incluse în fișele de proiecte integrate („situații, dificultăți”), cu sublinierademersurilor întreprinse; asigurarea caracterului integrat pentru alte proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării și care nu sunt incluse în aceste fișe; contribuția ADI ITI Delta Dunării la ghidurile pentru apelurile specific teritoriului ITI, componentele proiectelor integrate prezentate în fișele aferente, precum și despre caracterul integrat al altor proiecte neincluse în fișe.
- În perioada **10 - 11.10.2023**, experții POIM au participat la complexul expozițional din *Agora Village Square din Bruxelles*, unde s-a desfășurat evenimentul „Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor”, care a avut ca scop prezentarea provocărilor comune pentru regiunile și orașele Europei și examinarea posibilităților soluții prin reunirea părților, oferind astfel o platformă pentru consolidarea capacităților, învățarea și schimbul de experiență și bune practici pentru cei care implementează politica de coeziune a UE și gestionează instrumentele sale financiare, dar și pentru a facilita cooperarea și crearea de rețele între regiuni și orașe.
- În perioada **31.10.2023 – 02.11.2023**, experții POIM au participat la prezentarea Studiului de Fezabilitate/ Aplicației de Finanțare pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea”, cod SMIS 107170, implementat de Aquaserv Tulcea, finanțat prin POIM 2014-2020.
- În data de **15.11.2023**, experții POIM au participat la întâlnirea online cu reprezentantul DG REGIO / CE, dna Mariana IUSCO, în cadrul căreia s-a discutat despre prioritizarea proiectelor, etapizarea proiectelor pentru perioada de programare 2021-2027, actualizarea fișelor de proiecte integrate avându-se în vedere parteneriate cu ONG-uri, precum și despre conceptul de „proiect umbrelă”.
- În data de **17.11.2023**, experții POIM au participat la conferința de închidere a proiectului “Conservarea Zonei strict protejate Sărături Murighiol” cod SMIS 155801, implementat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cu finanțare prin POIM 2014-2020;
- În data de **07.12.2023**, experții POIM au participat la Conferința de finalizare a Proiectului „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, cod SMIS 2014-120890, implementat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării cu finanțare prin POIM 2014-2020;
- În data de **08.12.2023**, experții POIM au participat la conferința de închidere a proiectului “Revizuirea planului de management și a Regulamentului RBDD”, cod SMIS 123322, implementat de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării cu finanțare prin POIM 2014-2020;
- În data de **18.12.2023**, experții POIM au participat la conferința de închidere a proiectului “Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSC10201 Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57. Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61. Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul Mândrești, IV.72 Mănăstirea Cocoș”, cod SMIS 124446, implementat de Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu finanțare prin POIM 2014-2020;
- În data de **20.12.2023**, experții POIM au participat la conferința de închidere a proiectului “Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pășuni stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor.” Cod SMIS 124512, implementat de Administrația Parcului Național Munții Măcinului, cu finanțare prin POIM 2014-2020;
- În data de **20.12.2023**, experții POIM au participat la conferința de închidere a proiectului CLEAN RIVER, implementat de Consiliul Județean Tulcea în parteneriat cu Consiliul Municipiului Izmail (Ucraina) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos (România) cu finanțare prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.
- În data de **20.12.2023**, experții POIM au participat la Comitetul de Monitorizare pentru PDD 2021-2027 – în care ADI ITI DD are statut de observator.
- În data de **21.12.2023**, experții POIM au participat la conferința de închidere a proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDD DD)”, Cod SMIS 124560, implementat de către ADI ITI Delta Dunării cu finanțare PoAT 2014-2020.

POR 2014-2020 / POR SE 2021 - 2027:

În luna **octombrie 2023**, experții POR au realizat următoarele activități:

- Au informat UAT Județul Tulcea și Spitalul Județean de Urgență Tulcea cu privire la conținutul ghidurilor solicitantului din cadrul Programului Sănătate, referitoare la Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening, Măsuri sistematice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice - etapă I și Creșterea accesului și eficacității serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic: pacient cu accident vascular cerebral.
- Au actualizat Planul de acțiune al SIDD DD cu propunerile de proiecte transmise de către potențiali beneficiari din teritoriul ITI DD.
- Demersuri privind fișa de proiect integrat referitor la sănătate, prin solicitarea către UAT Oraș Sulina de punere la dispoziția Consiliului Județean Tulcea a unui teren pentru construcția unui nou sediu pentru funcționarea în condiții optime de siguranță a UPU Sulina.
- Au propus către ADR SE modificări la ghidurile solicitantului pentru investiții care vizează eficientizarea energetică a clădirilor publice, consolidarea clădirilor publice și investiții privind îmbunătățirea accesului elevilor la învățământul profesional și tehnic. Urmare a primirii clarificărilor din partea ADR SE, au informat potențialii beneficiari care au solicitat anumite modificări, asupra răspunsurilor primite.
- În data de **31.10.2023** au participat la o întâlnire de lucru cu ADRSE în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte privind etapizarea proiectelor în exercițiul programatic 2021-2027, valorile proiectelor propuse spre etapizare, alocările pentru teritoriul ITI DD pe fiecare acțiune din cadrul PR SE, propuneri de modificări de program și grile de punctaje pentru teritoriul ITI DD.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

În luna **noiembrie 2023** experții POR au realizat următoarele activități:

- În data de **2.11.2023** la sediul ADI ITI DD, au organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai UAT-urilor din mediul urban, în cadrul căreia s-au analizat valoarea alocărilor pentru teritoriul ITI DD, valoarea proiectelor care se vor etapiza, sumele rămase pentru depunerea viitoarelor proiecte și propunerile de proiecte identificate de către fiecare primărie.
- În data de **3.11.2023** experții POR au purtat corespondență cu UAT-urile din mediul rural, referitoare la pregătirea proiectelor de eficientizare energetică a blocurilor din mediul rural din ITI DD: stadiul pregătirii, gradul de maturitate, valorile estimative, alte impedimente întâmpinate.
- În data de **20.11.2023** au transmis către ADRSE concluziile întâlnirii cu UAT-urile din mediul urban din teritoriul ITI DD, referitoare la valoarea proiectelor care se vor etapiza, modalitatea de calcul a sumelor rămase din alocarea ITI DD, pentru depunerea viitoarelor proiecte și acțiunile în cadrul cărora fiecare UAT din mediul urban intenționează să depună proiecte, în funcție de acțiunile prin care se vor etapiza proiectele nefinalizate la 31.12.2023. De asemenea, a fost propusă și suplimentarea acțiunilor în care se previzionează depunerea de proiecte cu mult peste sumele alocate ITI DD, cu valorile alocate din acțiunile în care nu se intenționează depunerea de proiecte.
- Au analizat materialele care au făcut obiectul întâlnirilor CM, au formulat propuneri și au participat la reuniunile Comitetelor de Monitorizare a Programelor Regional Sud-Est și Sănătate.
- Au actualizat Planul de acțiune al SIDD DD cu propunerile de proiecte transmise de către potențiali beneficiari din teritoriul ITI DD.
- Au participat la comitele de monitorizare a Programelor: Regional Sud-Est și Sănătate, cu propuneri de completări, modificări aplicabile teritoriului ITI DD.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

În luna **decembrie 2023**, experții POR:

- În data de **05.12.2023** au răspuns la un chestionar din partea ADR SE referitor la analiza nevoilor de instruire în domeniul evaluării PR SE destinată membrilor comitetului consultativ de evaluare și AM-urilor din cadrul programului.
- Au cules și centralizat informații detaliate referitoare la necesitățile din teritoriul ITI DD, cu privire la: cabinete medicale școlare, cabinete stomatologice școlare, la investiții referitoare la ambulatorii și la posibilitatea de înființarea unui centru de paliativ în teritoriul ITI Delta Dunării, pe care le-au transmis către Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate 2021-2027.

- În data de **07.12.2023** au participat on-line la un interviu privind Evaluarea ex-post a FEDR a politicii de coeziune 2014-2020: Dezvoltarea teritorială integrată. Studiu de caz: ITI Delta Dunării. La acest interviu a participat reprezentanții ai ADI ITI D și a fost însoțit de domnul Alexandru Brad.
- În vederea identificării proiectelor etapizate în cadrul priorității 5.2 din POR SE 2014-2020, au solicitat beneficiarilor stadiul de realizare al proiectelor respectiv intențiile de etapizare al acestora.
- În data de **13.12.2023** au transmis către UAT Măcin și Babadag (în baza intențiilor exprimate de către acestea), informații referitoare la urgentarea demersurilor pentru pregătirea proiectelor care vizează investiții asupra ambulatoriilor.
- În data de **15.12.2023** au monitorizat următoarele proiecte: “Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice 10 m, Tulcea”, “Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public” și respectiv “Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea”. Proiectul “Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public” nu se va finaliza până la 31.12.2023, astfel că se va etapiza prin PR SE 2021-2027.
- În data de **18.12.2023** au monitorizat următoarele proiecte: “Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea”, “Reabilitare, modernizare ambulatoriu Tulcea”. Deoarece nu pot fi finalizate până la 31.12.2023, ambele proiecte sunt propuse pentru etapizare prin Programul Sănătate 2021-2027.
- În data de **20.12.2023**, au transmis către AM PR SE justificări referitoare la includerea în categoria activităților eligibile investițiilor cu privire la înființarea în teritoriul ITI DD a perdelor forestiere de a lungul malurilor, digurilor în scopul consolidării și prevenirii eroziunii solului.
- Au contribuit cu propuneri și modificări la ghidurile solicitantului care urmează a fi pregătite pentru beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

PNDR 2014-2020 / PS PAC 2023 - 2027:

În perioada de raportare, expertul PNDR din cadrul ADI ITI a întreprins următoarele activități :

- publicat pe site-ul www.itideltadunarii.com documente și informații de interes pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 precum și pentru beneficiarii fondurilor din PLANUL STRATEGIC PAC 2023-2027 – DR 30, informații privind calendarul apelurilor, comunicate preluate de la AFIR, etc.;
- A elaborat adrese / răspunsuri, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari dar și din partea consultanților și altor persoane și instituții interesate de diverse probleme legate de accesarea de fonduri ESI în teritoriul ITI DD; au transmis către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților, publicate de către AM PS, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.
- A fost continuat procesul de informare a beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI DD cu privire la posibilitățile de finanțare a proiectelor prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027.
- A aplicat procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din PNDR 2014-2020 în cadrul celor 9 vizite efectuate la locul de implementare a proiectelor finanțate din alocarea ITI din PNDR 2004-2020 și fondul de tranziție 2021 – 2022 din cadrul PS PAC. Proiectele au fost finanțate din fondurile alocate mecanismului ITI DD. În cadrul acestor vizite de monitorizare, au fost discutate și analizate cu beneficiarii problemele survenite în procesul de implementare și soluțiile posibile la problemele întâmpinate.
- În data de **07.12.2023** a participat on-line la interviul privind Evaluarea ex-post a FEDR a politicii de coeziune 2014-2020: Dezvoltarea teritorială integrată. Studiu de caz: ITI Delta Dunării, subiect inițiat de către DG Regio / CE și preluat de către o firmă de consultanță.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- Au aplicat procedura de avizare a proiectelor finanțate din PS PAC 2023-2027, DR 30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; au fost eliberate 31 de avize de conformitate cu SIDD DD.

POPAM 2014-2020 / PAP 2021 - 2027:

- Completarea Fișei de Proiect integrat ITI DD nr. 6 - DEZVOLTAREA TURISMULUI SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII, care cuprinde finanțări din PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST (PR SE 2021-2027) și PAP 2021-2027 și în cadrul căruia se va realiza

- complementaritatea cu PNRR - C11 Turism și Cultură și PS PAC 2023-2027 - intervenții aferente patrimoniului prevăzute în SDL elaborate de GAL-uri, prin instrumentul LEADER (DR 36).
- Colaborare cu experții desemnați pentru realizarea Fișelor de Proiect integrate pe diverse domenii – biodiversitate, dezvoltarea economiei, etc. pentru integrarea propunerilor de proiecte și a alocațiilor indicative din cadrul PAP 2021-2027.
- Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- În perioada octombrie-decembrie 2023 au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM din teritoriul ITI DD: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020 (document actualizat săptămânal), Lista contractelor + plăți pe județ actualizare lunară, Contracte de finanțare reziliate POPAM, Stadiul implementării POPAM, etc. Toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POPAM, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD.

POC 2014-2020 / POCIDIF 2021 - 2027:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informărilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 / POCIDIF 2021 - 2027, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocațiilor financiare propuse prin intermediul programului operațional.
- Transmiterea, în perioada de referință, către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din Ghidul Solicitantului lansat de către AM PoCIDIF.
- Continuarea activității de analiză, de către experții POC / POCIDIF din cadrul ADI ITI DD, a documentelor de programare elaborate pentru *POCIDIF 2021-2027*, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027 și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, actualizează permanent noul portofoliu de proiecte pentru teritoriul ITI DD, ce vor putea fi finanțate în viitoarea perioadă de programare.
- Studierea tuturor Ghidurilor lansate în consultare publică de către reprezentanții Autorității de Management pentru POCIDIF 2021 - 2027, în vederea emiterii de observații/comentarii, după caz, și transmiterea tuturor informațiilor potențialilor beneficiari din teritoriul ITI (și nu numai).
- Solicitări făcute potențialilor beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Tehnică de Construcții București (etc., în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Centralizarea acestor propuneri a constituit baza estimărilor orientative făcute de experții ADI ITI pentru mecanismul ITI în cadrul *POCIDIF 2021-2027*.
- Urmărirea fișei de proiect integrat pentru domeniul cercetare – "*DANUBIUS – RI (cu componenta regională DANUBIUS - RO)*", actualizarea fișei de propuneri cu proiecte complementare. Apelul pentru depunerea aplicației aferentă proiectului Danubius-RO a fost lansat de către reprezentanții AM PoCIDIF, la acest moment lucrându-se la completarea documentațiilor și încărcarea acestora în MySmis. Susținerea beneficiarului INCDSB prin popularizarea în rândul tuturor potențialilor beneficiari interesați și publicarea pe site-ul Asociației a anunțului privind selecția de parteneri economici, în vederea completării consorțiului care aplică pentru proiectul Danubius-RO, pe una dintre componentele dedicate IMM-urilor.
- Studierea tuturor documentațiilor transmise pentru consultare de reprezentanții Comitetului de Monitorizare a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare - *Metodologia de selecție a operațiunilor în cadrul Priorității 1, Metodologia și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor în cadrul PoCIDIF pentru Prioritatea 2 - Acțiunea 2.2 - 2.2.3 - Digitalizarea în cultură și Prioritatea 3 - Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural, Metodologia și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor în cadrul PoCIDIF pentru Prioritatea 1 (modificarea cu track), Metodologia DNSH pentru PoCIDIF.*

- Studierea documentațiilor privind solicitările de modificare a tipurilor de instrumente financiare, introducerea, a beneficiari eligibili, a întreprinderilor cu capitalizare medie și preluarea în cadrul PoCIDL proiectelor etapizate din POC și POR, în vederea probării acestor modificări în cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI. Au fost purtate discuții cu reprezentanții INCDSB, INCDD referitoare la necesitatea lansării unor apeluri (competitive/dedicate teritoriului ITI) având în vedere propunerile de Fișe de proiect existente/centralizate în baza de date a ADI ITI DD în cadrul programului PoCIDIF.
- Participare la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDDD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560 și organizarea de întâlniri în vederea elaborării unui draft al Cererii de Finanțare ce urmează a fi depusă de Asociație în cadrul POAT pentru perioada de programare 2021-2027.
- Actualizarea permanentă a site-ului ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POC 2014-2020 / AM PoCIDIF 2021-2027.

POCU 2014 -2020 / POEO și POIDS 2021 - 2027:

- În perioada de referință (octombrie -decembrie 2023) toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POCU, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD. Activitatea desfășurată a fost centrată pe:
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport - această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.
 - Actualizarea secțiunii destinate POCU / PoEO și PoIDS pe website ADI ITI DD: au fost transmise spre publicare pe site-ul Asociației toate anunțurile, documentele programatice elaborate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare și Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.
 - Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman, a căror finanțare s-a realizat din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI.
 - Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au în vedere cunoașterea stadiului implementării proiectului, Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (în funcție de situație), îndeplinirea indicatorilor SIDDD DD, etc.
 - Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI- ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației, precum și a activităților prevăzute în cadrul proiectului “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560.
 - Continuarea activității de analiză de către expertul POCU din cadrul ADI- ITI DD a documentelor de programare revizuite, a Ghidurilor Specifice aflate în consultare publică precum și a apelurilor deschise pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 și Programul Incluziune și Demnitate Sociale 2021-2027 puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
 - Transmiterea către toți beneficiarii publici și privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice publicate de către AM pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, documente care cuprind informații și reguli de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE+ și FEDR în cadrul tuturor apelurilor.
 - Aplicarea procedurilor de avizare prin care se confirmă că fiecare proiect care vizează zona ITI Delta Dunării este conform/relevant față de obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială.

- Actualizarea fișei de proiect integrat - *Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din teritoriul ITI Delta Dunării*, la recomandările experților Comisiei Europene.

POCA 2014 - 2020:

- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au avut în vedere, în mod deosebit, cunoașterea stadiului implementării proiectului, stadiului depunerii/aprobării Cererilor de Plată finale, implementarea Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz).
- Studierea tuturor documentelor primite de la reprezentanții Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în vederea aprobării lor prin procedură scrisă, având calitatea de membru cu drept de vot - *Metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POCA 2014-2020 în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFINALIZATE, Lista proiectelor nefinalizate, versiunea POCA v8.0 cu modificările propuse spre a fi aprobate, etc*
- Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului “*Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)*”, cod proiect *1.1.081/Cod MySMIS 124560* și organizarea de întâlniri interne în vederea elaborării unui draft al Cererii de Finanțare ce urmează a fi depusă de Asociație în cadrul POAT pentru funcționarea ADI ITI DD în perioada de programare 2021-2027.
- Actualizarea permanentă a site-ului ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului, conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POCA 2014-2020.

Help desk

- o Activitatea de help desk - desfășurată de specialistul de *Comunicare* din cadrul Asociației, cu sprijinul echipei de experți pe programe și al experților IT, pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020 dar și pentru axe / priorități incluse în noile programe de finanțare 2021 – 2027, s-a derulat, în perioada de referință, prin:
 - răspunsuri la solicitările potențialilor beneficiari – 6: cu referire la posibilitățile de finanțare prin PS PAC 2023-2027 DR 27, 28, 30 și 37 / procedura de avizare ITI_DR 30 (26.10.2023); posibilități de finanțare /dezvoltare afacere plantație zmeură orașul Isaccea (15.11.2023); posibilități de finanțare din fonduri UE pentru proiecte care să ajute la dezvoltarea unei comunități de romi (16.11.2023); documentație aviz de conformitate cu SIDD DD (23.11.2023); posibilități de finanțare din fonduri nerambursabile (08.12.2023); posibilități de finanțare pentru dezvoltarea unor proiecte în sectoarele apicol și pescuit (08.12.2023).
 - informări către Unitățile Administrativ Teritoriale, prin email, cu privire la apeluri de proiecte /deschidere linii de finanțare – 3: Ghid finanțare privind Programul pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice (19.10.2023); lansare apel pentru investiții în sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoierului de grajd (25.10.2023); colaj informativ privind lansarea unor apeluri de proiecte care vizează domeniul de interes, cu precădere pentru mediul public (03.11.2023)
- o soluționarea altor solicitări (4 pentru perioada de referință) cu referire la: publicare anunț privind selecția de parteneri privați în cadrul Danubius Ro, la solicitarea INCD pentru Științe Biologice București (19.10.2023); informare cu privire la Masterplanul regional de servicii de sănătate Regiunea SE (19.10.2023) ; propunere colaborare sectorul privat (25.10.2023) ; tematică lucrare doctorat cercetător Alina Dinu / potențială colaborare cu Universitatea Liechtenstein (06.12.2023).
- o Website-ul Asociației a fost permanent actualizat cu informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2021-2027 pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/* organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației. Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau expertul din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.

B.2. Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:
întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);
modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin înțelegerea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;
Susținerea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau resilierii contractelor;
serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criteriile de selecție, sfaturi practice, etc.);
avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDDD (IDD);

Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea propunerilor de proiecte ce pot fi/sunt finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

- Susținerea potențialilor beneficiari, prin organizarea de întâlniri cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul PO pentru perioada 2021 – 2027 (programe cu alocări dedicate ITI DD – PR SE, PS, POEO și POIDS; programe cu alocări indicative PAP); identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care vor putea contribui atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale, pentru cea de-a doua perioadă de implementare a SIDDD DD, identificarea gradului de maturitate în ceea ce privește pregătirea acestora de către potențialii beneficiari.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale, ori de câte ori a fost cazul. Pentru perioada de referință, au fost transmise observații pe PR SE, PS.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a calendarelor estimative de lansări, în special pentru PO care au lansări/alocări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare – alături de echipa de experți pe programe, expertul Comunicare din cadrul ADI ITI DD a participat la vizitele de la sediile / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor FESI, pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, și a realizat materiale foto-video, mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.
- Contribuție adusă de către experții ADI ITI DD cu propuneri și modificări la ghidurile solicitantului care urmează a fi pregătite pentru beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării în cadrul PR SE 2021-2027.
- Pe componenta *diseminare informație*, în perioada de referință s-a organizat **1 atelier de lucru**:
 - **09.11.2023 - Pregătirea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru Grupurile de Acțiune Locală din teritoriul ITI Delta Dunării. Posibilități de finanțare a unor proiecte integrate**, care a vizat dezbaterile asupra abordării de „proiect integrat,, , concept ce poate fi preluat în strategiile de dezvoltare a GAL-urilor din Teritoriul ITI DD pentru perioada următoare.
- Continuarea activității „**Caravana ITI Delta Dunării**” – inițiată în trimestrul II/2021, în principal pentru consultarea beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI Delta Dunării asupra intențiilor de proiecte care compun baza de date/portofoliul pentru perioada 2021-2027 dar și pentru a analiza și identifica soluții cu privire la problemele întâmpinate de către aceștia în procesul de implementare – prezentate în rapoartele de deplasare pentru fiecare întâlnire.
 - **01.11.2023:** s-au organizat întâlniri de lucru în județul Tulcea, comunitățile: **Sarichoi, Valea Nucarilor, Murighiol și Nufăru**

SITUAȚIA PROIECTELOR CONTRACTATE:

1. POIM 2014-2020:

Situația proiectelor contractate pe POIM 2014 – 2020:

Obiectiv specific /Prioritate de investiții	Alocare ITI EURO	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI) LEI/EURO	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE				
2/2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T (CNAIR)	200,000,000 EUR	3	1.471.115.589,19 lei	164%
2/ 2 Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T		1	7.698.108,51 lei	
2/2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	5,000,000 EUR	3	184.081.982,16 lei	
2/2.4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi	59,000,000 EUR	9	562.510.040,75 lei	
3/3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România	60,000,000 EUR	1	28.508.392,56 lei	76%
3/3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației		3	201.287.288,82 lei	
4/4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate	66,350,000 EUR	17	274.863.031,11 lei	89%
5/5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră	44,235,294 EUR	3	153.856.281,74 lei	100%
5/5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție	8,988,235 EUR	6	88.790.154,41 lei	0%
6/6.4 Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență	4,423,529 EUR			
11/11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor		1	4.217.173,23 lei	0%
TOTAL POIM	447,997,058 EUR	47	3.283.419.508,98 lei	131%

➤ Situația acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POIM 2014-2020:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1	3	2
2.2	1	0

2.3	3	3
2.4	9	4
3.1	1	1
3.2	3	2
4.1	17	14
5.1	3	0
5.2	6	0
TOTAL	47	26

➤ În perioada de raportare, experții POIM au efectuat 3 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	17.11.2023	Agencia pentru Protecția Mediului Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM (AP 2/ 2.4)	Proiectul „Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin, ROSCI0012 Brațul Măcin și rezervația națională Lacul Traian” cod SMIS 103707 și-a finalizat implementarea cu excepția Planului de Management aflat în procedură de avizare la agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate. Având în vedere faptul că nu se cunoaște termenul la care se va emite avizul ANANP, s-a considerat că proiectul nu se va etapiza, ceea ce implică ca, cheltuielile privind publicitatea de final de proiect să fie suportate de către beneficiar.
2.	14.12.2023	Administrația Zonei Libere Sulina, experți ADI ITI DD	POIM (AP 2/2.4)	Proiectul „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Liberă”, COD SMIS 135336, este în implementare, respectiv: - documentația tehnico-economică este finalizată, - achizițiile publice sunt finalizate și implicit, încheiate contractele aferente, - gradul de absorbție este de max. 4,3%, - se pregătește macheta conform instrucțiunilor AM POIM pentru finalizare/ închidere proiect pe POIM 2014-2020, - se pregătește cererea de finanțare pentru portarea în MySMIS până pe cel tarziu 31.12.2023; etapizarea va fi depusă în cadrul PDD 2021-2027, - se estimează finalizarea implementării proiectului în anul 2025.
3.	14.12.2023	Administrația Zonei Libere Sulina, experți ADI ITI DD	POIM (AP 2/2.4)	Proiectul „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol – Bazin Maritim – Perimetrul II, Etapa 1”, COD SMIS 137095, se află în implementare este în implementare, respectiv: - documentația tehnico-economică este finalizată, - achizițiile publice sunt finalizate și implicit, încheiate contractele aferente, - gradul de absorbție este de max. 2,14%, - se pregătește macheta conform instrucțiunilor AM POIM pentru finalizare/ închidere proiect pe POIM 2014-2020, - se pregătește cererea de finanțare pentru portarea în MySMIS până pe cel tarziu 31.12.2023; etapizarea va fi depusă în cadrul PDD 2021-2027, - se estimează finalizarea implementării proiectului în anul 2025.

2. POR 2014-2020:

➤ Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020:

Din cele 446 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **160 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de 35.84%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost și rămâne în continuare dificilă.

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1.A – Microîntreprinderi	118	45
2.1.B – Incubatoare de afaceri	1	1
2.2- IMM	229	17
3.1.A- Clădiri rezidențiale	8	8
3.1.B. – Clădiri publice	20	20
3.1.C – Iluminat public	3	3
3.2 – Mobilitate urbana	6	6
5.1. – Patrimoniu cultural	11	10
6.1- Drumuri județene	6	6
7.1 – Turism	8	8
8.1A - Ambulatorii	2	2
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	1
8.2 – Spital Județean ITI	1	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	1
8.2B – UPU	1	1
8.3B- Persoane cu dizabilități	5	5
8.3.C – Copii	2	2
10.1A – Grădinițe	3	3
10.1B – Scolii	17	17
10.2 – Licee tehnologice	3	3
13.1 – Orașe mici și mijlocii	3	3
TOTAL	449	163

➤ În perioada de raportare, experții POR au efectuat 5 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POR 2014-2020:

Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
15/12/2023	Reprezentanți beneficiarului: UAT Municipiul Tulcea și experții ADI ITI DD	POR 3.1.C	“Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea”. Proiectul a fost finalizat la 31.12.2023.
15/12/2023	Reprezentanți beneficiarului: UAT Municipiul Tulcea și experții ADI ITI DD	POR 3.2 în parteneriat	“Achiziție mijloace de transport - autobuze electrice 10 m, Tulcea”. Proiectul a fost finalizat la 31.12.2023.
15/12/2023	Reprezentanți beneficiarului: UAT Municipiul Tulcea și experții ADI ITI DD	POR 3.2	“Modernizarea parcului auto de transport călători din municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public”. Proiectul nu poate fi finalizat până la 31.12.2023, astfel că se va etapiza în cadrul PR SE 2021-2027.
19/12/2023	Reprezentanți beneficiarului: UAT Județul Tulcea și experții ADI ITI DD	POR 8.1.A	“Reabilitare, modernizare ambulatoriu Tulcea”. Proiectul nu poate fi finalizat până la 31.12.2023, astfel că se va etapiza în cadrul Programului Sănătate 2021- 2027.
19/12/2023	Reprezentanți beneficiarului: UAT Județul Tulcea și experții ADI ITI DD	POR 8.2	“Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea”, Proiectul nu poate fi finalizat până la 31.12.2023, astfel că se va etapiza în cadrul Programului Sănătate 2021- 2027.

3. PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, expertul PNDR din cadrul ADI ITI DD au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Au fost elaborate extrase din intervențiile Programului Strategic PAC 2023-2027 și s-au transmis beneficiarilor publici, pe e-mail / prezentate reprezentanților beneficiarilor interesați (posibilitățile de accesare de fonduri din acest program, fără alocarea dedicată ITI DD).
 - Expertul PNDR au prezentat beneficiarilor posibilitățile de finanțare și problemele apărute în etapele de pregătire a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte pe intervențiile similare în PNDR 2014-2020 și Programul Strategic PAC 2023-2027, în cadrul întâlnirilor și / sau cu ocazia vizitelor de lucru la locul de implementare a fiecărui proiect implementat în teritoriu.
 - Au fost discutate condițiile de selecție pe ghidurile finale DR 30, DR 27 și DR 28.
 - Au fost date răspunsuri la solicitări venite din partea potențialilor beneficiari referitoare la detalierea etapelor de deschidere de noi apeluri din Programul Strategic PAC 2023-2027.
 - A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra proiectelor pe care aceștia le pregătesc pentru a le depune spre finanțare, în perioada de programare 2023 – 2027, în cadrul discuțiilor din întâlnirile organizate în perioada de raportare; în baza propunerilor făcute de beneficiari, a fost actualizat portofoliul de proiecte pentru perioada de programare actuală, la finele lunii octombrie 2023.
 - Din cele 650 contracte de finanțare încheiate în cadrul apelurilor cu alocare ITI din PNDR 2014-2020 de beneficiarii din teritoriul ITI, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 575 Acorduri de colaborare.
- Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos.

Submăsura PNDR - ITI	Nr.	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare în curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
		Nr.	Valoare publică		
			curo		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"	49		22.853.273,00	3	46
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"	6		3.522.760,00	-	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	5		8.459.866,00	-	5
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7		6.843.080,00	-	7
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"	4		3.347.047,00	-	4
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2		1.421.820,00	-	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201		8.180.000,00	16	185
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	69		4.629.000,00	7	62
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187		2.801.250,00	47	140
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	41		7.793.524,00	-	41
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	11		14.471.443,00	-	11
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	29		27.737.567,00	1	28
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	8		2.568.787,00	1	7
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	26		7.815.883,00	0	26
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5		12.990.061,00	-	5
TOTAL	650		135.435.361	75	575

Situația proiectelor contractate pe apelurile dedicate ITI DD arată că, din totalul de 650 proiecte, au fost finalizate 548, iar alte 20 de proiecte au fost reziliate (valoare totală proiecte reziliate cca. 5,86 mil euro). Situația prezentată în Anexa 2 cuprinde și proiectele contractate pe apelurile naționale în care beneficiarii din Teritoriul ITI au depus cereri de finanțare (2019 – 2020 și perioada de tranziție 2021 – 2022).

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 9 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 (majoritatea finanțate pe apelurile PNDR din perioada de tranziție 2021 – 2022):

Nr. Crt.	Data	Participanți	Stadiul proiectului
----------	------	--------------	---------------------

1.	04.10.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „MODERNIZARE FERMĂ VITICOLĂ ȘTEFĂNOIU D. DĂNUȚ P.F.A” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
2.	04.10.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE SANDU M. GIANINA F.A” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
3.	23.10.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE”, implementat de către S.C. PAP GOLD MIT S.R.L. au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
4.	01.11.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „INSTALAREA TANARULUI FERMIER ROBACIU G. ADRIAN CA SEF AL EXPLOATĂRII ROBACIU G. ADRIAN P.F.A” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
5.	01.11.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA - FLORENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
6.	15.11.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE”, implementat de către CUȘU MARIA PFA au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
7.	15.11.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE”, implementat de către SARAGEA NARCISA PFA au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
8.	15.11.2023	Beneficiar PNDR SRL	Activitățile proiectului „INVESTIȚII LA GURAHANIS SRL” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
9.	17.11.2023	Beneficiar PNDR SRL	Activitățile proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE AGRICOLE” implementat în teritoriul ITI DELTA DUNĂRII de către CERES MIN SRL au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.

➤ În ceea ce privește **situația proiectelor contractate pe PNDR 2014-2020**, aceasta este detaliată în Anexa 2 la prezentul raport și cuprinde proiectele depuse / selectate / contractate pe *apelurile dedicate Teritoriului ITI DD* din perioada 2018-2020, dar și proiectele depuse / selectate / contractate pe apeluri naționale în care beneficiarii din Teritoriul ITI DD au fost eligibili (perioada 2019 – 2020 și perioada de tranziție 2021 - 2022).

4. POPAM 2014-2020:

➤ Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POPAM 2014-2020 este următoarea:

Obiectiv specific /Prioritate de investiții/ SubMăsură		Alocare EURO	ITI	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
I.23	Porturi de pescuit, adaposturi	49.333.334 Eur	4	4	9.375.720,57 lei	78,98%
II.2	Investiții productive în acvacultură			16	78.355.008,63 lei	

Nr. CRT.	Cod My SMIS	Titlu proiect	Denumire beneficiar	Rezumat proiect	Data de încheiere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Rata de cofinanțare (%)	Județ	Localitate	Categorie de intervenție	Valoarea BUCURILĂ a proiectului (USD)			PMR către beneficiari (USD)	
											Fonduri UE	Buget național	Contribuția proprie a beneficiarului	Cheltuieli neeligibile	Total valoare proiect
10	144185	Achiziționarea de echipamente TIC pentru școlile din UAȚ FRECAȚEI	UAȚ T. COMUNA FRECAȚEI	Obiectivul general al proiectului este însoțirea activității de învățare în învă											

6. POCU 2014-2020:

În perioada de referință pentru prezentul raport, expertul POCU din cadrul ADI ITI DD a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinite, probleme apărute/soluții pentru remedierea lor, precum și îndeplinirea indicatorilor specifici SIDD DD
- În perioada de referință activitatea de monitorizare s-a efectuat fizic la locația de implementare a proiectului conform procedurii operaționale de monitorizare POCU a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
- Aplicarea procedurilor de avizare prin care se confirmă că fiecare proiect care vizează zona ITI este conform/relevant față de obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială.
- Experții ADI ITI DD au efectuat 5 vizite de monitorizare pentru proiectele POCU 2014-2020, după cum urmează:

Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
06/10/2023	Reprezentanții beneficiarului: ASOCIATIA CULTURALA "ROMANIA IN LUME" și experții ADI ITI DD	POCU 4/16	”Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative”, SMIS 135004 Proiectul a fost finalizat cu succes la data de 10.08.2023. Datorită implementării proiectului, 148 de elevilor din grupul țintă din cadrul Liceului Tehnologic Brad Segal și Liceul Tehnologic Henri Conadă din Municipiul Tulcea, au beneficiat de stagii de practică inovative în domeniul de specializare inteligență în vederea realizării unor programe de învățare la locul de muncă bazate pe cerințele efective ale agenților economici, valorificând competențele dobândite în școală în realitatea economică, prin identificarea și eliminarea principalelor probleme ce apar în tranziția de la școală la viața activă. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD aceștia au fost atinși potrivit ținutelor stabilite.
06/10/2023	Reprezentanții beneficiarului: ASOCIATIA ECOVIVERE și experții ADI ITI DD	POCU 4/16	”Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă”, SMIS 135005 Proiectul a fost finalizat la data 08.07.2023. Prin implementarea proiectului, 148 de elevilor din grupul țintă din cadrul Liceului Tehnologic Henri Conadă și Liceul Tehnologic Brad Segal din Municipiul Tulcea, au beneficiat de stagii de practică inovative în domeniul de specializare inteligență în vederea realizării unor programe de învățare la locul de muncă bazate pe cerințele efective ale agenților economici, valorificând competențele dobândite în școală în realitatea economică, prin identificarea și eliminarea principalelor probleme ce apar în tranziția de la școală la viața activă. Indicatorii specifici SIDD DD au fost atinși potrivit ținutelor stabilite.
23/11/2023	Reprezentanții beneficiarului: U.A.T Orasul Isaccea și experții ADI ITI DD	POCU 4/4	”Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei” SMIS 132046 Proiectul este finalizat la data de 10.09.2023. Implementarea proiectului a condus la creșterea gradului de acces al persoanelor vulnerabile cu vârsta de peste 65 de ani, din orașul Isaccea, la servicii sociale integrate care să răspundă eficient nevoilor acestora. De asemenea, prin proiect a fost înființat Serviciul Social de Îngrijiri la Domiciliu la nivelul autorității locale din Orașul Isaccea, care va oferi servicii integrate pentru 31 de persoane cu vârsta peste 65 de ani, astfel încât condițiile de viață ale acestora să fie îmbunătățite. 112 persoane au beneficiat de pachete cu produse de întreținere personală și curățenie și 115 persoane au beneficiat de serviciile medicale de bază. Impactul proiectului asupra beneficiarilor și comunității constă în: creșterea capacității autorităților locale de a rezolva problemele sociale din comunitate, Stimularea afectivă și socială, creșterea stimei de sine și a optimismului și, nu în ultimul rând, creșterea calității vieții persoanelor vârstnice de la nivelul orașului Isaccea. Indicatorii specifici SIDD DD au fost realizați potrivit ținutelor stabilite.
24.11.2023	Reprezentanții beneficiarului: P.N.F.A.I.M.M. și experții ADI ITI DD	POCU 3/12	”3D - Digitalizarea Deltei Dunării”, SMIS 142553 Proiectul a fost finalizat la data 15.11.2023

08.12.2023	Reprezentanții beneficiarului: UAT BAIJA și experții ADI ITI DD	POCU 4/4	Implementarea proiectului la nivelul teritoriului ITI DD a produs efecte asupra angajaților care au participat la programe de formare continuă, prin furnizarea serviciilor de formare profesională în domeniul competențelor digitale/IT pentru 310 angajați, cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfasoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI precum și prin acordarea de sprijin acestor întreprinderi pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă. Principalele beneficii a cursurilor de digitalizare din cadrul proiectului au vizat: cursuri de digitalizare cu parte teoretică și practică; dezvoltarea abilităților specifice pe nevoia companiei; pregătirea gratuită a angajaților pentru meseriile viitorului; trainingul și motivarea angajaților, gratuit; livrarea cursurilor la sediul companiei; diplomă autorizată ANC. Astfel, formarea profesională a salariaților la locul de muncă reprezintă ”plus-valoare” atât pentru persoanele instruite cât și pentru respectiva companie. Indicatorii specifici SIDD DD au fost îndepliniți potrivit ținutelor stabilite.
			”Împreună pentru bunicii Comunei Baia” SMIS 132149 Proiectul este finalizat la data de 23.10.2023. În cadrul proiectului, 145 de persoane vărsnice din Comuna Baia au beneficiat de servicii socio-medicale gratuite, astfel: • 74 de persoane au beneficiat de următoarele servicii socio-medicale gratuite la Centrul Comunitar de Servicii Socio-Medicale, înființat și dotat în cadrul proiectului ”Împreună pentru bunicii Comunei Baia”: Activități de socializare și petrecere a timpului liber, Verificarea stării de sănătate, Kinetoterapie, Tratament medicamentos (doar pentru urgențe și afecțiuni ușoare), O masă de prânz gratuită săptămânal. • 71 de persoane au beneficiat de următoarele servicii sociale de îngrijire la domiciliu: Activități de socializare și acompaniere în vederea diminuării sentimentului de singurătate, Asistare/ajutor la unele treburi gospodărești și la cumpărături, Asistare/sprijin în vederea respectării tratamentelor medicale (unde a fost cazul), Pachete de alimente gratuite, lunar. Kit-uri curățenie (detergenți, dezinfectanți, lavete, mop-uri, găleți etc.), gratuite, anual. Indicatorii specifici SIDD DD au fost realizați potrivit ținutelor stabilite.

➤ În ceea ce privește **situația proiectelor contractate pe POCU 2014-2020**, aceasta este detaliată în Anexa 2 la prezentul raport și cuprinde proiectele depuse / selectate / contractate pe **apelurile dedicate Teritoriului ITI DD**, în anii 2019 - 2023.

➤ Total general = 26 proiecte contractate și finalizate cu valoare 118.780.635,40 lei.

➤ Experți POCU/PEO au elaborat **7 avize de conformitate** cu SIDD DD din alocarea dedicată teritoriului ITI DD, Programul Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1.Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Potrivit Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban, alocarea financiară a apelului dedicat teritoriului ITI DD a reprezentat 5.714.320,00 euro (contribuția UE + contribuția națională).

7. POCA 2014-2020:

➤ Monitorizarea proiectelor beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul apelurilor AM POCA.

➤ Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POCA 2014-2020 este prezentată în **Anexa 2: Situația centralizatoare pe programe, sheet-ul POCA**, anexă ce însoțește prezentul raport.

Relația cu AM-urile / Ministerele (în principiu: MIPE, MDLPA, MADR)

- În perioada de raportare, s-a păstrat legătura cu toate Ministerele și cu reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au avut alocări dedicate / indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării în perioada de programare 2014 – 2020, dar și pe noile alocări dedicate / indicative.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MIPE; MDLPA; MADR) / către MIPE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.
- În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI în exercițiul financiar 2021-2027, experții ADI ITI DD centralizează, în continuare, propuneri de proiecte care să fie conforme cu *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea documentelor programatice (ale programelor operaționale), dar să răspundă totodată la *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor organizate în mediul online, la sediul Asociației sau cu ocazia organizării vizitelor la sediile UAT-urilor, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioadă de programare.
- Participarea experților / managerului de proiect ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.**, organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:
 - Participarea experților POC, în data de 17.10.2023, la **Reuniunea Comitetului de Coordonare a Evaluării POC 2014-2020 - Reuniunea de analiză al celui de-al treilea raport de evaluare a intervențiilor POC în domeniul tehnologiei informațiilor și omunicațiilor (TIC), la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene** în cadrul căreia au fost prezentate și discutate aspecte referitoare la: *metodologia de evaluare, rezultatele evaluării intervențiilor POC, contextul evaluării, procesul de colectare a datelor și surse de date, metode, instrumente, tehnici de analiză a datelor utilizate, mecanisme de control al calității, limitările evaluării, grila de verificare a calității raportului, etc.*
 - Participarea experților POC, în data de **06.12.2023**, la **IV-a REUNIUNE A COMITETULUI DE MONITORIZARE PENTRU PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (PoCIDIF)**, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: *stadiul actual al implementării PoCIDIF, metodologiei și criteriilor folosite pentru selecția operațiunilor în cadrul PoCIDIF pentru Prioritatea 2 - Acțiunea 2.2 - 2.2.3 - Digitalizarea în cultură și Prioritatea 3 - Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural, aprobarea criteriilor de selecție detaliate folosite pentru ghidurile apelurilor care urmează a fi lansate în perioada următoare, aprobarea Metodologiei DNSH pentru PoCIDIF, prezentarea proiectelor fazate în PoCIDIF și a propunerii de modificare program, prezentarea Manualului Beneficiarului, prezentarea Planului de acțiune pentru Acțiunile 1.2 și 2.2, perspective asupra implementării OIS în PoCIDIF/Hub-ul antreprenorial - Acțiunea 1.5.1, prezentarea EDIH - Asociația Transilvania IT), prezentarea Planului de Comunicare PoCIDIF, etc.*
 - Participarea expertului POCA, în data de **12.12.2023**, la **a 14-a REUNIUNE A COMITETULUI DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020**, organizată la București, sediul MIPE, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: *stadiul implementării POCA, cadrul de performanță al programului, progresul realizat la nivelul axelor, evaluarea și contractarea proiectelor, măsuri de comunicare, implementarea Planului de evaluare, rata de lansare și contractare la nivel de program, etc.*

Comunicare AM-uri / alte entități

- A fost continuată comunicarea cu AM PS PAC pe tema aplicării procedurii de avizare, cu susținerea de către ADI ITI DD a punctului de vedere referitor la avizarea proiectelor selectate, în perioada de precontractare (respectiv eliminarea necesității prezentării avizului, ca și condiție de eligibilitate); acordul final al AM PNDR a fost numai pentru DR 30.

- A fost purtată o comunicare cu GAL-uri din teritoriul ITI DD, pe subiecte referitoare la finanțările multifond în perioada 2023 – 2027 și la alocările dedicate prin DR 36 – LEADER.
- A fost pregătit și semnat (în 15.12.2023) un **protocol de colaborare ADI ITI DD – GAL-uri din Teritoriul ITI DD**, cu scopul de a sprijini implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD), în vederea atingerii indicatorilor SIDD DD, prin planificarea intervențiilor finanțate din FESI în perioada 2021 – 2027 și accesarea surselor de finanțare în beneficiul comunităților locale. Prin protocol, se va urmări în principal:
 - o Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a comunităților din arealul ITI Delta Dunării.
 - o Promovarea și conservarea elementelor specifice zonelor rurale din Teritoriul ITI Delta Dunării.
 - o Creșterea capacității de absorbție a fondurilor structurale pentru zona ITI Delta Dunării în perioada 2021 – 2027.
 - o Identificarea posibilităților de finanțare a unor proiecte integrate, care răspund unor nevoi specifice Teritoriului ITI Delta Dunării, cu implementare în arealul administrat de către fiecare GAL, pentru sectoarele: patrimoniu cultural imaterial – tradiții locale, meșteșuguri, puncte gastronomice locale, meserii specifice zonelor rurale din Teritoriul ITI Delta Dunării; mediu – conservarea patrimoniului natural; educație și ocupare, incluziune socială.

B.3. Statusul implementării proiectelor – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)

<< se vor elabora >> :
 - tabele (xib) care să reflecte proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axe/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/data cerere de plată sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar; stadiu stadiului realizării indicatorilor asociați SIDD, defalcați pe fiecare PO; justificare privind îndreptarea înregistrării; furnizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO; acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >>elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MD&AP, etc. tabelul este anexat în format excel

B.4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI (ANEXA 3)

<< se vor detalia >> : problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocaje, indicatori cu ținte nerealiste/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

Daniela Roxana IACOB
 Manager Proiect
 ADI ITI DD

Loredana IONELE
 Expert
 ADI ITI DD

Situația Avizelor de conformitate cu SDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.10.2023-31.12.2023

Nr. aviz	Data aviz	PROGRAM	Prioritate/ Obiectiv specific / Acțiune	Proiect	Domeniu sectoriale	Obiective	Proiectul reprezintă componentă a unui proiect integrat	Proiectul este complementar cu un proiect integrat	Proiectul contribuie la dezvoltarea sustenabilă a teritoriului (alte proiecte)	Cod SWIS	Denumirea proiectului
OCTOMBRIE - 2 avize:											
1	23.10.2023	Social CityBooster									
		PEO 4/ ESO 4.1/ 4.a.2									
		I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație									
		I.117 - Asigurarea de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă									
2	23.10.2023	Succes Urban									
		PEO 4/ ESO 4.1/ 4.2.2									
		I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație									
		I.117 - Asigurarea de programe de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă									
NOIEMBRIE - 3 avize:											
3	08.11.2023	Delta în acțiune: 11 întreprinderi sociale, 44 de oportunități în inima Deltei Dunării									
		PEO 4/ ESO 4.1/ 4.a.2									
		I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație									
		I.117 - Asigurarea de programe de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă									
1	14.11.2023	Instalarea tănărului fermier Iorga Elena									
		PS DR-30									
		I.064 - Consolidarea și modernizarea fermelor mici									
2	23.11.2023	PFA Trică Mihai- Instalare ca tănăr fermier în Nuntași									
		PS DR-30									
		I.064 - Consolidarea și modernizarea fermelor mici									
DECEMBRIE - 33 avize:											

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Prioritate/ Obiectiv specific / Activare	Intervenții	Prin care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a teritoriului (alte proiecte)	Cod SMIS	Denumirea proiectului
4	11.12.2023	UP SI ASA		4.4/N; 4.4.1.1; 4.5/O 4.5.1.1	NU DA: Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din Teritoriul ITI Delta Dunării	153236 146510	Activare ocupațională a tinerilor NEETs din zona ITI a regiunii Suc Est Mediul rural - viitor antreprenorial
PEO 4/ ESO 4.1/ 4.a.2							
I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație							
I.117 - Asigurarea de programe de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă							
5	11.12.2023	MEREU-ACTION IN EMOTION		4.4/N; 4.4.1.1; 4.5/O 4.5.1.1	NU DA: Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din Teritoriul ITI Delta Dunării	153236 146510	Activare ocupațională a tinerilor NEETs din zona ITI a regiunii Suc Est Mediul rural - viitor antreprenorial
PEO 4/ ESO 4.1/ 4.a.2							
I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație							
I.117 - Asigurarea de programe de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă							
6	11.12.2023	Social Entrepreneurs ITI Delta Dunării		4.4/N; 4.4.1.1; 4.5/O 4.5.1.1	NU DA: Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din Teritoriul ITI Delta Dunării	153236 146510	Activare ocupațională a tinerilor NEETs din zona ITI a regiunii Suc Est Mediul rural - viitor antreprenorial
PEO 4/ ESO 4.1/ 4.a.2							
I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație							
I.117 - Asigurarea de programe de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă							
7	14.12.2023	Dezvoltăm economia socială în ITI Delta Dunării		4.4/N; 4.4.1.1; 4.5/O 4.5.1.1	NU DA: Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din Teritoriul ITI Delta Dunării	153236 146510	Activare ocupațională a tinerilor NEETs din zona ITI a regiunii Suc Est Mediul rural - viitor antreprenorial
PEO 4/ ESO 4.1/ 4.a.2							
I.125 - Implementarea subvențiilor pentru comunitate pentru intervenția în educație							
I.117 - Asigurarea de programe de învățare continuă relevante, accesibile și stimulative în turismul, agricultura și pescuitul sustenabile, în Centrele Comunitare de Învățare Permanentă							
3	05.12.2023	Gramezi Cosmin PFA		2.3/H 2.3.1.3	NU NU	06100010041723800096 06100010031723800034	Persoană Fizică Autorizată Uda Elena - Instalare tânărm fermier în sat Baia Zlatcu Tincuța PFA - Instalare ca tânărm fermier în Baia, Județ Tulcea
PS DR-30							
I.064 - Consolidarea și modernizarea fermelor mici							
4	05.12.2023	Mosor Jeni Andreea PFA - Loc. Baia, jud. Tulcea		2.3/H 2.3.1.3	NU NU	06100010031723800092 06100010041723800096	Persoană Fizică Autorizată Grosu Gheorghe Agricultură - Instalarea tânărlui fermier în sat Camena, județ Tulcea Persoană Fizică Autorizată Uda Elena - Instalare tânărm fermier în sat Baia
PS DR-30							
I.064 - Consolidarea și modernizarea fermelor mici							

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Intervenții	Proiectul reprezintă componentă a unui proiect integrat Proiectul este complementar cu un proiect integrat	Prin	Contribuie la dezvoltarea sustenabilă a teritoriului (alte proiecte)	
						Cod SMIS	Denumirea proiectului
5	05.12.2023	Lupu Maria-Teodora PFA - Sinoie		2.3/H 2.3.1.3	MIHAI VITEAZU	0410V0I0021721400040	Modernizare exploatare agricolă (achiziție mașini și utilaje agricole, spațiu procesare micro FNC)
		PS DR-30				061000I0041721400143	Instalarea tânărlui fermier Stoica Mihai ca șef al exploatareii agricole
6	08.12.2023	Tudorache Alexandru Răzvan PFA		2.3/H 2.3.1.3	MIHAIL KOGĂLNICEANU	061000I0051723800199	Instalarea tânărlui fermier Coroiu Nicușor în fruntea exploatareii agricole la Corolu Nicușor Servicii P.F.A.
		PS DR-30				061000I0051723800198	Instalarea tânărlui fermier Sadica Carmen-Cristina în fruntea exploatareii agricole la Sadica Carmen-Cristina P.F.A.
7	12.12.2023	Instalare tânărl fermier Dărmînă Samuel PFA, com. Jurilovca, județul Tulcea		2.3/H 2.3.1.2	JURILOVCA	061000I0051723800177	Instalarea tânărlui fermier Iordănescu Silviu-Marian P.F.A., localitatea Sălcioara, județul Tulcea
		PS DR-30				063000I0031723800018	Dezvoltarea exploatareii apicole Belu D. Octavian PFA, Sălcioara, Tulcea
8	20.12.2023	PFA Daniliuc Mihai - Instalare ca tânărl fermier în sat Baia		2.3/H 2.3.1.3	BAIA	061000I0061723800221	Instalarea tânărlui fermier Crețu Tudor la conducerea exploatareii agricole
		PS DR-30				061000I0032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
9	20.12.2023	PFA Minge Corina-Nicoleta - Instalare ca tânărl fermier în sat Baia		2.3/H 2.3.1.3	BAIA	061000I0022123802381	ALEXE G. GEORGIANA PFA -FERMA VEGETALA IN U.A.T. BAIA
		PS DR-30				061000I0061723800221	Instalarea tânărlui fermier Crețu Tudor la conducerea exploatareii agricole
10	20.12.2023	PFA Pîrșoagă Dumitra - Instalare ca tânărl fermier în sat Baia		2.3/H 2.3.1.3	BAIA	061000I0032023800264	INFIIINTAREA FERMEI VEGETALE PETCU OANA - CRISTINA PFA
		PS DR-30				061000I0032023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA SEF AL EXPLOATATIEI AGRICOLE
11	20.12.2023	Investiții noi la Prodan Andra-Elena PFA		2.3/H 2.3.1.3	GRECI	061000I0031723800070	Instalarea tânărlui fermier Samoilă Ionuț-Oprîșan
		PS DR-30				061000I0041723800125	Sprîjin pentru instalarea tânărlui fermier Costea Fanica
12	20.12.2023	Modernizarea Agro Voicu SRL		2.3/H 2.3.1.3	SĂCELE	061000I0032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
		PS DR-30				061000I0031721400026	Ghinea Ana-Maria P.F.A. - Instalare ca tânărl fermier în sat Săcele

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Intervenții	Proiectul reprezintă componentă a unui proiect integrat proiectul este complementar cu un proiect integrat	Proiectul contribuie la dezvoltarea sustenabilă a teritoriului (alte proiecte)	Denumirea proiectului	
						Cod SIMS	
13	21.12.2023	Clim D Daniela Persoană Fizică Autorizată - Instalare Tânr Ferrier	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	JURLOVCA	06100010041723800139	Instalarea tănărului fermier Doncu Valentin Persoană Fizică Autorizată
		PS DR-30				06100010032023800263	INFINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA
14	21.12.2023	Instalare tineri fermieri, Soare Gabriela-Iuliana PFA, Măcin, jud. Tulcea	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	ORAȘ MĂCIN	06300010021823806502	Dezvoltare exploatare apicolă Mălacu V Ionel PFA
		PS DR-30				06300010021823805738	Dezvoltarea stupinei Duduță Săndel PFA
15	28.12.2023	Instalarea tănărului fermier Alexandrescu I. Cristian PFA	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	VALEA NUCARILOR	06300010021823806558	Dezvoltarea și modernizarea exploatarei apicole Bercea Valentin PFA
		PS DR-30				06300010022123802601	PFA ROTARU CAMELIA EXPLOATATIE VEGETALA IN SAT IAZURILU COMUNA VALEA NUCARILOR
16	28.12.2023	Instalarea tănărului fermier Murgoci Mădălina PFA	2.3/H 2.3.1.2	NU NU	LUNCAVIȚA	06300010041723800085	Dezvoltare fermă apicolă Baciu D. Adrian PFA
		PS DR-30				06300010041723800090	Dezvoltare exploatare apicolă Carpov G. Ion PFA
17	28.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Turalic Mihail ca șef de exploatare	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	MIHAIL KOGĂLNICEANU	0410V01F022123801102	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI TITU AURORA PFA
		PS DR-30				0410V01F022123800939	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TITU IOTA PFA
18	28.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Din Nicolae-Marian ca șef de exploatare	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	SOMOVA	06300010021823806376	Dezvoltarea exploatarei Bucurlescu Alina PFA, com. Somova, județul Tulcea
		PS DR-30				06100010091723800272	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Chirazi Alina Simona PFA
19	28.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Sphu Cristian-Daniel ca șef de exploatare	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	SOMOVA	06100010091723800272	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Chirazi Alina Simona PFA
		PS DR-30				06100010041723800100	Dezvoltarea fermei Petrov Dumitru P.F.A.
20	28.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Filimon Florian ca șef de exploatare	2.3/H 2.3.1.3	NU NU	MAHMUDIA	06100010041723800146	Instalarea tănărului fermier Buleandra Raluca Georgiana
		PS DR-30				06100010021723800017	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată
							Infintare fermă de legume in Mahmudia

Nr. aviz	Data aviz	Proiect		Proiectul reprezintă componentă a unui proiect integrat proiectul este complementar cu un proiect integrat	Faza	Denumirea proiectului	
		PROGRAM	Prioritate/ Obiectiv specific / Actiune Intervenții			Cod SIMS	
21	28.12.2023	Instalare tânărl fermier Sava I. Georghe PFA		NU NU	JUJILA	06300010041723800045	Dezvoltarea exploatației apicole Petcu Ion Apicultură PFA, Jijila, Tulcea
		PS DR-30				06100010061723800207	Instalarea tânărlului fermier Stoica Petrina ca șef al exploatației agricole
22	28.12.2023	Instalare tânărl fermier Chiciuc Răzvan-George PFA		NU NU	GRECI	06100010041723800147	Instalare tânărl fermier Carapancea Bruno-Mircea Î. I., loc. Greci, jud. Tulcea
		PS DR-30				06100010041723800125	Sprîjin pentru instalarea tânărlului fermier Costea Fanica
23	28.12.2023	Instalare tânărl fermier Chiriță Sebastian-Mihai PFA		NU NU	ITI DELTA DUNĂRII	0410V010021723800073	Dotarea fermei vegetale cu utilaje performante
						06100010061723800207	Instalarea tânărlului fermier Stoica Petrina ca șef al exploatației agricole
24	28.12.2023	Instalare tânărlului fermier Mincu Daniel		NU NU	GRECI	06100010041723800147	Instalare tânărl fermier Carapancea Bruno-Mircea Î. I., loc. Greci, jud. Tulcea
		PS DR-30				06100010041723800125	Sprîjin pentru instalarea tânărlului fermier Costea Fanica
25	29.12.2023	Dezvoltarea fermei vegetale Nicolai Liliana Persoană Fizică Autorizată		NU NU	GRECI	0410V010021723800011	Dezvoltarea exploatației agricole Samoilă Marius Agricultură P.F.A.
		PS DR-30				06100010061723800205	Înființarea unei ferme vegetale condusă de un tânărl fermier în comuna Greci, județul Tulcea
26	29.12.2023	Dezvoltarea fermei vegetale Manciu S. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată		NU NU	GRECI	06100010041723800125	Sprîjin pentru instalarea tânărlului fermier Costea Fanica
		PS DR-30				06100010041723800147	Instalare tânărl fermier Carapancea Bruno-Mircea Î. I., loc. Greci, jud. Tulcea
27	29.12.2023	Instalare pentru prima dată a tinerei fermiere Sevdou Simona ca șef de exploatație		NU NU	BAIA	06100010041723800116	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată Cultivarea Dovlecilor și cerealelor în sat Ceamurla de Sus, județul Tulcea
		PS DR-30				06100010041723800117	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată - Înființare fermă de cultivare a legumelor și a cerealelor în sat Ceamurla de Sus, comuna Baia, județul Tulcea
28	29.12.2023	Instalare pentru prima dată a tinerei fermiere Chiriazic Maria ca șef de exploatație		NU NU	BAIA	06300010041823806650	CHIRITA SANDEL PFA - ÎNFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT BAIU
		PS DR-30				06100010032023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA SEF AL EXPLOATATIEI AGRICOLE

Nr. aviz	Data aviz	Proiect		Beneficiar	Tip de intervenție	Proiectul reprezintă componentă a unui proiect integrat		Proiectul este complementar cu un proiect integrat	PIL	Contribuie la dezvoltarea sustenabilă a teritoriului (alte proiecte)	
		PROGRAM	Prioritate/ Obiectiv specific / Acțiune			Beneficiar	Tip de intervenție			Cod SMIS	Denumirea proiectului
29	29.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tinerei fermiere Călin Antonela-Mădălina ca șef de exploatație		2.3/H	2.3.1.3	NU	NU	BEȘTEPE	06100010071723800240	06100010071723800240	Instalarea tănărului Timofte Ionel Marius pentru prima dată ca șef de exploatație
30	29.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tănărului fermier Caragop Ianis-Zyma ca șef de exploatație		2.3/H	2.3.1.3	NU	NU	MIHAIL KOGĂLNICEANU	06100010061723800214	06100010061723800214	Instalarea tănărului fermier Micu Andreea-Alina în fruntea exploatației Micu Andreea-Alina PFA
31	29.12.2023	Instalarea pentru prima dată a tinerei fermiere Caragop Laura-Zina ca șef de exploatație		2.3/H	2.3.1.3	NU	NU	MIHAIL KOGĂLNICEANU	06100010081723800248	06100010081723800248	Dezvoltarea exploatației tănărului fermier Usain Alina Georgeta agricolă
		PS DR-30							06100010041723800110	06100010041723800110	Instalarea tănărului fermier Enoiu Florin în fruntea exploatației agricole la Enoiu Florin P.F.A.



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com, www.itideltadunarii.com,
Tel: 0372.684.790, Fax: 0372.684.817

Anexa nr. 7 la Procedura de Monitorizare
Notificare de vizită

Nr.....

SCRISOARE DE NOTIFICARE

Către:

S.C. NEAGU ADRIAN-DANIELA I.F.

Sediul social: loc. Săcele, TRUP IZOLAT Parcela cc124 – Județul Constanța

Punct de lucru: loc. Săcele, TRUP IZOLAT Parcela cc124 – Județul Constanța

Contract de finanțare : C0410V01F02212401230 / 28.07.2022

Ref. - Răspuns la solicitarea NEAGU ADRIANA-DANIELA I.F., înregistrată la ADI ITI Delta Dunării cu nr. 358 / 07.03.2024

Stimate domn,

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării** va desfășura, în data de **11.03.2024**, o vizită de monitorizare a implementării proiectului cu titlul:

" ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA "

finanțat prin **PNDR 2014 - 2020, Măsura 4 / Submăsura 4.1 – P 4.1.1.1**, sesiunea 2022 de depunere a Cererilor de finanțare la nivel național, la care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriului ITI Delta Dunării.

Vizita de monitorizare se va desfășura la locul de implementare a proiectului / punctul de lucru, respectiv :

loc. Săcele, TRUP IZOLAT Parcela cc124 – Județul Constanța și urmărește:

- progresul înregistrat în derularea proiectului și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice propuse, gradul de realizare a rezultatelor și a indicatorilor de program / proiect, administrarea eficientă a resurselor umane, materiale, etc., respectarea graficului de desfășurare a activităților;
- îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice / pilonilor / domeniilor prioritare / obiectivelor sectoriale din SIDD DD în care se încadrează proiectul, conform **avizului de conformitate nr. 1527 / 2021**;
- identificarea riscurilor aparute / ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora precum și estimarea riscului în ceea ce privește asigurarea sustenabilității activităților proiectului, după finalizarea acestuia;
- propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de remediere a deficiențelor înregistrate;
- evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propuse prin proiect asupra dezvoltării durabile și integrate a teritoriului ITI Delta Dunării.

Echipa de monitorizare este formată din următoarele persoane:

- Silvia TARARA - expert fonduri structurale și de coeziune - expert **PDD**
- Gabriel RUS - expert fonduri structurale și de coeziune - expert **PCDIF**

Vă rugăm să desemnați o persoană din cadrul organizației dumneavoastră care, pe întreaga perioadă în care se va desfășura activitatea de monitorizare, să poată oferi informații cu caracter tehnic, financiar contabil și administrativ.

Cu stimă,

Președinte ADI ITI Delta Dunării,

ANEXA 2
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 31 DECEMBRIE 2023
(PROIECTE ITI)

Nr. crt.	Progam	Alocare indicativă ITI EURO (FESI+BS)	Alocare apeluri (FESI+BS)	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Valoare proiecte retrase/respinse (FESI+BS)	Nr. proiecte în evaluare	Valoare proiecte în evaluare (FESI+BS)	Total proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS)	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate din proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS)	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS)
1	POR	462,991,988.14 €	2,964,254,576.70 lei	145	589	3,191,757,534.22 lei	139%	124	737,823,012.21 lei	2	- lei	449	2,453,934,522.01 lei	107%	1,307,859,440.22 lei	54	347,485,863.21 lei	39,380,867.44 lei
2	POIM	479,576,470.57 €	447,997,058.00 €	55	55	3,738,926,614.11 lei	157%	11	597,109,350.45 lei	4	10,750,898.52 lei	46	3,279,202,335.75 lei	138%	2,147,087,320.31 lei	0	-	179,877,806.02 lei
3	POPAM	49,333,334.00 €	45,823,627.16 €	48	152	188,474,842.51 lei	77%	27	75,018,977.01 lei	0	- lei	125	193,750,160.28 lei	79%	113,014,949.95 lei	19	36,357,519.15 lei	17,681,352.92 lei
4	POCA	18,080,000.00 €	51,755,000.00 lei	39	44	71,531,508.01 lei	80%			0	- lei	40	69,896,488.77 lei	78%	50,153,545.76 lei	0		4,023,673.58 lei
5	POC	69,000,000.00 €	92,197,878.33 lei	24	23	167,687,544.57 lei	49%	7	62,526,544.02 lei	7	2,420,908.67 lei	13	103,143,103.80 lei	30%	76,276,093.18 lei	1	14,890,760.40 lei	51,252,273.78 lei
6	POCU	67,800,000.00 €	360,143,330.95 lei	58	53	360,143,330.95 lei	107%	27	127,731,480.16 lei	0	- lei	26	118,780,635.37 lei	35%	75,741,950.25 lei	0		43,912,972.01 lei
7	PNDR	168,000,000.00 €	178,377,041.00 €	1,602	1,492	290,780,023.00 €	173%	29	15,929,745.00 €	629	97,595,713.00 €	838	178,089,324.33 €	106%	140,714,504.09 €	20	5,859,256.00 €	32,230,700.09 €
TOTAL EURO		1,314,781,792.71 €	1,369,690,141.79 €	1,971	2,408	1,842,990,410.80 €	140%	225	337,735,111.18 €	642		1,537	1,428,684,032.53 €	109%	898,895,998.61 €	94	86,045,505.20 €	27,479,329.32 €

VALOARE IN EURO

4.9726 CURS INFOEURO decembrie 2023

Calcul indicatori POAT (fără proiectele reziliate, fără POAT și fără POD):

Alocarea ITI pentru POIM: din alocarea totală POIM se scade alocarea pentru axa 2.1 și se adaugă valoarea contractată pentru toate proiectele de pe această axă, fără valoarea podului		285,350,176.12 €	
		Valoarea eligibilă (FESI+BS)	Sume rambursate
Pod suspendat peste Dunăre (85% teritoriul ITI DD)	1,442,405,260.97 lei	290,070,639.90 €	1,419,043,674.05 lei
			285,372,576.59 €
Proiecte reziliate		85,045,505.20 €	
TOTAL		375,116,144.50 €	288,852,246.48 €
Alocare ITI	1,120,555,498.26 €		
Valoare contractată eligibilă (FESI+BS)	1,052,567,888.03 €		
Valoare rambursată (FESI+BS)	610,043,752.13 €		
Rata contractare:	93.93%		
Rata absorbție:	57.86%		

Programul Operațional Regional

Prioritate de investiții	Alocare ITI Euro	Alocare apel (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) Euro
2.1.A	20,362,262.00	111,227,328.00	N/A	150	121,350,000.00	0	0	0%	118	95,050,884.87	94%	91,012,633.48	6	4,625,521.67	1,247,335
2.1.B	6,893,439.00	54,586,165.00	N/A	2	64,870,000.00	0	0	0%	1	32,285,980.79	94%	59,999.95			400,662
2.2.A	95,422,596.00	235,299,899.28	N/A	291	1,035,940,000.00	0	0	0%	229	800,379,156.93	169%	650,870,112.09	32	109,356,587.08	-65,535,285
3.1.A	5,362,121.00	183,205,012.76	1	1	920,000.00	0	0	0%	0	0.00	97%	0.00	0	0	5,362,121
		81,089,710.01	8	8	25,330,000.00	0	0	0%	8	25,844,811.60		6,201,641.31	1	5,613,031.95	-5,197,444
3.1.B	39,769,671.00	135,747,180.00	13	13	91,610,000.00	0	0	0%	20	147,258,009.72	74%	36,148,867.75	0	0	10,155,785
		130,819,328.30	19	19	127,590,000.00								0	0	0
		190,003,497.80	7	7	35,304,625.11	1	0	0%					4	27,312,808.03	0
3.1.C	4,874,262.00	23,971,481.53	4	4	36,290,000.00	0	0	0%	3	31,025,738.67	128%	14,274,556.79	0	0	-1,365,077
3.2.	31,391,994.00	188,603,102.10	2	2	43,820,000.00	0	0	0%	1	169,062,897.59	108%	1,170,231.79	0	0	-2,606,899
		122,103,006.80	4	4	149,555,937.09	0	0	0%	4				3	66,223,958.78	0
3.2 în parteneriat	11,529,411.00	52,740,141.15	1	1	25,062,445.51	0	0	0%	1	25,062,445.51	44%	10,838,244.54	0	0	6,489,302
5.1.	42,599,421.00	143,544,672.00	9	9	130,600,000.00	0	0	0%	8	178,685,864.85	84%	84,213,445.71	0	0	6,665,329
		95,755,995.00	13	14	250,011,277.48	0	0	0%	3				2	27,488,237.55	0
5.2.	0.00	91,882,644.00	0	0	0.00	0	0	0%	0	0.00		0.00	0	0	0
6.1.	79,792,015.00	388,876,593.00	6	6	295,497,855.26	0	0	0%	6	309,868,129.82	78%	254,663,540.44	0	0	17,476,902
7.1.	15,333,013.00	26,987,142.00	0	0	0.00	0	0	0%	0	0.00	156%	50,412,074.03	0	0	15,333,013
		74,466,764.69	14	14	224,230,000.00	0	0	0%	8	118,997,304.23			1	20,321,971.88	-23,930,601
8.1./8.1.A ambulatorii	11,500,000.00	20,973,470.00	1	1	10,480,000.00	0	0	0%	0	0.00	149%	1,290,974.69	0	0	11,500,000
		55,315,000.00	2	2	85,500,000.00	0	0	0%	2	85,433,641.22			1	36,509,862.77	-17,180,879
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3,285,714.00	15,306,170.10	1	1	4,327,071.00	0	0	0%	1	4,327,070.66	26%	3,984,568.77	0	0	2,415,531
8.1./8.2.B UPU	4,241,274.00	13,400,520.00	1	1	6,651,439.51	0	0	0%	1	6,651,439.51	32%	5,022,332.71	0	0	2,903,656
8.1./8.2.B UPU - Nefinalizate	2,142,857.14	9,982,285.70	1	1	12,343,609.90	0	0	0%	1	12,343,609.90	116%	9,792,885.58	0	0	-339,468
8.1./8.2. B SJU ITI	46,642,857.00	224,352,142.17	1	1	214,022,096.34	0	0	0%	1	214,022,096.34	92%	32,528,083.18	0	0	3,602,577
8.1./8.3.B	4,291,220.00	15,119,349.42	5	5	13,470,014.19	1	0	0%	5	18,768,117.02	88%	3,088,151.80	0	0	516,913
8.1./8.3.C	1,966,602.00	18,103,220.86	2	2	8,712,675.72	0	0	0%	2	8,712,675.72	89%	759,011.61	0	0	214,465
10.1./10.1.A	1,734,259.00	27,018,720.00	5	5	14,850,000.00	0	0	0%	3	7,941,723.09	92%	3,044,224.76	1	4,478,690.07	137,162
10.1./10.1.B	12,347,969.00	88,568,500.00	19	19	59,940,000.00	0	0	0%	17	57,528,424.32	94%	29,621,926.80	1	1,313,664.86	778,886
10.1./10.2.	10,016,582.00	55,900,800.00	3	3	46,373,698.88	0	0	0%	3	46,373,698.89	93%	2,072,610.24	2	44,241,528.57	690,737
13.1.	11,492,449.00	89,304,735.02	3	3	57,104,788.23	0	0	0%	3	58,310,800.76	102%	16,789,322.20	0	0	-233,972
TOTAL	462,991,988.14	2,964,254,576.70	145	589	3,191,757,534.22	2	0	0%	449	2,453,934,522.01	107%	1,307,859,440.22	54	347,485,863.21	-30,499,248

596,117,640.01 €

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

euro4.9726

Măsura	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	49,333,334.00	400,000.00	1	1	372,125	19%	1	372,125				0	0					
I.23		2,039,652.00	4	4	9,375,721	92%	0	0	0	0		4	9,375,720.57		5,996,023.10	2	3,328,506.31	
II.2		22,356,011.88	36	38	147,275,347	132%	22	68,920,339	0	0		16	78,355,008.63		56,395,723.59	5	20,533,860.03	
III.3		2,297,339.29	1	1	11,302,450	99%	0	0	0	0		1	11,302,449.84		10,269,318.30			
		15,730,623.99	0	102	8,921,588	11%	2	1,376,219	0	0		100	87,839,664.32		36,505,292.32	11	11,711,537.25	
IV.4		3,000,000.00	6	6	11,227,611	75%	2	4,350,294	0	0		4	6,877,316.92		3,848,592.64	1	783,615.56	
TOTAL	49,333,334.00	45,823,627.16	48	152	188,474,843	76.83%	27	75,018,977	0	0	0.00%	125	193,750,160.28	78.98%	113,014,949.95	19	36,357,519.15	17,681,352.92

58.33%

4.9726

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/r espinse	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contract ate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractat e (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2	2,260,000	9,899,000	1	1	4,948,912.22	49.99%	0	0	0	0.00	0.00%	1	4,850,909.45 lei	43.16%	3,452,844.45			1,284,472.22
AP 3/ O.S. 3.1-3.6	20,340,000	16,255,050	8	7	22,140,464.87	136.21%	5	16,620,328.84	0	0	0.00%	2	5,520,135.08 lei	14.57%	5,158,518.19			17,375,851.09
AP 3/ O.S. 3.12-IMM		9,287,400	2	2	7,921,581.02	85.29%	1	3,280,314.32	0	0	0.00%	1	4,570,957.26 lei		3,019,107.75			
2.AP 3/ O.S. 3.12-IMM Competențe digitale pentru angajații din IMM		4,831,800	2	2	8,940,825.53	185.04%	1	4,109,026	0	0.00	0.00%	1	4,648,434.54 lei		1,954,691.21			
AP3/ O.S. 3.8-Intrepr copetitive		2,295,750	0	0	0		0	0	0	0.00%	0							
AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari		4,760,100	0	0	0		0	0	0	0.00%	0							
AP4/ O.S. 4.2	22,600,000	41,895,900	8	8	109,047,564.95	260.28%	4	55,966,600.77	0	0	0.00%	4	49,879,718.39 lei	70.20%	23,906,204.56			6,735,377.25
AP 4/O.S.4.12-4.16		16,252,950	1	1	5,999,516.45	36.91%	0	0	0	0.00%	1	5,954,978.99 lei	5,322,082.46					
AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab		41,793,300	6	3	23,573,863.79	56.41%	3	23,573,863.79	0	0	0.00%	0						
AP4/ O.S.4.16 Întreprinderi le		14,491,500	11	10	130,982,287.41	903.86%	9	13,550,600.00	0	0	0.00%	1	7,003,743.50 lei		6,956,109.77			
AP4/ O.S. 4.4 Bunicii comunitatii		9,524,600	7	7	19,345,195.99	203.11%	1	2,477,048.44	0	0	0.00%	6	16,049,982.21 lei		9,461,810.65			
AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică elevi	22,600,000	23,635,500	12	12	27,243,118.72	115.26%	3	8,153,698.00	0	0	0.00%	9	20,301,775.95 lei	18.07%	16,510,581.21			18,517,271.46
TOTAL	67,800,000	194,922,850	58	53	360,143,330.95	189.94%	27	127,731,480.16 lei	0	0.00	0%	26	118,780,635.37 lei	35.23%	75,741,950.25			43,912,972.01

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI EURO (FESI + BS)	Alocare națională (FSE+BS) LEI	Alocare apel ITI (FESI+BS) LEI	Avize eliberat e	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1	IP 3 / 2016 IP 14 / 2019	9,040,000	45,000,000	0	0	2	1,692,000	3.76%	0	0	0	0	0%	2	1,692,000.00	3.76%	1,692,000.00	0	0	8,697,774
AP. 2	OS 2.1: CP 6/2017 CP 12/2018 CP 14/2021 CP 16/2021	9,040,000	6,755,000	1,050,000.00	39	42	69,839,508	155.36%	1	416,500.00	0	0	0%	38	68,204,488.77	151.73%	48,461,545.76	0	0	-4,755,127
	TOTAL	18,080,000	51,755,000.00	1,050,000.00	39	44	71,531,508.01	79.56%	1	416,500	0	0	0	40	69,896,488.77	77.75%	50,153,545.76	0	0	3,942,647

4.9726 lei infoeuro decembrie 2023

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contracta te	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate din total proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP. 1	46,000,000	74,232,500.00	10	10	155,138,037.70	67.82%	5	60,956,254.97	0	0	0.00%	5	94,181,782.73	41.17%	63,876,775.78 lei	1	14,890,760.40 lei	27,059,851.44
AP. 2	23,000,000	17,965,378.33	14	13	12,549,506.87	10.97%	2	1,570,289.05	7	2,420,908.67	13.48%	8	8,961,321.07	7.84%	12,399,317.40 lei	0	0	21,197,860.06
TOTAL	69,000,000	92,197,878.33	24	23	167,687,544.57	48.87%	7	62,526,544.02	7	2,420,908.67 lei	2.63%	13	103,143,103.80 lei	30.06%	76,276,093.18 lei	1	14,890,760.40 lei	48,257,711.50

Programul Operațional Infrastructură Mare

euro4.9726

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte denuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	277,647,058.82	200,000,000	4	4	1,734,244,035	174%	1	13,001,503.67	0		0%	3	1,471,115,589.19	175%	1,420,529,891.41	0	0	208,527,850.09
AXA 2 OS 2.2.			1	1	10,467,932		0	-	1	10,467,932.00		1	7,698,108.51		-	0	0	
AXA 2 OS 2.3		5,000,000	3	3	104,916,096	422%	1	37,025,530.90	0		0%	3	223,138,600.33		189,236,864.50	0	0	
AXA 2 OS 2.4.		59,000,000	7	9	829,789,978	283%	2	323,734,203.87	1		0%	9	715,601,054.01		222,567,021.40	0	0	
AXA 3 OS 3.1	70,588,235.29	60,000,000	1	1	32,868,500	11%	0	0	0	-	0%	1	28,508,392.56	84%	30,582,224.81	0	0	11,132,191.83
AXA 3 OS 3.2			2	2	232,222,731	78%	0	0	0	-	0%	3	267,142,729.13		39,086,108.82	0	0	
AXA 4 OS 4.1.	70,588,235.29	66,350,000	24	24	506,428,984	153%	7	223,348,112.01	0	-	0%	17	323,351,425.88	92%	161,398,556.25	0	0	5,561,604.18
AXA 5 OS 5.1	56,047,058.82	44,235,294	3	2	182,770,457	83%	0	0	0	-	0%	3	153,856,281.74	87%	19,873,710.78	0	0	7,250,365.71
AXA 5 OS 5.2		8,988,235	8	7	104,934,934	235%	0	0	0	-	0%	6	88,790,154.40		63,812,942.34	0	0	
AXA 6 OS 6.4	4,705,882.35	4,423,529	0	0			0	0	0	-	0%	0		0%		0	0	4,705,882.35
AXA 9 OS 9.1			2	2	282,967		0		2	282,966.52								
TOTAL	479,576,470.57	447,997,058	55	55	3,738,926,614	168%	11	597,109,350	4	10,750,899	0%	46	3,279,202,335.75	138%	2,147,087,320.31	0	0	179,877,806.02

supracontractare

CENTRALIZATOR PROIECTE CONTRACTATE ITI - pentru calcul indicatori

(fara POD și reziliatie)

ANEXA 2.1

31 decembrie 2023

ALOCARE ITI EURO (UE+BS)	NUMAR PROIECTE	Valoare eligibilă LEI (UE+BS)	SUME RAMBURSATE LEI (UE+BS)	Valoare eligibilă EURO	SUME RAMBURSATE EURO
PNDR	818	856.431.237,78 lei	697.700.727,43 lei	172.230.068,33 €	140.309.039,02 €
	20	29.135.736,39 lei	2.016.215,61 lei	5.859.256,00 €	405.465,07 €
POC	12	88.252.343,40 lei	76.276.093,18 lei	17.747.726,22 €	15.339.277,88 €
	1	14.890.760,40 lei		2.994.562,28 €	
POCA	40	69.896.488,77 lei	50.153.545,76 lei	14.056.326,42 €	10.085.980,32 €
POCU	26	118.780.635,37 lei	75.741.950,25 lei	23.887.027,99 €	15.231.860,65 €
POIM	45	1.836.797.074,78 lei	728.043.646,26 lei	369.383.637,29 €	146.411.061,87 €
POPAM	106	157.392.641,13 lei	105.753.863,37 lei	31.651.981,08 €	21.267.317,57 €
	19	36.357.519,15 lei	7.261.086,58 lei	7.311.571,24 €	1.460.219,32 €
POR	395	2.106.448.658,80 lei	1.299.833.735,63 lei	423.611.120,70 €	261.399.214,82 €
	54	347.485.863,21 lei	8.025.704,59 lei	69.880.115,68 €	1.613.985,56 €
Total	1442	5.233.999.080,02 lei	3.033.503.561,89 lei	1.052.567.888,03 €	610.043.752,14 €
			RATA CONTRACTARE	93,93%	
			RATA ABSORBTIE	57,96%	
2.1 POIM, fără POD	2	28.710.328,22 lei	1.486.217,36 lei	5.773.705,55 €	298.881,34 €

Pagina 1

(*) Proiecte reziliate Curs Euro: 4,9726 lei

Alocarea ITI pentru POIM s-a calculat astfel: 479.576.470,57 euro - 200.000.000 euro + 5.773.705,55 euro = 285.350.176,12 euro

(alocare inițială din POIM) (alocare axa 2.1 din POIM) (valoare contractată axa 2.1, exclusiv POD)

ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD							ANEXA 3
TRIMESTRUL IV 2023							
No. crt.	Program	Categorie beneficiari		RISCI/PROBLEME IDENTIFICATE	ACȚIUNI ÎNȚEPRINSE DE REPREZENTANȚII ADI ITI DD	SOLUȚIA PROPUȘĂ	
publici	privati						
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020							
1	PNDR	X	X	Inexistența alocațiilor dedicate din PS PAC 2023 - 2027 pentru Teritoriului ITI Delta Dunării . Există riscul ca, din cauza condițiilor specifice Teritoriului ITI DD, o mare parte din potențialii beneficiari să nu poată îndeplini condițiile de selecție și /sau punctajele minime - pe apelurile naționale - necesare pentru ca proiectele din ITI DD , pe care beneficiarii doresc să le depună spre finanțare din fonduri ESI, în domeniul AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ din Teritoriul ITI DD să nu fie finanțate.	Având în vedere faptul că Planul Strategic PAC 2023 – 2027 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 8783 din data de 07.12.2022 și ținând cont de solicitările beneficiarilor din teritoriul ITI DD , au fost continuate demersurile experților ADI ITI DD către MADR, prin care se solicită stabilirea posibilităților de finanțare din FEADR a spațiului rural din teritoriului ITI DD având în vedere faptul că prioritățile din Teritoriul ITI DD sunt, pentru perioada 2023-2027, aceleași ca cele pentru exercițiul financiar 2014-2020 în ceea ce privește condițiile specifice și necesarul de fonduri.	Acordarea de punctaje suplimentare pentru beneficiarii din teritoriul ITI DD, în cadrul unor criterii de punctaj specifice care să fie cuprinse în grile de punctaj din ghidurile solicitantului pentru intervențiile specifice din PS PAC 2023-2027 , nu a fost acceptată de către AM PS PAC, în cadrul întâlnirilor online avute pe grupurile de lucru. Aceasta abordare ar fi putut constitui măsura de compensare a nealocării de fonduri dedicate teritoriului ITI DD. În acest sens, ADI ITI DD a transmis propuneri concrete către AM PS PAC prin toate adresele scrise și comunicările online. ADI ITI DD solicitat și sprijinul GLT pentru a clarifica problema privind finanțările pentru Teritoriul ITI DD în perioada 2023-2027. Există, de asemenea, o comunicare scrisă cu reprezentanții ai DG AGRI, pe teme de interes pentru ITI DD - răspuns nefavorabil. O soluție conturată de comun acord se caută, încă, în dezbaterile comune cu AM PS PAC.	
2	PNDR	X	X	Iminența apariției ghidurilor finale pentru câteva submăsuri (DR) - pentru care ADI ITI DD a transmis observații și propuneri, în perioada consultativă.	Discuții purtate cu consultanți și potențiali beneficiari pe domeniul agricultură, cu UAT-uri, organizate de către ADI ITI DD și reluate pe măsura apariției ghidurilor consultative.	Se caută soluții de comun acord cu AM PS PAC.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020							
1	POIM	X		Întârzierile în semnarea contractelor de finanțare, în derularea procedurilor de achiziții publice aferente proiectelor ce se implementează de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și finanțate în cadrul POIM 2014-2020, AP 4/ 4.1, au determinat solicitarea etapizării pentru perioada de programare 2021-2027 a unui număr de 8 proiecte. Conform corespondenței purtate în acest scop, ARBDD a transmis către AM POIM lista acestor proiecte, precum și progresul financiar aferent fiecăruia.	Discuții purtate cu membri unităților de implementare proiecte din cadrul ARBDD cu ocazia vizitelor de monitorizare.	Se așteaptă punctul de vedere al Autorității de Management POIM.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020							
1	POR	X		În cadrul POR, există mai mulți beneficiari publici, care se află în întârziere în procesul de implementare și implicit de finalizare a proiectelor până la 31.12.2023, din cauza unor situații obiective. Aceste întârzieri s-au produs ca urmare a pandemiei COVID 19, a descoperirilor ca urmare a descărcărilor arheologice, a procedurilor de achiziție care au fost prelungite ca urmare a soluționării unor contestații, sau situațiilor care au necesitat relansarea lor urmare a depunerii de oferte neconforme, inacceptabile și/sau incomplete. De asemenea, creșterea semnificativă a prețurilor materialelor de construcție și aprobarea legislației de ajustare a prețurilor cu întârziere ce a necesitat actualizarea devizelor și aprobarea lor ulterioară au produs întârzieri în implementarea proiectelor.	Demersurile realizate de experții ADI ITI-DD au fost de analizare a proiectelor monitorizate din Teritoriul ITI DD aflate în întârziere în procesul de implementare.	Discuții cu beneficiarii din Teritoriul ITI DD care înregistrează întârzieri în implementarea proiectelor, în vederea finalizării proiectelor fie cu fonduri proprii fie prin etapizare sau rezilierea și redepunerea proiectelor în PR SE 21-27 sau PS 2021-2027.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020							
1	POC	X		Imposibilitatea absorbției alocării indicative prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.	Reprezentanții ADI ITI DD au încercat alături de reprezentanții AM POC să găsească soluții optime, care să permită diminuarea acestui risc.	Problema depășește nivelul de competență al Asociației.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020							
1	POCA	X		Imposibilitatea absorbției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală.	Discuții purtate cu potențiali beneficiari eligibili în vederea identificării unor soluții optime care să permită o creștere a procentului de absorbție a alocării prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul acestui program (în măsura în care acest lucru mai este posibil).	Problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD.	

PROGRAM	Auă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
PNDR							
1 PNDR	4/ 4.1	0410A0I0021723800128	ÎNFIINȚARE FERMA DE TĂURAȘI	S.C. Nizicom International S.R.L.	20.08.2018 20.04.2023	Finalizat	914.582,00 €
2 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800108	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	Costea Mihaela Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.11.2017 28.09.2018	Finalizat	298.991,00 €
3 PNDR	4/ 4.1	0410V0I1F022123801062	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	SC SILVAGRO CEREAL SRL	08.09.2022 08.07.2023	Finalizat	162.561,00 €
4 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021721400049	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ILIE COSTEL-CĂTĂLIN P.F.A., COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA, AFLATĂ ÎN TERITORIUL ITI DO	Ilie Costel-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	31.05.2018 19.12.2018	Finalizat	367.803,00 €
5 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800112	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI AGRICOLE ȘTEFAN A. AURELIAN P.F.A.	Ștefan A. Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	26.01.2018 02.07.2019	Finalizat	453.428,00 €
6 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800121	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN LOC. ZEBIL, COMUNA SARICHIROI, TULCEA	Gheorghe Daniel-Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.07.2018 21.12.2018	Finalizat	333.867,00 €
7 PNDR	4/ 4.1	0410V0I1F022123801085	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	PAP GOLD MIT SRL	06.09.2022 25.12.2023	Finalizat	191.230,00 €
8 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021721400040	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE, SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC)	Drăgoi Eugen - Persoană Fizică Autorizată	22.08.2018 22.04.2021	Finalizat	339.186,00 €
9 PNDR	4/ 4.1	0410V0I1F022123801102	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI TITU AURORA PFA	TITU AURORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	06.08.2022 31.10.2023	Finalizat	350.000,00 €
10 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800046	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Gheorghe Nicolae-Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.03.2019	Finalizat	496.876,00 €
11 PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801093	ACTIVITATI AGRICOLE LA MIRICIOIU RAZVAN NICOLAE PFA	MIRICIOIU RAZVAN-NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	29.12.2022 25.10.2023	Finalizat	150.666,00 €
12 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800053	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Terra-Cossa ASM S.R.L.	28.06.2018 11.09.2019	Finalizat	171.633,00 €
13 PNDR	4/ 4.1	0410A0I0031721400130	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI POLIFRONIE IANCU ÎN SAT VADU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Polifronie Iancu - Întreprindere Individuală	08.06.2018 19.08.2019	Finalizat	204.796,00 €
14 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800041	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Agro Pungaru S.R.L.	06.07.2018 06.09.2018	Finalizat	181.213,00 €
15 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800106	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI PAVEL G. GABRIEL I. I.	Pavel G. Gabriel I. I.	29.06.2018 13.05.2019	Finalizat	495.252,00 €
16 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800094	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE	Dima M. Adrian Fermier - Persoană Fizică Autorizată	25.06.2018 19.08.2019	Finalizat	148.148,00 €
17 PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800055	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MONTAREA FERMEI	Mocanu Victor Iulian - Persoană Fizică Autorizată	19.07.2018 19.02.2019	Finalizat	162.955,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
18	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800074	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI NĂSTASE I. NICOLETA PFA	Năstase I. Nicoleta - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018 12.06.2019	Finalizat	420.831,00 €
19	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800078	DEZVOLTAREA FERMEI PRIN DOTARE CU UTILAJE NOI	Cergau George-Cosmin - Întreprindere Individuală	13.11.2017 10.10.2018	Finalizat	188.712,00 €
20	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800085	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE	Zibileanu Lucia - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018 07.08.2018	Finalizat	229.664,00 €
21	PNDR 4/ 4.1	0410V04F022123800991	MODERNIZARE FERMA VEGETALA STEFANOIU D. DANUT PFA	ȘTEFĂNOIU D, DĂNUȚ PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	05.08.2022 31.12.2023	Finalizat	282.943,00 €
22	PNDR 4/ 4.1	0410A0I0011721400013	CONSTRUIRE FERMA BROILERI	S.C. Micadia SRS S.R.L.	22.03.2018 23.05.2023	Finalizat	978.446,00 €
23	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800092	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE GHEMIS IULIANA - PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Ghemis Iuliana PFA	10.04.2018 10.03.2021	Finalizat	466.170,00 €
24	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800017	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE CARAMFIL S. GHEORGHE P.F.A.	Caramfil S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.07.2018 17.07.2019	Finalizat	341.842,00 €
25	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800083	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Mihalache Adina Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018 10.10.2018	Finalizat	385.877,00 €
26	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021721400002	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE ÎN COMUNA SĂCELE, SAT SĂCELE, IUD. CONSTANȚA PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI EXPLOATAȚIEI UZUN CAMELIA I.F.	Uzun Camelia - Întreprindere Familială	09.08.2018 25.04.2019	Finalizat	141.299,91 €
27	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800025	MODERNIZARE FERMA VEGETALA ȘOSEAUA AGIGHIOL KM 8	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	17.10.2018 17.07.2021	Finalizat	247.160,00 €
28	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800082	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE S.C. DENTIMVET S.R.L.	S.C. Dentimvet S.R.L.	21.06.2018 12.06.2019	Finalizat	458.775,00 €
29	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800066	MODERNIZARE FERMA VEGETALA	Breazu Paul Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	31.01.2018 23.12.2019	Finalizat	154.949,00 €
30	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800117	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE POPA ANCA AGRİ PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN COMUNA VĂCĂRENI, SAT VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Popa Anca AGRİ Persoană Fizică Autorizată	04.06.2018 13.10.2018	Finalizat	134.284,00 €
31	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800111	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Costea Dincă Întreprindere Individuală	16.11.2017 15.10.2018	Finalizat	484.713,00 €
32	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021721400004	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI TAMILIUS AGRO S.R.L.	Tamilis Agro S.R.L.	05.07.2018 25.04.2019	Finalizat	128.943,00 €
33	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800122	MODERNIZAREA FERMEI MILEA PETRE P.F.A.	Milea Petre Persoană Fizică Autorizată	02.07.2018 19.08.2019	Finalizat	99.820,00 €
34	PNDR 4/ 4.1	0410V0I0021723800054	DOTARE FERMA VEGETALĂ POPESCU GEORGE MIHAIL P.F.A. CU UTILAJE NOI	Popescu George Mihail Persoană Fizică Autorizată	13.02.2018 08.11.2018	Finalizat	153.549,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
35	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800075	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE; POSTICĂ CRISTIAN P.F.A., SAT PARCHEȘ, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Postică Cristian Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018 28.09.2018	Finalizat	312.427,00 €
36	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800064	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LUNGU CRISTIAN AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN TULCEA, ȘOSEAUA AGIGHIOL, KM 8 EXTRAVILAN T258, P4231, C1, JUDEȚUL TULCEA	Lungu Cristian Agro PFA	04.06.2018 10.09.2018	Finalizat	372.971,00 €
37	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800072	INVESTIȚIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE	Fedot Laura Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017 28.09.2018	Finalizat	497.555,00 €
38	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800011	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SAMOILĂ MARIUS AGRICULTURĂ P.F.A.	Samoilă Marius Agricultură Persoană Fizică Autorizată	14.02.2018 13.07.2018	Finalizat	277.389,00 €
39	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022123801025	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CARASIZ FLORIN P.F.A.	18.08.2022 25.10.2023	Finalizat	348.329,00 €
40	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022123801026	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE PERFORMANTE	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	13.10.2022 25.11.2023	Finalizat	213.231,00 €
41	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800028	CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ	Cohin Cărlin Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	28.12.2017 28.04.2022	Finalizat	993.111,00 €
42	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022123801104	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE SANDU M. GIANINA PFA	SANDU M. GIANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.10.2022 31.12.2023	Finalizat	346.794,00 €
43	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800107	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE SUSOI IULIA P.F.A.	Susoi Iulia Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017 12.03.2019	Finalizat	295.137,00 €
44	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022121400081	MODERNIZARE FERMA AGRICOLA VEGETALA PRIN ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE	SC CALIN AGRO NATURAL SRL	10.08.2022 15.05.2023	Finalizat	265.027,00 €
45	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022121400159	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CUSU MARIA PFA	06.09.2022 25.12.2023	Finalizat	342.696,00 €
46	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0041723800133	DEZVOLTAREA FERMEI SADIȚA CARMEN, LĂȘTUNI, M. KOGĂLNICEANU	Sadița Carmen - Persoană Fizică Autorizată	23.07.2018 23.08.2020	Finalizat	116.716,00 €
47	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800096	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE	S.C. Două Văi S.R.L.	05.07.2018 15.10.2018	Finalizat	313.707,00 €
48	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022121401162	INVESTIȚII LA GURAHANIS S.R.L. (97,09% ÎN TERITORIUL ITI)	GEORGHE GURAHAN	22.08.2022 31.12.2023	Finalizat	339.798,49 €
49	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022123800972	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC DENISCOM SRL	SC DENISCOM SRL	08.03.2022 10.12.2025	Finalizat	296.249,00 €
50	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800023	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC AGROSTEF-IMPEX SRL	S.C. Agroștef-Impeș S.R.L.	18.07.2018 18.01.2019	Finalizat	224.055,00 €
51	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800073	DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE	Iutele Cristian-Costel - Persoană Fizică Autorizată	08.06.2018 19.08.2019	Finalizat	98.884,00 €
52	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0041723800134	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERMA HANCERENCO FLORENTINA P.F.A.	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018 26.08.2020	Finalizat	107.970,00 €

Curs euro:

4,9726 lei

Page 3 of 89

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
53	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800976	MODERNIZAREA FERMEI ANAGNOSTE ECATERINA PFA PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ANAGNOSTE ECATERINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	29.07.2022 29.08.2023	Finalizat	337.463,00 €
54	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800939	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TITU IOTA PFA	TITU IOTA PFA	21.06.2022 25.02.2023	Finalizat	348.836,00 €
55	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801055	ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE LA ENUC ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	ENUC ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.07.2022 01.09.2023	Finalizat	316.620,00 €
56	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800943	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC GEORGIOS SERV SRL	SC GEORGIOS SERV SRL	30.08.2022 30.07.2023	Finalizat	349.937,00 €
57	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801251	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE LA TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	10.08.2022 10.08.2025	Finalizat	163.345,00 €
58	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800941	MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE GRASU GHE.NICOLAE PFA	GRASU G NICOLAE PFA	09.08.2022 25.12.2023	Finalizat	349.631,00 €
59	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801308	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE DAMUS VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DAMUS VALENTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	30.01.2022 10.08.2025	Finalizat	85.038,00 €
60	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010031723800002	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ 31,92 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018 29.08.2023	Finalizat	569.192,00 €
61	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010021723800001	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 50,69 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018 29.08.2023	Finalizat	567.099,00 €
62	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010021923800141	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC 2,6 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,7 HA EXISTENTĂ, PUT FORAT, ÎMPREJUMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL	Neculai Gh. Ștefan P.F.A.	28.01.2020 28.12.2021	Finalizat	380.768,00 €
63	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010031723800004	ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE LIVADĂ DIN LOCALITATEA BAIA	Hălăileu Octavian - Întreprindere Individuală	22.06.2018 22.05.2022	Finalizat	549.829,00 €
64	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C010081723800004	ÎNFIINȚARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE	Biochem Organics S.R.L.	19.02.2019 19.04.2023	Finalizat	579.751,00 €
65	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A010011721400007	AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Istria	09.02.2018 09.02.2022	Finalizat	875.929,00 €
66	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A010011723800003	ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII REȚELEI DE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.01.2018 17.07.2023	Finalizat	479.765,00 €
67	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I010031723800002	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	24.07.2018 24.04.2022	Finalizat	844.568,00 €
68	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000031923800100	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații Fruvinis	15.11.2019 30.11.2023	Finalizat	999.455,00 €
69	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I010031723800006	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII - OUAI HAGILAREA - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Hagilarea	02.02.2018 02.05.2021	Finalizat	995.567,00 €
70	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I010031723800003	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe	08.02.2018 23.08.2023	Finalizat	999.363,00 €
71	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I010041723800007	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP MĂCIN, JUD. TULCEA	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru irigații "Măcin Dunăre"	12.02.2018 23.12.2021	Finalizat	996.875,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titl	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
72	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430100041723800001	MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Aeropot"	Finalizat	999,053,00 €
73	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F010041723800002	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V TELIȚA DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	Finalizat	476.513,00 €
74	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800206	FERMA VEGETALĂ GRAMA VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Grama Violeta - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
75	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800256	DOVLECI ȘI DOVLECEI	Vrânceanu Mihaela-Paula - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
76	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800263	DEZVOLTAREA FERMEI LUPASCU IONICA P.F.A.	Lupascu Ionica Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
77	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800127	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER NICULACHE ANDRA-ELENA	Niculache Andra-Elena - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
78	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800180	FERMA DE LEGUME ÎN CÂMP	Creativ Roxi S.R.L.	Finalizat	40.000,00 €
79	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800140	FERMA VEGETALĂ DUMITRACHE ELENA FERMIER	Dumitrache Elena Fermier - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
80	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800125	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COSTEA FANICA	Virgiu - Fany S.R.L.	Finalizat	40.000,00 €
81	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800124	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ MUNTEANU	Munteanu Daniel Agro Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
82	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800162	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE MEGA DRAFT SRL	Mega Draft SRL	Finalizat	40.000,00 €
83	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800086	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLANUȚA	Planuța Dumitru Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
84	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800065	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE BEJENARU SILICA P.F.A.	Bejenaru Silica Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
85	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800063	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER POPESCU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA POPESCU D. STERE P.F.A.	Popescu D. Stere - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
86	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800060	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DIMU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA DIMU STERE P.F.A.	Dimu Stere - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
87	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800083	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN COM. CHILIA VECHE, JUD. TULCEA	TânjaIă-Hrisan Ionela-Florentina - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
88	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800103	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CROITORU CRISTINA-LILIANA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CROITORU CRISTINA-LILIANA P.F.A.	Croitoru Cristina-Liliana - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
89	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800088	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER AREFI COSTEL P.F.A., SARICHIROI, TULCEA	Arefi Costel Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
90	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800075	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER ALEXE TRAIAN	Alexe S. Traian - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
91	PNDR 6/6.1	06100010031723800068	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TÂNĂRULUI FERMIER USAIN ALINA GEORGETA	Usain Alina Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
92	PNDR 6/6.1	06100010031723800087	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ	Calenic Roxana-Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 12.06.2019	Finalizat	40.000,00 €
93	PNDR 6/6.1	06100010041723800095	P.F.A. MARCU CRISTIAN-OVIDIU - CREȘTEREA ALBINELOR	Marcu Cristian-Ovidiu Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
94	PNDR 6/6.1	06100010081723800259	PFA MUȘUROI GRIGORE ALINA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT ZEBIL	Mușuroi Grigore Alina - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
95	PNDR 6/6.1	06100010041723800142	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ARION ADRIAN - GEORGE P.F.A., SAT TELITA, COM. FRECĂȚEL, JUD. TULCEA	Arion Adrian - George - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
96	PNDR 6/6.1	06100010031723800080	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MITITELU G. MIOARA PFA	Mititelu G. Mioara - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
97	PNDR 6/6.1	06100010051723800176	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU MARIUS APICULTOR PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 12.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
98	PNDR 6/6.1	06100010041723800149	INSTALAREA TÂNĂRULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Bazbanela Stelian Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
99	PNDR 6/6.1	06100010041723800150	INSTALAREA TINEREI STERIE SIMONA ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Sterie Simona - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
100	PNDR 6/6.1	06100010031723800079	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SISCU FLORIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Siscu Florian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
101	PNDR 6/6.1	06100010031723800093	TÂNĂRUL FERMIER PETCU GEORGETA	Atlas Lux - Societate cu Răspundere Limitată	13.09.2017 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
102	PNDR 6/6.1	06100010061723800205	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Monciu I. Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
103	PNDR 6/6.1	06100010041723800104	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MLADIN IONUȚ APICULTURA P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Mladin Ionuț Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017 12.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
104	PNDR 6/6.1	06100010031723800078	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ȘTEFAN DUMITRA AGRO PFA	Ștefan Dumitra Agro - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
105	PNDR 6/6.1	06100010081723800243	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TROFIM S. GEORGE	Trofim S. George - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 28.12.2020	Finalizat	50.000,00 €
106	PNDR 6/6.1	06100010011823800437	FERMA VEGETALĂ COITOR VLĂDUȚ-PETRU I.I., LOC. MĂCIN, JUD. TULCEA	Croitor Vlăduț-Petru - Întreprindere Individuală	28.11.2018 15.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
107	PNDR 6/6.1	06100010051723800168	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE P.F.A. NAIDEN FLORIN, SAT ZEBIL, JUDEȚUL TULCEA	Naiden Florin Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 28.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
108	PNDR 6/6.1	06100010081723800250	FERMA ZOOTEHNICĂ BĂRLĂDEANU EMIL PFA	Bărlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018 13.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
109	PNDR 6/6.1	06100010051723800190	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER	S.C. Bobtim Land SRL	27.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
110	PNDR 6/6.1	06100010041723800109	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA	Mihălceanu Elena Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
111	PNDR 6/6.1	06100010091723800269	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI LUCGEN FAMILY SRL	Lucgen Family S.R.L.	08.05.2018 08.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
112	PNDR 6/6.1	06100010041723800152	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAVLOV ANDREI	Vioadi Legumixt - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €
113	PNDR 6/6.1	06100010051723800181	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "PETRICĂ"	Petrică Andreea-Alexandra Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
114	PNDR 6/6.1	06100010061723800212	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "VICTOR"	Fătu Victor Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
115	PNDR 6/6.1	06100010061723800214	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MICU ANDREEA-ALINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI MICU ANDREEA-ALINA PFA	Micu Andreea-Alina - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
116	PNDR 6/6.1	06100010051721400179	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER VOICU DUMITRU CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI VOICU DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Voicu Dumitru - Întreprindere individuală	19.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
117	PNDR 6/6.1	06100010051721400186	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEDELCU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI NEDELCU F. CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Nedelcu F. Cătălin - Întreprindere individuală	19.03.2018 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
118	PNDR 6/6.1	06100010051723800178	FERMA VICTORY	Istrate V. Anca - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
119	PNDR 6/6.1	06100010061723800203	INSTALAREA TÂNĂRULUI ISTRATE N. ADRIAN PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Istrate N. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018 12.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
120	PNDR 6/6.1	06100010091723800272	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER CHIRAZI ALINA SIMONA PFA	Chirazi Alina Simona - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 18.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
121	PNDR 6/6.1	06100010091723800265	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARPALE TRAIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARPALE TRAIAN P.F.A.	Carapale Tralan - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 15.02.2021	Finalizat	40.000,00 €
122	PNDR 6/6.1	06100010051723800198	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADIȚA CARMEN-CRISTINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADIȚA CARMEN-CRISTINA P.F.A.	Sadița Carmen-Cristina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
123	PNDR 6/6.1	06100010091723800267	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ GHINET FANICA	Ghinet Fanica - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
124	PNDR 6/6.1	06100010051723800167	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN UAT FRECĂȚEI	Cobzaru I. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 28.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
125	PNDR 6/6.1	06100010091723800268	ÎNFIINȚARE FERMA ZOOTEHNICĂ MĂCIUCĂ ALEXANDRU-MARIAN P.F.A.	Măciucă Alexandru-Marian Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 08.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
126	PNDR 6/6.1	06100010091723800270	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE BOLD VASILICA I.I.	Bold Vasilica - Întreprindere individuală	10.05.2018 28.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
127	PNDR 6/6.1	06100010071723800229	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER TICOVSCHI ANDREI	Ticovschi Andrei - Persoană Fizică Autorizată	27.03.2018 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
128	PNDR 6/6.1	06100010051723800195	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANCUT ARTENIAN-MANUEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Mancut Artelian-Manuel - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
129	PNDR 6/6.1	06100010061723800219	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BADEA DANIEL IONUȚ LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Badea Daniel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018 09.04.2020	Finalizat	40.000,00 €
130	PNDR 6/6.1	06100010051723800192	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Popa Paul Legumicultura - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
131	PNDR 6/6.1	06100010071723800239	INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Ifrim Florentina Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
132	PNDR 6/6.1	06100010081723800247	INSTALAREA TINEREI SILIVESTRU ANDREEA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Silivestru Andreea Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
133	PNDR 6/6.1	06100010071723800234	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BALANUTA ȘTEFAN PAUL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Balanuta Ștefan Paul - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
134	PNDR 6/6.1	06100010061723800220	ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANTELOR FERMEI VEGETALE SZILAGHI GEORGIANA CLAUDIA PFA	Szilaghi Georgiana Claudia - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
135	PNDR 6/6.1	06100010061723800221	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CREȚU TUDOR LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Crețu I. Tudor Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 09.04.2020	Finalizat	40.000,00 €
136	PNDR 6/6.1	06100010091723800266	DEZVOLTAREA UNEI EXPLOATAȚII VITICOLE APARTINÂND S.C. VITICOLA MINERI S.R.L.	S.C. Viticola Mineri S.R.L.	17.05.2018 28.12.2020	Finalizat	50.000,00 €
137	PNDR 6/6.1	06100010061723800218	PUCEREA JOITA PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Pucerea Joița - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
138	PNDR 6/6.1	06100010081723800255	P.F.A. STRĂINU MIHAI-EUGEN INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Străinu Mihai-Eugen - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 14.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
139	PNDR 6/6.1	06100010081723800254	INFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CARAORMAN	Maxim D. Alexandra - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
140	PNDR 6/6.1	06100010081723800248	INSTALAREA TINEREI FERMIER BIZDU STELUȚA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Bizdu Steluța - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 16.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
141	PNDR 6/6.1	06100010051723800170	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SANDALĂ LIVIU-MARIAN PFA, CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	Sanda Liviu-Marian - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
142	PNDR 6/6.1	06100010081723800242	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MATACHE ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Matache Alexandru Daniel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
143	PNDR 6/6.1	06100010041723800135	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE VASILE PAUL-CLAUDIU PFA	Vasile Paul-Claudiu - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 19.12.2018	Finalizat	50.000,00 €
144	PNDR 6/6.1	06100010081723800249	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN U.A.T. FRECĂȚEI	Sadica Constantin-Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 14.12.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
145	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800145	INSTALARE TÂNĂR FERMIER LAZARENCU ANDREEA PFA	Lazarencu Andreea - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
146	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800148	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "LEUCA"	Leuca Andrei Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
147	PNDR 6/ 6.1	06100010041721400143	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA MIHAI CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Gh. Mihai - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
148	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800202	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CONSTANTIN	Fusaru I. Constantin - Întreprindere Individuală	20.03.2018 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
149	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800223	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOARĂ PETRE-PAUL PFA, RÂNDUNICA, TULCEA	Cioara Petre-Paul - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
150	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800253	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CĂLIN M. ILIE P.F.A.	Călin M. Ilie Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €
151	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800147	INSTALARE TÂNĂR FERMIER CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA Î. I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Carapancea Bruno-Mircea - Întreprindere Individuală	11.10.2017 29.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
152	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800171	EXPLOATAȚIA APICOLĂ LAZĂR CAMELIA LOC. NICULITEL, JUD. TULCEA	Lazăr Camelia Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 04.03.2021	Finalizat	40.000,00 €
153	PNDR 6/ 6.1	06100010071721400237	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN ÎNȚPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT NUNTAȘI, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Olaru Alexandru-Cristian - Întreprindere Individuală	10.04.2018 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
154	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800074	DEZVOLTAREA FERMEI VISTERINEANU BOGDAN-IOAN PFA	Visterineanu Bogdan-Ioan Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 29.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
155	PNDR 6/ 6.1	06100010071721400228	PFA BLIORA IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Bliora Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
156	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800027	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOBANU MARIAN CRISTIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOBANU MARIAN CRISTIAN P.F.A.	Cioabanu Marian Cristian Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
157	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800156	EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TÂNASE PETRICĂ - BABADAG	Tânase Petrică Agro Întreprindere Individuală	11.10.2017 21.12.2018	Finalizat	40.000,00 €
158	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800215	INSTALAREA FERMIERULUI MUȘAT IONUȚ-IULIAN	Mușat Ionuț-Iulian - Persoană Fizică Autorizată	22.06.2018 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
159	PNDR 6/ 6.1	06100010061721400225	INSTALARE TÂNĂR FERMIER NESTEA FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Nestea Florian - Persoană Fizică Autorizată	11.04.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
160	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800160	NEAGU V. GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Neagu V. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
161	PNDR 6/ 6.1	06100010071723800240	INSTALAREA TÂNĂRULUI TIMOFTI IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Timofte Ionel Marius - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 14.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
162	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800264	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME AGRICOLE DE CHIRIAC FLORINA ZOOTEHNIE P.F.A. COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	10.05.2018 13.04.2021	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
163	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800233	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU GHEORGHE	Mocanu Gheorghe Agri Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018 29.01.2021	Finalizat	50.000,00 €
164	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400046	MANOLESCU S. ADRIAN PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Manolescu S. Adrian- Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
165	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800146	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BULEANDRA RALUCA GEORGIANA	S.C. Alternativ Vegetal S.R.L.	07.10.2017 28.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
166	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800139	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Doncu Valentin - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
167	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800131	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CRISTEA D. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Cristea D. Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
168	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800222	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOHAMED ABDEL WAHAB MAGDI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Mohamed-Abdel-Wahab Magdi - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 29.01.2021	Finalizat	50.000,00 €
169	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800100	DEZVOLTAREA FERMEI PETROV DUMITRA P.F.A.	Petrov Dumitra Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 19.12.2018	Finalizat	40.000,00 €
170	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800245	INSTALAREA TINEREI SOLOMENCU VALENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Solomencu Valentina PFA	27.04.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
171	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800082	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Moise I. Tudorel - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
172	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800151	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COCONI CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Coconi Cristina Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 13.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
173	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800154	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Dumitrache Elena Agro Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 28.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
174	PNDR	6/ 6.1	06100010051721400172	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FLOREA T. DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA FLOREA T. DANIEL Î.I.	Florea T. Daniel Întreprindere Individuală	23.01.2018 12.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
175	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800235	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI IONIȚĂ MARIAN	Ioniță Marian Agro Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
176	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800090	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADICA CAMELIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADICA CAMELIA P.F.A.	Sadica Camelia - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
177	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800092	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ GROSU GHEORGHE AGRICULTURA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN SAT CĂMENA, JUDEȚ Tulcea	Grosu Gheorghe Agricultură - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
178	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800210	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAPOVAL PAUL	Sapoval Paul - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 03.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
179	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800184	STUPINA DIN DELTĂ	Robi Apicola S.R.L.	19.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
180	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800185	MINUNEA DIN STUPI	Agrofam Alina S.R.L.	23.03.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
181	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800051	FLORI DE MAC	Vegetal Mitan S.R.L.	12.09.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
182	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800174	FERMA LUI CRISTI	Pintilie Cristian I. I.	26.03.2018 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
183	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800207	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA PETRINA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Petrina - Întreprindere Individuală	30.03.2018 31.03.2020	Finalizat	50.000,00 €
184	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800201	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MITAN"	Mitan Ionuț-Daniel Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
185	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800213	TÂNĂR FERMIER IUSUF ALXANDRINA GABRIELA	Iusuf Alexandrina Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 03.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
186	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800194	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MIHA"	Mitan Mihai Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
187	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800199	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COROIU NICUȘOR ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA COROIU NICUȘOR SERVICII P.F.A.	Coroiu Nicușor Servicii - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
188	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800204	INSTALAREA TINEREI ARMEANU LAVINIA-MĂDĂLINA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Armeanu Lavinia-Mădălina - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
189	PNDR 6/ 6.1	06100010061721400217	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI	Muclea Mădălina Mihaela Cristina - Întreprindere Individuală	04.04.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
190	PNDR 6/ 6.1	06100010061721400211	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA PE EXPLOATAȚIA GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA	Gheorghe Angela-Georgiana - Întreprindere Individuală	03.04.2018 18.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
191	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800209	FERMA ZOOTEHNICĂ DINU GEORGE-CONSTANTIN PFA	Dinu George-Constantin - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 12.06.2019	Finalizat	40.000,00 €
192	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800096	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ UDA ELENA - INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Uda Elena - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
193	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800208	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MOISEANU-FILICENCO DANIEL Î. I.	Moiseanu-Filicenco Daniel - Întreprindere Individuală	19.03.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
194	PNDR 6/ 6.1	06100010032021400386	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROBACIU G. ADRIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI ROBACIU G. ADRIAN P.F.A.	ROBACIU G. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 15.12.2023	Finalizat	40.000,00 €
195	PNDR 6/ 6.1	0610000E012121400703	I.I. STANAGUI ALIN-IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Stanagui Alin-Ionuț Întreprindere Individuală	20.01.2021 20.08.2023	Finalizat	60.000,00 €
196	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800502	INFINTARE TANAR FERMIER TINTAR MARIAN PFA	ȚÎNTAR MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.05.2021 19.02.2023	Finalizat	40.000,00 €
197	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800547	INFINTARE TANAR FERMIER NEDELCU DANIEL - GABRIEL	NEDELCU S. DANIEL - GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	20.05.2021 31.12.2023	Finalizat	40.000,00 €
198	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800676	INFINTARE TANAR FERMIER CRISTEA ADRIAN-GEORGIAN PFA	CRISTEA ADRIAN-GEORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	18.05.2021 31.12.2023	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
199	PNDR	6/ 6.1	061000100332023800752	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER STEFAN GHE. MIHAELA PFA	STEFAN GHE, MIHAELA PFA	Finalizat	40.000,00 €
200	PNDR	6/ 6.1	06100010022023800100	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ENE A FLORINA PFA DIN COMUNA JUJILA SAT GARVAN JUDEȚUL TULCEA	ENE A FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	40.000,00 €
201	PNDR	6/ 6.1	061000100332023800267	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DUMITRU G. EMANUEL PFA	DUMITRU G. EMANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	50.000,00 €
202	PNDR	6/ 6.1	061000100332023800268	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	Finalizat	50.000,00 €
203	PNDR	6/ 6.1	061000100332023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	TITU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	40.000,00 €
204	PNDR	6/ 6.1	061000100332023800488	INSTALARE TANAR FERMIEL TUDOR DUMITREL I.I.	TUDOR DUMITREL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	Finalizat	40.000,00 €
205	PNDR	6/ 6.1	061000100332021400383	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	40.000,00 €
206	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800260	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ SAMOILA SIMONA-GEORGIANA	Samolia Simona-Georgiana Agro - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
207	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800108	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASAPU MARIA-LAURA I.I. PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O FERMĂ LEGUMICOLĂ ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, SAT SINOIE, JUDEȚUL CONSTANȚA	Casapu Maria-Laura - Întreprindere Individuală	Finalizat	50.000,00 €
208	PNDR	6/ 6.1	061000100331723800091	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DAMIAN I. MARIUS - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN LOC. BAI, JUDEȚ TULCEA	Damian I. Marius - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
209	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800261	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ VOICU DAN-IONUȚ	Voicu Dan-Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	50.000,00 €
210	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800110	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ENOIU FLORIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ENOIU FLORIN P.F.A.	Enoiu Florin - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
211	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800130	DEZVOLTAREA FERMEI GAVRILĂ PAUL PFA	Gavrila Paul - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
212	PNDR	6/ 6.1	061000100331721400084	ȘOAVĂ RALUCA-MIHAELA P.F.A. - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT SĂCELE	Șoavă Raluca-Mihaela Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
213	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800183	POPA DUMITRU-DANIEL AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAI	Popa Dumitru-Daniel Agro - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
214	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800134	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Constantin Agro - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	40.000,00 €
215	PNDR	6/ 6.1	061000100332021400384	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GEREA ROXANA-AURELIA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI GEREA ROXANA-AURELIA P.F.A.	GEREA ROXANA-AURELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
216	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800169	ÎNFIINTAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE PFA SĂCEANU LAURENȚIU	Săceanu Laurențiu - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 19.08.2019	Finalizat	50.000,00 €
217	PNDR 6/ 6.1	06100010032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.02.2021 15.10.2023	Finalizat	40.000,00 €
218	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800258	SPRIIN DE INSTALARE AGRANT FIRST SRL	S. C. Agrant First S.R.L.	04.04.2018 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
219	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800105	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DĂIANU FORICA RAMONA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Dăianu Florica Ramona Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
220	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800264	ÎNFIINTAREA FERMEI VEGETALE PETCU OANA - CRISTINA PFA	PETCU OANA-CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.02.2021 15.09.2023	Finalizat	40.000,00 €
221	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800263	ÎNFIINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA	MOCANU MARIA-MIRABELA AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	02.02.2021 15.07.2022	Finalizat	40.000,00 €
222	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800262	ÎNFIINTAREA SI DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE CAPUTA ELENA PFA	CAPUTA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.02.2021 15.08.2023	Finalizat	40.000,00 €
223	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800047	FERMA ASSTORIA	Asstoria Solaris S.R.L.	08.09.2017 05.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
224	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800133	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA MARIANA AGRO NATUR PFA, LOC. MALCOGI, JUD. TULCEA	Jalba Mariana Agro Natur - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017 09.04.2020	Finalizat	50.000,00 €
225	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800038	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOSCU FLORIN JAN	Moscu Florin Jan Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
226	PNDR 6/ 6.1	06100010071723800236	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CUDEAROV SAȘA P.F.A., COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Cudearov Sașa Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 22.05.2020	Finalizat	40.000,00 €
227	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800021	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PELICAN CONSTANTIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA PELICAN CONSTANTIN P.F.A.	Pelican Constantin Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 18.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
228	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800030	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ZGURA ZISI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ZGURA ZISI P.F.A.	Zgura Zisi Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
229	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800012	FICEA LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Ficea Laura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 28.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
230	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800017	MACHEDON RUXANDRA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ÎN MAHIMUDIA	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017 02.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
231	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800028	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOC ENACHE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOC ENACHE P.F.A.	Cioc Enache Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 13.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
232	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800020	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BANEOTE DANIELA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA BANEOTE DANIELA P.F.A.	Baneote Daniela Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
233	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800032	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ARAPU C. IONUȚ ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ARAPU C. IONUȚ P.F.A.	Arapu C. Ionuț Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 02.07.2019	Finalizat	50.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
234	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800224	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANESCU MARINELA P.F.A., COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Mocănescu Marinela Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
235	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800089	LEGUME DIN SATUL GALBEN	Vasco Carulan S.R.L.	27.09.2017 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
236	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800064	PFA CRISTOIU IONELA CĂTĂLINA CULTIVAREA DOVLEACULUI ÎN SAT BAIJA	Cristoiu Ionela Cătălina PFA	25.09.2017 16.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
237	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800042	HULENI GEORGIANA-CARMEN P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Huleni Georgiana-Carmen Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
238	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800251	FERMA ZOOTEHNICĂ ALBU ANDREAS-ION PFA, LOC. SULINA, JUD. TULCEA	Albu Andreas-Ion - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
239	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800050	FERMA DIN LUNCĂ	Enri Daniel S.R.L.	08.09.2017 29.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
240	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800070	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAMOILĂ IONUȚ-OPRIȘAN	Samoilă Ionuț-Oprișan - Întreprindere individuală	15.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
241	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800073	CHIRIAC I. NICOLETA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CAMEANA	Chiriac I. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
242	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800107	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GÂLEA SIMONA P.F.A. ÎN EXPLOATAȚIA DE MAZĂRE PROASPĂTĂ COMUNA SARICHIOL, TULCEA	Gălea Simona Persoană Fizică Autorizată	08.02.2018 05.06.2020	Finalizat	50.000,00 €
243	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800059	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GUREI HRISTINA APICULTURA P.F.A., SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
244	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800071	INSTALAREA TINEREI FERMIER TUDORACHE MARIANA	Tudorache Mariana Agro Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 22.05.2020	Finalizat	40.000,00 €
245	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800072	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHALE ELENA	Mihale S. Elena Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
246	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800034	ZLATCU TINCUȚA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Zlatcu Tincuța - Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
247	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800058	P.F.A. MAZĂRE LUIZA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT SARINASUF	Mazăre Luiza Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
248	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800019	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "CHIOSE"	Chiose Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 29.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
249	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800069	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Casu Cătălin Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
250	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800177	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER IORDĂNESCU SILVIU-MARIAN P.F.A., LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	Iordănescu Silviu-Marian Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
251	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800141	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CĂRTUNĂ MARIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARTUNA H. MARIA P.F.A.	Cărtuna H. Maria Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017 06.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
252	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800041	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PATAȘA SILE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PATAȘA SILE P.F.A.	Patașa Sile Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Acțiune prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
253	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800039	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ION GEORGIANA ANDRADA PFA	Ion Georgiana Andrada PFA	27.09.2017 12.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
254	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800098	FERMĂ DE DOVLEAC ÎN LOCALITATEA CEAMURLIA DE SUS - PFA CUTU G. AURICA	Cutu G. Aurica PFA	09.10.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
255	PNDR 6/ 6.1	06100010031721400026	GHINEA ANA-MARIA P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT SĂCELE	Ghinea Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată	26.09.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
256	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800033	PÎRLOGEA LILIANA PFA INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Liliana Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
257	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800023	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Aftene Liviu Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 12.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
258	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800165	INSTALARE TÂNĂR FERMIER GAVRIZI CRISTIAN PFA, LOC. TULCEA, JUD. TULCEA	Gavrizi Cristian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
259	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800175	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE A TINEREI FERMIERE LEFTER SANDALĂ-MARIA	Lefter Sanda-Maria - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
260	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800244	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICOLAE TRAIAN-GABRIEL P.F.A. ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Nicolae Traian-Gabriel Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018 14.10.2020	Finalizat	50.000,00 €
261	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800077	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PENCU MARC IONELA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Pencu Marc Ionela - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
262	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800166	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CASAPU A. GEORGE P.F.A.	Casapu A. George Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
263	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800035	PFA PÎRLOGEA DRAGOȘ-ADRIAN CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP - SAT BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Dragoș - Adrian Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 30.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
264	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800164	INSTALARE TÂNĂR FERMIER SIMION NICOLAE P.F.A., LOC. SATU NOU, JUD. TULCEA	Simion Nicolae Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
265	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800043	POPESCU GEORGE AGRO PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Popescu George Agro PFA	21.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
266	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800061	POPESCU NICOLAE AGRO PFA - CULTIVAREA DOVLECILOR ÎN SAT BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Popescu Nicolae Agro PFA	21.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
267	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800005	CULCEA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE CULTURĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIJA	Culcea Elena PFA	06.09.2017 13.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
268	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800016	DEZVOLTAREA STAN MIHAELA AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Stan Mihaela Agro Persoană Fizică Autorizată	30.08.2017 12.12.2019	Finalizat	50.000,00 €
269	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800053	FERMA LEGUMELOR ROMĂNEȘTI	Petic Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
270	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800076	FUDULI ELENA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Fuduli Elena Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
271	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800101	FLORI DE MAZĂRE	Cvercus Agricultura S.R.L.	13.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
272	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800004	PFA VIRBAN IRINA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN COM BAIA	Virban Irina - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
273	PNDR 6/ 6.1	06100010011723800001	DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA-CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Decă Elena-Cătălina P.F.A.	24.08.2017 12.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
274	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800036	GOGA GEORGE PFA - FERMĂ DE LEGUME ÎN BAIA, JUDEȚ Tulcea	Goga George PFA	26.09.2017 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
275	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800115	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUSA DĂNUȚ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Cusa Dănuț PFA	09.10.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
276	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800118	BORUZ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ Tulcea	Boruz Mihai Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 11.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
277	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800128	NICIOALĂ D. GINA PFA - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAMENA	Nicioală D. Gina Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
278	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800163	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANEA ANA-ELENA PFA, LOC. BABADAG, JUDEȚ Tulcea	Manea Ana-Elena - Persoană Fizică Autorizată	21.03.2018 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
279	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800187	PARLOGEA CORNEL-NICOLAE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ Tulcea	Parlogea Cornel - Nicolae Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 11.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
280	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800045	PFA AMPOITAN THEODOR-EDUARD INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEȚ Tulcea	Ampoitan Theodor-Eduard PFA	25.09.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
281	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800116	SARICA DIMCIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CULTIVAREA DOVLECILOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚ Tulcea	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 27.11.2018	Finalizat	40.000,00 €
282	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800117	SARICA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIA, JUDEȚ Tulcea	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017 27.11.2018	Finalizat	40.000,00 €
283	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800002	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ANASTASE SILVIU	Anastase Silviu Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
284	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800025	INSTALARE TÂNĂRĂ FERMIER COSTEA MILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Sandu Milica Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017 28.01.2019	Finalizat	40.000,00 €
285	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800193	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADĂCA MIHAI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADĂCA MIHAI AGRO P.F.A.	Sadăca Mihai Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
286	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800196	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROSU LORENA-ADELINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ROSU LORENA-ADELINA P.F.A.	Rosu Lorena-Adelina - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
287	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800114	GHEORGHE LENUȚA AGRO - CULTURA LEGUMELOR ÎN SAT BAIA	Gheorghe Lenuța Agro Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 28.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
288	PNDR 6/ 6.1	06100010021721400009	FERMĂ VEGETALĂ PFA TIRIBENDEA IOAN	Tiribendea Ion PFA	01.09.2017 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
289	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800073	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DANA" DIN VISTERNA, JUDEȚUL TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 16.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
290	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800119	AGROPENSIUNE CASA DRĂGUȚĂ	Drăguță Stelian PFA	12.09.2017 13.07.2022	Finalizat	70.000,00 €
291	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800170	AGROPENSIUNE DUMITRACHE	Dumitrache Stelian-Ionuț Persoană Fizică Autorizată	14.12.2017 14.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
292	PNDR	6/ 6.2	062000010011823800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN SAT SABANGIA	Donciu Georgiana Cristina - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2019 05.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
293	PNDR	6/ 6.2	062000010011823800057	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ DE 3* ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Juridelta Sejur S.R.L.	29.05.2019 13.12.2023	Finalizat	70.000,00 €
294	PNDR	6/ 6.2	062000010011823800042	AGROPENSIUNE LA ALICIA	Doncu Valentin PFA	04.06.2019 04.12.2023	Finalizat	70.000,00 €
295	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800167	ACTIVITĂȚI RURALE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI SOFTWARE, ÎN SAT RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Bianca-Dor S.R.L.	13.12.2017 05.06.2020	Finalizat	50.000,00 €
296	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800060	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LUNCAVIȚA FERMA ANGLO-NUBIANA S.R.L.	Ferma Anglo-Nubiana SRL	04.09.2017 04.04.2023	Finalizat	70.000,00 €
297	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800072	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL EVENTUR EVENTS SRL	Eventur Events - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017 30.01.2020	Finalizat	50.000,00 €
298	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800014	AGROPENSIUNE CASA VALENTINA	Pascale Valentina PFA	18.09.2017 09.08.2022	Finalizat	70.000,00 €
299	PNDR	6/ 6.2	062000010011721400030	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON AGRICOLE DE CĂTRE CURELARU CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎN COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Curelaru Constantin -Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 12.06.2019	Finalizat	50.000,00 €
300	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800140	AGROPENSIUNE PARTIZANI	Staicu Cristian Valentin PFA	14.12.2017 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
301	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800084	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR P.F.A. - AGIGHIOL	Dulgheru P. Dumitru Apicultor Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017 13.06.2022	Finalizat	70.000,00 €
302	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800130	AGROPENSIUNE CABAN	Caban Lavinia PFA	12.09.2017 12.08.2023	Finalizat	70.000,00 €
303	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800045	LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Compact Wood S.R.L.	13.12.2017 14.10.2020	Finalizat	50.000,00 €
304	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800081	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ GRICON BLUE S.R.L.	Gricon Blue S.R.L.	12.10.2017 12.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
305	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800120	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VIȘINA	Gheorghe Nese - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 09.05.2021	Finalizat	70.000,00 €
306	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800042	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ TULCEA	S.C. Est Sted Voyage S.R.L.	13.12.2017 27.06.2021	Finalizat	70.000,00 €
307	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800163	ÎNFIINȚARE CENTRU REPARAȚII ȘI ÎNȚREȚINERE NAVE ȘI BĂRCI LOC. MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA	Ancoteh Yard S.R.L.	14.12.2017 14.12.2022	Finalizat	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+85
308	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800018 AGROPENSIUNEA CASA UNCU	Uncu V. Sorin Persoană Fizică Autorizată	20.12.2018 20.04.2023	Finalizat	70.000,00 €
309	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000050 CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SARINASUF, JUDEȚUL TULCEA	Sigarinasuf S.R.L.	27.12.2018 27.12.2023	Finalizat	70.000,00 €
310	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000052 ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "ALEXE" DIN SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Conon Alexe Agro - Persoană Fizică Autorizată	12.02.2019 12.09.2023	Finalizat	70.000,00 €
311	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000005 DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII VISTERINEANU BOGDAN IOAN PFA	Visterineanu Bogdan Ioan - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018 30.04.2023	Finalizat	70.000,00 €
312	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000012 ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DARIA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Cersamba Daria - Persoană Fizică Autorizată	06.12.2018 12.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
313	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000014 ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "MARIANA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dauceanu Mariana - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018 12.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
314	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000002 CONSTRUIRE ȘI DOTARE AGROPENSIUNE	S.C. ID Consult Expert Danube S.R.L.	12.10.2018 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
315	PNDR	6/ 6.2	062000I0011721400029 SPRUIIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN SAT SĂCELE, COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA - TERITORIU ACOPERIT DE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII, PENTRU OPREA STELIAN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Oprea Stelian-Daniel Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 11.10.2019	Finalizat	50.000,00 €
316	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000037 AGROPENSIUNE ALEXANDRA	Gogoasă D. Ionel PFA	12.09.2017 13.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
317	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000052 CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Temaya Delta S.R.L.	14.12.2017 09.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
318	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000011 AGROPENSIUNE SOFIA - TEODORA	Răznoveanu Vasile PFA	09.10.2017 14.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
319	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000039 AGROPENSIUNE MARA	Grigoraș Paul-Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018 13.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
320	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000029 CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ STOIAN D. MARCELA P.F.A.	Stoian D. Marcela Persoană Fizică Autorizată	15.10.2018 15.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
321	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000046 ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ TONIDEL BLUE	S.C. Tonidel Blue S.R.L.	13.10.2018 13.12.2022	Finalizat	70.000,00 €
322	PNDR	6/ 6.2	062000I00118238000040 ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Irod Mihail - Flavius Persoană Fizică Autorizată	27.11.2018 11.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
323	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000112 AGROPENSIUNE CASA ELLA	Spinu Mihaela Agricola PFA	13.12.2017 09.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
324	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000118 AGROPENSIUNE CRISTIAN	Dobrea Vanghele PFA	12.09.2017 12.09.2023	Finalizat	70.000,00 €
325	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000137 AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	Clim D. Daniela PFA	12.09.2017 12.07.2023	Finalizat	70.000,00 €
326	PNDR	6/ 6.2	062000I00117238000057 DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AVIAL NOVACONS SRL, LOC. SARICHIOL, JUD. TULCEA	Avial Novacons SRL	16.10.2017 11.11.2020	Finalizat	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
327	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800018	AGROPENSIUNEA VILA CRISTINA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017 14.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
328	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800125	AGROPENSIUNEA CASA VOINEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 09.07.2022	Finalizat	70.000,00 €
329	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800082	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Condrat Andrei I.I.	11.10.2017 11.08.2022	Finalizat	70.000,00 €
330	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800027	ÎNFIINȚAREA AGROPENSIUNII BOHACIOC ELENA PFA - ÎN SAT PLOPU, U.A.T. MURIGHIOL, JUDEȚUL Tulcea	Bohacioc Elena PFA	12.10.2017 09.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
331	PNDR 6/ 6.2	06200010011823800055	DIVERSIFICAREA PRIN SERVICII A ACTIVITĂȚII FIRMEI DALAND GRAPES FARM	Daland Grapes Farm SRL	15.10.2018 13.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
332	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800023	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "IULIANA ȘI CRISTINA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Dorache I. Nicolae PFA	14.09.2017 12.07.2022	Finalizat	70.000,00 €
333	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800005	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DRUMUL VINULUI" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Cersamba V. Nicolae PFA	12.09.2017 11.08.2022	Finalizat	70.000,00 €
334	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800053	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "HRISTINA" DIN SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL Tulcea	Gurei Hristina Apicultura PFA	13.12.2017 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
335	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800034	AGROPENSIUNE DAVID ȘI MARIA	Casian Lucia - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 12.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
336	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800121	AGROPENSIUNE BIANCA	Voinea Ionela-Lăcrămioara PFA	12.09.2017 12.08.2022	Finalizat	70.000,00 €
337	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800010	AGROPENSIUNEA OLTEANU	Olteanu Ion Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017 30.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
338	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800024	AGROPENSIUNE CASA BATOG	Batog Anghelina Persoană Fizică Autorizată	18.09.2017 18.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
339	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800003	PENSIUNE AGROTURISTICĂ DRILL	Vision Delta Drill SRL	11.10.2017 15.02.2021	Finalizat	70.000,00 €
340	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800085	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Simionov G. Florentina - Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
341	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800087	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Iacovici Carmen - Persoană Fizică Autorizată	15.12.2017 22.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
342	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800088	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA MILA 23	Munteanu Ciprian-Florin - Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018 06.06.2023	Finalizat	70.000,00 €
343	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Eremia Magda Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 09.02.2022	Finalizat	70.000,00 €
344	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800061	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA SĂLCIOARA	Vlaican I. Claudia-Mariana I.I.	09.10.2017 30.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
345	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800145	PLATFORMĂ ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR	Panoramic International SRL	14.12.2017 14.10.2022	Finalizat	50.000,00 €
346	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800071	AGROPENSIUNEA BRIZA MĂRII	Cvas Mihaela PFA	12.09.2017 13.07.2022	Finalizat	70.000,00 €
347	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806683	FERMA MIXTA TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	14.06.2019 14.08.2021	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S
348	PNDR 6/6.3	06300010051823806682	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE CHIRU IORDAN PFA SAT LUNCA COMUNA CEAMURLIA DE JOS JUDETUL Tulcea.	CHIRU IORDAN PFA	28.06.2019 28.05.2022	Finalizat	15,000,00 €
349	PNDR 6/6.3	06300010051823806685	DEZVOLTAREA EXPLOTATIEI APICOLE JECU MARCELA PFACOMUNA NICULITEL SAT NICULITEL. JUDETUL Tulcea	JECU MARCELA PFA	21.06.2019 15.10.2020	Finalizat	15,000,00 €
350	PNDR 6/6.3	06300010051823806687	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE IORDACHE V MIRELA PFA COMUNA NICULITEL SAT NICULITEL JUDETUL Tulcea	IORDACHE V. MIRELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019 21.07.2021	Finalizat	15,000,00 €
351	PNDR 6/6.3	06300010051823806689	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE PFA	12.07.2019 20.12.2021	Finalizat	15,000,00 €
352	PNDR 6/6.3	06300010051823806681	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	28.06.2019 03.12.2020	Finalizat	15,000,00 €
353	PNDR 6/6.3	06300010031723800028	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARTINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	Sandu Gheorghe Legumicultura Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 03.12.2020	Finalizat	15,000,00 €
354	PNDR 6/6.3	06300010051823806667	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI CIOCAN MARIN	CIOCAN H. MARIN P.F.A	28.06.2019 29.01.2021	Finalizat	15,000,00 €
355	PNDR 6/6.3	06300010051823806692	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI BIBICA- STELUTA	S.C. BIBICA-STELUTA S.R.L.	28.06.2019 28.06.2022	Finalizat	15,000,00 €
356	PNDR 6/6.3	06300010051823806680	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AVRAM PETRICA PFA JUJILA Tulcea	AVRAM PETRICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	28.06.2019 28.05.2021	Finalizat	15,000,00 €
357	PNDR 6/6.3	06300010051823806678	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PFA MIHAIL KOGALNICEANU Tulcea	VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.06.2019 27.12.2021	Finalizat	15,000,00 €
358	PNDR 6/6.3	06300010051823806675	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI RUSE ZOICA	RUSE ZOICA P.F.A.	14.06.2019 04.03.2021	Finalizat	15,000,00 €
359	PNDR 6/6.3	06300010051823806672	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURILOVCA JUDETUL Tulcea	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 12.12.2021	Finalizat	15,000,00 €
360	PNDR 6/6.3	06300010051823806671	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURILOVCA JUDETUL Tulcea	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 18.12.2021	Finalizat	15,000,00 €
361	PNDR 6/6.3	06300010051823806669	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA	BABUȘCĂ IORDANA PFA	02.07.2019 02.07.2021	Finalizat	15,000,00 €
362	PNDR 6/6.3	06300010011923802521	PINTILIE MARIA - ÎNTRINDERE INDIVIDUALĂ	Ferma Apicolă Pintilie Maria IF, loc. Zebil, jud. Tulcea	12.05.2020 12.09.2022	Finalizat	15,000,00 €
363	PNDR 6/6.3	06300010051823806666	PFA GULA STERE - FERMA ZOOTEINICA IN SAT CEAMURLIA DE SUS	GULA STERE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019 12.10.2020	Finalizat	15,000,00 €
364	PNDR 6/6.3	063000100518211406700	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VLADESCU ADRIANA PFA LOC. CORBU JUD. CONSTANTA	VLADESCU ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.07.2019 05.03.2022	Finalizat	15,000,00 €
365	PNDR 6/6.3	06300010041823806664	FERMA VEGETALA GHERGHE V. ION LEGUMICULTOR PFA LOC. VACARENI JUD. Tulcea	GHERGHE V, ION LEGUMICULTOR PFA	14.06.2019 03.12.2020	Finalizat	15,000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Tit' proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
366	PNDR	6/ 6.3	06300000041823806658	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE OLTEANU N. MARCEL PFA NICULITEL TULCEA	OLTEANU N. MARCEL PFA	Finalizat	15.000,00 €
367	PNDR	6/ 6.3	06300000041823806656	DEZVOLTARE EXPLOATATIE NEAGU TEODOR INTREPRINDERE FAMILIALA	NEAGU P.TEODOR INTREPRINDERE FAMILIALA	Finalizat	15.000,00 €
368	PNDR	6/ 6.3	06300000041823806652	ANDREI GEORGE AGRO P.F.A. - INFIINTARE FERMA AGRICOLA IN SAT LUNCA	ANDREI GEORGE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	15.000,00 €
369	PNDR	6/ 6.3	06300000041823806650	CHIRITA SANDEL PFA - INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	CHIRITA SANDEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	15.000,00 €
370	PNDR	6/ 6.3	06300000051823806670	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	Finalizat	15.000,00 €
371	PNDR	6/ 6.3	06300000051823806696	DEZVOLTARE EXPLOATATIE APICOLA PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PFA	PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	15.000,00 €
372	PNDR	6/ 6.3	06300000011921401934	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI HERDEAN I. IOAN INTREPRINDERE FAMILIALĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA JUDEȚUL CONSTANȚA	Herdean I. Ioan Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
373	PNDR	6/ 6.3	06300000011923801280	FERMA AGRICOLĂ CARTUNA MIHAIL ÎNTEPRINDERE FAMILIALĂ	Cartuna S. Mihail - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
374	PNDR	6/ 6.3	06300000011923801318	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE PANAITA A. MARIAN Î.F., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Marian Întreprindere Individuală	Finalizat	15.000,00 €
375	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800089	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE LAZĂR HORICA PFA, COMUNA NICULITEL, SAT NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	Lazăr Horica - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
376	PNDR	6/ 6.3	06300000011923801666	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE TURTOI D. NIGHIAR-NERMAN Î.F., ISACSEA, TULCEA	Turtoi D. Nighiar - Nerman Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
377	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800040	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BUZATU PETRICA PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Buzatu Petrica - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
378	PNDR	6/ 6.3	06300000011923801688	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE DINU COSTEL APICULTOR	Dinu Costel Apicultor - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
379	PNDR	6/ 6.3	06300000011923801863	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE ANTON D. IONELA-RAMONA IF, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Anton D. Ionela Ramona - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
380	PNDR	6/ 6.3	06300000011923802404	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI VEGETALE "PIRVU"	Pirvu Iulian Agropiant - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
381	PNDR	6/ 6.3	06300000011923802405	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE FURTUNA C. FLORIAN IF, BABADAG, TULCEA	Furtuna C. Florian - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
382	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800073	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE BRĂCĂCEL IONUȚ P.F.A., COM. NICULITEL, SAT NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	Brăcăcel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
383	PNDR	6/ 6.3	06300000051823806701	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE SIMION S. DUMITRU PFA SATU-NOU COMUNA MIHAI BRAVU JUDEȚUL TULCEA	SIMION S. DUMITRU P.F.A	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Aută prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
384	PNDR	6/ 6.3	063000010021923802937	RAICIU NICEA Î.F. - Fermă vegetală	25.08.2020 25.07.2022	Finalizat	15.000,00 €
385	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806698	SPRIJIN PENTRU FERMA DE DIMENSIUNI MICI HAINAGIU BARBU	21.06.2019 21.05.2021	Finalizat	15.000,00 €
386	PNDR	6/ 6.3	063000010021923803304	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RAZNOVEANU L. ELENA I.F., NICULIȚEL, TULCEA	24.08.2020 24.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
387	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806694	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE OPREA C. GHEORGHE PFA	13.07.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
388	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806693	DEZVOLTARE FERMA APICOLA ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	28.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
389	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806691	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TRATEANU GABRIEL PFA	22.10.2019 20.09.2022	Finalizat	15.000,00 €
390	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806703	DEZVOLTARE EXPLOATATIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	21.06.2019 15.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
391	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806702	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE DULGHERU	27.07.2019 12.11.2021	Finalizat	15.000,00 €
392	PNDR	6/ 6.3	063000010041723800064	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANA HARALAMBIE P.F.A., BABADAG, TULCEA	13.03.2018 31.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
393	PNDR	6/ 6.3	063000010011923802534	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BILEA N. LENUȚA, JIJILA, TULCEA	12.05.2020 12.08.2022	Finalizat	15.000,00 €
394	PNDR	6/ 6.3	063000010041723800086	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ BARZEANU COSTEL PFA	07.03.2018 15.02.2021	Finalizat	15.000,00 €
395	PNDR	6/ 6.3	063000010021923803004	ROMULESCU C. VASILE ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	24.08.2020 30.10.2022	Finalizat	15.000,00 €
396	PNDR	6/ 6.3	063000010021923803063	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE TRUTESCU GABRIELA IF	20.08.2020 24.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
397	PNDR	6/ 6.3	063000010021923803082	DEZVOLTAREA FERMEI ȚIGĂNUȘ CRISTINA - MIHAELA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ, LOCALITATEA PARCHEȘ, JUDEȚUL TULCEA	20.08.2020 30.10.2022	Finalizat	15.000,00 €
398	PNDR	6/ 6.3	063000010021923803230	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SAVA MARIUS APICULTURA IF, JIJILA, TULCEA	19.08.2020 19.09.2022	Finalizat	15.000,00 €
399	PNDR	6/ 6.3	063000010051823806699	FERMA VEGETALA IN VISTERNA	27.07.2019 25.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
400	PNDR	6/ 6.3	063000010041723800050	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ROȘCA C. LIVIU P.F.A.	07.03.2018 31.05.2019	Finalizat	15.000,00 €
401	PNDR	6/ 6.3	063000010031823806588	FERMA VEGETALA	12.06.2019 12.07.2021	Finalizat	15.000,00 €
402	PNDR	6/ 6.3	063000010031823806578	GRIGORAS A. VASILE PFA INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT ZEBIL AUTORIZATA	06.06.2019 27.10.2021	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
403	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE UNGUREANU VASILE APICULTOR PFA, LĂSTUNI, TULCEA	Ungureanu Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 30.01.2020	Finalizat	15.000,00 €
404	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800008	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE TANDARA D. CRISTIAN PFA, JIULIA, TULCEA	Tandara D. Cristian - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 18.02.2020	Finalizat	15.000,00 €
405	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800066	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE CASIAN CRISTINA PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 30.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
406	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800031	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE IORGA T. NICOLEȚA SERVICII P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Iorga T. Nicoleta Servicii Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.03.2019	Finalizat	15.000,00 €
407	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800093	DEZVOLTARE EXPLOATĂȚIE APICOLĂ TĂMOANU P. ELENA-ALINA P.F.A.	Tămoanu P. Elena-Alina Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018 30.04.2020	Finalizat	15.000,00 €
408	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800067	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE IUTELE ANGELICA P.F.A., VĂCĂRENI, TULCEA	Iutele Angelica Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
409	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800076	MODERNIZAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE TOPA V. COSTICĂ P.F.A.	Topa V. Costică Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
410	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800044	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ SLAVITESCU ABEL-LUCIAN PFA	Slavitescu Abel-Lucian - Persoană Fizică Autorizată	01.03.2018 31.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
411	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800047	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ MOLDOVEANU NICOLEȚA APICULTURA PFA	Moldoveanu Nicoleta Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	23.02.2018 23.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
412	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800072	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE FARAZICĂ M. MARIAN P.F.A.	Farazică M. Marian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 11.10.2019	Finalizat	15.000,00 €
413	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800001	DEZVOLTAREA STUPINEI URSU GHEORGHE APICULTURĂ PFA	Ursu Gheorghe Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	03.10.2017 13.05.2019	Finalizat	15.000,00 €
414	PNDR 6/ 6.3	063000010031823806643	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA LOCALITATEA TULCEA JUDEȚUL TULCEA	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA	21.06.2019 15.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
415	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800094	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE DAMIAN IONEL VIOREL PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Damian Ionel Viorel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 30.07.2019	Finalizat	15.000,00 €
416	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800002	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI SANDU GABRIELA P.F.A., BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Sandu N. Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 28.01.2019	Finalizat	15.000,00 €
417	PNDR 6/ 6.3	063000010011823801748	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE PANAITA A. GHEORGHE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 13.07.2021	Finalizat	15.000,00 €
418	PNDR 6/ 6.3	063000010011823800053	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE DUDUȚĂ CONSTANTIN PFA, JIULIA, TULCEA	Duduță Constantin - Persoană Fizică Autorizată	25.02.2019 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
419	PNDR 6/ 6.3	063000010011821405838	DEZVOLTAREA STUPINEI DRĂGUȚ AURĂȘ-FLAVIUS PFA	Drăguț Aurăș-Flavius - Persoană Fizică Autorizată	19.02.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
420	PNDR	6/ 6.3	06300000011821405833	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI SC INFINIT ABSOLUT SRL ÎN SAT CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	S.C. Infinit Absolut S.R.L.	Finalizat	15.000,00 €
421	PNDR	6/ 6.3	06300000011821404460	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TUCA ADRIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tuca Adriana - Întreprindere Individuală	Finalizat	15.000,00 €
422	PNDR	6/ 6.3	06300000011821400617	DEZVOLTAREA STUPINEI API-AURAS S.R.L.	S.C. Api - Auras S.R.L.	Finalizat	15.000,00 €
423	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806559	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI CUZUB DRAGOS PFA	CUZUB DRAGOS PFA	Finalizat	15.000,00 €
424	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806555	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI DARMINA DORU PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	DARMINA DORU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	15.000,00 €
425	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806554	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE POIDA V. ANDREI PFA CEATALCHIOI TULCEA	POIDA V. ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	15.000,00 €
426	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806415	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA	MONEA G. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	15.000,00 €
427	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800042	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE FURTUNĂ MIRELA P.F.A.	Furtună Mirela Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
428	PNDR	6/ 6.3	06300000021723800007	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE GHEORGHE MARIANA APICULTURA PFA, TELIȚA, TULCEA	Gheorghe Mariana Apicultura PFA	Finalizat	15.000,00 €
429	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800079	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI CERGĂU ȘTEFAN I.I.	Cergău Ștefan Întreprindere Individuală	Finalizat	15.000,00 €
430	PNDR	6/ 6.3	06300000021823805735	DEZVOLTAREA FERMEI CARP ȘTEFAN, LOCALITATEA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Carp Ștefan - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
431	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800075	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE GRIGORAȘ PETRICA APICULTURA PFA, GRECI, TULCEA	Grigoraș Petrica Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
432	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800070	CREȘTEREA ALBINELOR ÎN BABADAG	Izdrăa Nicolae-Marcian Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
433	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800074	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚEPELUȘ VIOREL I.F.	Țepeluș Vioarel Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
434	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800065	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE OTOMAN TÂNASE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Otoman Tănase Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
435	PNDR	6/ 6.3	06300000021823805738	DEZVOLTAREA STUPINEI DUDUȚĂ SÂNDEL PFA	Duduță Sândel - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
436	PNDR	6/ 6.3	06300000021723800011	BORNESCU MARIN PFA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAUGAGIA	Bornescu Marin Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
437	PNDR	6/ 6.3	06300000021723800010	ȘTEFAN I. STOEAN Î.I. CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT LUNCA	Ștefan I. Stoean Întreprindere Individuală	Finalizat	15.000,00 €
438	PNDR	6/ 6.3	06300000022123803213	IF TATARU MIHAI-ȘTEFAN EXPLOATATIE VEGETALA IN LOC. BABADAG	TATARU MIHAI-ȘTEFAN ÎNȚREPRINDERE FAMILIALA	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titl. proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
439	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800025	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Ursache Iliuță-Adrian - Întreprindere Individuală	29.12.2017 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
440	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800006	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PASCALE EVDCHIA PFA, COM. SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Pascale Evdochia - Persoană Fizică Autorizată	15.10.2017 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
441	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806613	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA	POPESCU ION AGRO PFA	06.06.2019 30.06.2021	Finalizat	15.000,00 €
442	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800009	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE ADRIAN APICULTURA P.F.A., ISACŢEA, TULCEA	Iordache Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017 28.01.2019	Finalizat	15.000,00 €
443	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806642	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI RUSU G. ION PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	RUSU G, ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019 21.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
444	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800020	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA, JURILOVCA, TULCEA	Leon M. Haralambie PFA	26.01.2018 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
445	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800018	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BELU D. OCTAVIAN PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Belu D. Octavian PFA	26.01.2018 28.08.2019	Finalizat	15.000,00 €
446	PNDR 6/ 6.3	06300A0E032123804820	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ZMEU GEORGETA PFA	ZMEU GEORGETA PFA	28.09.2022 25.12.2023	Finalizat	15.000,00 €
447	PNDR 6/ 6.3	06300A0E022123803753	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE AFUZA NICOLETA PFA NICULITEL TULCEA	AFUZA NICOLETA PFA	07.07.2022 07.06.2023	Finalizat	15.000,00 €
448	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806649	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LAZARENCU LUCIAN PFA	LAZARENCU LUCIAN PFA	05.06.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
449	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806647	FERMA VEGETALĂ "PE MALUL DUNĂRII"	MOROZOV MARIUS CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	06.06.2019 06.06.2022	Finalizat	15.000,00 €
450	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806646	DEZVOLTAREA STUPINEI MILITARU M. DRAGOȘ PFA	MILITARU M, DRAGOȘ PFA	14.06.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
451	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806645	DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I. TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
452	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800024	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TUTUIANU COSTEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Tutuianu I. Costel - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
453	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806688	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MIXTE PETCU IORDAN PFA	PETCU IORDAN PFA	14.06.2019 25.04.2022	Finalizat	15.000,00 €
454	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806644	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL LOCALITATEA TULCEA JUDEȚUL TULCEA	GOOD JOB CONSTRUCT SRL	05.06.2019 04.03.2021	Finalizat	15.000,00 €
455	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800081	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI GRIGORAȘ DORINA-IULIANA PFA	Grigoraș Dorina-Iuliana - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
456	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123802605	IF MIHALE IANCU EXPLOATAȚIE VEGETALA IN SAT CAMEANA COMUNA BAIA	MIHALE IANCU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	31.08.2022 25.12.2023	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
457	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800058	DEZVOLTAREA STUPINEI TJULEANU D. GHEORGHE P.F.A.	Tjuleanu D. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
458	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806524	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘERBAN DANIELA-PARASCHIVA PFA, SAT MINERI COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Șerban Daniela-Paraschiva - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 13.11.2021	Finalizat	15.000,00 €
459	PNDR 6/ 6.3	06300010051923803758	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RAICIU KETY	RAICIU KETY PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	21.05.2021 27.12.2023	Finalizat	15.000,00 €
460	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800088	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI BURUIANĂ ȘTEFAN AGRO P.F.A.	Burduană Ștefan Agro - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
461	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806480	DEZVOLTAREA FERMEI MICI SAMOILĂ GHE. NICOLAE	Samoilă Ghe. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 25.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
462	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800084	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ GENTEMIR DANIEL PFA	Gentemir Daniel - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018 30.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
463	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806485	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ENE P. GABRIEL P.F.A., LUNCA, TULCEA	Ene P. Gabriel Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 13.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
464	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806489	DEZVOLTAREA FERMEI JIPIA D. MIHAELA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Jiipa D. Mihaela -Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
465	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800013	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI OSIP VASILE APICULTURA PFA, COM. SARICHIOL, JUD. TULCEA	Osip Vasile Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
466	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800014	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘTEFAN ADRIAN APICULTURA P.F.A., COM. SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
467	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800023	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUMANOVSCI ION P.F.A., LUNCĂVIȚA, TULCEA	Dumanovschi Ion Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
468	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800016	DEZVOLTAREA STUPINEI NECȘOIU AUREL P.F.A., COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Necșoiu Aurel Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
469	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800004	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 11.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
470	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806475	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MIREUȚĂ GEORGETA P.F.A.	Mireuță Georgeta Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
471	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800062	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGU PETRINIȚA P.F.A., TULCEA	Iorgu Petrițița Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 25.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
472	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806474	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I. NELU P.F.A., COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL TULCEA	Radaschin I. Nelu Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 13.02.2022	Finalizat	15.000,00 €
473	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800071	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE NECULIȚĂ SILVIU P.F.A., LUNCĂVIȚA, TULCEA	Neculiță Silviu Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 19.08.2019	Finalizat	15.000,00 €
474	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800069	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LICENCO PETRICĂ P.F.A., SAT RACHELU, COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Licenco Petrică Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 11.03.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
475	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800077	DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE P.F.A. TUZLIARU GEORGE	Tuzliaru George Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 16.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
476	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800057	P.F.A. STRĂINU FLOREA	Străinu Florea Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 13.05.2019	Finalizat	15.000,00 €
477	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800061	FERMA LUNCA	Murgoci Cristin Persoană Fizică Autorizată	03.03.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
478	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805748	NAUN V. STELICĂ PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT CAMENA	Naun V. Stelică - Persoană Fizică Autorizată	18.04.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
479	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800055	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SILAV IULIANA P.F.A.	Silav Iuliana Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 11.10.2019	Finalizat	15.000,00 €
480	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800063	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ DE CREȘTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU P.F.A.	Stan V. Nelu Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
481	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806505	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PARASCHIV NICOLAI PFA	Paraschiv Nicolai - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 30.04.2020	Finalizat	15.000,00 €
482	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806506	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ SOARE NECULAI PFA	Soare Neculai - Persoană Fizică Autorizată	17.04.2019 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
483	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806508	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PINDIC AURELIA PFA, SAT PĂTLĂGEANCA COM. CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pindic Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
484	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800046	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PRICOP GHEORGHE COMERT P.F.A., SAT LUNCA, COM. CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Pricop Gheorghe Comert - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 14.07.2020	Finalizat	15.000,00 €
485	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806516	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BÎRLĂDEANU C. IONEL PFA	Bîrlădeanu C. Ionel - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
486	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800080	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NECHITA I. NICOLAE PFA, ISACCEA, TULCEA	Nechita I. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
487	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DESPINA STOIAN NECULAI PFA, SAT NICULIȚEL, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Despina Stoian Neculai - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 15.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
488	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805749	PATASIA D. VASILE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CAMENA	Patasia D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
489	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805741	DEZVOLTAREA STUPINEI SIMINISCHI VALENTIN PFA	Siminischi Valentin - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
490	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805750	ROIBU VASILE API PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOC. BABADAG	Roibu Vasile API - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 15.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
491	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800022	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICHITA MARIAN APICULTURA PFA, JUDEȚUL TULCEA	Nichita Marian Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 25.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
492	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805751	RAFTI ELY PFA - FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Rafti Ely - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 20.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
493	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805752	BALLASCH DOINA-IULIA - FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Ballasch Doina-Iulia - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
494	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805753	PFA CURMEI CORNELIA-MARIANA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOCALITATEA BABADAG	Curmei Cornelia-Mariana - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
495	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805754	IOSIF AURELIA PFA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SATU NOU	Iosif Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
496	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805755	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE APARTINÂND LUI ALEXE M. MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, ÎN LOCALITATEA DUNAVĂU DE SUS, JUD. TULCEA	Alexe M. Mihail - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 23.04.2021	Finalizat	15.000,00 €
497	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805968	FERMA APICOLĂ TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Toma G. Maria-Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
498	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805970	FERMA APICOLĂ LOMU AUREL PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Lomu Aurel - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
499	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805978	FERMA APICOLĂ BĂJENARU IONUȚ-MĂDĂLIN PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Băjenaru Ionuț-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
500	PNDR	6/ 6.3	06300010051923803754	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE FERMA MICA APARTINAND P.F.A. GADIUTA DUMITRU	GADIUTA DUMITRU P.F.A,	20.05.2021 20.09.2022	Finalizat	15.000,00 €
501	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805981	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PETROF ANCUȚA PFA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Petrof Ancuța - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019 04.03.2021	Finalizat	15.000,00 €
502	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800054	DEZVOLTARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CĂRLAN MARINELA P.F.A.	Cărlan Marinela Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 15.02.2021	Finalizat	15.000,00 €
503	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806113	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PÎRÎU M. NICU PFA, MURIGHIOL, TULCEA	Pîrîu M. Nicu - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 04.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
504	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806168	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DALCARAN GHEORGHE PFA, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dalcaran Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
505	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806169	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GURADETCHI ROMEO PFA, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Guradetchi Romeo - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 07.02.2022	Finalizat	15.000,00 €
506	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806277	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ȘTEFAN ROMICĂ-GABRIEL PFA, SAT GORGOVA, COM. MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Romică Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
507	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806375	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VERGETALE "DIMA"	Dima A. Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
508	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806376	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI BUCURLESCU ALINA PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Bucurlescu Alina - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
509	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806416	FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Tudor Toader Fermier - Întreprindere Individuală	16.04.2019 16.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
510	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806447	FIRUȚĂ VASILE PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT LUNCA	Firuț Vasile Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
511	PNDR	6/ 6.3	06300010031923803636	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MEREUTA MIHAIL - CORNEL IF MACIN TULCEA	MEREUTA MIHAIL-CORNEL IF	02.03.2021 02.04.2023	Finalizat	15.000,00 €
512	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806455	IULIU S. GHEORGHE PFA - ÎNFIINȚARE FERMA VEGETALĂ ÎN SAT PANDURU	Iuliu S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 07.08.2021	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
513	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806469	SPRIJIN PENTRU DEZOLTAREA FERMEI VOICU ANETA PFA	Voicu Aneta - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 15.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
514	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806473	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DĂUCEANU GABRIEL PFA, NICULITEL, TULCEA	Dăuceanu Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
515	PNDR 6/ 6.3	06300010031923803688	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ARTEM MIHAI IF SAT PARCHES COMUNA SOMOVA JUDEȚUL TULCEA.	ARTEM MIHAI IF	02.03.2021 02.04.2022	Finalizat	15.000,00 €
516	PNDR 6/ 6.3	06300A0E012123801633	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI SENTIVEANU VASILE P.F.A., COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Sentiveanu Vasile Persoană Fizică Autorizată	25.02.2022 25.05.2023	Finalizat	15.000,00 €
517	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800091	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SUHOV GRIGORIE PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Suhov Grigorie - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 28.08.2019	Finalizat	15.000,00 €
518	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800039	MODERNIZAREA STUPINEI TATU S. ION PFA	Tatu S. Ion - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 30.01.2020	Finalizat	15.000,00 €
519	PNDR 6/ 6.3	06300010011823801756	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NOVAC MIHAELA P.F.A., BABADAG, TULCEA	Novac Mihaela Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
520	PNDR 6/ 6.3	06300010011823802384	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ACHIMOV ION PFA, ISACCEA, TULCEA	Achimov Ion - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
521	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800083	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLĂ CANDACHIA ANTON PFA	Candachia Anton - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
522	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800003	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE COMAN N. COSTEL APICULTOR P.F.A., MALCOCI, TULCEA	Coman N. Costel Apicultor Persoană Fizică Autorizată	16.10.2017 25.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
523	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800085	DEZOLTAREA FERMĂ APICOLĂ BACIU D. ADRIAN PFA	Baciu D. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
524	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806552	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA P.F.A., SÂLCIOARA, TULCEA	Burciu C. Liliana Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
525	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806502	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLĂ MALACU V IONEL PFA	Malacu V Ionel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
526	PNDR 6/ 6.3	06300010011823802755	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICOARĂ MARIAN PFA, BABADAG, TULCEA	Nicoară Marian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 12.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
527	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800090	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLĂ CARPOV G. ION PFA	Carpov G. Ion - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
528	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800038	MODERNIZAREA STUPINEI MOCANU D. VASILE APICULTOR PFA	Mocanu D. Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 28.02.2019	Finalizat	15.000,00 €
529	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800052	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ALECSANDRU G. MARCEL APICULTOR PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Alecsandru G. Marcel Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
530	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800056	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI HAGIU MARIANA, JUDEȚUL TULCEA	Hagiu Mariana Coafor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 30.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
531	PNDR 6/ 6.3	06300010011823804385	DEZOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MANOLACHE GHE. NELU P.F.A., VĂCĂRENI, TULCEA	Manolache Ghe. Nelu	13.03.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
532	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800041	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GINGHINĂ CĂTĂLIN APIS PFA, SAT TELIȚA, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Ginghină Cătălin Apis - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
533	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800087	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ION VASILE PFA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Ion Vasile - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 30.09.2019	Finalizat	15.000,00 €
534	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800078	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ MOREEANU F. MITIȚĂ PFA	Moreeanu F. Mitiță - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
535	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800092	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHELTUIANU GHEORGHE PFA, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Chețliuanu Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 11.10.2019	Finalizat	15.000,00 €
536	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800027	DEZVOLTAREA STUPINEI RADU GEORGE MĂDĂLIN PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Radu George-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
537	PNDR 6/ 6.3	06300010021821406276	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DRĂGUȚ A. EMIL P.F.A., COM. CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Drăguț A. Emil Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 24.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
538	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PETCU ION APICULTURĂ PFA, JIJILA, TULCEA	Petcu Ion Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 11.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
539	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800033	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE POPA CRISTIAN APIS PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Popa Cristian Apis - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.03.2019	Finalizat	15.000,00 €
540	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805733	DEZVOLTAREA STUPINEI BACALU IOAN SERVICII PFA	Bacalu Ioan - Persoană Fizică Autorizată	09.05.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
541	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805734	DEZVOLTAREA FERMEI VASILE MARINACHE, LOCALITATEA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Vasile Marinache - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
542	PNDR 6/ 6.3	06300010011823803583	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANENI ȘTEFAN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Aneni Ștefan Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 27.04.2021	Finalizat	15.000,00 €
543	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806660	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VISAN D VALENTIN PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Visan D Valentin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
544	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806553	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RUSU NELU ZOOTEHNIE PFA, VISTERNA, TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
545	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806556	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MIHAI TITUS I.F., MACIN, TULCEA	Mihai Titus Întreprindere Familială	07.05.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
546	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806558	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BERCEA VALENTIN PFA	Bercea Valentin - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
547	PNDR 6/ 6.3	06300010031821406568	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DIN COMUNA SĂCELE, SAT TRAIAN, JUDEȚUL CONSTANȚA	Roșca S. Gabriela Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
548	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806624	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IRIMIA LAURENȚIU APICULTURA PFA, SAT POȘTA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Irimia Laurențiu Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+RS
549	PNDR	6/ 6.3	06300010041821406662	SPRIUN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE TRĂȘCĂ ANIȘOARA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ, DIN COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trășcă Anișoara Întreprindere Individuală	Finalizat	15.000,00 €
550	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806659	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE STAN GABRIELA-STELA Î.L., MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. TULCEA	Stan Gabriela-Stela Întreprindere Individuală	Finalizat	15.000,00 €
551	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806503	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BABUSCA NICOLAE PFA	Babuscă Nicolae - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
552	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICHITA G. NICOLAE APICULTOR PFA, MIHAI BRAVU, TULCEA	Nichita G. Nicolae Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
553	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806665	FERMA ZOOTEHNICĂ MOGOS TUDORIȚA IF LOC. VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Mogos Tudorița - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
554	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806519	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MURGOCI N MARCELA PFA	Murgoci N Marcela - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
555	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806557	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MITU PAUL PFA, LUNCĂVIȚA, TULCEA	Mitu Paul - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
556	PNDR	6/ 6.4	06400010011723800006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA BAIJA, JUD. TULCEA	Ștefan Camelia-Lăcrămioara PFA	Finalizat	197.312,00 €
557	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800037	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Stanciu Adrian Agro - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	198.900,00 €
558	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800039	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, DOUĂ ANEXE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE	S.C. Trip To Nature S.R.L.	Finalizat	199.522,00 €
559	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800051	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LAGUNA NUFERILOR"	Donose Vlad Andrei - Întreprindere Individuală	Finalizat	194.660,00 €
560	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN	Dulgheru D. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	199.884,00 €
561	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800054	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LIVADA LUI CEZAR" ÎN CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Evin Audentz S.R.L.	Finalizat	199.107,00 €
562	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800028	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CĂLIFARUL ROȘU	Califarul Roșu S.R.L.	Finalizat	191.501,00 €
563	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800041	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	S.C. Perla Verde a Deltei S.R.L.	Finalizat	194.386,00 €
564	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800002	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA CU 8 CAMERE CAZARE P+E ȘI ÎMPREJMUIRE STRADALA	SC IZORA TUR SRL	Finalizat	199.019,00 €
565	PNDR	6/ 6.4	06400010011723800001	CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT - PENSIUNEA KARYNA	Karyna Com S.R.L.	Finalizat	184.253,00 €
566	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800029	SERVICI DE COLECTARE A DEȘEURILOR ȘI GUNOIULUI MENAJER	Balasa Dorin - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	199.980,00 €
567	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800042	CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Pescarul Murighiolean S.R.L.	Finalizat	198.819,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
568	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800027	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ P+1E+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, LOCALITATEA CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trască Anişoara Întreprindere Individuală	Finalizat	163.044,00 €
569	PNDR	6/ 6.4	06400000011823800003	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE	GENERAL REPAIR SRL	Finalizat	199.752,00 €
570	PNDR	6/ 6.4	06400000011723800032	OUTSIDE CLUB	Munih S.R.L.	Finalizat	47.597,00 €
571	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800015	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ + ÎMPREJMUIRE ÎN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Sevmar Agreement S.R.L.	Finalizat	199.639,00 €
572	PNDR	6/ 6.4	06400000011823800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA	Finalizat	199.917,00 €
573	PNDR	6/ 6.4	06400000011823800017	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ - DELTA CID BOATS	S.C. Deltacid Boats Club S.R.L.	Finalizat	199.604,00 €
574	PNDR	6/ 6.4	06400000011823800009	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	TAISIA DELTA RESIDENCE S.R.L.	Finalizat	199.999,00 €
575	PNDR	6/ 6.4	06400000011721400003	CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE TURISTICĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE PRIN ACHIZIȚIA UNEI LINII DE BRICHETARE	Rotaru Daniel Valentin Întreprindere Individuală	Finalizat	198.705,00 €
576	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800025	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Gorgova Traditional S.R.L.	Finalizat	195.554,00 €
577	PNDR	6/ 6.4	06400000011823800021	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M	REAL EXPERT CONSULT SRL	Finalizat	193.599,00 €
578	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800019	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI S.C. AGRIDAS INTERCOM PRIN ACHIZIȚIA UNEI LINII DE BRICHETARE	Agridas Intercom S.R.L.	Finalizat	188.564,00 €
579	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800023	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Danube Delta Villa S.R.L.	Finalizat	185.017,00 €
580	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "LA CUPLU CĂLĂTOR", ÎMPREJMUIRE, FOIȘOR ȘI SPAȚII DE AGREMENT	Milicom SRL	Finalizat	199.998,00 €
581	PNDR	6/ 6.4	06400000021723800033	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Mavis Universal S.R.L.	Finalizat	199.658,00 €
582	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A00031723800021	CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STAȚIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	Finalizat	999.999,00 €
583	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A00041723800040	MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE - ETAPA I	Comuna Valea Nucarilor	Finalizat	1.319.487,00 €
584	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E00011723800019	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SIMION LEONESCU DIN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	Finalizat	495.136,00 €
585	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E00021921400002	ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	Finalizat	277.175,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
586	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800024	MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihail Kogălniceanu	07.09.2018 08.12.2022	Finalizat	999.674,00 €
587	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800049	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SMÎRDAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Smârdan	15.06.2018 15.04.2023	Finalizat	169.757,00 €
588	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800037	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	14.08.2018 14.05.2023	Finalizat	990.533,00 €
589	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800007	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS	Comuna Beștepe	05.08.2018 31.12.2023	Finalizat	1.000.000,00 €
590	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800013	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018 21.12.2023	Finalizat	845.612,00 €
591	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800018	MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	09.02.2018 28.12.2020	Finalizat	981.528,00 €
592	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800017	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	15.12.2017 15.12.2023	Finalizat	944.340,00 €
593	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800003	MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Greci	15.01.2018 23.12.2022	Finalizat	992.227,00 €
594	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800030	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA	Comuna Pardina	18.05.2018 18.10.2023	Finalizat	997.469,00 €
595	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031721400032	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	21.06.2018 21.07.2022	Finalizat	992.971,00 €
596	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800034	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT PĂTLĂGEANCA, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	03.09.2018 03.04.2023	Finalizat	999.997,00 €
597	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800025	MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	10.08.2018 10.08.2021	Finalizat	998.491,00 €
598	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800003	MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA I.C. BRĂȚIANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna I.C. Brățianu	11.10.2019 11.12.2023	Finalizat	982.424,93 €
599	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800010	REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL SALCIOARA COMUNA JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.04.2020 16.12.2023	Finalizat	217.172,00 €
600	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800011	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna Văcăreni	18.05.2018 18.12.2023	Finalizat	298.268,00 €
601	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800001	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	12.06.2018 21.05.2023	Finalizat	284.333,00 €
602	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800013	REABILITARE, MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	16.05.2018 08.05.2023	Finalizat	311.212,00 €
603	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800004	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	14.05.2018 11.05.2023	Finalizat	263.662,00 €
604	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800014	REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CĂMENA, COMUNA BAI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	17.07.2018 26.06.2023	Finalizat	163.325,00 €
605	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031921400001	DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	01.04.2020 01.08.2021	Finalizat	160.247,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
606	PNDR	7/ 7.6	0760C010041723800010 REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	28.08.2018 28.08.2023	Finalizat	419.915,00 €
607	PNDR	7/ 7.6	0760C010031921400002 DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL VADU COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	04.03.2020 04.08.2021	Finalizat	32.125,00 €
608	PNDR	19.2	19401153011623818298 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI	Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală OAMENII DELTEI	09.11.2016 09.11.2023	În implementare	3.061.138,38 €
609	PNDR	19.2	19401039011623818313 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ(SDL) GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA	Asociația Grup de Acțiune Locală DOBROGEA de NORD Tulcea	09.11.2016 09.11.2023	În implementare	2.816.151,52 €
610	PNDR	19.2	19402019011623818310 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII	Asociația Grupului de Acțiune Locală DELTA DUNĂRII	09.11.2016 09.11.2023	În implementare	2.233.784,00 €
611	PNDR	19.2	19402051011621418300 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA - RAZIM - HAMANGIA	Asociația Grupului de Acțiune Locală HISTRIA- RAZIM-HAMANGIA	25.11.2016 25.11.2023	În implementare	2.000.571,79 €
612	PNDR	19.2	19402094011623818322 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL RAZIM	Asociația Heracleea SIT, reprezentant Parteneriat Asociația Grupul de Acțiune Locală RAZIM	25.11.2016 25.11.2023	În implementare	2.878.415,31 €
613	PNDR	4/ 4.1	0410A010021721400129 ÎNFIINȚARE FERMĂ AVICOLĂ CREȘTERE ÎN SISTEM INTENSIV	PETRE COSTEL PFA	04.05.2020 20.12.2023	În implementare	1.331.236,00 €
614	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801077 ACHIZITII ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ	SIMCO-IMPEX SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	234.460,00 €
615	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121401230 ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU NEAGU ADRIANA-DANIELA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	NEAGU ADRIANA-DANIELA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.996,00 €
616	PNDR	4/ 4.1	0410A010021723800126 CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURĂȘI, RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE	Berescu Floriana Geta P.F.A.	09.05.2019 02.07.2023	În implementare	375.074,00 €
617	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800994 MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU PETRESCU I. OANA-ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	PETRESCU I, OANA-ELENA PFA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.836,00 €
618	PNDR	4/ 4.1	0410A010021723800127 CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Bazbanel Stere - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2018 16.11.2023	În implementare	887.588,00 €
619	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801034 ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL FERMEI VANOVIS CRIS SRL	VANOVIS CRIS SRL	15.07.2022 15.07.2023	În implementare	349.923,00 €
620	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801073 MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	SANCHI NICOLETA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	244.707,00 €
621	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801071 ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU AGRICOLA PARTIZANI SRL	SC AGRICOLA PARTIZANI SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	333.749,00 €
622	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121400826 MODERNIZAREA FERMEI EXTRA BELMARI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	EXTRA BELMARI SRL	29.07.2022 29.07.2023	În implementare	472.114,00 €
623	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801897 CONSTRUIRE FERMĂ, GÂINI OUĂTOARE SPAȚIU SORTARE PLATFORME BETONATE DEPOZITARE DEIEȚII	AVICOLA CATALOI COOPERATIVA AGRICOLA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	1.490.641,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Ti..iectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
624	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801047	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. SERVAGROMEC IVANOF S.R.L.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	69.792,00 €
625	PNDR	4/ 4.1	0410V010021723800038	MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLĂ (ACHIZITIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE) SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC	Sandu Alexandru-Ciprian - Întreprindere Individuală	10.05.2018 09.08.2023	În implementare	995.031,00 €
626	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801850	REABILITARE HALE PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE	S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	999.170,00 €
627	PNDR	4/ 4.1	0410V010021723800021	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII EXPLOATAȚIEI	S.C. Rosiprod S.R.L.	22.12.2017 22.12.2023	În implementare	414.169,00 €
628	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801022	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ECOMAR ORGANIC SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	331.358,00 €
629	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801044	ACHIZITIE ECHIPAMENTE AGRICOLE	CERES MIN SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	345.669,00 €
630	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801043	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	SARAGEA NARCISA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	345.781,00 €
631	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801042	DOTARE CU UTILAJE AGRICOLE	MIHALACHE ION AGRICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	286.913,00 €
632	PNDR	4/ 4.1	0410A010041723800136	ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Hălăbișu Vasile - Întreprindere Individuală	15.02.2019 23.12.2023	În implementare	1.231.824,00 €
633	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801038	MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA BESTEPE JUDETUL TULCEA	INTREPRINDERE INDIVIDUALA FILCIU IONUT-ALEXANDRU	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	295.591,00 €
634	PNDR	4/ 4.1	0410V010021723800029	CONSTRUIRE SPAȚII DE PROCESARE ȘI CONDIȚIONARE LEGUME	S.C. Minerva Infocons S.R.L.	15.02.2018 04.12.2023	În implementare	913.068,00 €
635	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801070	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. BIANCA-DOR S.R.L.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	342.980,00 €
636	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801083	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE LA SC CEREAL MAGNUM SRL DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA	SC CEREAL MAGNUM SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
637	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801876	DOTARE COOPERATIVEI DENISTEPE-DEALUL MARIII CU UTILAJE ECHIPAMENTE DE CONDIȚIONARE SI AUTOUTILITARA PENTRU COMERCIALIZARE	DENISTEPE-DEALUL MARIII COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2022 01.10.2025	În implementare	736.370,00 €
638	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121400852	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU VISAN IONUT-CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	VISAN IONUT-CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	218.820,00 €
639	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801148	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIAZAREA FERMEI DE LEGUME SUSOI IONUT AGRO PFA	SUSOI IONUT AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
640	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801067	INVESTITIE IN EXPLOATATIA AGRICOLA, MATRIOSKA INVEST FARM SRL	MATRIOSKA INVEST FARM SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	250.426,00 €
641	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801138	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU WEHARVEST ORGANIC S.R.L.	WEHARVEST ORGANIC S.R.L.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
642	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801112	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU RIADA SOL SRL	SC RIADA SOL SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €

Curs euro:

4,9726 lei

Page 35 of 89

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S	
643	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123800977	ACHIZITIA UTILAJELOR AGRICOLE IN SCOPUL MODERNIZARII FERMEI VEGETALE ALEGROM NUKA SRL	ALEGROM NUKA SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	347.559,00 €
644	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022121400838	MODERNIZAREA EXPLOATĂTELII AGRICOLE PENTRU VISAN M. BOGDAN-SILVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN M. BOGDAN-SILVIU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	235.203,00 €
645	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801098	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SPICUL GOLD S.R.L.	SPICUL GOLD SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	330.206,00 €
646	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801103	DOTAREA EXPLOATĂTELII AGRICOLE CU UTILAJE PERFORMANTE	POARTA DELTEI SRL	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	349.871,00 €
647	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801078	ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC AGROSERV PREST BABADAG SRL DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA	SC AGROSERV PREST BABADAG SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
648	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121401239	AGHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.836,00 €
649	PNDR	4/ 4.1	0410V010021723800035	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SERĂ DE LEGUME	S.C. Aldo Estleg SRL	14.05.2018 23.07.2023	În implementare	1.985.149,00 €
650	PNDR	4/ 4.1	0410A000011823800354	CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI - GRAJD, PLATFORMĂ DE GUNOI, BAZIN DEJEȚII, FÂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT	Fantasifarm S.R.L.	03.12.2019 03.12.2023	În implementare	1.561.543,00 €
651	PNDR	4/ 4.1	0410V010021723800036	CONSTRUIRE FNC	Liuta Izabela Persoană Fizică Autorizată	05.02.2018 22.12.2023	În implementare	1.526.447,00 €
652	PNDR	4/ 4.1	0410V07F032123801935	DEZOLTAREA FERMEI VEGETALE TURLICA IONELA PFA	TURLICA IONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	64.135,00 €
653	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801724	DOTAREA COOPERATIVEI ECO IAIA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	ECO IAIA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	1.226.058,00 €
654	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010051723800010	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE DE MIGDAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE CLĂDIRE ȘI FORARE PUȚ ÎN SCOP AGRICOL, ÎN COMUNA JURILOVCA, LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDETUL TULCEA	S.C. Real Nucet S.R.L.	19.10.2018 19.10.2023	În implementare	762.417,00 €
655	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010031723800003	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUIN 39,47 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018 22.06.2023	În implementare	599.978,00 €
656	PNDR	4/ 4.1.a	041A003F032223800134	MODERNIZARE FERMA POMICOLA NECULAI GH.STEFAN PFA	NECULAI GH.STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	77.555,00 €
657	PNDR	4/ 4.1.a	041A003F032223800135	MODERNIZARE FERMA POMICOLA NECULAI S. GEORGETA PFA	NECULAI S. GEORGETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2022 05.01.2024	În implementare	88.545,00 €
658	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010051723800006	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC; ÎMPREJMUIRE TEREN	Sizoi Manuel Persoană Fizică Autorizată	14.08.2018 14.08.2023	În implementare	474.245,00 €
659	PNDR	4/ 4.1.a	041A001F032223800082	INFIINTARE PLANTAȚIE ECOLOGICA DE ALUNI IN COMUNA MURIGHIOL JUDETUL TULCEA	ALEEA CU ALUNI S.R.L	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	1.462.412,00 €
660	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D010061823800418	MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCȚIE	L.T.A. Mondial S.R.L.	10.05.2020 10.05.2023	În implementare	2.497.230,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlu	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
661	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0001723800006	FABRICĂ NUTREȚURI PE BAZĂ DE CEREALE ȘI PLANTE FURAJIERE	S.C. Deltanav S.A.	27.06.2018 În implementare 27.12.2023	2.490.000,00 €
662	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0F032123800193	EXTINDERE CENTRU COLECTARE PRODUSE AGRICOLE	SC BIOCHEM ORGANICS SRL	10.08.2022 În implementare 10.08.2025	800.000,00 €
663	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0011823800001	EXTINDERE FABRICĂ DE NUTREȚURI COMBinate ȘI UNITATE DE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE	S.C. Tolil Company S.R.L.	10.05.2019 În implementare 10.12.2023	1.853.801,00 €
664	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0021723800002	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	S.C. Frații Calciu S.R.L. Mahmudia	05.09.2018 În implementare 05.12.2023	1.925.000,00 €
665	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0021723800003	ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE	S.C. Tolil Company S.R.L.	17.05.2018 În implementare 17.12.2023	2.499.624,00 €
666	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0011723800001	ÎNFIINȚARE LANȚ ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE	S.C. Transmeteorit S.R.L.	18.04.2018 În implementare 18.12.2023	965.491,00 €
667	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800002	ÎMBUNĂȚĂȚIRE INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON	Orașul Isaccea	17.01.2018 În implementare 17.12.2023	997.957,00 €
668	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800005	MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	19.01.2018 În implementare 19.12.2023	993.396,00 €
669	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I0041723800005	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018 În implementare 20.12.2023	976.749,00 €
670	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800134	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI PARALELA 45	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) Paralela 45	26.05.2020 În implementare 26.12.2023	993.966,00 €
671	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I0041723800004	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018 În implementare 20.12.2023	1.030.905,00 €
672	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800142	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI BABADAG	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații - Babadag	27.05.2020 În implementare 27.05.2023	999.997,00 €
673	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000012021400090	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOIE, APARTINAND O.U.A.I. APA NUNTASI	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOIE APARTINAND O.U.A.I, APA NUNTASI	02.11.2020 În implementare 01.11.2023	1.000.000,00 €
674	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800138	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI AEROPORT - ETAPA II	OUAI Aeroport - Mihail Kogălniceanu	21.05.2020 În implementare 21.12.2023	998.548,00 €
675	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000021923800015	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI COSTEPE	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații Costepe	24.01.2020 În implementare 24.12.2023	997.712,00 €
676	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800001	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018 În implementare 07.12.2023	945.307,00 €
677	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800252	DEZVOLTARE FERMĂ APIBIO HONEYBEES FARM	Apibio Honeybees Farm S.R.L.	10.05.2018 În implementare 10.12.2023	40.000,00 €
678	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800271	INFINTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE BABEI MINODORA -DANIELA PFA	BABEI MINODORA - DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 În implementare 15.11.2023	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
679	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123803866	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER ZIMICA NICOLAE	ZIMICA NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 În implementare 16.02.2024	60.000,00 €
680	PNDR	6/ 6.1	0610000E022121401390	GRAMENI S. CRISTI I.I INSTALARE CA TANAR FERMIER IN SAT SINOIE	GRAMENI S. CRISTI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	16.02.2021 În implementare 16.02.2024	60.000,00 €
681	PNDR	6/ 6.1	0610000I0041723800155	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GROSU CONSTANTIN-ALIN P.F.A., BABADAG, Tulcea	Grosu Constantin-Alin Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 În implementare 21.09.2023	40.000,00 €
682	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802155	PFA PAPAIANE LUMINITA-INSTALARE TANAR FERMIER	PAPAIANE LUMINITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 În implementare 16.02.2024	60.000,00 €
683	PNDR	6/ 6.1	0610000I0032023800270	INFINTAREA FERMEI VEGETALE ZLATE ALEXANDRU DIMITRIE PFA	ZLATE ALEXANDRU - DIMITRIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 În implementare 15.11.2023	40.000,00 €
684	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802381	ALEXE G. GEORGIANA PFA -FERMA VEGETALA IN U.A.T. BAIA	ALEXE G. GEORGIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 În implementare 16.02.2024	60.000,00 €
685	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802143	P.F.A VLASIE LUIS- GABRIEL-INSTALARE CA TANAR FERMIER	VLASIE LUIS- GABRIELPERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 În implementare 16.02.2024	60.000,00 €
686	PNDR	6/ 6.1	0610000I0031723800029	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER USURELU PETRU-DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA USURELU PETRE-DANIEL P.F.A.	Ușurelu Petru-Daniel Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017 În implementare 13.12.2023	40.000,00 €
687	PNDR	6/ 6.1	0610000I0071723800241	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BUȘU ÎN U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU	Bușu Dumitru-Mihai - Întreprindere Individuală	04.04.2018 În implementare 04.12.2023	40.000,00 €
688	PNDR	6/ 6.1	0610000I0032023800266	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TURLICA SAVA PFA	TURLICĂ SAVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 În implementare 15.11.2023	40.000,00 €
689	PNDR	6/ 6.1	0610000I0032023800265	INSTALAREA TINEREI BRAVU MARIA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	BRAVU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 În implementare 15.11.2023	40.000,00 €
690	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802379	SIANGA ZOIA P.F.A. - FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	SIANGA ZOIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 În implementare 16.02.2024	60.000,00 €
691	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803533	SPRIJIN PENTRU FABRICAREA PELEȚILOR LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE P.F.A	10.08.2022 În implementare 10.08.2025	70.000,00 €
692	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800759	FACILITĂȚI DE CAZAREÎN CASUȚE TIP CAMPING ALEX ȘSI ELENA ELEGANCE S.R.L.	ALEX SI ELENA ELEGANCE S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
693	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800750	ACHIZITIE AMBARCATIUNE DE AGREMENT	S.C. ANDU WATERBOAT CRUISE S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
694	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800011	CASA MAMAIA PASA, UN EXEMPLU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL SUSTENABIL ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. Casa Mamaia Pașa S.R.L.	12.02.2019 În implementare 12.09.2023	70.000,00 €
695	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800056	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA IAZURILE, JUDEȚUL TULCEA	Andrei Marian Agro PFA	14.12.2017 În implementare 30.12.2023	70.000,00 €
696	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800020	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "TEO ȘI VASI" ȘI BAZIN VIDANJABIL	Lisstrat Adela - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018 În implementare 12.10.2023	70.000,00 €
697	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800433	SERVICII MEDICALE IN COMUNA CRISAN	S.C. DELTA ASISTENTA MEDICALA S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
698	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123800771	ÎNFIINTARE FABRICA PELETI IN COMUNA SARICHIOTI JUD.TULCEA	AGHEI TATIANA PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	70.000,00 €
699	PNDR 6/ 6.2	0620000E012121402929	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU TUCA ADRIANA I.I.	TUCA ADRIANA I.I.	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
700	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011723800009	PENSIUNE AGROTURISTICĂ STUPINA	Butan R. Lucian PFA	14.09.2017 31.12.2023	În implementare	70.000,00 €
701	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123800770	CENTRU DE SERVICII MEDICALE GENERALE - COMUNA FRECATEI JUDEȚUL TULCEA	S.C. CENTRUL BLUE IRIS MED S.R.L.	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
702	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123801208	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DOTATĂ, CU MOTOR TERMIC ȘI ELECTRIC ÎN SAT MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL	VĂȚĂJELU COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
703	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123804627	DIVERSIFICARE NON-AGRICOLA LA TUDOR DUMITREL I.I.,	TUDOR DUMITREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	70.000,00 €
704	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011723800065	ACTIVITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN LOCALITATEA SATU NOU, JUDEȚUL TULCEA	Pavel Pavel-Ionuț PFA	12.10.2017 12.10.2023	În implementare	50.000,00 €
705	PNDR 6/ 6.2	0620000E012121400574	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU AFIR CONSULTING UE SRL	AFIR CONSULTING UE SRL	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
706	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011723800083	AGROPENSIUNEA VIȘINA	Chiriță Daniel Fermier Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 12.09.2023	În implementare	70.000,00 €
707	PNDR 6/ 6.2	0620000E012121402853	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE PENTRU INVEST CACIANDONE SRL	S.C.INVEST CACIANDONE S.R.L.	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
708	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011723800001	AGROPENSIUNE ANNEMARY	Babaianu Victor - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 31.12.2023	În implementare	70.000,00 €
709	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011721400183	PENSIUNE AGROTURISTICĂ VADU	Vadu Pro Tour SRL	12.10.2017 12.10.2023	În implementare	70.000,00 €
710	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011823800027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ FLOPAS HOUSE SRL	Flopas House S.R.L.	07.03.2019 07.10.2023	În implementare	70.000,00 €
711	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011823800047	AGROPENSIUNEA ENISALA	Tudor V. Constantin Persoană Fizică Autorizată	21.03.2019 13.12.2023	În implementare	49.000,00 €
712	PNDR 6/ 6.2	0620000I0011823800030	ÎNFIINTAREA AGROPENSIUNII DANUBE DAWN, ÎN SAT DUNAVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚ TULCEA	S.C. Danube Dawn SRL	12.12.2018 12.12.2023	În implementare	70.000,00 €
713	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123803477	AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT ȘI PERIDOC IN SAT DUNAVATU DE SUS	SC SIDOR ADINA ADRIAN SRL	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	50.000,00 €
714	PNDR 6/ 6.2	0620000E012121404520	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU HERDEAN I. IOAN I.F.	HERDEAN I. IOAN INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
715	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123801924	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT PENTRU CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
716	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123803530	SERVICII DE AGREMENT PRIN ACHIZITIONAREA DE BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE ÎN COMUNA MURIGHIOL	ALBU-DIMA ALEXANDRU-GRIGORE PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
717	PNDR 6/ 6.2	0620000E012123804637	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	50.000,00 €
718	PNDR 6/ 6.3	06300A0E022123803134	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE AVRAM MARIANA API PFA BABADAG TULCEA	AVRAM MARIANA API PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
719	PNDR 6/ 6.3	06300A0E022121402351	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI IORDACHE R. MARIUS I.F, SAT MIHAI VITEAZU COM. MIHAI VITEAZU JUDETUL CONSTANTA	IORDACHE R. MARIUS INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
720	PNDR 6/ 6.3	06300A0E022123803649	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE TATARU P. POLIFRON-FLORICEL PFA BABADAG TULCEA	TATARU P. POLIFRON-FLORICEL PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
721	PNDR 6/ 6.3	06300A0E032123805542	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE LEOPEA VICTOR PFA	LEOPEA VICTOR PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
722	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805736	DEZVOLTAREA STUPINEI HOLOȘTENCU MĂDĂLIN PFA	Holoștencu Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 07.12.2023	În implementare	15.000,00 €
723	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123803135	MODERNIZARE FERMA VEGETALA PESTRITU N. GEORGIAN PFA	PESTRITU N, GEORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.07.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
724	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123803035	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI MITU OLGUTA PFA	MITU OLGUTA PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
725	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123802651	P.F.A. CARAMAN M. ALINA IONELA EXPLOATATIE VEGETALA IN PANDURU	CARAMAN M ALINA IONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
726	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123802606	PFA NEDELOIU GEORGE EXPLOATATIE VEGETALA IN CEAMURLIA DE SUS	NEDELOIU GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
727	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123802601	PFA ROTARU CAMELIA EXPLOATATIE VEGETALA IN SAT IAZURILE COMUNA VALEA NUCARILOR	ROTARU CAMELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
728	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123801900	P.F.A. MAROSS PAUL EXPLOATATIE VEGETALA IN SLAVA CERCHEZA	MAROSS PAUL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
729	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123801701	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE CARAPALE ELENA	CARAPALE ELENA PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
730	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022121402984	P.F.A. DINU F. CONSTANTIN EXPLOATATIE VEGETALA IN MIHAI VITEAZU	DINU F. CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
731	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022121402610	PANA M. ELENA I.I. EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	PANA M, ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
732	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123806498	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE GHEORGHE S. IULIANA PFA	GHEORGHE S. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
733	PNDR 6/ 6.3	06300A0E032123806501	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI TEODOROF LIVIU INTREPRINDERE FAMILIALA LOC. ISACCEA JUD. TULCEA	TEODOROF LIVIU INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
734	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123802603	P.F.A. ANAGNOSTE DINCA EXPLOATATIE VEGETALA IN CAMENA	ANAGNOSTE DINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	15.000,00 €
735	PNDR 6/ 6.3	06300A0E032123805352	INFINTAREA UNEI EXPLOATATII APICOLE DE CATRE I.F. GALATEANU FLORIN-LIVIU	I.F. GALATEANU FLORIN LIVIU	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
736	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123806500	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PASCALE VALENTINA PFA	PASCALE VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
737	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123805685	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE DUDUTA STEFAN AGRO - PFA	DUDUTA STEFAN AGRO - PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
738	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123805608	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE IACOB P. VASILICA P.F.A	IACOB P, VASILICA P,F,A	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
739	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123805463	I F GHITA N. MATILDA - EXPLOATATIE VEGETALA	GHITA N, MATILDA INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
740	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123805176	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DRAGOMIR G.SILVIU ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	DRAGOMIR G,SILVIU ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
741	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123804964	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLA GRAMENI GHEORGHE I.F	GRAMENI GHEORGHE I,F,	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
742	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123804902	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE ARMASARU ANA PFA COM. FRECATI JUDETUL TULCEA	ARMASARU ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
743	PNDR 6/ 6.3	06300V0E032123804801	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE SAMOILA MARIN PFA	SAMOILA MARIN PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
744	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022123803750	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI CHISLITCHI CATALIN II	CHISLITCHI CATALIN II	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
745	PNDR 6/ 6.3	06300V0E022121401856	I.I. GHEORGHITA MARILENA RALUCA EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	GHEORGHITA MARILENA RALUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
746	PNDR 6/ 6.3	06300A0E022123803752	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE MILITARU M. MIHAI-RADU PFA MURIGHIOL TULCEA	MILITARU M, MIHAI-RADU PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
747	PNDR 6/ 6.3	063000I0021723800012	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PLEȘCA NICOLAE AGRO P.F.A., SABANGIA, TULCEA	Pleșca Nicolae Agro Persoană Fizică Autorizată	08.12.2017 08.12.2023	În implementare	15.000,00 €
748	PNDR 6/ 6.3	063000I0031723800021	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE SAMOSCHI D. EMIL P.F.A., MURIGHIOL, TULCEA	Samoschi D. Emil Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.12.2023	În implementare	11.250,00 €
749	PNDR 6/ 6.4	0640000E012123800561	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC GEORGE SRL DIN SAT MIHAIL KOGALNICEANU.	SC GEORGE SRL	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	123.372,00 €
750	PNDR 6/ 6.4	064000I0011823800006	CONSTRUIRE PENSUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Reina Trees S.R.L.	15.04.2019 15.12.2023	În implementare	199.462,00 €
751	PNDR 6/ 6.4	0640000E012123800992	INFINTARE UNITATE DE PRODUCTIE PENTRU PELETI	SAMTORI AGRO SRL	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.432,00 €
752	PNDR 6/ 6.4	064000I0011823800026	CONSTRUIRE PENSUNE AGROTURISTICĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE	Arhire Laurențiu-Cristian - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 20.12.2023	În implementare	197.031,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
753	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800049	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. CRAMA PIVNIȚELE NICULIȚEL S.R.L.	S.C. Crama Pivnițele Niculițel S.R.L.	07.08.2018 07.08.2023	În implementare	196.783,00 €
754	PNDR 6/ 6.4	06400000E012123800551	ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA PELEȚILOR	GAMALEX-IMPEX S.R.L.	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.999,00 €
755	PNDR 6/ 6.4	06400010011823800012	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI PISCINA IN SATUL DUNAVĂȚU DE JOS	MICU-LUCINELA SRL	25.06.2019 25.12.2023	În implementare	198.334,00 €
756	PNDR 6/ 6.4	06400000E012123800989	INFINTARE UNITATE PRODUCERE PELEȚI	AMRIS MSM SRL	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.984,00 €
757	PNDR 6/ 6.4	06400000E012123800988	INFINTARE UNITATE PRODUCTIE PENTRU PELEȚI	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.971,00 €
758	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800053	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE	Șapera Mariana Servicii Persoană Fizică Autorizată	13.08.2018 13.12.2023	În implementare	195.039,00 €
759	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Ion F. Andrei-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018 06.12.2023	În implementare	181.825,00 €
760	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800040	PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Uzby Rock Metal S.R.L.	21.12.2018 21.12.2023	În implementare	197.593,00 €
761	PNDR 6/ 6.4	06400000E012123800158	MODERNIZAREA ACTIVITATII SANCHI NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	SANCHI NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	170.934,00 €
762	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800012	EDIFICARE: AGROPENSIUNE BIBANU	Sidorov Andrei-Eduard Persoană Fizică Autorizată	19.10.2018 19.10.2023	În implementare	182.715,00 €
763	PNDR 6/ 6.4	06400010021721400009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE	R.S.T. Agroturism 2016 S.R.L.	05.07.2018 05.12.2023	În implementare	197.229,00 €
764	PNDR 6/ 6.4	06400010011821400018	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Berechet Constantin - Persoană Fizică Autorizată	30.09.2019 30.12.2023	În implementare	199.999,00 €
765	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800024	CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Monida Smart S.R.L.	04.09.2018 04.12.2023	În implementare	146.615,00 €
766	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800011	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1	S.C. Rodamia Family S.R.L.	09.08.2018 09.12.2023	În implementare	195.003,00 €
767	PNDR 6/ 6.4	06400010011823800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ANEXĂ PISCINĂ ȘI AMENAJARE PARCARE	POPARTENE HOLDINGS SRL	30.09.2019 30.12.2023	În implementare	199.935,00 €
768	PNDR 6/ 6.4	06400000E012123800964	MODERNIZAREA ACTIVITATII ADAFLOR SRL	ADAFLOR SRL	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.939,00 €
769	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800047	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Egreta Albastră - Societate cu Răspundere Limitată	06.08.2018 06.12.2023	În implementare	180.817,00 €
770	PNDR 6/ 6.4	06400010021723800052	PENSIUNE AGROTURISTICĂ PENTRU CAZARE, CU FOSĂ ȘI ÎMPREJMUIRE "UZLINA DELTA RESORT"	Uzlina Delta Resort S.R.L.	27.08.2018 27.12.2023	În implementare	197.154,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
771	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800048	EXTINDERE SURSĂ APĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncașița	02.05.2018 În implementare 02.12.2023	1.279.978,00 €
772	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800044	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	28.08.2018 În implementare 28.08.2023	1.422.302,00 €
773	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010031923800009	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	30.12.2019 În implementare 30.12.2023	1.243.805,00 €
774	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010021723800012	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	10.04.2018 În implementare 10.12.2023	713.758,00 €
775	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010031923800006	EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	Comuna Greci	09.12.2019 În implementare 09.12.2023	1.498.201,00 €
776	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010011723800004	MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILIA, SAT JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILIA, SATUL JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijilia	16.02.2018 În implementare 16.12.2023	1.211.462,00 €
777	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800036	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BAI, JUD. TULCEA	Comuna Baia	06.09.2018 În implementare 23.04.2023	1.499.131,00 €
778	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800045	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ ȘI ÎNFINȚARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	13.08.2018 În implementare 13.08.2023	1.791.419,00 €
779	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010021721400009	ÎNFINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	30.08.2018 În implementare 30.08.2023	1.491.901,00 €
780	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010031723800033	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018 În implementare 21.12.2023	194.727,00 €
781	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010031923800007	REALIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	30.12.2019 În implementare 30.12.2023	415.021,00 €
782	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010011721400014	MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 2, COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	23.04.2018 În implementare 23.12.2023	226.610,00 €
783	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010041723800047	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Comuna Văcăreni	13.04.2018 În implementare 13.12.2023	264.588,00 €
784	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010021723800006	ÎNFINȚARE-CONSTRUIRE AFTERSCHOOL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncașița	26.03.2018 În implementare 26.12.2023	361.628,00 €
785	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010031923800005	ÎNFINȚARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL. JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	26.09.2019 În implementare 26.12.2023	333.902,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
786	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800046	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	04.05.2018 În implementare 04.12.2023	957.677,00 €
787	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800022	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	24.05.2018 În implementare 24.05.2023	999.994,00 €
788	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800038	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Văcăreni	05.10.2018 În implementare 05.12.2023	999.504,00 €
789	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800043	ASFALTARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA SARICHIOI	Comuna Sarichioi	21.08.2018 În implementare 21.12.2023	1.000.000,00 €
790	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800011	ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	26.03.2018 În implementare 26.12.2023	998.608,00 €
791	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800020	MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ijilja	05.03.2018 În implementare 05.12.2023	1.000.000,00 €
792	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800039	MODERNIZARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	03.09.2018 În implementare 03.12.2023	965.190,00 €
793	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800035	STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	10.08.2018 În implementare 10.12.2023	971.118,00 €
794	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800023	REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	23.07.2018 În implementare 23.12.2023	1.000.000,00 €
795	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800027	MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II	Comuna Chilia Veche	15.06.2018 În implementare 15.11.2023	1.000.000,00 €
796	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011721400015	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	24.04.2018 În implementare 24.12.2023	998.752,00 €
797	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800031	MODERNIZARE DRUM LETEA - C.A. ROSETTI, COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018 În implementare 03.04.2023	1.028.508,00 €
798	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800008	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIJA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	04.03.2020 În implementare 11.10.2023	1.000.000,00 €
799	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800004	MODERNIZAREA TRONSONULUI AFERENT DC7 CRIȘAN-CARAORMAN	Comuna Crișan	11.03.2020 În implementare 10.03.2023	998.730,00 €
800	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800008	REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurilia de Jos	23.03.2018 În implementare 23.12.2023	925.746,00 €
801	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800005	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018 În implementare 26.12.2023	998.716,00 €
802	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800008	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIJA	Comuna Baia	04.05.2020 În implementare 04.12.2023	248.038,00 €
803	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800011	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SARINASUF	Comuna Murighiol	11.02.2020 În implementare 11.12.2023	267.786,00 €
804	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018 În implementare 05.12.2023	313.229,00 €
805	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800005	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA	Comuna Luncavița	09.03.2020 În implementare 09.03.2023	478.973,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S
806	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800013	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUD.TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	21.07.2020 21.12.2023	În implementare	479.194,00 €
807	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800002	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA	Comuna Somova	17.05.2018 17.10.2023	În implementare	359.464,00 €
808	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800007	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS COMUNA BAIA	Comuna Baia	18.05.2020 08.12.2023	În implementare	373.247,00 €
809	PNDR 7/ 7.6	0760P0I0031723800007	LUCRĂRI DE RESTAURARE (...) LA BISERICA MĂNĂȘTIRII CU HRAMUL "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" DE LA MĂNĂȘTIREA SAON	Mănăstirea Saon	26.06.2018 26.12.2023	În implementare	163.816,00 €
810	PNDR 7/ 7.6	0760P0I0041723800009	RESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MĂNĂȘTIREA CELIC DERE"	Mănăstirea Celic Dere	27.06.2018 27.12.2023	În implementare	193.616,00 €
811	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800006	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018 06.07.2023	În implementare	229.087,00 €
812	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800006	MODERNIZARE RENOVARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL JUJILA	Comuna Jujila	29.01.2020 11.02.2023	În implementare	320.659,00 €
813	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800005	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	29.05.2018 29.01.2023	În implementare	261.802,00 €
814	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800009	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	17.03.2020 17.03.2023	În implementare	394.337,00 €
815	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	06.07.2020 06.07.2023	În implementare	274.741,00 €
816	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800003	CONSOLIDARE REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA SARICHOI JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	27.02.2020 27.12.2023	În implementare	473.253,00 €
817	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800003	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	21.05.2018 03.09.2023	În implementare	500.000,00 €
818	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800008	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018 11.02.2023	În implementare	247.368,00 €
819	PNDR 4/ 4.1	0410A0I0041723800132	LA STUPI - MODERNIZARE EXPLOATAȚIE	Chirilă Pavel Apicultură Persoană Fizică Autorizată	04.10.2018	Reziliat	141.071,00 €
820	PNDR 4/ 4.1.a	041A00I0051723800009	ÎNFIINȚARE LIVADĂ CIREȘ, SERĂ CĂPȘUNI, IRIGAȚIE ȘI ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Ștefan I. Ghizilă - Întreprindere Individuală	23.08.2018	Reziliat	535.708,00 €
821	PNDR 4/ 4.1.a	041A00I0041721400005	CONSTRUIRE SERĂ ÎN LOCALITATEA VADU	Vadu Sera S.R.L.	29.10.2018	Reziliat	299.998,00 €
822	PNDR 4/ 4.2. agricol	0420C0I0081723800005	INVESTITIE ÎNIALĂ PE SUB-MĂSURA 4.2 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE FĂINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ ȘI BIO, PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA SC LIDAS SRL	Lidas S.R.L.	14.09.2018	Reziliat	2.500.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
823	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800025	ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Ciuvat Alexandru-Liviu Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017	Reziliat	70.000,00 €
824	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800179	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA VIȘINA	Tănase Anton-Ilie PFA	31.08.2017 31.08.2023	Reziliat	70.000,00 €
825	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800015	AGROPENSIUNEA CASA DOBRE VASILE	Dobre V. Vasile PFA	14.09.2017	Reziliat	70.000,00 €
826	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800017	AGROPENSIUNE VILA ALBINUȚA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	Reziliat	70.000,00 €
827	PNDR	6/ 6.2	062000010011723800079	AGROPENSIUNEA RAZELM	Tudor Marius-Răzvan Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 12.09.2022	Reziliat	70.000,00 €
828	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ. ROGERSIA	ROGERSIA SRL	01.04.2020 27.12.2021	Reziliat	196.897,00 €
829	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800007	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	AVISAN S.R.L.	15.12.2020 31.12.2023	Reziliat	199.064,00 €
830	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800004	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	LAGUNA RAZELM SRL	03.02.2020 16.05.2021	Reziliat	173.124,00 €
831	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800014	CONSTRUCȚIE AGROPENSIUNE	S.C. Conacul Lia S.R.L.	06.11.2018	Reziliat	141.195,00 €
832	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800024	SPAȚIU DE CAMPARE "SALIX ALBA"	Timeclock S.R.L.	29.01.2020 19.12.2022	Reziliat	199.186,00 €
833	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800022	ÎNFIINȚAREA PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ÎN SAT LETEA, COM. C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Casa Pădurea Letea S.R.L.	11.07.2018	Reziliat	199.953,00 €
834	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800043	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Nacu C. Gabriel-Costel Persoană Fizică Autorizată	07.08.2018 21.12.2021	Reziliat	197.335,00 €
835	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800008	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Bionut RO S.R.L.	18.07.2018 19.10.2023	Reziliat	199.838,00 €
836	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800044	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Mofini S.R.L.	27.12.2018 05.06.2021	Reziliat	199.998,00 €
837	PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E010021723800010	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚ TULCEA	Comuna Somova	07.03.2018 07.03.2021	Reziliat	249.499,00 €
838	PNDR	7/ 7.6	0760C010031923800004	PĂSTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI	Comuna Greci	08.04.2020 16.05.2021	Reziliat	76.390,00 €

TOTAL PNDR (838 proiecte):
178.089.324,33 €

607 proiecte finalizate
211 proiecte în implementare
20 proiecte reziliat

POC								
1	POC	1/1.1	139648	PROIECT SUPORT PENTRU PREGĂTIREA DANUBIUS-RI	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice	04.12.2020 03.01.2023	Finalizat	22.605.670,70 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de Începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
2	POC	1/1.2.1	121884	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INOVATIVE A SC AD NET MARKET MEDIA PRIN INVESTIȚII INITIALE DE INOVARE ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE SMARTDELTA, ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI NOU ÎNFIINȚATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ	Ad Net Market Media (INVITE SYSTEMS SRL)	Finalizat	20.778.852,01 lei
3	POC	1/1.2.1	121117	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, SECTORUL ALIMENTELOR CONGELATE / CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A EFICIENȚEI ECONOMICE ÎNVÂD PROCESELE DE CONSERVARE PRIN FRIG ARTIFICIAL	LIDAS S.R.L.	Finalizat	22.499.991,75 lei
4	POC	1/1.2.1	123346	SIAMOTO - SISTEM INTELIGENT AUTOMAT DE MONITORIZARE ÎN TRAFIC A OPERATORULUI AUTOVEHICULULUI	CERTIO CONCEPT SRL	Finalizat	13.406.507,87 lei
5	POC	2/2.1.1	126651	REALIZAREA REȚELOR DE INTERNET ÎN BANDĂ LARGĂ ÎN JUDEȚELE TULCEA ȘI BRĂILA	Elemco Plus S.R.L.	Finalizat	4.116.921,34 lei
6	POC	2/2.3.3	144260	ÎMBUNĂȚIREA CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII TIC SISTEMATICE ÎN DOMENIUL E-EDUCAȚIE A ȘCOLII GIMNAZIALE GRECI, JUDEȚUL TULCEA	COMUNA GRECI	Finalizat	273.862,96 lei
7	POC	2/2.3.3	123312	PLATFORMA NAȚIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS	Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	Finalizat	605.961,24 lei
8	POC	2/2.3.3	144585	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI NUFĂRU, JUD. TULCEA	Comuna Nufăru	Finalizat	479.352,66 lei
9	POC	2/2.3.3	144696	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOULE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA	COMUNA MIHAI BRAVU	Finalizat	521.836,40 lei
10	POC	2/2.3.3	114367	E-CULTURA: BIBLIOTECĂ DIGITALĂ A ROMÂNIEI	Ministerul Culturii și Identității Naționale	Finalizat	2.292.544,00 lei
11	POC	2/2.3.3	130181	PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECĂ VIRTUALĂ)	Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	Finalizat	141.452,22 lei
12	POC	2/2.3.3	144185	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOULE DIN UAT FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	Finalizat	529.390,25 lei
13	POC	1/1.2.1	121915	EXTINDEREA CAPACITĂȚII CDI A S.C. LIDAS S.R.L. ÎN SCOPUL INOVĂRII PROCESELOR PRELIMINARE ÎN PANIFICAȚIA INDUSTRIALĂ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI OPTIMIZĂRII NUTRITIONALE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE-PATISERIE	Lidas S.R.L.	Reziliat	14.890.760,40 lei

TOTAL POC (13 proiecte): 103.143.103,80 lei
12 proiecte finalizate

1 proiect reziliat

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
POCA							
1	POCA 2/2.1	154721	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	31.05.2022 29.12.2023	Finalizat	2.524.333,00 lei
2	POCA 2/2.1	119289	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.06.2018 20.04.2020	Finalizat	383.816,23 lei
3	POCA 2/2.1	154658	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI DELTA DUNĂRII - UAT ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	27.05.2022 27.09.2023	Finalizat	2.429.870,80 lei
4	POCA 2/2.1	154664	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	21.03.2022 21.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
5	POCA 2/2.1	154757	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	17.03.2022 17.09.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
6	POCA 2/2.1	154762	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VĂCĂRENI	Comuna Văcăreni	17.03.2022 17.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
7	POCA 2/2.1	154668	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	17.03.2022 29.12.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
8	POCA 2/2.1	155101	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA ISTRIA	Comuna Istria	17.03.2022 29.12.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
9	POCA 2/2.1	154744	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA GRECI	Comuna Greci	17.03.2022 29.12.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
10	POCA 2/2.1	154771	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	Comuna Mihai Viteazu	29.03.2022 29.11.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
11	POCA 2/2.1	154669	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	17.03.2022 17.09.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
12	POCA 2/2.1	129688	SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRIJINUL CETĂTENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	29.05.2019 29.06.2022	Finalizat	3.122.981,86 lei
13	POCA 2/2.1	154594	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	13.05.2022 13.09.2023	Finalizat	472.975,73 lei
14	POCA 2/2.1	154671	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - UAT BEȘTEPE	Comuna Beștepe	25.03.2022 25.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
15	POCA 2/2.1	154659	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE PENTRU O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PENTRU CETĂȚENI	Comuna Corbu	04.04.2022 04.11.2023	Finalizat	2.522.551,22 lei
16	POCA 2/2.1	154597	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎNCADRUL ITI TULCEA - PRIMĂRIA MĂCIN	Orașul Măcin	04.04.2022 29.12.2023	Finalizat	2.545.324,60 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
17	POCA 2/2.1	154763	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	14.04.2022 14.08.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
18	POCA 2/2.1	154984	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL COMUNEI SARICHIOI	Comuna Sarichioi	29.04.2022 29.12.2023	Finalizat	2.589.846,00 lei
19	POCA 2/2.1	154353	OPTIMIZAREA PROCESELOR DE LUCRU PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRATIEI LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUD.TULCEA	Comuna Crișan	05.04.2022 05.12.2023	Finalizat	2.493.209,62 lei
20	POCA 2/2.1	154662	ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE DIGITALIZARE LA NIVELUL COMUNEI CHILIA VECHÉ, JUD. TULCEA	Comuna Chilia Veche	06.04.2022 06.11.2023	Finalizat	2.493.209,62 lei
21	POCA 2/2.1	154480	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI SIMPLIFICARE A PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUD. TULCEA	Comuna Sfântu Gheorghe	08.04.2022 08.11.2023	Finalizat	2.517.962,22 lei
22	POCA 2/2.1	155168	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL OASULUI BABADAG	Orașul Babadag	11.04.2022 11.08.2023	Finalizat	2.589.846,00 lei
23	POCA 2/2.1	154663	INVESTIȚII PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN COMUNA JURILOVCA, JUD. TULCEA	Comuna Jurilovca	13.04.2022 13.12.2023	Finalizat	2.496.708,23 lei
24	POCA 2/2.1	154674	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA BAIA	Comuna Baia	21.03.2022 29.12.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
25	POCA 2/2.1	154845	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE ÎN ADMINISTRAȚIA UAT COMUNA CEATALCHIOI	Comuna Ceatalchioi	05.04.2022 05.11.2023	Finalizat	2.406.271,27 lei
26	POCA 2/2.1	155111	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI DIGITALIZAREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	19.05.2022 19.12.2023	Finalizat	1.012.028,70 lei
27	POCA 2/2.1	154688	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NICULIȚEL	Comuna Niculițel	04.04.2022 04.10.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
28	POCA 2/2.1	154806	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA – UAT SLAVA CERCHEZĂ	Comuna Slava Cercheză	29.03.2022 29.12.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
29	POCA 2/2.1	154551	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEROPERABIL	UAT JUDEȚUL TULCEA	16.05.2022 16.11.2023	Finalizat	2.724.287,30 lei
30	POCA 2/2.1	154670	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MALIUC	Comuna Maliuc	23.03.2022 29.12.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
31	POCA 2/2.1	154750	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - COMUNA GRINDU	Comuna Grindu	22.03.2022 22.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
32	POCA 2/2.1	154660	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	14.04.2022 14.10.2023	Finalizat	2.495.542,02 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titl Proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
6	POCU	4/4.12 - 4.14	129309	ÎN TOT DE AUNA ÎN FAMILIE - PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII, A RISCULUI DE SEPARARE ȘI PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE RECUPERARE DE PROXIMITATE COPILOR DIN JUDEȚUL TULCEA	FUNDAȚIA SERA ROMANIA	Finalizat	5.954.978,99 lei
7	POCU	4/4.16	146510	MEDIUL RURAL - VIITOR ANTREPRENORIAL	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNȚINSE	Finalizat	7.003.743,50 lei
8	POCU	4/4.2	125895	MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BESTEPE M.I.R.S.E.S.)	ASOCIAȚIA "ÎN APOI LA MUNCĂ"	Finalizat	13.359.014,84 lei
9	POCU	4/4.2	125671	RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	11.276.702,03 lei
10	POCU	4/4.2	125672	SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	11.400.523,34 lei
11	POCU	4/4.2	125272	C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOIE!	ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE EUROFED	Finalizat	13.843.478,18 lei
12	POCU	4/4.4	130758	SUNTEM AICI - AMBULANȚA SOCIALĂ	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA	Finalizat	2.321.572,34 lei
13	POCU	4/4.4	130936	RESPECT PENTRU BUNICII NOȘTRI DIN CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	FUNDAȚIA GERON, BUCUREȘTI	Finalizat	2.673.884,03 lei
14	POCU	4/4.4	132103	BUNICII CU POVEȘTI FERICITE	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNȚINSE, TULCEA	Finalizat	2.751.999,82 lei
15	POCU	4/4.4	132046	BUNICII COMUNITĂȚII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EI!	Orașul Isaccea	Finalizat	2.823.837,09 lei
16	POCU	4/4.4	130935	SENIORII COMUNEI BAIJA, TULCEA - SENSIBILI, ÎNȚELEGĂTORI, ORGANIZAȚI, ÎNȚELEPȚI, IUBITORI	FUNDAȚIA GERON	Finalizat	2.706.545,02 lei
17	POCU	4/4.4	132149	ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIJA	Comuna Baia	Finalizat	2.772.143,91 lei
18	POCU	6/6.14	133562	ITI - SE - ȘANȘĂ PENTRU EDUCAȚIE	ASOCIAȚIA "ASURA"	Finalizat	2.358.534,86 lei
19	POCU	6/6.14	133576	EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ÎN DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)	Finalizat	2.360.213,84 lei
20	POCU	6/6.14	135069	ACCES- ACTIVITATI DE CONSOLIDARE A COMPETENTELOR ELEVILOR PRIN STAGII DE PRACTICA -ITI DELTA DUNARI	RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL	Finalizat	2.250.153,49 lei
21	POCU	6/6.14	135084	PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARI	ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA	Finalizat	2.363.403,67 lei
22	POCU	6/6.14	135042	UN VIITOR MAI BUN - PRIN EDUCAȚIE	YMAC SABA COMPANY SRL	Finalizat	2.198.640,79 lei
23	POCU	6/6.14	135005	STAGII DE PRACTICA INOVATIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA	ASOCIATIA ECOVIVERE	Finalizat	2.272.628,02 lei
24	POCU	6/6.14	134786	PRACTICA ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ " LUNCA JOASĂ A SIRETULUI"	Finalizat	2.150.351,88 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de Începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
25	POCU	6/6.14	135067	STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVII ÎN DELTA	COMPLEX DELTA SRL	28.10.2020 24.11.2022	Finalizat	2.014.913,66 lei
26	POCU	6/6.14	135004	CREȘTEREA COMPETENȚELOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE	Asociația Culturală "România în Lume"	09.01.2021 10.08.2023	Finalizat	2.332.935,74 lei
					TOTAL POCU (26 proiecte):		118.780.635,37 lei	
					26 proiecte finalizate			
POIM								
1	POIM	3/ 3.1	101628	SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	UAT JUDEȚUL TULCEA	12.03.2013 31.12.2017	Finalizat	28.508.392,56 lei
2	POIM	4/ 4.1	124429	CONSERVAREA PĂDURII CARAORMAN	ARBDD	15.05.2018 30.06.2022	Finalizat	9.283.461,89 lei
3	POIM	5/ 5.2	104677	MULTI RISC – MODUL I (10,78% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	22.12.2016 31.05.2019	Finalizat	14.379.728,18 lei
4	POIM	5/ 5.2	127943	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 - I (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	26.09.2017 31.12.2019	Finalizat	3.467.997,37 lei
5	POIM	5/ 5.2	102606	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚII II (1,74% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	02.09.2016 31.05.2017	Finalizat	1.632.311,97 lei
6	POIM	2/ 2.1	129180	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BRAILA (JIUJA) - TULCEA (CATALOI)	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	29.06.2020 31.12.2023	În implementare	12.591.453,06 lei
7	POIM	2/ 2.1	117135	POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE (85% TERITORIUL ITI DD)	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA)	27.04.2015 31.12.2023	În implementare	1.442.405.260,97 lei
8	POIM	2/ 2.1	137484	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES CONSTANTA-TULCEA	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020 31.12.2023	În implementare	16.118.875,16 lei
9	POIM	2/ 2.2	142375	MODERNIZAREA A 5 PODURI PE DN22 - E87 DIN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII BABADAG	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	23.12.2020 31.12.2023	În implementare	7.698.108,51 lei
10	POIM	2/ 2.3	123542	CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA - ASIGURAREA SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	29.11.2017 31.12.2023	În implementare	58.227.288,97 lei
11	POIM	2/ 2.3	152185	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE TERMINAL PASAGERI. MODERNIZAREA PLATFORMEI DE ÎMBARCARE-DEBARCARE ȘI A CĂII DE RULARE ALFA (CONSTRUIE ÎN 1973). CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEDICATĂ ACTIVITĂȚILOR DE DEGINVRARE/ ANTIGIVRARE AERONAVE PASAGERI.	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.09.2020 31.12.2023	În implementare	154.554.939,79 lei
12	POIM	2/ 2.3	127704	CREȘTEREA SIGURANȚEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.11.2017 30.11.2023	În implementare	10.356.371,57 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
13	POIM 2/ 2.4	131430	DEZVOLTARE PORT TULCEA ETAPA 1	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	03.08.2018 31.03.2023	În implementare	78.558.517,39 lei
14	POIM 2/ 2.4	137905	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL - BAZIN MARITIM - PERIMETRUL II - ETAPA I	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	08.05.2019 31.12.2023	În implementare	111.952.150,85 lei
15	POIM 2/ 2.4	155273	MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHE	CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați	09.03.2021 31.12.2023	În implementare	26.067.637,20 lei
16	POIM 2/ 2.4	131317	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNIA -UCRAINIENE PENTRU PASAGERI ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UCRAINA)	NAVROM BAC SRL	26.11.2019 31.08.2023	În implementare	5.565.291,75 lei
17	POIM 2/ 2.4	135336	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERA	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	05.05.2019 31.12.2023	În implementare	72.331.408,66 lei
18	POIM 2/ 2.4	157214	DEZVOLTARE PORT MĂCIN	CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați	01.09.2021 31.12.2023	În implementare	46.787.973,10 lei
19	POIM 2/ 2.4	129406	DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	26.03.2018 31.12.2023	În implementare	15.272.662,12 lei
20	POIM 2/ 2.4	135872	REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE A PORTULUI SULINA	UAT ORAȘ SULINA	01.02.2015 31.12.2023	În implementare	157.033.493,86 lei
21	POIM 2/ 2.4	129636	MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017 30.11.2023	În implementare	202.031.919,08 lei
22	POIM 3/ 3.2	152608	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL TULCEA	AQUASERV S.A.	01.06.2017 31.12.2023	În implementare	224.706.362,86 lei
23	POIM 3/ 3.2	105537	FAZAREA PROIECTULUI "REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL TULCEA"	AQUASERV S.A.	01.01.2015 31.12.2023	În implementare	35.070.325,55 lei
24	POIM 3/ 3.2	107170	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL TULCEA ÎN PERIOADA 2014 - 2020	AQUASERV S.A.	02.05.2017 31.12.2023	În implementare	7.366.040,72 lei
25	POIM 4/ 4.1	123621	MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL	ARBDD	01.10.2019 30.09.2023	În implementare	15.483.408,50 lei
26	POIM 4/ 4.1	120890	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE GORGOVA-UZLINA, ROȘU-PUIU	ARBDD	28.09.2019 31.12.2023	În implementare	14.286.221,78 lei
27	POIM 4/ 4.1	136849	DEZVOLTAREA STAȚIEI DE MONITORIZARE A PEȘTELOR MIGRATORI: STURIONI ȘI SCRUMBIE - ISACCEA	ARBDD	25.03.2020 31.12.2023	În implementare	55.403.353,65 lei
28	POIM 4/ 4.1	123322	REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT ȘI A REGULAMENTULUI RBDD	ARBDD	01.07.2019 31.12.2023	În implementare	43.511.852,20 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
29 POIM	4/ 4.1	155805	ÎMBUNĂȚĂȚIREA NIVELULUI DE SEMINALIZARE, PROTECȚIE ȘI MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECILOR DIN ZONELE DE MAXIM INTERES (ZONE STRICT PROTEJATE ȘI COLONII) DIN RBDD	ARBDD	01.12.2022 21.12.2023	În implementare	47.632.289,49 lei
30 POIM	4/ 4.1	124446	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSC0201 PODISUL NORD DOBROGEAN (PARTEA CARE SE SUPRAPUNE CU ROSPA0073 MACIN NICULIȚEL ȘI PARTEA CARE NU SE SUPRAPUNE, SITUATA LA NORD DE ROSPA0091 PADUREA BABADAG) ȘI REZERVATIILE NATURALE IV.57 (41,25% TERITORIUL ITI)	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.12.2019 30.09.2023	În implementare	3.997.139,51 lei
31 POIM	4/ 4.1	120889	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE ȘONTEA-FORTUNA, MATIȚA-MERHEI, SOMOVA-PARCHEȘ	ARBDD	01.10.2019 31.12.2023	În implementare	35.910.901,99 lei
32 POIM	4/ 4.1	120008	MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 1143/ 2014 REFERITOR LA PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI RĂSPÂNDIRII SPECILOR ALOGENE INVAZIVE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	01.03.2018 28.02.2022	În implementare	3.056.052,47 lei
33 POIM	4/ 4.1	119428	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 12 AL DIRECTIVEI PĂSĂRI 2009/147/CE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	02.05.2018 30.11.2022	În implementare	4.607.705,55 lei
34 POIM	4/ 4.1	116964	MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD DOBROGEAN (38,45% TERITORIUL ITI DD)	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA	01.08.2018 30.12.2022	În implementare	7.914.750,02 lei
35 POIM	4/ 4.1	103707	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE ROSPA0040 DUNĂREA VECHĂ-BRAȚUL MĂCIN, ROSC0012 BRAȚUL MĂCIN ȘI REZERVAȚIA NAȚIONALĂ LACUL TRAIAN (3,65% TERITORIUL ITI DD)	Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	01.08.2017 31.12.2023	În implementare	96.125,84 lei
36 POIM	4/ 4.1	155801	CONSERVAREA ZONEI STRICT PROTEJATE SĂRĂTURI MURIGHIOL	ARBDD	26.04.2022 31.12.2023	În implementare	7.683.910,66 lei
37 POIM	4/ 4.1	124512	IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NAȚIONAL MUNCII MACINULUI PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE ȘI A HABITATELOR DE PAUISTE ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT ȘI INFORMARE A VIZITATORILOR	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.01.2020 31.12.2023	În implementare	14.517.111,87 lei
38 POIM	4/ 4.1	120009	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	11.03.2019 30.04.2021	În implementare	6.257.494,94 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
39	POIM	4/ 4.1	120892	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE –COMPLEXELE LACUSTRE DUNĂVĂȚ-DRANOV, RAZIM-SINOIE, ZONA SINOIE-ISTRIA-NUNTAȘI	ARBDD	01.10.2019 31.12.2023	În implementare	13.037.015,21 lei
40	POIM	4/ 4.1	135058	ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE CONSERVARE PENTRU SALVAREA DE LA EXTINCȚIE A POPULAȚIEI DE NURCĂ EUROPEANĂ – MUSTELA LUTREOLA (SPECIE DE INTERES COMUNITAR, CRITIC PERICLITATĂ) - DIN ROMÂNIA - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)	ARBDD	01.08.2019 31.12.2023	În implementare	40.672.630,31 lei
41	POIM	5/ 5.1	155720	APĂRAREA COMPLEXĂ A LOCALITĂȚILOR DIN DELTA DUNĂRII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDAȚIILOR ASUPRA VIEȚII, JUDEȚUL TULCEA	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	01.03.2019 31.12.2023	În implementare	46.894.821,74 lei
42	POIM	5/ 5.1	137403	APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR	11.01.2014 31.01.2023	În implementare	57.690.166,43 lei
43	POIM	5/ 5.1	122927	REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) (1,81% TERITORIUL ITI DD)	Administrația Națională Apele Române (ANAR)	26.02.2015 30.12.2023	În implementare	49.271.293,57 lei
44	POIM	5/ 5.2	134028	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	01.10.2017 31.12.2022	În implementare	51.925.846,68 lei
45	POIM	5/ 5.2	130396	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A PLATFORMEI COMUNE TETRA (3,16% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	15.07.2019 30.06.2022	În implementare	6.226.321,45 lei
46	POIM	5/ 5.2	124506	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A SISTEMULUI NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENTA (5,92% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	01.08.2018 31.07.2021	În implementare	11.157.948,75 lei
					TOTAL POIM (46 proiecte): 3.279.202.335,75 lei			
					5 proiecte finalizate			
					41 proiecte în implementare			
POPAM								
1	POPAM	I.23	130134	ÎNFIINȚARE DE MICI ADĂPOSTURI PESCĂREȘTI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SIGURANȚEI PISCARILOR LA SCARĂ REDUSĂ	FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR PRODUCĂTORILOR DE PEȘTE DIN DELTA DUNĂRII	02.09.2019 02.03.2021	Finalizat	4.755.100,00 lei
2	POPAM	I.23	130062	ÎNFIINȚARE MIC ADĂPOST PESCĂRESC ÎN GURA PORTIȚEI	SAT VACANȚĂ GURA PORTIȚEI	22.10.2019 22.10.2021	Finalizat	1.292.114,26 lei
3	POPAM	II.2	135364	MODERNIZARE FERMA PISCICOLĂ - DECOLMATARE CANALE AMENAJAREA PISCICOLĂ OBRETIN II- CANAL : HC -T24, P153/5, HC -T26, P182, HC -T26 , P191	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	29.09.2020 29.09.2022	Finalizat	9.142.256,00 lei
4	POPAM	II.2	135379	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE, ACHIZIȚIE DE BUNURI	S.C. GIP EST S.R.L.	01.10.2020 01.10.2022	Finalizat	3.508.269,98 lei
5	POPAM	II.2	126962	MODERNIZARE FERMĂ PISCICOLĂ ÎN CADRUL SC FISH TOUR DELTA SRL	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	21.05.2019 21.05.2021	Finalizat	8.204.218,16 lei

Curs euro:

4,9726 lei

Page 55 of 89

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
6	POPAM II.2	126989	INVESTIȚII ÎN AMENAJAREA PISCICOLĂ POPINA	S.C. GELMIN SRL	04.07.2019 03.04.2020	Finalizat	741.463,06 lei
7	POPAM II.2	129742	DECOLMATARE CANALE AMENAJARE PISCICOLĂ OBRETIN II	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	06.11.2019 06.11.2021	Finalizat	9.294.168,00 lei
8	POPAM II.2	135520	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ LA AP OBRETIN	S.C. OBRETIN S.R.L.	15.09.2020 15.09.2021	Finalizat	703.075,61 lei
9	POPAM II.2	135165	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ	S.C. DELTA FISH S.R.L.	19.01.2020 05.01.2022	Finalizat	4.363.433,00 lei
10	POPAM II.2	117275	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ IAZURILE 1,2	S.C. ECO DANUBE S.R.L.	28.06.2018 28.03.2020	Finalizat	1.958.278,39 lei
11	POPAM II.2	129941	MODERNIZAREA AP OBRETIN ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CAZARE	S.C. OBRETIN SRL	01.11.2019 01.11.2020	Finalizat	9.469.139,72 lei
12	POPAM II.2	109325	AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ DUNĂVĂȚ II	S.C. AGRI DELTA SERV SRL	03.08.2017 03.08.2019	Finalizat	9.022.290,62 lei
13	POPAM III.3	132694	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONELE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR MODELE MODERNE DE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ȘI ECOTURISTICE	S.C. DELTAIC STORY S.R.L.	08.10.2019 08.10.2020	Finalizat	687.942,50 lei
14	POPAM III.3	133170	DEZVOLTAREA INOVATIVĂ DE SERVICII SPORTIVE ȘI ECOTURISM PRIN ACHIZIȚIA UNOR BICICLETE PE APA BLUEWAY	S.C. MOTOR HOUSE START -UP S.R.L.	04.10.2019 04.10.2021	Finalizat	683.032,12 lei
15	POPAM III.3	150823	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE SUS COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	03.06.2021 03.06.2023	Finalizat	157.115,91 lei
16	POPAM III.3	128903	ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA PARDINA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019 18.02.2021	Finalizat	756.303,16 lei
17	POPAM III.3	130174	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU NAVE MICI ȘI AMBARCAȚIUNI ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ZONA FALEZĂ	JUDEȚUL TULCEA	21.05.2019 21.01.2021	Finalizat	2.616.094,86 lei
18	POPAM III.3	150758	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	25.08.2021 25.08.2023	Finalizat	331.409,50 lei
19	POPAM III.3	156048	ORGANIZAREA EVENIMENTELOR CU SPECIFIC PESCĂRESC - SĂRBĂTOAREA TEILOR LA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	28.04.2023 31.12.2023	Finalizat	258.129,50 lei
20	POPAM III.3	136200	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL REPARAȚIILOR, ASISTENȚEI TEHNICE PE APĂ	S.C. STELMAR NAVIGATION S.R.L.	21.02.2020 21.02.2022	Finalizat	891.513,20 lei
21	POPAM III.3	150897	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	25.05.2021 25.05.2023	Finalizat	388.518,35 lei
22	POPAM III.3	130307	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	24.06.2019 24.06.2021	Finalizat	1.212.851,84 lei
23	POPAM III.3	150785	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	11.06.2021 11.06.2023	Finalizat	157.115,91 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
24	POPAM III.3	150893	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	17.06.2021 17.06.2023	Finalizat	165.460,50 lei
25	POPAM III.3	132508	AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚII DE CAZARE	S.C. SCN HOLIDAY STEEL S.R.L.	04.10.2019 04.10.2020	Finalizat	119.453,66 lei
26	POPAM III.3	128889	ACHIZIȚIONARE UTILAJ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - STINGERE INCENDII ȘI PREVENIREA INUNDAȚIILOR ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019 18.02.2021	Finalizat	156.073,04 lei
27	POPAM III.3	132513	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT CU MOTOR PENTRU SERVICII DE TURISM LA MAREA NEAGRĂ CONȘTÂND ÎN FISHWATCHING (DELFINI) ȘI VIZIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND SCUTURAREA ȘI RECOLTAREA PEȘTELUI DIN TALIANUL MARIN TRADIȚIONAL	S.C. VIRTUAL LOOK S.R.L.	04.10.2019 04.10.2021	Finalizat	655.742,99 lei
28	POPAM III.3	150680	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN LOCALITATEA PARDINA, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	17.06.2021 17.06.2023	Finalizat	127.648,73 lei
29	POPAM III.3	132361	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII INOATIVE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ȘI CĂȚRE ZONE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL RAPID, MODERN DE AMBARCAȚIUNE CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOATIVE	S.C. EDEN CRUISES S.R.L.	01.10.2019 01.10.2021	Finalizat	282.757,35 lei
30	POPAM III.3	134005	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBARCAȚIUNI	S.C. COMDIA S.R.L.	27.02.2020 27.02.2022	Finalizat	82.382,80 lei
31	POPAM III.3	131719	CONSTRUIRE PENSUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	ENI CH. CORNELIA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	30.08.2019 30.08.2021	Finalizat	815.522,52 lei
32	POPAM III.3	131698	DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA UNUI CONCEPT DE MARKETING ȘI DE KNOW -HOW INOVATIV, PENTRU DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL PREPARATELOR TRADIȚIONALE CU SPECIFIC PESCĂRESC ÎN ZONA SULINA	SOLOTCHIN P. CRISTIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	29.08.2019 29.12.2019	Finalizat	328.803,04 lei
33	POPAM III.3	130163	CREȘTEREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL MĂNĂȘTIRII SAON PRIN REALIZAREA UNOR FACILITĂȚI DE ACOSTARE	Mănăstirea Saon	23.05.2019 23.05.2021	Finalizat	120.376,31 lei
34	POPAM III.3	132692	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOATIVE ÎN DOMENIULUI TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL NOU, MODERN DE AMBARCAȚIUNE, CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOATIVE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII, PROMOVĂRII	S.C. REMICALI TRAVEL S.R.L.	11.04.2019 11.04.2021	Finalizat	244.834,70 lei
35	POPAM III.3	128931	ACHIZIȚIONARE UTILAJ MOBIL ȘI CISTERNE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - STINGERE INCENDII ȘI PREVENIRE INUNDAȚII ÎN COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	17.04.2019 17.04.2021	Finalizat	222.502,68 lei
36	POPAM III.3	133012	CONSTRUIRE ȘI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASĂ ȘI AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC	S.C. RAZIM SINOE S.R.L.	29.10.2019 28.10.2022	Finalizat	867.288,43 lei
37	POPAM III.3	128883	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PENTRU POPULAȚIA DIN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI TULCEA	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	02.04.2019 02.04.2020	Finalizat	2.229.162,57 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
38 POPAM	III.3	156213	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COM. FRECĂȚEI, JUD. Tulcea	UAT COMUNA FRECĂȚEI	06.04.2023 31.12.2023	Finalizat	330.272,60 lei
39 POPAM	III.3	128906	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Ceatalchioi	20.03.2019 20.03.2021	Finalizat	896.966,54 lei
40 POPAM	III.3	128785	FESTIVALUL BORȘULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	19.03.2019 19.03.2021	Finalizat	855.450,00 lei
41 POPAM	III.3	128766	PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL JURILOVCA PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI SCENE	Comuna Jurilovca	01.03.2019 01.09.2020	Finalizat	1.639.774,22 lei
42 POPAM	III.3	129080	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN ZONĂ PESCĂREASCĂ GREU ACCESIBILĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBULANȚE VETERINARE	S.C. FANGI-VET SRL	26.02.2019 26.05.2020	Finalizat	212.546,74 lei
43 POPAM	III.3	133070	SOLUȚII INOVAȚOARE PENTRU CAZARE ȘI AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. TURISM CREW PLATFORM S.R.L.	29.10.2019 28.10.2021	Finalizat	726.194,01 lei
44 POPAM	III.3	156569	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC DELTA BOUTIQUE RESORT SRL	S.C. DELTA BOUTIQUE RESORT S.R.L.	07.02.2023 31.12.2023	Finalizat	110.336,36 lei
45 POPAM	III.3	130185	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN PARCUL ȘI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL Tulcea PRIN MASURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII	Municipiul Tulcea	28.05.2019 31.05.2021	Finalizat	2.536.577,90 lei
46 POPAM	III.3	152322	ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Ceatalchioi	25.07.2022 31.12.2023	Finalizat	1.210.237,00 lei
47 POPAM	III.3	152339	ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SVSU NUFĂRU, SAT ILGANII DE JOS, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Nufăru	21.06.2022 31.12.2023	Finalizat	708.716,40 lei
48 POPAM	III.3	130166	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Pardina	28.05.2019 28.05.2021	Finalizat	269.452,90 lei
49 POPAM	III.3	152346	DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MALIUC, CU BULDOEXCAVATOR	Comuna Maliuc	26.07.2022 31.12.2023	Finalizat	791.124,50 lei
50 POPAM	III.3	131109	SOLUȚII TEHNICE INOVATOARE PENTRU IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA RO - PESCADOR	11.09.2019 11.09.2021	Finalizat	2.651.163,53 lei
51 POPAM	III.3	156627	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC JECHILA V. SILVIA	CABINET STOMATOLOGIC JECHILA V.SILVIA	30.03.2023 31.12.2023	Finalizat	30.598,75 lei
52 POPAM	III.3	156294	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONA TURISTICĂ GURA PORTITEI, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR AMBARCAȚIUNI PENTRU TRANSPORT TURIȘTI	S.C. SAT VACANȚĂ GURA PORTITEI S.R.L.	15.12.2022 31.12.2023	Finalizat	481.449,31 lei
53 POPAM	IV.4	131279	ÎNFIINȚARE FABRICA PROCESARE PEȘTE	S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L.	13.12.2019 13.12.2021	Finalizat	2.194.892,23 lei
54 POPAM	IV.4	116321	MODERNIZAREA UNITĂȚII DE PROCESARE PEȘTE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L. (fosta SC MIADMAR HDP SRL)	03.04.2018 03.04.2020	Finalizat	1.939.165,99 lei
55 POPAM	II.2	117438	ACHIZIȚIE UTILAJE AMENAJARE PISCICOLĂ	Pasirom Interactiv SRL	14.10.2021 14.10.2023	În implementare	1.414.556,06 lei

PROGRAM Axă prioritară		SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
56	POPAM III.2	117006	PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI	ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII	24.03.2017 31.12.2023	În implementare	11.302.449,84 lei
57	POPAM III.3	150827	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII MENITE SĂ PREVINĂ ȘI SĂ REDUCĂ IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STAȚIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	02.06.2021 02.06.2023	În implementare	1.254.521,65 lei
58	POPAM III.3	156303	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCĂRILOR DIN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	21.03.2023 31.12.2023	În implementare	501.265,19 lei
59	POPAM III.3	156312	ACHIZITIONARE PONTON DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CHILIA VECHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Chilia Veche	09.03.2023 31.12.2023	În implementare	901.683,07 lei
60	POPAM III.3	156014	ACHIZITIONARE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.929.096,95 lei
61	POPAM III.3	156417	FACILITĂȚI DE ACOSTARE ÎN ORAȘUL TULCEA, ZONA CANAL POD PLAJA SULINA	Orașul Sulina	10.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.253.665,00 lei
62	POPAM III.3	156593	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE MODERNE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.400.844,20 lei
63	POPAM III.3	156261	ACHIZITIONARE CT MOBIL PENTRU FURNIZARE SERVICII MEDICALE ÎN ZONE GREU ACCESIBILE DE CĂTRE NEED MED IMAGISTICĂ SRL	S.C. NEED MED IMAGISTICA SRL	23.02.2023 31.12.2023	În implementare	989.259,97 lei
64	POPAM III.3	156645	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN CADRUL FIRMEI TRANS & SPUN CONS SRL	S.C. TRANS & SPUN CONS SRL	15.03.2023 31.12.2023	În implementare	81.192,61 lei
65	POPAM III.3	156633	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT UZLINA DELTA RESORT SRL	S.C. UZLINA DELTA RESORT SRL	25.03.2023 31.12.2023	În implementare	105.061,09 lei
66	POPAM III.3	155971	ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA, COMUNA MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	03.04.2023 31.12.2023	În implementare	903.502,09 lei
67	POPAM III.3	156207	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI MEDICALE MOBILE ÎN CADRUL SC ROUTINE MED SRL	S.C. ROUTINE MED S.R.L	21.02.2023 31.12.2023	În implementare	989.259,94 lei
68	POPAM III.3	156331	ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ A COMUNEI JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.01.2023 31.12.2023	În implementare	2.355.024,71 lei
69	POPAM III.3	156459	AMENAJARE ÎN PORTUL TULCEA A UNUI ANSAMBLU DE PONTOANE DE ACOSTARE CU PASARELE DE ACCES ȘI AMFITEATRU PENTRU AMBARCAȚIUNI MICI	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA R.A.	23.02.2023 31.12.2023	În implementare	1.037.433,90 lei
70	POPAM III.3	156532	ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ÎN ZONELE PESCĂREȘTI -SCHEMA DE MINIMIS	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	21.02.2023 31.12.2023	În implementare	2.468.813,27 lei
71	POPAM III.3	156030	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI PE LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA	Municipiul Tulcea	18.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.677.141,64 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
72	POPAM III.3	152165	CENTRUL DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ IVAN PATZAICHIN	Asociația Ivan Patzaichin - Milla 23	29.09.2022 31.12.2023	În implementare	2.376.378,76 lei
73	POPAM III.3	156221	ACHIZIȚIONARE UTILAJE MOBILE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.160.220,01 lei
74	POPAM III.3	155968	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCARILOR DIN COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Beștepe	31.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.317.087,62 lei
75	POPAM III.3	156576	ACHIZIȚIE DOTĂRI PENTRU PROMOVAREA EVENIMENTULUI CULTURAL LOCAL "SERBĂRILE SCRUMBIEI" DIN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	31.03.2023 31.12.2023	În implementare	808.912,50 lei
76	POPAM III.3	155950	DEZVOLTARE COMPLEX AGREMENT PENSIUNE TURISTICĂ DANUBIA	S.C. KARYNA COM S.R.L.	03.02.2023 31.12.2023	În implementare	987.772,29 lei
77	POPAM III.3	156494	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI DE CĂTRE FIRMA CHIRIACOS-TRANS SRL	S.C. CHIRIACOS - TRANS SRL	24.03.2023 31.12.2023	În implementare	213.211,52 lei
78	POPAM III.3	156414	ACHIZIȚIONARE UTILAJE SVSU ÎN COMUNA SARICHOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	24.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.054.088,73 lei
79	POPAM III.3	156031	FACILITĂȚI DE ACCES ÎNTRE ZONA PESCĂREASCĂ DIN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU ȘI MUNICIPIUL TULCEA - ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE	Municipiul Tulcea	13.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.476.258,73 lei
80	POPAM III.3	156399	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	31.03.2023 31.12.2023	În implementare	699.839,00 lei
81	POPAM III.3	156609	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ȘI PERIDOC DE IVANOV SERGHEI - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	IVANOV SERGHEI-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	22.02.2023 31.12.2023	În implementare	103.908,00 lei
82	POPAM III.3	156421	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CRIȘAN, JUD. TULCEA	Comuna Crișan	11.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.904.994,84 lei
83	POPAM III.3	156620	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	27.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.491.260,40 lei
84	POPAM III.3	156298	ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ	Comuna Nufăru	21.04.2023 31.12.2023	În implementare	644.271,31 lei
85	POPAM III.3	156272	ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	812.298,00 lei
86	POPAM III.3	152282	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	07.06.2021 07.09.2023	În implementare	770.493,41 lei
87	POPAM III.3	156564	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC CARMEN SILVA RESORT SRL	S.C. CARMEN SILVA RESORT S.R.L.	07.02.2023 31.12.2023	În implementare	110.336,00 lei
88	POPAM III.3	156611	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII STRONG AROMA CAFFE SRL	S.C. STRONG AROMA CAFFE S.R.L.	08.02.2023 31.12.2023	În implementare	275.517,67 lei
89	POPAM III.3	156579	DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII AMORE MIO SRL	S.C. AMORE MIO SRL	07.02.2023 31.12.2023	În implementare	503.866,71 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
90	POPAM III.3	156486	PROMOVAREA POTENTIALULUI NATURAL ȘI CULTURAL AL ZONEI FLAG PRIN MOBILITATEA ȘI DIVERSIFICAREA EVENIMENTELOR OUTDOOR DIN MUNICIPIUL TULCEA	Municipiul Tulcea	18.04.2023 31.12.2023	În implementare	778.410,27 lei
91	POPAM III.3	155996	FESTIVALUL BORȘULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.000.530,00 lei
92	POPAM III.3	156415	ACHIZITIONARE PONTOANE ȘI DOTĂRI PENTRU LOC DE AGREMENT TEMATIC ÎN COMUNA SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	28.04.2023 31.12.2023	În implementare	915.244,47 lei
93	POPAM III.3	156596	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE, MENTENANȚĂ, VEGETAȚIE ACVATICĂ COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	28.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.363.635,28 lei
94	POPAM III.3	156235	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COM. CHILIA VECHĂ, JUD. TULCEA	Comuna Chilia Veche	05.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.472.724,20 lei
95	POPAM III.3	156405	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT, PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI DOTĂRI DE CĂTRE FIRMA LAMILUTA SRL	SC LAMILUTA SRL	11.07.2023 31.12.2023	În implementare	884.386,00 lei
96	POPAM III.3	156584	ACHIZITII AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI DE CĂTRE EVASOF PARMAC SRL	S.C. EVASOF PARMAC SRL	27.03.2023 31.12.2023	În implementare	253.596,18 lei
97	POPAM III.3	156522	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN DELTA DUNĂRII - SCHEMA DE MINIMIS	S.C. ELCOS GRUP SRL	03.02.2023 31.12.2023	În implementare	175.384,08 lei
98	POPAM III.3	156354	ACHIZITIE PONTOANE DE ACOSTARE PENTRU COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	24.03.2023 31.12.2023	În implementare	269.154,39 lei
99	POPAM III.3	156332	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	994.364,00 lei
100	POPAM III.3	156423	ACHIZITIONARE UTILAJ, AMBARCAȚIUNE ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.243.129,22 lei
101	POPAM III.3	156466	ACHIZITIE AUTOSPECIALĂ STINS INCENDIIL ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Valea Nucarilor	11.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.474.624,20 lei
102	POPAM III.3	156536	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA S.C. COMPLEX SHARAIMAN SRL	S.C. COMPLEX SHARAIMAN SRL	10.07.2023 31.12.2023	În implementare	313.147,46 lei
103	POPAM III.3	156420	ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	21.03.2023 31.12.2023	În implementare	812.298,00 lei
104	POPAM III.3	156040	ACHIZITIONARE AUTO VIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	21.03.2023 31.12.2023	În implementare	990.571,91 lei
105	POPAM III.3	156652	ACHIZITIE AUTOSPECIALĂ DE PRIMĂ INTERVENȚIE ȘI COMANDĂ (APIC) PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	15.03.2023 31.12.2023	În implementare	619.549,70 lei
106	POPAM IV.4	156211	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PROCESARE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L.	20.12.2022 31.12.2023	În implementare	1.959.643,14 lei
107	POPAM I.23	129881	CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	24.09.2019 23.11.2021	Reziliat	1.664.251,39 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
108	POPAM I.23	130131	ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	18.10.2019 18.06.2022	Reziliat	1.664.254,92 lei
109	POPAM II.2	121458	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ DRANOV - GHIOI	S.C. AG MOORKENS PATRIMONIUM S.R.L.	23.10.2018	Reziliat	2.698.286,00 lei
110	POPAM II.2	127076	INVESTIȚII PRODUCTIVE LA AMENAJAREA PISCICOLA CHILIA I - CHILIA II	S.C. MASIVA S.R.L.	26.02.2019 26.10.2020	Reziliat	332.954,55 lei
111	POPAM II.2	121459	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ IAZURILE 3	S.C. DELTA PIKE & CARP S.R.L.	13.08.2018	Reziliat	1.161.417,39 lei
112	POPAM II.2	129778	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ÎN EXPLOATAREA PISCICOLĂ CHILIA I	S.C. ELDORADO SRL	11.09.2019 11.09.2022	Reziliat	9.465.857,00 lei
113	POPAM II.2	127280	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	S.C. PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	12.04.2019 12.02.2021	Reziliat	6.875.345,09 lei
114	POPAM III.3	128918	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU CIMITIRUL MULTITETNIC DIN ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	13.05.2019	Reziliat	1.902.810,00 lei
115	POPAM III.3	134177	CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO	S.C. PERFECT OLISERV S.R.L.	16.03.2020 16.03.2022	Reziliat	766.272,90 lei
116	POPAM III.3	156418	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU VELE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI GLOVAL CAMPUS SRL	S.C. Global Campus S.R.L.	29.11.2022 31.12.2023	Reziliat	948.146,00 lei
117	POPAM III.3	129260	MANAGEMENT PERFORMANT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN DELTA DUNĂRII	INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI TULCEA	24.04.2019 24.04.2021	Reziliat	762.223,73 lei
118	POPAM III.3	130629	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU FINALIZAREA MĂNĂȘTIRII HALMYRIS	Mănăstirea Halmyris	11.07.2019 11.07.2021	Reziliat	2.407.590,00 lei
119	POPAM III.3	150713	AMENAJARE PUNCTE DE ACOSTARE ȘI ACHIZIȚIE DEBARCADERE, BĂLTENII DE SUS ȘI BĂLTENII DE JOS	Comuna Beștepe	03.06.2021 03.06.2022	Reziliat	470.215,30 lei
120	POPAM III.3	133395	DEZVOLTAREA CREATIVĂ ȘI INOVATIVĂ A SERVICIILOR TURISTICE CU SPECIFIC PESCĂRESC	PFA STAICU GHEORGHE MARIAN	10.11.2019 10.11.2021	Reziliat	891.681,53 lei
121	POPAM III.3	128773	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN DELTA DUNĂRII PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL TERITORIULUI FLAG TULCEA	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI TULCEA	18.02.2019 18.02.2021	Reziliat	793.175,00 lei
122	POPAM III.3	133013	CONSTRUIRE ȘI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASĂ ȘI AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC - PARTER	S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L.	03.10.2019 03.10.2021	Reziliat	888.462,98 lei
123	POPAM III.3	132701	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+ 1E	S.C. NAUTICA SULINA S.R.L.	11.04.2019 11.04.2021	Reziliat	891.700,00 lei
124	POPAM III.3	156600	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU PRESTARE SERVICII DE RECUPERARE MEDICALA DE CATRE INOVA MEDGRUP SRL	SC INOVA MEDGRUP SRL	17.07.2023 31.12.2023	Reziliat	989.259,81 lei
125	POPAM IV.4	109838	ÎNFIINȚARE UNITATE PRELUCRARE PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PEȘTE	S.C. ECO DANUBE SRL	23.08.2017	Reziliat	783.615,56 lei

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titl	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
TOTAL POPAM (125 proiecte):							
54 proiecte finalizate							
52 proiecte în implementare							
19 proiecte reziliate							
193.750.160,28 lei							
POR							
1	POR	10/10.1A/ITI	122360	REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	2.453.211,70 lei
2	POR	10/10.1A/ITI	124680	REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	Finalizat	1.009.821,32 lei
3	POR	10/10.1B/ITI	124931	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA (CLASELE I-IV),IN SAT FRECAȚEI,COM FRECAȚEI,JUD TULCEA	Comuna Frecăței	Finalizat	2.927.915,48 lei
4	POR	10/10.1B/ITI	124880	MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA TURDA, STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	Finalizat	1.628.137,83 lei
5	POR	10/10.1B/ITI	124652	REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI, JUDETUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	Finalizat	1.147.277,49 lei
6	POR	10/10.1B/ITI	124887	REABILITARE CORP DE CLADIRE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NICHIFOR LUDOVIG SITUAT PE STRADA ISACCEI, NR.99	Comuna Niculițel	Finalizat	4.918.136,79 lei
7	POR	10/10.1B/ITI	124914	REABILITARE ȘCOALĂ AGIGHIOL	Comuna Valea Nucarilor	Finalizat	3.092.829,58 lei
8	POR	10/10.1B/ITI	124881	REABILITARE CORP SCOALA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	Finalizat	1.086.353,19 lei
9	POR	10/10.1B/ITI	123381	CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIULA, COMUNA JIULA, JUDETUL TULCEA	Comuna Jijila	Finalizat	10.779.445,07 lei
10	POR	10/10.1B/ITI	124467	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURILIA DE JOS, JUDETUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	Finalizat	594.471,31 lei
11	POR	10/10.1B/ITI	124850	MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LETEA COM. C.A. ROSETTI, JUD. TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	Finalizat	750.803,13 lei
12	POR	10/10.2/ITI	123371	CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SCOALA SI SPATII TEHNOLOGICE IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA	Comuna Luncavița	Finalizat	2.132.170,32 lei
13	POR	2/2.1/ITI	117566	EFICIENTIZAREA SERVICIILOR IN CONSTRUCTII PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII IN DOMENIU DE CATRE BODBER INTERSERV SRL	Bodber Interserv SRL, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova	Finalizat	908.017,60 lei
14	POR	2/2.1/ITI	119026	ABORDAREA UNEI NOI PIETE DE LUCRU A FIRMEI CLASIC CON SET SRL	Clasic Con Set SRL Constanta	Finalizat	896.368,83 lei
15	POR	2/2.1/ITI	118777	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILITATE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 5224 MANIPULARI	Prosper Samara Gold SRL, Sarichioi , Tulcea	Finalizat	674.867,20 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
16	POR	2/2.1/ITI	119303	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU SC EURO COTINI SRL	Euro Cotini SRL Amara Ialomita	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	862.777,28 lei
17	POR	2/2.1/ITI	119344	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DELTA SAFIR SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Delta Safir SRL Tulcea	01.10.2017 30.06.2019	Finalizat	908.880,55 lei
18	POR	2/2.1/ITI	119210	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE PENTRU ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚA TEHNICĂ ÎN DOMENIILE CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIE	SC General Survey Corporation SRL Tulcea	28.09.2017 30.06.2019	Finalizat	735.378,30 lei
19	POR	2/2.1/ITI	119334	DEZVOLTAREA DURABILĂ A SALEX 2000 COMIMPEX SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE	Salex 2000 Comimpex SRL Bucuresti	01.10.2017 30.06.2019	Finalizat	889.879,86 lei
20	POR	2/2.1/ITI	116600	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII ON THE FLY SERVICES SRL ȘI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA IMM	On The Fly Services SRL Tulcea	09.08.2017 30.11.2020	Finalizat	840.544,01 lei
21	POR	2/2.1/ITI	117340	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI RADULESCU RADU SRL	Radulescu Radu SRL, Slatina, judetul Olt	01.07.2018 31.08.2019	Finalizat	889.726,84 lei
22	POR	2/2.1/ITI	119423	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SOCIETATII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	MOOZ SERVICES SRL Constanta	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	900.412,12 lei
23	POR	2/2.1/ITI	119373	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	REMONDIS TULCEA SRL	23.10.2017 31.10.2019	Finalizat	856.433,60 lei
24	POR	2/2.1/ITI	119315	DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALATII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII ȘI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 4312 - LUCRARI PENTRU PREGATIREA TERENULUI	Sud Construct Instalatii Montaj SRL Constanta	20.10.2017 30.11.2019	Finalizat	763.408,80 lei
25	POR	2/2.1/ITI	119492	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DEBRIDAT SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Debridat SRL Braila	01.10.2017 31.08.2019	Finalizat	901.654,06 lei
26	POR	2/2.1/ITI	116203	DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA A SC LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	Lightaholic Media Production SRL Bucuresti	01.07.2017 31.10.2019	Finalizat	904.563,01 lei
27	POR	2/2.1/ITI	118639	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE ȘI MOBILIER SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ARHITECTURA	Architecture Line SRL, sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea	11.09.2017 30.04.2020	Finalizat	853.983,51 lei
28	POR	2/2.1/ITI	115947	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SC BD MOESIA RESEARCH SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PRESTATE	BD Moesia Research SRL Bucuresti	01.07.2017 31.10.2019	Finalizat	888.608,04 lei
29	POR	2/2.1/ITI	116021	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SC DAMAVA IMOBIL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE	Damava Imobil SRL	08.03.2017 28.03.2020	Finalizat	779.223,73 lei
30	POR	2/2.1/ITI	118658	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC GRAMA COMPANY SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	Grama Company SRL Oradea, Bihor	08.09.2017 30.09.2019	Finalizat	898.465,68 lei

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titl proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
31	POR	2/2.1/ITI	115427	CREȘTEREA PROFITABILITĂȚII FIRMEI, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE INFORMATICE ȘI PRODUSE SOFTWARE, ÎN ACTIVITATEA DE ARHITECTURĂ	Optim Proiect SRL	13.06.2017 31.05.2019	Finalizat	243.814,51 lei
32	POR	2/2.1/ITI	117634	ACHIZITIA DE UTILAJE ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SC RAC CONSTRUCT MORENI SRL	Rac Construct Moreni SRL	01.08.2017 31.07.2019	Finalizat	794.180,16 lei
33	POR	2/2.1/ITI	118504	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SC METAL COM INOX SRL - ETAPA 2	Metal Com Inox SRL	01.06.2018 30.11.2019	Finalizat	904.892,13 lei
34	POR	2/2.1/ITI	117940	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROVAL PROFIL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI	Proval Profil SRL	16.08.2017 31.10.2020	Finalizat	773.444,37 lei
35	POR	2/2.1/ITI	115736	ACHIZITIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PERFORMANTE, ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII BANATEANA SRL	Banateana SRL, oras Babadag, judetul Tulcea	15.05.2017 30.11.2019	Finalizat	732.150,26 lei
36	POR	2/2.1/ITI	119354	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII CU SERVICII DE UTILITATI	J & SOFT S.R.L.	10.10.2017 18.09.2020	Finalizat	584.280,00 lei
37	POR	2/2.1/ITI	119366	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII HORTON ADVERTISING SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZITIA DE UTILAJE	HORTON ADVERTISING SRL	25.10.2017 31.10.2019	Finalizat	819.868,00 lei
38	POR	2/2.1/ITI	119357	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LFG GRUP AGREGATE SRL	LFG GRUP AGREGATE SRL	05.10.2017 30.11.2019	Finalizat	908.405,37 lei
39	POR	2/2.1/ITI	119356	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII FBM RO DISTRIBUTION SRL	FBM RO DISTRIBUTION SRL	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	862.047,61 lei
40	POR	2/2.1/ITI	118998	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII SNG ECOPIRO SRL	SNG ECOPIRO SRL	09.11.2017 31.08.2019	Finalizat	908.172,80 lei
41	POR	2/2.1/ITI	118827	DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE ÎN JUDEȚUL TULCEA	FEROCOM SRL Constanța	01.11.2018 30.04.2020	Finalizat	901.088,04 lei
42	POR	2/2.1/ITI	118503	INVESTIȚII ÎN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L	ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL	01.10.2018 28.02.2022	Finalizat	657.863,81 lei
43	POR	2/2.1/ITI	117505	CONSTRUIRE HALA SERVICII REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE NAVE ȘI BARCI	EGIS EVOTRADE SRL	25.04.2017 31.10.2021	Finalizat	888.074,50 lei
44	POR	2/2.1/ITI	116678	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	BIROTICA COMPUTER SISTEM SRL	05.06.2017 31.12.2023	Finalizat	906.469,25 lei
45	POR	2/2.1/ITI	119461	MARIREA PORTOFOLIULUI DE CLIEȚI PRIN EXTINDEREA ZONALA A FIRMEI CITY WORK SRL	City Work SRL Constanta	01.10.2017 31.03.2020	Finalizat	901.814,57 lei
46	POR	2/2.1/ITI	119483	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MOBILE ULTRAMODERNE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE OPERAȚIUNI DE MECANICĂ GENERALA	Casa de Comenzi Commodus SRL	07.10.2017 30.09.2019	Finalizat	878.140,80 lei
47	POR	2/2.1/ITI	119125	COMPLEX SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE AUTO	Fast Delta Taxi SRL Tulcea	07.03.2017 28.02.2021	Finalizat	902.970,12 lei
48	POR	2/2.1/ITI	119295	EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII ÎN CADRUL COMPANIEI ANU KHALEESI S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MODERNE ȘI COMPETITIVE	ANU KHALEESI SRL-Bucuresti	02.10.2018 30.06.2020	Finalizat	876.779,58 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
49	POR	2/2.1/ITI	117493	ACHIZITIE APARATURA PENTRU FILMAT IN CADRUL ART FOCUS INTERNATIONAL	Art Focus International SRL Bucuresti	27.07.2017 29.11.2019	Finalizat	900.037,16 lei
50	POR	2/2.1/ITI	119307	INIINTARE SPALATORIE AUTO DE TIP "SELF SERVICE"	Public Safe Drive SRL sat Robesti, judetul Buzau	31.01.2017 31.03.2020	Finalizat	849.397,77 lei
51	POR	2/2.1/ITI	117821	CRESTEREA COMPETITIVITATII TOTAL MARKETING PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE MULTIFACTORIALE INOVATOARE	Total Marketing SRL Eforie Sud, Constanta	08.09.2017 31.12.2022	Finalizat	899.353,89 lei
52	POR	2/2.1/ITI	118589	EXTINDEREA ACTIVITATII SOCIETATII ELCAR PROMPT AUTO SRL PRIN INVESTITII IN ECHIPAMENTE SPECIFICE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	Elcar Prompt Auto SRL Bucuresti	01.06.2017 31.10.2022	Finalizat	853.919,40 lei
53	POR	2/2.1/ITI	119224	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI	SOHO - SME ICT Project SRL Braila	01.10.2017 31.07.2019	Finalizat	907.959,21 lei
54	POR	2/2.1/ITI	119254	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SC FINECO ADMAT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE DESTINATE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	Fineco Admat SRL Tulcea	09.10.2017 31.01.2020	Finalizat	904.913,60 lei
55	POR	2/2.1/ITI	119331	PRODUCTIE VIDEO LA GRUP FORT STUDIO SRL	Grup Fort Studio SRL Sat Cornetu, Judetul Ilfov	01.10.2018 31.12.2020	Finalizat	869.787,00 lei
56	POR	2/2.1/ITI	119321	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA	REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, Bucuresti	11.09.2017 30.11.2019	Finalizat	653.480,04 lei
57	POR	2/2.1/ITI	119478	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROSPER EXPERT DDD SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Prosper Expert DDD SRL Bucuresti	01.10.2017 31.08.2019	Finalizat	906.778,50 lei
58	POR	2/2.1/ITI	117532	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Consult Plus SRL, sat Crisan, Tulcea	29.08.2017 30.09.2019	Finalizat	908.956,99 lei
59	POR	2/2.1/ITI	118277	MONTARE SISTEM DE VENTILATIE SI DOTARE CENTRU DE FITNESS GREEN GYM, TULCEA	Ego & Co SRL	25.07.2017 31.05.2019	Finalizat	908.682,60 lei
60	POR	2/2.1/ITI	119168	REALIZAREA DE INVESTITII ÎN SCOPUL CONSOLIDARII POZITIEI PE PIATA CONSTRUCTIILOR A SOCIETATII URBAN HOME DEVELOPMENT SRL	Urban Home Development SRL Bucuresti	03.11.2017 30.04.2019	Finalizat	741.071,31 lei
61	POR	2/2.1/ITI	119489	DEZVOLTARE ECONOMICA SUSTENABILA PRIN EXTINDEREA ACTIVITATII PENTRU SC ROAD ASFLAT GROUP SRL	ROAD ASFALT TOUR S.R.L. comuna Marca, judetul Sălaj	01.10.2017 31.12.2019	Finalizat	860.510,22 lei
62	POR	2/2.1/ITI	117696	RETEHNOLOGIZARE PRIN ACHIZITII DE ECHIPAMENTE NOI A COMPANIEI SIRUTI SRL	Siruti SRL	01.07.2017 30.04.2020	Finalizat	818.293,26 lei
63	POR	2/2.1/ITI	119127	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	DISCOUNTMANIA ONLINE SRL	01.09.2017 31.12.2020	Finalizat	907.184,47 lei
64	POR	2/2.1/ITI	119253	DEZOLTAREA ACTIVITATII LA SC EURO T.D.C. SRL	EURO T D.C. SRL Galați	18.10.2017 30.06.2020	Finalizat	798.717,51 lei
65	POR	2/2.1/ITI	119290	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII COMPANIEI OFFICE SUPPORT SRL PRIN LANSAREA IN PRESTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENURILOR	OFFICE SUPPORT SRL	01.10.2017 30.06.2020	Finalizat	897.014,09 lei
66	POR	2/2.1/ITI	119294	MICRO DATA CENTER IN ORASUL BABADAG	EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL	03.07.2018 31.10.2019	Finalizat	732.010,23 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
67	POR 2/2.1/ITI	119313	DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE A SOCIETĂȚII WALDEVAR BEST SRL IN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZIȚIEI PE PIAȚA CONSTRUCȚIILOR	WALDEVAR BEST SRL	17.10.2017 31.05.2021	Finalizat	903.733,71 lei
68	POR 2/2.1/ITI	119376	DEZVOLTAREA SOCIETATII CONTINENTAL CARGO BROKER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	CONTINENTAL CARGO BROKER SRL	03.12.2018 30.09.2020	Finalizat	901.394,71 lei
69	POR 2/2.1/ITI	119398	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTEPRINDERII SC PAPILLON FILM SRL BUCURESTI	PAPILLON FILM SRL	01.10.2017 30.04.2021	Finalizat	905.252,94 lei
70	POR 2/2.1/ITI	119427	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA SI VIDEO IN CADRUL DIGITAL PASSION VIDEO SRL	DIGITAL PASSION VIDEO S.R.L.	04.11.2017 31.07.2021	Finalizat	805.413,43 lei
71	POR 2/2.1/ITI	118822	CONSTRUIRE SI DOTARE HALA PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	AUTOLUX CAR SERVICE SRL	09.06.2017 30.04.2023	Finalizat	880.824,22 lei
72	POR 2/2.1/ITI	119459	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII WATER MARK S.R.L. PRIN INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARIII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO	WATER MARK SRL București	03.01.2019 31.03.2022	Finalizat	888.171,99 lei
73	POR 2/2.1/ITI	118994	DEZVOLTAREA ACTIVITATII MATEASS FOOD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	Mateass Food SRL Sat Segarcea Vale Județ Teleorman	01.10.2017 29.02.2020	Finalizat	734.770,38 lei
74	POR 2/2.1/ITI	119490	DEZVOLTAREA ACTIVITATII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZITIA DE STATIE DE BETOANE MOBILA	COMDUM TRASBAL SRL comuna Nanov, Teleorman	20.10.2017 31.03.2020	Finalizat	824.051,14 lei
75	POR 2/2.1/ITI	119510	EFICIENTIZAREA ACTIVITATII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE	ARYANA PROFARM SRL	01.11.2017 30.06.2022	Finalizat	571.490,88 lei
76	POR 2/2.1/ITI	119515	IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR DE CAZARE PRIN MODERNIZAREA STRUCTURII DE CAZARE EXISTENTE A PENSIUNII ANDA	ANDA S.R.L.	21.09.2017 30.09.2021	Finalizat	351.246,09 lei
77	POR 2/2.1/ITI	119518	DEZVOLTAREA FIRMEI AGROPAY SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	AGROPAY SRL	01.10.2017 31.12.2019	Finalizat	902.079,27 lei
78	POR 2/2.1/ITI	119532	CRESTEREA COMPETITIVITATII COSMOGRAMA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	COSMOGRAMA SRL	31.10.2017 31.12.2020	Finalizat	570.481,16 lei
79	POR 2/2.1/ITI	119535	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PREGATIRE A TERENULUI IN CADRUL COMPANEI DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL LA PUNCTUL DE LUCRU DIN ORASUL TULCEA	DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL BUCUREȘTI	23.10.2017 30.11.2020	Finalizat	818.994,71 lei
80	POR 2/2.1/ITI	119537	RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE PERFORMANTE	DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL	01.11.2017 30.06.2020	Finalizat	734.980,86 lei
81	POR 2/2.1/ITI	119540	DEZVOLTAREA ACTIVITATII GEIZER MARIO S.R.L. PRIN ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT PERFORMANT	GEIZER MARIO S.R.L.	01.11.2017 30.11.2019	Finalizat	908.960,00 lei
82	POR 2/2.1/ITI	119541	CONSOLIDAREA AFACERII PENTRU SOCIETATEA AGILE BUSINESS CONSULTING SRL PRIN EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII	AGILE BUSINESS CONSULTING SRL Miercurea Ciuc, județul Harghita	01.02.2019 30.11.2021	Finalizat	852.028,76 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
83	POR	2/2.1/ITI	119544	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE LUCRARI	CBE MACHINERY SRL București	Finalizat	906.465,00 lei
84	POR	2/2.1/ITI	119440	ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL	MONT BLANC CONSTRUCT SRL	Finalizat	510.975,93 lei
85	POR	2/2.1/ITI	117752	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC SAMUEL PREST LINEA SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE DESIGN SPECIALIZAT	Samuel Prest Linea SRL	Finalizat	903.359,47 lei
86	POR	2/2.1/ITI	117689	CRESTEREA COMPETITIVITATII WOW BUSINESS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	Wow Business SRL	Finalizat	905.907,61 lei
87	POR	2/2.1/ITI	117732	DOTAREA FIRMEI CESENA SPEED GROUP SRL	Cesena Speed Group SRL	Finalizat	903.145,78 lei
88	POR	2/2.1/ITI	117457	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE/EPURARE	Euragro Tobacco SRL	Finalizat	904.550,11 lei
89	POR	2/2.1/ITI	117453	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Art Addict SRL	Finalizat	908.168,90 lei
90	POR	2/2.1/ITI	117450	DEZVOLTAREA SOCIETATII FOREST FILM PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI PRIN CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI	Forest Film Production SRL Bucuresti	Finalizat	892.826,50 lei
91	POR	2/2.1/ITI	116275	DOTAREA FIRMEI LEONOVA FORAJE SRL	Leonova Foraje SRL	Finalizat	733.154,98 lei
92	POR	2/2.1/ITI	119112	IMBUNATATIREA ANTREPRENORIATULUI REGIONAL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE A SC VOLTRON TRADING	Voltron Trading SRL Bucuresti	Finalizat	889.087,18 lei
93	POR	2/2.1/ITI	115894	MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE	Simproiect SRL	Finalizat	123.027,11 lei
94	POR	2/2.1/ITI	119044	DOTAREA FIRMEI SAWMILL INTERNATIONAL	Sawmill International SRL	Finalizat	595.405,11 lei
95	POR	2/2.1/ITI	118938	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC NORD PARC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	NORD PARC S.R.L. București	Finalizat	896.023,00 lei
96	POR	2/2.1/ITI	116776	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII	Creator Expert SRL	Finalizat	858.636,40 lei
97	POR	2/2.1/ITI	117441	DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC DEKI TELCONS SRL	Deki Telcons SRL Magurele, Ilfov	Finalizat	777.344,22 lei
98	POR	2/2.1/ITI	114274	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL	Sewing Stitch SRL	Finalizat	902.574,23 lei
99	POR	2/2.1/ITI	117669	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII MECANO SERV SRL	Mecano Serv SRL	Finalizat	877.679,04 lei
100	POR	2/2.1/ITI	117266	JOY - CONCEPT DE JOACA INTELIGENT	Magicland SRL	Finalizat	246.100,15 lei

PROGRAM		Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
101	POR	2/2.1/ITI	115255	DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	TIC - TAC SRL	01.05.2017 31.03.2019	Finalizat	214.115,39 lei
102	POR	2/2.1/ITI	117498	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE	Luxury EstetiQ SRL	02.05.2017 31.03.2019	Finalizat	687 820,12 lei
103	POR	2/2.1/ITI	117695	CRESTEREA COMPETITIVITATII CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL, PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL	01.09.2017 30.09.2019	Finalizat	896.001,50 lei
104	POR	2/2.1/ITI	114389	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	WORK TRUE SRL	01.02.2017 30.04.2019	Finalizat	902.172,40 lei
105	POR	2/2.1/ITI	117408	ÎMBUNĂTĂȚIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE MOTOCRAFT BOATS SRL	Motocraft Boats SRL	01.05.2017 31.12.2020	Finalizat	881.560,65 lei
106	POR	2/2.1/ITI	117642	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII SC CALITIFAST SRL	Calitifast SRL	28.08.2017 31.03.2019	Finalizat	550.554,84 lei
107	POR	2/2.1/ITI	119375	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC FLORIS BLUE SRL	FLORIS BLUE SRL	05.10.2017 30.11.2019	Finalizat	908.121,79 lei
108	POR	2/2.1/ITI	116300	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC NAST MARVA SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	Nast Marva SRL	01.08.2017 30.04.2019	Finalizat	904.535,94 lei
109	POR	2/2.1/ITI	119442	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATĂ A SOCIETĂȚII LILUGRIG PROD SRL ÎN DOMENIUL PRODUCTIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE	LILUGRIG PROD SRL	01.11.2017 31.10.2019	Finalizat	900.041,65 lei
110	POR	2/2.1/ITI	119464	DOTAREA SOCIETATII FLAMDECO DESIGN SRL CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	FLAMDECO DESIGN SRL	01.09.2017 31.12.2019	Finalizat	907.742,36 lei
111	POR	2/2.1/ITI	119457	MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA LOC DE JOACĂ PENTRU COPII	ALTERNATIVE SRL	20.07.2017 30.09.2021	Finalizat	857.695,10 lei
112	POR	2/2.1/ITI	119542	DEZVOLTAREA GREENPREST SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE DOTĂRI MODERNE	GREENPREST SERV SRL	27.10.2017 28.02.2021	Finalizat	774.193,25 lei
113	POR	2/2.1/ITI	119491	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA UNOR ECHIPAMENTE INOVATOARE	ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS SRL	01.10.2017 30.06.2021	Finalizat	766.019,43 lei
114	POR	2/2.1/ITI	117620	CONSOLIDAREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL	Rigecons SRL	01.07.2017 31.01.2019	Finalizat	469.583,57 lei
115	POR	2/2.1/ITI	119479	DEZVOLTAREA SC ROMSUN MARKET SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROMSUN MARKET SRL Vrancea	01.11.2017 31.05.2021	Finalizat	892.373,40 lei
116	POR	2/2.1/ITI	119451	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GIA & STEFY TRANS SRL, PRIN LUCRARI DE FORAJ PENTRU CONSTRUCTII	GIA & STEFY TRANS SRL	01.09.2017 30.04.2020	Finalizat	905.948,40 lei
117	POR	2/2.1/ITI	119426	INFINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE MOBILIER PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE	BURTILA FAM SRL	01.11.2018 30.11.2019	Finalizat	883.854,93 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
118 POR	2/2.1/ITI	119378	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII MONDO PROFI DESIGNE SRL	MONDO PROFI DESIGNE SRL	01.11.2017 31.12.2019	Finalizat	443.712,00 lei
119 POR	2/2.1/ITI	119411	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL CA URMARE A ACHIZITIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL	01.10.2017 31.10.2020	Finalizat	898.458,56 lei
120 POR	2/2.1/ITI	119505	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. MOBIFOR S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCTIE MOBILIER	MOBIFOR SRL	25.10.2017 30.09.2020	Finalizat	908.960,00 lei
121 POR	2/2.1/ITI	119405	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA BOGALEX ACTIV S.R.L.	BOGALEX ACTIV SRL	01.12.2018 30.06.2021	Finalizat	864.491,94 lei
122 POR	2/2.1/ITI	119389	CONSOLIDAREA POZITIEI IN PIATA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI A SOCIETATII VENTACORE SRL	VENTACORE SRL	15.10.2017 31.08.2020	Finalizat	848.823,07 lei
123 POR	2/2.1/ITI	119526	DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL ZALĂU, SĂLAJ	01.10.2017 30.04.2020	Finalizat	902.101,93 lei
124 POR	2/2.1/ITI	119498	INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII EVERSTYLE BRICK SRL	EVERSTYLE BRICK SRL BUCUREȘTI	01.06.2017 30.11.2021	Finalizat	852.459,86 lei
125 POR	2/2.1B/ITI	124882	INCUBATOR DE AFACERI ÎN ZONA ITI – DELTA DUNĂRII PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	Lidas S.R.L.	01.11.2019 31.12.2023	Finalizat	32.285.980,79 lei
126 POR	2/2.2/ITI	122853	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII S.C.GEBO CONSTRUCT S.R.L.	GEBO CONSTRUCT SRL	20.02.2018 31.03.2021	Finalizat	1.047.514,32 lei
127 POR	2/2.2/ITI	123209	DEZVOLTAREA SERVICIILOR FIRMEI NDT TESTING PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	NDT TESTING SRL	21.04.2018 30.06.2021	Finalizat	1.512.070,21 lei
128 POR	2/2.2/ITI	122308	ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI	INFRABILD SRL	27.02.2018 30.04.2021	Finalizat	2.413.913,09 lei
129 POR	2/2.2/ITI	122672	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ROBERTO TOUR S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROBERTO TOUR SRL	01.02.2018 30.06.2020	Finalizat	2.678.813,78 lei
130 POR	2/2.2/ITI	123314	EXTINDEREA ACTIVITATII DUNAPREF CARIERE SRL	DUNAPREF CARIERE SRL	12.02.2018 31.12.2023	Finalizat	4.651.244,70 lei
131 POR	2/2.2/ITI	122618	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC EDENT	EDENT DENTAL SRL-D	01.03.2018 31.03.2022	Finalizat	1.030.727,85 lei
132 POR	2/2.2/ITI	123247	DEZVOLTAREA NEMARO GCH SRL PRIN INFINTARE PUNCT DE LUCRU IN ORASUL Tulcea	NEMARO GCH SRL	01.04.2018 30.06.2020	Finalizat	1.133.672,70 lei
133 POR	2/2.2/ITI	123720	DEZVOLTAREA SOCIETATII MANO SPRINT SRL IN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN ACHIZITIA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTI	MANO SPRINT S.R.L.	01.02.2018 31.10.2021	Finalizat	3.501.964,32 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titl	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
134	POR	2/2.2/ITI	122701	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DORIANI OIL SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	DORIANI OIL SRL	21.03.2018 31.01.2020	Finalizat	4.527.648,61 lei
135	POR	2/2.2/ITI	122887	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SAGEATA PROD SRL	GP SAGEATA PROD SRL	04.04.2018 30.04.2021	Finalizat	4.117.810,19 lei
136	POR	2/2.2/ITI	122809	CRESTEREA COMPETITIVITATII UTIROM INVEST PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	UTIROM INVEST SRL	01.04.2018 30.11.2020	Finalizat	4.392.904,26 lei
137	POR	2/2.2/ITI	122774	MODERNIZAREA ACTIVITATII CALITIPREST S.R.L PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	CALITIPREST SRL	01.03.2018 30.11.2022	Finalizat	2.514.238,50 lei
138	POR	2/2.2/ITI	125856	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRARI DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI	NAICADIBES SRL	01.07.2018 31.03.2022	Finalizat	4.632.419,46 lei
139	POR	2/2.2/ITI	122770	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. GIFTRANS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GIFTRANS S.R.L.	01.04.2018 30.06.2022	Finalizat	4.632.804,93 lei
140	POR	2/2.2/ITI	122769	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. REMAT ALESD S.A. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	REMAT ALESD S.A. oraș Aleșd, jud. Bihor	02.04.2018 30.09.2022	Finalizat	4.614.150,45 lei
141	POR	2/2.2/ITI	123593	EXTINDEREA ACTIVITATII OPENTRANS BETON SRL	OPENTRANS BETON SRL	19.02.2018 28.02.2023	Finalizat	4.390.266,24 lei
142	POR	2/2.2/ITI	122763	DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTITIE INITITALA INTR-O UNITATE NOUA DE SERVICIU DOTATA CU TEHNOLOGIE NOUA SI FORTA DE MUNCA NOUA	ANDALUZIA SRL	01.04.2018 30.11.2020	Finalizat	2.901.240,94 lei
143	POR	2/2.2/ITI	123560	DEZVOLTAREA LUC INVEST IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE ACTIVITATE	LUC INVEST SRL	26.04.2018 28.02.2022	Finalizat	4.302.850,22 lei
144	POR	2/2.2/ITI	122687	CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIVE A STICLEI LAMINATE	STEGRIEG CONCEPT SRL	20.04.2018 31.12.2021	Finalizat	4.567.735,37 lei
145	POR	2/2.2/ITI	122574	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.	BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 SRL	29.01.2018 31.03.2020	Finalizat	4.585.938,65 lei
146	POR	2/2.2/ITI	122495	INVESTITIE PERFORMANTA LA CRISTITA SRL	CRISTITA S.R.L. sat Dracea Teleorman	01.03.2018 31.10.2019	Finalizat	4.484.782,48 lei
147	POR	2/2.2/ITI	124059	CONSTRUIRE SI DOTARE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA	NEW HOTEL EGRETA SRL	04.05.2018 30.09.2021	Finalizat	4.602.788,12 lei
148	POR	2/2.2/ITI	122266	CRESTEREA COMPETITIVITATII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN TULCEA SI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	SSAB-AG SRL	15.03.2018 30.06.2021	Finalizat	3.709.137,98 lei
149	POR	2/2.2/ITI	122741	EXTINDEREA ACTIVITATII CURENTE A FIRMEI DASPAR SRL	DASPAR SRL	08.03.2018 31.01.2022	Finalizat	1.304.390,08 lei
150	POR	2/2.2/ITI	125343	DEZVOLTAREA SOCIETATII TOTAL S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	TOTAL SRL	25.06.2020 30.11.2021	Finalizat	1.043.006,23 lei
151	POR	2/2.2/ITI	125854	MODERNIZARE EM PRIME CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA UNEI INSTALATII MOBILE DE PRODUCER MIXTURI ASFALTICE	EM Prime Construct SRL	01.07.2018 31.10.2023	Finalizat	3.635.074,48 lei

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
152	POR	2/2.2/ITI	122874	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ROMIMPIANTI SRL	ROMIMPIANTI S.R.L.	01.03.2018 31.03.2021	Finalizat	3.965.927,64 lei
153	POR	2/2.2/ITI	123273	DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITATI DE SERVICII	SEVMAR SRL	28.04.2018 28.02.2022	Finalizat	4.421.186,50 lei
154	POR	2/2.2/ITI	123115	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	PREMIUM OVISERV SRL	01.03.2018 31.12.2019	Finalizat	1.005.555,56 lei
155	POR	2/2.2/ITI	123099	DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZITIE DE MULOACE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMICA	SSAB-AG SRL	01.04.2018 31.01.2021	Finalizat	3.812.991,60 lei
156	POR	2/2.2/ITI	125403	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITATI DE PRODUCȚIE A MIXTURILOR ASFALTICE	KEEN CONSTRUCT SRL	15.05.2020 31.12.2023	Finalizat	4.649.348,35 lei
157	POR	2/2.2/ITI	122892	CREARE UNITATE DE PRODUCȚIE PRELUCRARE LEMN	DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.	07.06.2018 31.12.2021	Finalizat	4.602.698,42 lei
158	POR	2/2.2/ITI	122292	DEZVOLTAREA FIRMEI DAVAL SRL	Daval SRL	01.03.2018 31.07.2021	Finalizat	4.302.911,31 lei
159	POR	2/2.2/ITI	122652	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA MIMP SA	MIMP SA	11.04.2016 28.02.2023	Finalizat	2.417.335,31 lei
160	POR	2/2.2/ITI	124279	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. ÎN DOMENIUL REALIZĂRII SOFTWARE-ULUI LA COMANDA	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	17.05.2018 30.04.2021	Finalizat	3.888.320,07 lei
161	POR	2/2.2/ITI	125168	DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN ÎNVESTIȚII ÎNTR-O UNITATE NOUA DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI	MARISA CAKE DESIGN SRL	01.07.2018 30.09.2022	Finalizat	4.255.268,80 lei
162	POR	2/2.2/ITI	122944	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L.	23.04.2018 30.06.2021	Finalizat	4.140.466,51 lei
163	POR	2/2.2/ITI	122906	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	22.02.2018 28.02.2021	Finalizat	1.519.561,10 lei
164	POR	2/2.2/ITI	125644	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.	MAVGO HOLDING SRL	01.06.2018 28.02.2023	Finalizat	4.005.380,22 lei
165	POR	2/2.2/ITI	125707	DOTAREA FIRMEI COMPLEX DELTA SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCȚII ALE DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	COMPLEX DELTA SRL	16.07.2020 31.03.2022	Finalizat	3.457.623,93 lei
166	POR	2/2.2/ITI	122903	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE ÎN CADRUL MIAD SRL	MIAD SRL	26.02.2019 31.03.2020	Finalizat	3.242.636,95 lei
167	POR	2/2.2/ITI	123276	DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	AMDT Forest Agremin SRL comuna Tîntesti judetul Buzau	14.04.2018 30.09.2022	Finalizat	4.481.643,95 lei
168	POR	2/2.2/ITI	123892	DEZVOLTAREA FIRMEI GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	07.05.2018 31.07.2021	Finalizat	3.196.463,71 lei
169	POR	2/2.2/ITI	123582	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE SC AGRI DELTA SERV SRL	AGRI DELTA SERV SRL	04.05.2018 30.09.2021	Finalizat	4.623.759,62 lei

PROGRAM		Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
170	POR	2/2.2/ITI	122941	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA	GEOMED EXPERT SRL	11.03.2018 30.06.2020	Finalizat	2.445.979,55 lei
171	POR	2/2.2/ITI	123703	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	01.05.2018 31.08.2022	Finalizat	3.513.940,61 lei
172	POR	2/2.2/ITI	124797	CREȘTEREA COMPETITIVITATII TOGA SERV PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TOGA SERV SRL	01.03.2018 31.12.2021	Finalizat	1.645.585,35 lei
173	POR	2/2.2/ITI	123813	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. COMERCIAL GALAND S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	COMERCIAL GALAND S.R.L.	10.05.2018 30.06.2020	Finalizat	1.959.603,04 lei
174	POR	2/2.2/ITI	122570	CREAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE A STICLEI SECURIZATE	BB ALVA PREST SRL	20.04.2018 31.12.2021	Finalizat	4.549.249,87 lei
175	POR	2/2.2/ITI	123877	DOTAREA FIRMEI CRISTIAN IMPEX SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	CRISTIAN-IMPEX SRL	19.02.2018 31.10.2020	Finalizat	1.949.858,49 lei
176	POR	2/2.2/ITI	122434	CREȘTEREA COMPETITIVITATII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMATE	RIPOSTA TRANS S.R.L.	21.03.2018 31.12.2022	Finalizat	4.576.462,35 lei
177	POR	2/2.2/ITI	123498	DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL	COSTA V.O.C. IMPEX SRL	03.05.2018 31.05.2021	Finalizat	3.721.374,88 lei
178	POR	2/2.2/ITI	124932	DEZVOLTAREA ACTIVITATII NESAND SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	NESAND SRL	07.05.2020 31.03.2022	Finalizat	1.147.829,03 lei
179	POR	2/2.2/ITI	123732	DEZVOLTARE DURABILA PRIN CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA ACTIVITATII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL	DEA LINE TRANS COM SRL	01.04.2018 30.09.2020	Finalizat	4.497.925,65 lei
180	POR	2/2.2/ITI	121766	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC EVATECH ELECTRONICS SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	EVATECH ELECTRONICS SRL	01.02.2018 31.12.2022	Finalizat	4.425.060,04 lei
181	POR	2/2.2/ITI	122912	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	01.04.2018 31.07.2021	Finalizat	4.166.191,50 lei
182	POR	2/2.2/ITI	121765	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA CU PISCINA SI IMPREJMUIRE IN SULINA	TERRAFORM SRL	01.02.2017 31.12.2022	Finalizat	3.879.905,33 lei
183	POR	2/2.2/ITI	124424	DEZVOLTAREA PREDI TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PREDI TRANS S.R.L.	14.06.2018 30.06.2020	Finalizat	4.221.389,11 lei
184	POR	2/2.2/ITI	125872	CONSTRUIRE FABRICA DE MOBILA	EVMAN HOLZ SRL	07.05.2018 31.07.2023	Finalizat	4.640.949,96 lei
185	POR	2/2.2/ITI	125817	CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE DE APA SI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTARI AFERENTE APARTINAND S.C. CESIU S.R.L.	CESIU SRL	01.06.2018 30.11.2023	Finalizat	1.832.860,02 lei
186	POR	2/2.2/ITI	125734	CREȘTEREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	LAUR CONSTRUCT SRL	01.07.2018 31.07.2021	Finalizat	4.647.781,44 lei
187	POR	2/2.2/ITI	124924	DEZVOLTAREA S.U.T CARPATI SA PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	S.U.T. CARPATI S.A.	07.07.2020 31.08.2023	Finalizat	4.237.531,60 lei

PROGRAM	Auă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
188	POR	123842	DEZVOLTAREA COMPETITIVĂ PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DE DRUMURI SI AUTOSTRAZI A S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN MUN. TULCEA, JUD. TULCEA	GEVIS PROTEAM S.R.L.	15.05.2020 30.09.2021	Finalizat	3.622.523,68 lei
189	POR	123822	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII SC MRC CULICI 2016 SRL	MRC CULICI 2016 SRL	01.05.2018 31.12.2022	Finalizat	4.630.930,44 lei
190	POR	124653	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AXON SPEDITION SRL	AXON SPEDITION SRL	17.06.2018 31.10.2021	Finalizat	4.651.514,12 lei
191	POR	124468	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	24.07.2020 31.12.2023	Finalizat	4.648.650,56 lei
192	POR	124433	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC MWM GAS&ENERGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	MWM GAS&ENERGY SRL	15.05.2020 31.07.2021	Finalizat	1.190.794,18 lei
193	POR	125146	INVESTITIE PERFORMANTA LA OVEX TRANS SRL	OVEX TRANS S.R.L.	23.07.2020 31.05.2021	Finalizat	2.759.308,17 lei
194	POR	123829	DEZVOLTAREA FIRMEI DATAPHONEDIVISION PRIN INTRODUCEREA DE SERVICII NOI	DATAPHONEDIVISION S.R.L.	24.07.2020 31.07.2023	Finalizat	4.560.786,88 lei
195	POR	125585	CRESTEREA COMPETITIVITATII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI INECORPORALE INTR-O UNITATE NOUA	ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL	14.05.2020 30.11.2022	Finalizat	3.722.283,40 lei
196	POR	125851	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETATII VARI BLUE SRL IN DOMENIUL DE ACTIVITATE 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE ȘI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE	VARI BLUE SRL	01.07.2018 31.12.2023	Finalizat	2.197.263,60 lei
197	POR	125806	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROCONS GROUP SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	PROCONS GROUP S.R.L.	01.07.2018 30.09.2022	Finalizat	3.411.118,90 lei
198	POR	124770	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII GRUP REYNA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE	GRUP REYNA CONSTRUCT SRL	01.04.2018 31.05.2022	Finalizat	2.755.341,42 lei
199	POR	123770	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GAMA BUILDING SOLUTION SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	16.04.2018 31.12.2022	Finalizat	2.621.281,08 lei
200	POR	125969	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL	10.05.2018 30.09.2023	Finalizat	4.092.100,00 lei
201	POR	125612	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SC ALEXCOR TRADING SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII DRUMURI	ALEXCOR TRADING SRL	01.07.2018 31.05.2022	Finalizat	4.649.497,27 lei
202	POR	123642	DEZVOLTAREA DURABILA ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII MASTER MAINTENANCE SRL	MASTER MAINTENANCE SRL	14.07.2020 30.04.2022	Finalizat	1.384.200,91 lei
203	POR	125869	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	12.07.2018 30.11.2023	Finalizat	3.632.480,60 lei
204	POR	125898	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL - PLATFORMA ONLINE PENTRU IMPLEMENTAREA GDPR	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL	13.07.2020 31.12.2022	Finalizat	1.904.532,69 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
205	POR	2/2.2/ITI	125733	DEZVOLTAREA DURABILĂ A ACTIVITĂȚII SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL PRIN DIVERSIFICARE	TRANS CIMUS COMPLEX SRL	Finalizat 01.07.2018 31.05.2021	4.651.716,48 lei
206	POR	2/2.2/ITI	124207	COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	ELECTRO ORIZONT SRL	Finalizat 29.06.2020 31.12.2022	4.601.836,08 lei
207	POR	2/2.2/ITI	124168	STATIE MOBILA PENTRU FABRICAREA BETOANELOR	SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL	Finalizat 01.07.2018 31.12.2023	4.563.414,68 lei
208	POR	2/2.2/ITI	126008	DEZVOLTAREA S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L. , PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TITTERLEA PROD 99 S.R.L.	Finalizat 01.07.2018 31.03.2023	4.620.707,56 lei
209	POR	2/2.2/ITI	125867	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA	CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVĂ	Finalizat 02.08.2018 31.10.2022	3.538.706,87 lei
210	POR	2/2.2/ITI	125539	INFINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR	STAGE MEDIA EXPERT SRL	Finalizat 24.07.2020 31.12.2023	4.264.817,43 lei
211	POR	2/2.2/ITI	124973	CREAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE PENTRU INOX ACOPERIT PRIN PVD	BEST UTIL CONSTRUCT SRL	Finalizat 01.10.2020 31.12.2023	4.623.925,18 lei
212	POR	2/2.2/ITI	125698	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC BROWNSTONE SRL	BROWNSTONE SRL	Finalizat 29.06.2020 30.04.2023	1.934.412,64 lei
213	POR	2/2.2/ITI	125884	ITI - EXTINDEREA ACTIVITĂȚII ELVADA COMPANY PRIN DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU IN MUNICIPIUL TULCEA	ELVADA COMPANY SRL	Finalizat 18.05.2020 30.06.2021	2.095.483,75 lei
214	POR	2/2.2/ITI	125737	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI MACO MOTORS SRL PRIN DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI	MACO MOTORS SRL	Finalizat 17.08.2018 16.03.2021	1.867.710,80 lei
215	POR	2/2.2/ITI	125984	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE IN CADRUL COMPACT LACOLUI SRL	COMPACT LACOLUI SRL	Finalizat 01.06.2018 31.05.2022	4.626.241,88 lei
216	POR	2/2.2/ITI	125779	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN INFINTARE UNITATE NOUA DE PRESTARI SERVICII	Simlex Testing SRL	Finalizat 01.08.2018 31.05.2022	3.808.670,88 lei
217	POR	2/2.2/ITI	125970	DEZVOLTAREA S.C. ECEZ SERV S.R.L. PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	ECEZ SERV SRL	Finalizat 10.06.2020 31.10.2023	1.947.156,00 lei
218	POR	2/2.2/ITI	123574	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC PROCONSTRIND SRL	SC Proconstrind SRL Galati	Finalizat 01.04.2018 31.12.2021	2.872.566,30 lei
219	POR	2/2.2/ITI	122330	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SC MEGA PROSPER SRL PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	SC Mega Prosper SRL Patariagele, Judetul Buzau	finalizat 01.03.2018 29.02.2020	1.608.976,77 lei
220	POR	2/2.2/ITI	122338	DEZVOLTAREA FIRMEI ADECK ELECTRONIC SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Adeck Electronic SRL Oradea, Judetul Bihor	Finalizat 12.03.2018 30.06.2020	988.433,40 lei
221	POR	2/2.2/ITI	125839	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII COMPLEX DELTA SRL IN DOMENIUL EXECUTIEI LUCRARILOR HIDROTEHNICE, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE	COMPLEX DELTA SRL	Finalizat 01.07.2020 30.11.2022	3.898.601,59 lei
222	POR	2/2.2/ITI	124672	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A LUCRĂRILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO GIURGIU SA	Electroconstrucția Elco Giurgiu SA	Finalizat 13.06.2018 31.10.2022	1.108.346,40 lei

Curs euro:

4,9726 lei

Page 75 of 89

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de Începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
223	POR	2/2.2/ITI	122900	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL	FLODOR TRANSCOM SRL	18.02.2018 31.12.2020	Finalizat	1.033.137,31 lei
224	POR	2/2.2/ITI	125441	CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE IN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII AFV MEDIA SERV SRL	AFV MEDIA SERV SRL	23.07.2018 31.03.2021	Finalizat	1.873.700,14 lei
225	POR	2/2.2/ITI	122771	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	MAXAGRO CENTER SRL	02.04.2018 31.10.2021	Finalizat	4.619.301,97 lei
226	POR	2/2.2/ITI	125863	DOTAREA FIRMEI POWER-ON SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE FORAJ IN CONSTRUCTII	POWER-ON SRL	01.07.2018 31.07.2021	Finalizat	3.426.000,51 lei
227	POR	2/2.2/ITI	125924	INOVARE PRIN INFIINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	AGRO-FOOD CONSULTING SRL	01.08.2018 31.08.2022	Finalizat	4.201.068,00 lei
228	POR	2/2.2/ITI	125669	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. SFDROM CONSTRUCT S.R.L.	SFDROM CONSTRUCT S.R.L.	10.07.2018 31.08.2022	Finalizat	4.636.753,78 lei
229	POR	2/2.2/ITI	125494	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL	21.07.2020 30.09.2022	Finalizat	4.328.043,86 lei
230	POR	2/2.2/ITI	124427	CREARE CAPACITATE AVANSATA DE PRODUCTIE A RODLAGERO S.R.L.	RODLAGERO SRL	19.05.2020 30.06.2022	Finalizat	4.352.551,06 lei
231	POR	2/2.2/ITI	125877	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE, PENTRU INOVAREA SERVICIILOR LA CONSTRUCTII EXCAVATII DVF	CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L.	01.07.2018 30.06.2022	Finalizat	3.984.823,01 lei
232	POR	2/2.2/ITI	123601	ECHIPAMENTE PROFESIONALE PENTRU SECTORUL CONSTRUCTIILOR	PROPLAST MEDI SRL	03.07.2018 31.12.2022	Finalizat	4.498.328,40 lei
233	POR	2/2.2/ITI	126006	DIVERSIFICARE PRIN INOVARE, LA BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L	BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	21.05.2020 28.02.2023	Finalizat	4.605.595,95 lei
234	POR	2/2.2/ITI	125461	CONSTRUIRE DEPOZITE NECOMERCIALE	CONSTART - CONFORT SRL	06.03.2018 31.12.2023	Finalizat	2.221.735,89 lei
235	POR	2/2.2/ITI	125893	LUCRARI DE PREGĂTIRE A TERENULUI LA ERRA GREEN S.R.L.	ERRA GREEN SRL	09.07.2020 30.04.2022	Finalizat	4.396.684,56 lei
236	POR	2/2.2/ITI	123779	DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE TOPOMETRIE	TOPO MINIERA	01.06.2020 31.01.2023	Finalizat	926.782,16 lei
237	POR	2/2.2/ITI	124699	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ȘI DEZVOLTARII LA SC NICOSORIAN AGRO SRL	NICOSORIAN AGRO SRL	05.06.2018 30.04.2022	Finalizat	3.753.497,59 lei
238	POR	2/2.2/ITI	125808	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC SULFATIM SRL	SULFATIM SRL	01.07.2018 31.07.2022	Finalizat	4.637.856,10 lei
239	POR	2/2.2/ITI	125307	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII MACARALE MURES SRL	MACARALE MURES SRL	11.05.2020 31.03.2022	Finalizat	4.588.873,85 lei
240	POR	2/2.2/ITI	124411	INOPRO: INOVARE ȘI PROGRES TEHNOLOGIC PRIN DOTĂRI PERFORMANTE	SYSTEMBAU S.P.S. SRL	01.05.2018 30.11.2023	Finalizat	3.269.957,40 lei
241	POR	2/2.2/ITI	124460	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREST DAICASERV SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	PREST DAICASERV SRL	19.05.2020 31.03.2022	Finalizat	4.616.646,94 lei
242	POR	2/2.2/ITI	125235	DEZVOLTAREA SOCIETATII TERMOPRO EDIL SRL	TERMOPRO EDIL SRL	01.06.2018 28.02.2023	Finalizat	3.647.657,63 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoarea eligibilă UE+85
243	POR	2/2.2/ITI	125295	EXTINDEREA CAPACITATII AVANSATE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIETATII MEGA EDIL SRL	MEGA EDIL SRL	Finalizat	4.518.093,51 lei
244	POR	2/2.2/ITI	125304	ÎNFIINTAREA UNEI NOI BAZE DE PRODUCȚIE	AAS CONSTRUCT S.R.L.	Finalizat	4.652.000,00 lei
245	POR	2/2.2/ITI	124148	INFINTAREA UNEI UNITATI NOI DE TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	UNIC IULIROM ORIZONT SRL	Finalizat	4.547.212,66 lei
246	POR	2/2.2/ITI	123411	DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE SERVICIU IN DOMENIUL 4211 - LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	SC Astor Com SRLTargu Mure, Judetul Mures	Finalizat	4.052.199,63 lei
247	POR	2/2.2/ITI	123971	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. VLADROM S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	VLADROM SRL	Finalizat	4.600.066,38 lei
248	POR	2/2.2/ITI	125873	DEZVOLTAREA SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	Finalizat	2.495.265,80 lei
249	POR	2/2.2/ITI	125809	ACHIZITIA UNOR BETONIERE PENTRU FIRMA STAR BETON TOP SRL	STAR BETON TOP SRL	Finalizat	1.750.621,00 lei
250	POR	2/2.2/ITI	123781	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC ITARO SRL	ITARO S.R.L.	Finalizat	4.597.631,45 lei
251	POR	2/2.2/ITI	125823	INFINTAREA UNEI NOI UNITATI IN VEDEREA DEZVOLTARII SC CONBETA SRL	CONBETA SRL	Finalizat	3.707.064,85 lei
252	POR	2/2.2/ITI	125369	DEVINO: DEZVOLTARE SI INOVARE	DEROM TOTAL SRL	Finalizat	3.660.505,80 lei
253	POR	2/2.2/ITI	125831	DEZVOLTAREA S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. PRIN ACHIZITIJA DE UTILAJE MODERNE	MUNTENIA INVEST SRL	Finalizat	4.551.554,54 lei
254	POR	2/2.2/ITI	124252	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.	Finalizat	4.651.230,54 lei
255	POR	2/2.2/ITI	125692	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.	ELECTRIC LIGHT SRL	Finalizat	1.843.401,24 lei
256	POR	2/2.2/ITI	123454	DEZVOLTAREA AUTO-TRUCKS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	AUTO-TRUCKS SRL	Finalizat	4.141.205,59 lei
257	POR	2/2.2/ITI	123316	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA FIRMEI ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	Finalizat	4.638.563,41 lei
258	POR	2/2.2/ITI	123355	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A FIRMEI MADOFIL STAR SRL	MADOFIL STAR SRL	Finalizat	4.599.863,04 lei
259	POR	2/2.2/ITI	123655	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	Finalizat	4.444.244,13 lei
260	POR	2/2.2/ITI	123548	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	CARIERA TOROIOAGA SRL	Finalizat	4.629.570,40 lei
261	POR	2/2.2/ITI	123453	DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO SRL PRIN CREAREA DE UNITATE NOUA DE SERVICIU SI ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE	REMAT ARDEAL RO SRL	Finalizat	4.371.314,67 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+RS
262 POR	2/2.2/ITI	123650	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	01.04.2018 31.05.2020	Finalizat	2.540.202,92 lei
263 POR	2/2.2/ITI	123385	DEZVOLTAREA COMAT ROSU SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Comat Rosu SRL , Comuna Putinelu, Judet Teleorman	01.04.2018 31.03.2020	Finalizat	3.967.255,83 lei
264 POR	2/2.2/ITI	125852	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII LGM CONCEPT SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INIȚIALE	LGM CONCEPT S.R.L.	20.05.2020 31.03.2022	Finalizat	4.603.639,93 lei
265 POR	2/2.2/ITI	122915	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII SRL PRIN INFINTAREA UNEI UNITATI DE SERVICIU IN JUDETUL TULCEA	SC Echipamente pentru Constructii SRL, Chitila, Judetul Iffov	19.04.2018 28.02.2021	Finalizat	4.373.523,98 lei
266 POR	2/2.2/ITI	124386	DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR	MITHRAS BUILD SRL	05.06.2018 30.06.2020	Finalizat	4.455.662,27 lei
267 POR	2/2.2/ITI	122238	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN CADRUL DAURES CONSTRUCT SRL	DAURES CONSTRUCT SRL Comuna Rosiori, Sat Mihai Ujudetul Bihor	01.03.2018 30.11.2021	Finalizat	4.239.654,45 lei
268 POR	2/2.2/ITI	121773	DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII IN INOVARE	SC MAR-INA-Prodprest SRL Galati	01.01.2018 31.07.2021	Finalizat	3.776.555,27 lei
269 POR	2/2.2/ITI	122500	DEZVOLTAREA NATIONALA SI INTERNATIONALA A GTF LABORATOR GEOTEHNICA & TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUA SI ACTIVE NOI	GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL Bucuresti	01.04.2018 30.04.2022	Finalizat	4.057.460,61 lei
270 POR	2/2.2/ITI	123552	DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL	15.04.2018 30.04.2022	Finalizat	4.234.018,70 lei
271 POR	2/2.2/ITI	122320	EXTINDERE SI MODERNIZARE ACTIVITATI DE REȚELE PUBLICE EDILITARE SC GENERAL INSTAL COM SRL	General Instal Com SRL Oras Babadag, Judet Tulcea	01.03.2018 31.08.2020	Finalizat	969.405,88 lei
272 POR	2/2.2/ITI	125805	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII D.G.M. NEW PLANET RO SRL	D.G.M. NEW PLANET RO SRL	20.05.2020 30.09.2022	Finalizat	4.649.309,00 lei
273 POR	2/2.2/ITI	121702	DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII LIVI CONSULTANTA SRL PRINTR-O NOUA UNITATE PRODUCTIVA SI ACHIZITIA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	LIVI CONSULTANTA SRL	01.02.2018 31.10.2020	Finalizat	2.320.958,80 lei
274 POR	2/2.2/ITI	122905	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII IN CADRUL EURO BUILDING SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	EURO BUILDING SRL	01.04.2018 30.11.2021	Finalizat	4.537.677,32 lei
275 POR	2/2.2/ITI	122907	EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE ULTIMA GENERATIE IN PRELUCRAREA PIETREI	MAER IMPORT EXPORT SRL	04.04.2018 31.12.2021	Finalizat	4.633.856,77 lei
276 POR	2/2.2/ITI	122908	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII NESS PROIECT EUROPE SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE	NESS PROIECT EUROPE SRL	17.04.2018 31.12.2019	Finalizat	4.098.999,21 lei
277 POR	2/2.2/ITI	125881	CREȘTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI S.C. GEDA COM S.R.L.	GEDA COM SRL	14.05.2020 30.04.2022	Finalizat	4.493.865,25 lei
278 POR	2/2.2/ITI	124070	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI DIAMOND SPEDITION SRL	DIAMOND SPEDITION SRL	01.05.2018 31.12.2021	Finalizat	4.298.052,69 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
279	POR	2/2.2/ITI	123573	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE TEHNOLOGII MODERNE	SC Mag. Tid. Construct SRL, Oras Borsa, Judet Maramures	04.05.2018 31.12.2020	Finalizat	1.712.495,60 lei
280	POR	2/2.2/ITI	125901	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII STEEL MASTER SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	STEEL MASTER SRL	23.07.2020 31.12.2023	Finalizat	1.590.834,71 lei
281	POR	2/2.2/ITI	123413	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC LAMARNAV CONSTRUCT SRL PRIN DEMARAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI	LAMARNAV CONSTRUCT SRL	09.03.2018 30.09.2021	Finalizat	3.122.425,83 lei
282	POR	2/2.2/ITI	125843	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A SC AYO DHT TECHNOLOGY SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE	AYO DHT TECHNOLOGY SRL	01.08.2018 30.11.2023	Finalizat	4.007.042,93 lei
283	POR	2/2.2/ITI	121772	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL IN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII	SC Carpat Construct Consulting SRL Oradea, Judetul Bihor	30.01.2018 31.01.2021	Finalizat	4.651.052,54 lei
284	POR	2/2.2/ITI	121669	ÎNFIINȚAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL	SC Step Proiect SRL Constanta	01.12.2017 30.11.2021	Finalizat	4.617.043,54 lei
285	POR	2/2.2/ITI	125730	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII RAVNET SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	RAVNET SRL	03.07.2020 31.05.2022	Finalizat	4.116.681,99 lei
286	POR	2/2.2/ITI	123719	CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUA IN DOMENIUL DEMOLĂRII	REMAT COMPACT SRL	01.05.2018 30.04.2022	Finalizat	4.511.123,74 lei
287	POR	2/2.2/ITI	122734	DEZVOLTAREA MIRUNA MARIA COM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	MIRUNA MARIA S.R.L.	01.03.2018 30.09.2020	Finalizat	4.457.977,50 lei
288	POR	2/2.2/ITI	125879	DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII IN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRARI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	ASPREM SRL	23.07.2020 30.09.2022	Finalizat	4.602.214,00 lei
289	POR	2/2.2/ITI	122911	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE IN CADRUL MADONA IMPEX SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	MADONA IMPEX SRL	01.04.2018 31.12.2021	Finalizat	2.742.582,94 lei
290	POR	2/2.2/ITI	123980	DEZVOLTAREA GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GROUP CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.	15.05.2018 31.05.2021	Finalizat	2.447.965,07 lei
291	POR	2/2.2/ITI	125294	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII MEGA EDIL LOGISTICS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	MEGA EDIL LOGISTICS SRL	20.05.2020 30.04.2022	Finalizat	4.478.746,29 lei
292	POR	2/2.2/ITI	122696	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII FORCE TREND	SC Force Trend SRL Salonta, Judetul Bihor	01.03.2018 30.04.2021	Finalizat	3.702.479,87 lei
293	POR	2/2.2/ITI	125517	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC CRISTILORY PROD SRL	CRISTILORY PROD SRL	25.06.2020 30.06.2022	Finalizat	1.587.425,54 lei
294	POR	2/2.2/ITI	123647	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI MOBILITĂȚII GENERAL PRO INVEST PRIN INVESTIȚII SMART	GENERAL PRO INVEST SRL	23.04.2018 31.12.2020	Finalizat	4.640.783,77 lei
295	POR	2/2.2/ITI	123083	DOTAREA ACTIVITĂȚII DE FABRICARE A BETONULUI	STAR BETON TOP SRL	01.03.2018 30.06.2022	Finalizat	968.800,07 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
296 POR	2/2.2./ITI	123034	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. EST DANY SERV TRUCK & TRANS S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	EST DANYSERV TRUCK & TRANS SRL	01.03.2018 30.06.2020	Finalizat	2.020.764,53 lei
297 POR	2/2.2./ITI	123659	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MIRGHIS & MAYER SRL	MIRGHIS & MAYER S.R.L.	08.05.2018 31.07.2020	Finalizat	4.650.991,91 lei
298 POR	2/2.2./ITI	122665	EXTINDEREA ACTIVITATII FIRMEI CIVICON INTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	CIVICON INTER SRL	01.04.2018 30.04.2021	Finalizat	2.001.962,01 lei
299 POR	2/2.2./ITI	125742	DEZVOLTAREA CORINA PLAST SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE - CAEN 4312 LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	CORINA PLAST SRL	01.07.2018 31.07.2022	Finalizat	4.271.871,80 lei
300 POR	2/2.2./ITI	122255	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA	SEWING STITCH SRL	01.01.2018 31.12.2022	Finalizat	1.267.408,32 lei
301 POR	2/2.2./ITI	124074	DOTAREA FIRMEI SEVEN CONSTRUCT SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	SEVEN CONSTRUCT SRL	01.02.2018 31.10.2020	Finalizat	1.764.701,54 lei
302 POR	2/2.2./ITI	122311	ACHIZITIA DE UTILAJ ULTRAMODERN DE PRELUCRARE A PIETREI, PENTRU REALIZAREA DE PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA MARE	MACIMO SRL	02.02.2018 31.12.2021	Finalizat	1.049.473,74 lei
303 POR	2/2.2./ITI	124239	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIE DRUMURI	ELPIDEX TRADING S.R.L.	06.05.2018 31.10.2023	Finalizat	3.490.703,20 lei
304 POR	2/2.2./ITI	125453	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROVOLK SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	PROVOLK S.R.L.	05.01.2018 30.09.2023	Finalizat	4.327.440,20 lei
305 POR	2/2.2./ITI	122689	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CRISTIM PRODCOM SRL	SC Cristim Prodcom SRL - Ramnicu Sarat Judet Buzau	01.04.2018 31.12.2021	Finalizat	2.063.391,08 lei
306 POR	2/2.2./ITI	123180	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII DE CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	VECTOR IMPEX SRL	03.01.2018 30.11.2021	Finalizat	4.613.716,48 lei
307 POR	2/2.2./ITI	124104	DEZVOLTAREA SOCIETATII SUN ENERGY INTENSIVE SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	SUN ENERGY INTENSIVE SRL	01.03.2018 31.10.2020	Finalizat	3.532.930,25 lei
308 POR	2/2.2./ITI	123412	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII	TERRA CONSTRUCT S.R.L.	18.04.2018 31.12.2021	Finalizat	2.980.497,36 lei
309 POR	2/2.2./ITI	122805	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IN VEDEREA MODERNIZARII SC OPTIM SERV 2005 SRL	SC Optim Serv 2005 SRL Galati	27.03.2018 31.10.2020	Finalizat	2.089.801,24 lei
310 POR	2/2.2./ITI	125646	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. STEF EDIL CDP S.R.L.	ȘTEF EDIL CDP SRL	12.06.2018 31.08.2022	Finalizat	4.638.203,96 lei
311 POR	2/2.2./ITI	122833	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN CRESTEREA PRODUCTIVITATII MUNCII IN CADRUL SUMMER TRADING SRL	SC Summer Trading SRL Campulung Judetului Arges	01.03.2018 31.08.2020	Finalizat	4.632.622,41 lei
312 POR	2/2.2./ITI	122909	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCȚIE IN CADRUL REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	SC Remondis Tulcea SRL	01.04.2018 28.02.2021	Finalizat	1.782.173,40 lei
313 POR	2/2.2./ITI	122694	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC CONDOR SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE CAZARE - FARA MODIFICARI STRUCTURALE	SC Condor SRL Babadag Judetului Tulcea	09.01.2017 31.12.2022	Finalizat	2.709.111,80 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
314	POR	2/2.2/ITI	124025	EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE LUCRĂRI CONȘTRUCȚII DRUMURI ÎN CADRUL SC SAMPRES SA	SAMPRES SA	Finalizat	2.585.518,86 lei
315	POR	2/2.2/ITI	123931	DEZVOLTAREA EDIL LUX CONȘTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE ÎN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	EDIL LUX CONȘTRUCT SRL	Finalizat	2.894.825,48 lei
316	POR	2/2.2/ITI	125003	CREȘTEREA COMPETITIVITATII S.C SME SPORE S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	SME SPORE SRL	Finalizat	4.471.756,07 lei
317	POR	3/3.1A/ITI	130527	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BL. 4, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	910.866,02 lei
318	POR	3/3.1A/ITI	130526	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GĂRII, NR.6, BL.3, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	771.892,61 lei
319	POR	3/3.1A/ITI	130529	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GĂRII, NR. 24 BL. 12 - ASOCIAȚIA 2000, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	769.548,27 lei
320	POR	3/3.1A/ITI	130530	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUIT DIN STRADA POTCOVARI, NR.1, BLOC TAVS, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	721.504,13 lei
321	POR	3/3.1A/ITI	130528	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GĂRII. NR. 14, BLOC 7 - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ARMONIA, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	801.946,25 lei
322	POR	3/3.1A/ITI	130428	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	12.915.450,21 lei
323	POR	3/3.1B/ITI	120179	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV POLITIA LOCALA MACIN, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA POPULATIEI MACIN	Orașul Măcin	Finalizat	3.289.448,35 lei
324	POR	3/3.1B/ITI	120466	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL "CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	Finalizat	3.074.652,75 lei
325	POR	3/3.1B/ITI	120727	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI „CONSTANTIN BRĂTESCU”, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	Finalizat	10.045.115,42 lei
326	POR	3/3.1B/ITI	150292	EFICIENTIZAREA CONȘUMULUI DE ENERGIE PENTRU SEDIUL PRIMĂRIEI DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	Finalizat	1.751.293,38 lei
327	POR	3/3.1C/ITI	125442	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	20.984.304,99 lei
328	POR	3/3.1C/ITI	126710	MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ORAS BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	Finalizat	4.056.384,60 lei
329	POR	3/3.1C/ITI	126963	EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	Finalizat	5.985.049,08 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+RS
330 POR	3/3.2/ITI parteneriat	129399	ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT - AUTOBUZE ELECTRICE 10 M, TULCEA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	28.10.2019 31.12.2023	Finalizat	25.062.445,51 lei
331 POR	5/5.1/ITI	116135	PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA SI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA BABADAG	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017 31.12.2021	Finalizat	2.411.675,16 lei
332 POR	5/5.1/ITI	120180	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZIȚIONAL ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE	PAROHIA CHILIA VECHÉ	05.09.2017 31.12.2023	Finalizat	22.037.833,60 lei
333 POR	5/5.1/ITI	116136	VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA SI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE SI ARTA POPULARA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017 31.08.2023	Finalizat	17.174.233,01 lei
334 POR	5/5.1/ITI	139456	CONSERVARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE BISERICA „SF ATANASIE”- CU AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA SI ILLUMINAT ARHITECTURAL	Parohia Niculițel II (Sfântul Atanasie)	09.03.2022 31.12.2023	Finalizat	15.508.958,15 lei
335 POR	5/5.1/ITI	138402	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI - MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE	Parohia Telița	13.09.2018 31.12.2023	Finalizat	23.445.093,13 lei
336 POR	6/6.1/ITI	115504	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016 31.05.2022	Finalizat	29.403.320,15 lei
337 POR	6/6.1/ITI	115506	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VISINA – CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016 31.12.2021	Finalizat	36.487.179,73 lei
338 POR	6/6.1/ITI	116214	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIJA-CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2016 31.10.2022	Finalizat	17.752.890,88 lei
339 POR	6/6.1/ITI	115509	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULITEL SI TURDA-SARICHIOI	UAT JUDEȚUL TULCEA	04.11.2016 30.09.2022	Finalizat	74.576.210,63 lei
340 POR	6/6.1/ITI	121195	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 CORBU – SĂCELE – ISTRIA – MIHAI VITEAZU	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016 31.12.2023	Finalizat	124.577.804,44 lei
341 POR	6/6.1/ITI	121196	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONALA PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA - DN22 / TARIVERDE	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016 31.12.2023	Finalizat	27.070.723,99 lei
342 POR	7/7.1/ITI	129749	INFRASTRUCTURA DE AGREMENT CU FACILITATI DE ACOSTARE IN COMUNA CHILIA VECHÉ	Comuna Chilia Veche	28.11.2018 31.12.2023	Finalizat	17.427.291,78 lei
343 POR	7/7.1/ITI	129234	AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII	Comuna Mahmudia	12.11.2018 31.12.2023	Finalizat	16.918.393,78 lei
344 POR	7/7.1/ITI	129706	AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019 31.12.2023	Finalizat	17.307.125,92 lei
345 POR	7/7.1/ITI	129806	AMENAJAREA ȘI DOTAREA PARCULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019 31.10.2023	Finalizat	3.181.585,15 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
346	POR	129661	CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ACOSTARE ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	10.06.2020 31.12.2023	Finalizat	17.647.768,05 lei
347	POR	129207	INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN COMUNA MALIUC	Comuna Maliuc	29.01.2019 31.12.2023	Finalizat	3.547.841,02 lei
348	POR	125234	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA DIN ITI PRIN DOTAREA CU APARATURA DE ÎNALȚĂ PERFORMANȚĂ	Ministerul Sănătății/ Unitatea de Implementare și Coordonare Programe	11.12.2015 31.05.2021	Finalizat	4.327.070,66 lei
349	POR	124940	EXTINDERE, MODERNIZARE, DOTARE CLADIRE ȘCOALA NUFARU, CONSTRUIRE SALA ȘI TERENURI DE SPORT	Comuna Nufăru	01.07.2018 31.12.2024	În implementare	6.069.205,15 lei
350	POR	123646	REABILITARE ȘCOALA PRIMARA VADU, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015 31.12.2024	În implementare	1.317.320,68 lei
351	POR	122347	REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015 31.12.2024	În implementare	4.248.576,41 lei
352	POR	123032	EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARI ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI - CORP A	Comuna Greci	22.02.2018 31.12.2024	În implementare	6.247.448,32 lei
353	POR	124765	REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	12.12.2017 31.12.2024	În implementare	2.360.542,03 lei
354	POR	122112	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018 31.12.2024	În implementare	3.076.160,75 lei
355	POR	124648	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARI LICEUL TEORETIC JEAN BART – ȘCOALA GENERALA, ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	01.03.2018 31.12.2024	În implementare	5.970.136,25 lei
356	POR	126375	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – ETAPA I, ÎN ORAȘUL ISACCEA	Orașul Isaccea	25.09.2018 30.06.2025	În implementare	19.554.482,49 lei
357	POR	126558	ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE	Orașul Isaccea	01.07.2018 31.12.2025	În implementare	19.805.501,53 lei
358	POR	126602	REVITALIZAREA URBANA A ZONEI CEAIR DIN ORAȘUL ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.09.2018 30.06.2025	În implementare	18.950.816,74 lei
359	POR	123577	DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	01.05.2019 31.12.2024	În implementare	3.958.750,72 lei
360	POR	124260	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL SOFTTEHNICA SRL	SOFTTEHNICA SRL	01.08.2018 31.12.2024	În implementare	4.606.905,49 lei
361	POR	125871	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CATERINA RUL SRL	CATERINA - RUL SRL	01.07.2018 31.12.2024	În implementare	4.438.079,05 lei
362	POR	125917	ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII CIVILE	BAUMANN ACTIV SRL	01.07.2018 31.12.2024	În implementare	2.015.726,80 lei
363	POR	123388	COMPLEX RECREATIV-DISTRACTIV-AQUAPARK TULCEA	DELTA REAL INVEST SRL	05.04.2017 31.12.2026	În implementare	4.628.361,45 lei

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S
364 POR	2/2.2/ITI	125911	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE EFECTUĂRII LUCRĂRIILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI	AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING SRL	01.07.2018 30.06.2024	În implementare	4.222.503,02 lei
365 POR	3/3.1A/ITI	132469	ÎMBUNĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR 32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR. 60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	22.02.2018 31.12.2024	În implementare	3.340.572,16 lei
366 POR	3/3.1B/ITI	149087	INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A GRĂDINIȚEI NR. 4 MĂCIN	Orașul Măcin	01.11.2020 31.12.2023	În implementare	9.792.558,78 lei
367 POR	3/3.1B/ITI	133951	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MĂCIN, RESPECTIV LICEUL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI"	Orașul Măcin	01.08.2017 31.12.2024	În implementare	9.075.165,55 lei
368 POR	3/3.1B/ITI	120178	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV SPITALUL ORASENESC MACIN	Orașul Măcin	22.08.2017 31.12.2024	În implementare	14.972.873,24 lei
369 POR	3/3.1B/ITI	120104	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE, „SF. NECTARIE” DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, STRADA MIRCEA VODA NR.57C, JUDEȚUL TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.12.2017 31.12.2024	În implementare	9.928.287,41 lei
370 POR	3/3.1B/ITI	133408	REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENȚIEI DE PROTECȚIA MEDIULUI P+2E+M	Agentia pentru Protecția Mediului Tulcea	01.02.2018 31.12.2024	În implementare	4.092.101,79 lei
371 POR	3/3.1B/ITI	133035	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018 31.12.2024	În implementare	4.791.654,54 lei
372 POR	3/3.1B/ITI	133033	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL - CORP C1 STRADA SLT. GAVRILOV CORNELIU	UAT JUDEȚUL TULCEA	24.07.2019 31.12.2024	În implementare	5.167.223,09 lei
373 POR	3/3.1B/ITI	120159	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017 31.12.2024	În implementare	10.454.149,69 lei
374 POR	3/3.1B/ITI	133034	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULANȚA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.06.2019 31.12.2024	În implementare	4.237.166,27 lei
375 POR	3/3.1B/ITI	118888	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017 31.12.2024	În implementare	8.158.495,10 lei
376 POR	3/3.1B/ITI	130583	REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018 31.03.2025	În implementare	12.883.196,48 lei
377 POR	3/3.1B/ITI	131543	MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	10.06.2020 31.12.2025	În implementare	8.231.819,85 lei
378 POR	3/3.2/ITI	123585	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016 31.12.2025	În implementare	19.716.776,37 lei
379 POR	3/3.2/ITI	130588	MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC	MUNICIPIUL TULCEA	13.05.2020 31.12.2025	În implementare	83.122.162,44 lei
380 POR	5/5.1/ITI	119444	CONSOLIDAREA, REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI PROMOVAREA ANSAMBLULUI BISERICII ORTODOXE GRECEȘTI „SFÂNTUL NICOLAE”, SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Nicolae Sulina	01.03.2016 30.06.2025	În implementare	21.612.234,00 lei

PROGRAM		Axa prioritară	SMIS	Tit	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
381	POR	5/5.1/ITI	118887	PUNEREA ÎN VALOARE A POTENTIALULUI ISTORIC PRIN RESTAURAREA SI CONSERVAREA OBIECTIVULUI FARUL VECHI SULINA, JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017 31.12.2024	În implementare	9.955.017,27 lei
382	POR	5/5.1/ITI	119338	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXA "BUNA VESTIRE" DIN TULCEA	PAROHIA BUNA VESTIRE TULCEA	15.03.2016 30.06.2025	În implementare	21.727.037,44 lei
383	POR	5/5.1/ITI	119481	LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ „SFÂNTUL GHEORGHE”, ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	PAROHIA ISACCEA I - SF. GHEORGHE	23.03.2016 30.06.2024	În implementare	17.325.545,54 lei
384	POR	7/7.1/ITI	128780	CREARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT IN ZONA TURISTICA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	01.12.2018 31.12.2024	În implementare	22.645.326,65 lei
385	POR	8/8.1 A/ITI ambulatorii	137437	REABILITARE, MODERNIZARE AMBULATORIU TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	22.05.2019 31.12.2027	În implementare	48.923.778,45 lei
386	POR	8/8.2 B/ITI SITL	137275	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.07.2018 31.12.2027	În implementare	214.022.096,34 lei
387	POR	8/8.2 B/ITI UPU	121722	REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017 31.12.2024	În implementare	6.651.439,51 lei
388	POR	8/8.2 B/ITI UPU nefinalizat	125226	ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENTĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.01.2014 31.12.2025	În implementare	12.343.609,90 lei
389	POR	8/8.3 B/ITI	120109	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI SMARDAN CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.12.2017 31.12.2024	În implementare	3.126.486,03 lei
390	POR	8/8.3 B/ITI	154879	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI JURILOVCA CU 4 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020 31.12.2023	În implementare	4.464.038,75 lei
391	POR	8/8.3 B/ITI	154878	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BAIA CU 4 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020 31.12.2024	În implementare	4.462.467,06 lei
392	POR	8/8.3 B/ITI	156815	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020 31.12.2023	În implementare	3.751.466,39 lei
393	POR	8/8.3 B/ITI	120108	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI MAHMUDIA CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.02.2017 31.12.2024	În implementare	2.963.658,79 lei
394	POR	8/8.3 C/ITI	130504	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ÎN ISACCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	10.07.2020 31.12.2024	În implementare	4.151.526,89 lei
395	POR	8/8.3 C/ITI	130503	INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUA CASUTE DE TIP FAMILIAL SI A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PREGATIREA SI SPRIJINIREA INTEGRARII SAU REINTEGRARII COPILULUI ÎN FAMILIE ÎN TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.04.2019 31.12.2024	În implementare	4.561.148,83 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
396	POR	10/10.1A/ITI	124811	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCĂȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	Reziliat 01.02.2018 31.12.2023	4.478.690,07 lei
397	POR	10/10.1B/ITI	124851	REABILITARE, DOTARE SI EXTINDERE SCOALA PRIMARA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	Reziliat 01.03.2018 31.12.2023	1.313.664,86 lei
398	POR	10/10.2/ITI	124057	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ -MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCĂȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	Reziliat 01.04.2018 28.02.2023	18.138.027,91 lei
399	POR	10/10.2/ITI	124058	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCĂȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	Reziliat 17.04.2018 31.12.2023	26.103.500,66 lei
400	POR	2/2.1/ITI	119477	CENTRU DE DATE INOVATIV LA TENIS ARENA DEALU S.R.L.	TENIS ARENA DEALU S.R.L.	Reziliat 01.11.2018 31.12.2021	872.371,80 lei
401	POR	2/2.1/ITI	119374	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIE A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRICITATE SI TELECOMUNICATII	ANYTA - FALKO SRL	Reziliat 13.10.2017 30.09.2022	877.115,87 lei
402	POR	2/2.1/ITI	117565	CONSTRUIRE HALA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, IMPREJMUIRE SI PLATFORMA	BEST RESULT CONSULTING SRL	Reziliat 28.02.2017 30.11.2021	907.095,84 lei
403	POR	2/2.1/ITI	119456	DOTAREA FIRMEI ALMA DESIGN SRL	ALMA DESIGN SRL	Reziliat 21.09.2017 31.01.2020	156.778,58 lei
404	POR	2/2.1/ITI	118593	INOVARE SI DIVERSIFICARE IN CADRUL REMEDIUM ESTETIC SRL PRIN PRESTAREA DE NOI ACTIVITATI IN DOMENIUL RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE	Remedium Estetic SRL Bucuresti	Reziliat 01.10.2018 30.09.2019	908.055,58 lei
405	POR	2/2.1/ITI	119342	DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE A MICRO INTREPRINDERII YLE FIRE SRL PENTRU EXECUTIA DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA	YLE FIRE SRL	Reziliat 01.10.2017 31.10.2020	904.104,00 lei
406	POR	2/2.2/ITI	125774	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ANARECAD SRL	ANARECAD SRL	Reziliat 14.08.2018 31.03.2022	868.539,45 lei
407	POR	2/2.2/ITI	125948	CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE PENTRU AMBALAJE BIODEGRADABILE	TRANSORIS ROUTE S.R.L.	Reziliat 01.07.2018 31.10.2023	2.740.351,98 lei
408	POR	2/2.2/ITI	123315	INVESTITII IN INOVARE LA MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	Reziliat 01.05.2018 31.05.2022	1.399.412,78 lei
409	POR	2/2.2/ITI	125866	DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI SOCIETATII MIXTURA SRL PRIN FABRICAREA BETONULUI	MIXTURA SRL	Reziliat 24.07.2020 28.02.2022	1.270.573,60 lei
410	POR	2/2.2/ITI	125649	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI UNITATI NOI DE SERVICIU IN TULCEA	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	Reziliat 23.07.2018 31.12.2022	4.213.740,20 lei
411	POR	2/2.2/ITI	122899	MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E	CONSTANTIN S.R.L.	Reziliat 24.04.2017 31.05.2021	4.648.385,11 lei
412	POR	2/2.2/ITI	125966	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	Reziliat 20.05.2020 31.03.2022	2.593.536,00 lei

PROGRAM		Avă prioritară		SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
413	POR	2/2.2/ITI	123172	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATI CAEN 4321 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	26.04.2018 31.03.2020	Reziliat	3.056.862,00 lei	
414	POR	2/2.2/ITI	125896	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII NOARIM GROUP SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII HOTELIERE	NOARIM GROUP SRL	01.08.2018 31.12.2023	Reziliat	4.580.477,00 lei	
415	POR	2/2.2/ITI	125960	DOTAREA FIRMEI NIRO CONSTRUCT S.R.L.	NIRO CONSTRUCT SRL	25.06.2018 28.02.2023	Reziliat	3.945.724,55 lei	
416	POR	2/2.2/ITI	125957	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	01.07.2018 31.07.2022	Reziliat	2.846.553,00 lei	
417	POR	2/2.2/ITI	125089	ACHIZITIA UNUI HOTEL PLUTITOR DE CATRE TROFIHER SRL	TROFIHER SRL	01.06.2018 30.09.2021	Reziliat	4.610.441,50 lei	
418	POR	2/2.2/ITI	123641	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI TUMIK IMPEX SRL	TUMIK IMPEX SRL	01.05.2018 31.12.2022	Reziliat	4.544.483,77 lei	
419	POR	2/2.2/ITI	125848	INVESTITIE PERFORMANTĂ LA TRANS CARPAT SRL	TRANS CARPAT SRL	01.08.2018 31.08.2023	Reziliat	3.223.688,06 lei	
420	POR	2/2.2/ITI	125401	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC COVABUM PRODCOM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN ZONA ITI	COVABUM PRODCOM SRL	27.07.2020 31.12.2023	Reziliat	4.594.919,13 lei	
421	POR	2/2.2/ITI	124176	EXTRACTE NATURALE	NATURALIA INGRUIRI MEDICALE S.R.L.	01.06.2018 31.01.2022	Reziliat	3.937.377,60 lei	
422	POR	2/2.2/ITI	125876	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. TOPOTECHNICS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU RECUPERAREA DESEURILOR	TOPOTECHNICS SRL	02.07.2020 31.08.2022	Reziliat	4.651.843,61 lei	
423	POR	2/2.2/ITI	123350	ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	REMAT COPPER STEEL SRL	09.03.2018 30.06.2022	Reziliat	2.194.196,69 lei	
424	POR	2/2.2/ITI	125933	DEZVOLTAREA SC NACTEPP SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	NACTEPP S.R.L.	01.07.2018 31.12.2023	Reziliat	4.568.278,30 lei	
425	POR	2/2.2/ITI	122897	MODERNIZAREA ACTIVITATII MOLDIONI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	MOLDIONI SRL	03.03.2018 30.06.2022	Reziliat	3.240.673,80 lei	
426	POR	2/2.2/ITI	125807	DEZVOLTAREA ACTIVITATII AVIS DREAM S.R.L. PRIN CREAREA UNEI CAPACITATI IN DOMENIUL CONSULTANTEI IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI	AVIS DREAM S.R.L.	01.06.2020 31.05.2022	Reziliat	4.100.823,61 lei	
427	POR	2/2.2/ITI	123879	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE - MOTEL „CORSAR”	DUNAROM S.R.L.	15.02.2018 31.12.2023	Reziliat	1.569.018,95 lei	
428	POR	2/2.2/ITI	125968	DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SC PRONAUTICA SRL IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII	PRONAUTICA SRL	15.03.2018 30.04.2022	Reziliat	1.346.959,12 lei	
429	POR	2/2.2/ITI	122896	DEZVOLTAREA FIRMEI SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Imperial Proconstruct SRL Rabagani, Judetul Bihor	21.02.2018 30.04.2020	Reziliat	4.627.503,20 lei	
430	POR	2/2.2/ITI	122924	INFINTARE COMPLEX TURISTIC	TRADE AGROFAN SRL	28.03.2016 31.05.2022	Reziliat	4.647.992,26 lei	
431	POR	2/2.2/ITI	124459	DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE IN MUNICIPIUL TULCEA	FRIGOMAT SRL	01.06.2018 31.03.2022	Reziliat	4.651.934,00 lei	

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE-BS
432	POR	125842	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC AG GRUPINSTAL SRL	A.G.GRUPINSTAL SRL	08.07.2020 31.05.2022	Reziliat	2.036.850,20 lei
433	POR	123526	CONSTRUIRE SPATIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCȚIE PUBLICITARA ȘI PERSONALIZARI DIVERSE	RUXMAR OFFICE SRL	03.01.2022 31.12.2023	Reziliat	1.235.011,24 lei
434	POR	122898	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTITIE NOUA IN DOMENIUL FABRICARII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	17.04.2018 31.03.2020	Reziliat	4.118.052,31 lei
435	POR	123054	CONSOLIDAREA POZȚIEI PE PIATĂ A S.C. INTERNATIONAL ORIENT EXPRES S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	INTERNATIONAL ORIENT EXPRES SRL	20.06.2017 30.06.2022	Reziliat	3.997.570,32 lei
436	POR	123564	DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE	PROSPER SAMARA GOLD SRL	01.09.2019 31.08.2022	Reziliat	4.650.488,50 lei
437	POR	122921	DEZVOLTAREA ECONOMICA A KTD SERVICE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	KTD SERVICE S.R.L. Cluj Napoca	01.04.2018 31.12.2022	Reziliat	4.644.325,24 lei
438	POR	132689	CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SECTORULUI REZIDENTIAL - REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE, 7 BUC. ORAS BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	10.06.2020 31.12.2023	Reziliat	5.613.031,95 lei
439	POR	133386	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ, SCHIMBARE ACOPERIȘ, REPARAȚII ȘI MODERNIZARE ATELIER ȘCOALĂ ȘI ȘCOALA NR.1 SARICHIOI	Comuna Sarichioi	07.02.2018 31.12.2023	Reziliat	3.208.286,29 lei
440	POR	130580	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE LICEULUI TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018 31.10.2023	Reziliat	18.411.538,09 lei
441	POR	134010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU CENTRAL PRIMĂRIE, STR. REPUBLICII, NR.89, ORAȘ BABADAG, JUDEȚ TULCEA	Orașul Babadag	01.05.2017 31.12.2023	Reziliat	921.297,17 lei
442	POR	120176	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV PRIMARIA ORAS MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017 31.12.2023	Reziliat	4.771.686,48 lei
443	POR	133539	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI SULINA	Orașul Sulina	01.05.2017 31.12.2023	Reziliat	22.208.338,14 lei
444	POR	133537	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORASULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2	Orașul Babadag	19.12.2018 31.12.2023	Reziliat	22.096.221,35 lei
445	POR	133560	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI MĂCIN	Orașul Măcin	26.01.2017 31.12.2023	Reziliat	21.919.399,29 lei
446	POR	119776	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ-MONUMENT ISTORIC	Orașul Sulina	07.12.2015 31.12.2023	Reziliat	3.045.089,30 lei
447	POR	139720	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXĂ "SF. GHEORGHE" NUMITĂ ȘI "BISERICA BULGĂREASCĂ", "BISERICA CU CEAS" DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Gheorghe Tulcea	15.08.2017 31.12.2023	Reziliat	24.443.148,25 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
448 POR	7/7.1/ITI	129219	AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII	Comuna Sfântu Gheorghe	01.02.2018 31.07.2023	Reziliat	20.321.971,88 lei
449 POR	8/8.1 A/ITI	140446	EXTINDERE FUNCȚIONALĂ ȘI DOTARE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC MĂCIN	Oraș Măcin	01.06.2020 31.12.2023	Reziliat	36.509.862,77 lei
TOTAL POR (449 proiecte):							2.453.934.522,01 lei
348 proiecte finalizate							
47 proiecte în implementare							
54 proiecte reziliate							

TOTAL (1537 proiecte):		178.089.324,33 €	+	PNDR
		6.218.707.245,97 lei	=	4.250.594.708,20 €
				1.428.684.032,53 €
Din care reziliate: 94		5.859.256,00 €	+	PNDR
		398.734.142,76 lei	=	80.186.249,20 €
				86.045.505,20 €