




**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com.



Către, **MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE**
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, **DOAMNEI Laura MARINAȘ – DIRECTOR GENERAL**

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.I/2023 al reprezentanților Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 ianuarie – 31 martie 2023**, în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 0. Raport ADI ITI DD I / 2023
- ANEXA 1. Registrul avize de conformitate
- ANEXA 2. Situația centralizatoare pe programe
ANEXA 2.1. Calcul indicatori
- ANEXA 3. Analiza detaliată – probleme identificate / măsuri întreprinse
- ANEXA 4. Lista proiectelor contractate ITI

Cu deosebită stimă,

Sorin Mircea ZAHARCU
COORDONATOR
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII

A. DATE DE IDENTIFICARE	
1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.01.2023 – 31.03.2023
3. Numele și prenumele:	Mircea-Sorin ZAHARCU
4. Funcția:	COORDONATOR - ITI DELTA DUNĂRII

PROIECTUL „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 – documente elaborate și transmise:

- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 17, înregistrată cu nr. 225/ 01.02.2022 și a raportului de progres nr.17 transmis cu adresa nr. 254 / 06.02.2023, cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 06.10.2022 – 06.01.2023 și introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului.
- ❖ Cu adresa numărul 467 / 03.03.2023 s-au transmis, în MY SMIS , documente în completarea cererii de rambursare nr. 17 .
- ❖ Cu adresa nr. 487/08.03.2023 s-au transmis clarificări privind rezultatul indicatorului de realizare 6S9 si achiziția de laptopuri si folosirea acestora.
- ❖ Transmiterea cererii de prefinanțare nr. 15/ 11.01.2023, în valoare de 1.844.669,46 lei .
- ❖ Actualizarea și transmiterea Notificării cu privire la reconcilierea contabilă înregistrată cu nr. 312/ 14.02.2023, în urma primirii, în contul ADI ITI DD, a sumelor solicitate, respectiv 1.200.000 lei. Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate pe rapoartele de progres elaborate în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, COD SMIS 124560 încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic.
- ❖ Toate cererile de rambursare aferente acestui proiect au fost transmise numai prin sistemul informatic MySMIS, fiind încărcate toate documentele aferente celor 16 cereri de rambursare elaborate de ADI ITI DD.
- ❖ Elaborarea Raportului nr. III/2022 al ADI ITI DD și transmiterea lui, spre aprobare, către GLF-AI, astfel încât indicatorul prevăzut în cadrul proiectului, respectiv numărul de rapoarte trimestriale aprobate, să poată fi îndeplinit. Raportul înregistrat la ADI ITI DD cu numărul 2259/21.10.2022 a fost transmis și înregistrat la AM POAT, cu numărul 128758/01.11.2022. Aprobarea GLF pentru raportul nr. III /2022 a fost realizată prin procedura de consultare scrisă, fiind transmisă la ADI ITI DD, prin email, în data de 25 noiembrie 2022.

STADIUL ACHIZITIILOR prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 – pentru perioada raportată - se prezintă astfel:

❖ Proceduri simplificate planificate / în pregătire: achiziția serviciilor hoteliere, restaurante și transport avion.

INDICATORII DE EVALUARE a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:

- ❖ Indicatorul “Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă, prevăzută în anexa la contractul de finanțare, la 31.12.2021 este 75%:
- valoarea indicatorului raportată la data de 31.12.2021 a fost de **79,88 %**. La momentul prezentului raport, respectiv 31.03.2023, acest indicator are o valoare de **93,20 %**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**.
- ❖ Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este 50%:
- la momentul prezentului raport, respectiv 31.03.2023, acest indicator are o valoare de **45,41 %**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**

B.1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia >>

A acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- o colectare a opiniilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării,;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);

A acțiunile de întreținere a website-ului Asociației cu informații și recomandări:

- o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;
- o actualizare/reînnoire website-ului Asociației cu informații la zi, inclusiv:
- o proiectul de HID privind aprobarea SIDD(DD)
- o portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- o studiul aprobării/implementării proiectelor
- o documente de sinteză

A acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare**Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea mecanismului ITI.**

- o **Consultanță - ofertă fie telefonic, fie prin e-mail sau prin mijloacele de comunicare on-line - privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD**, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", „Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD” și anexa – "Declarație pe propria răspundere". În perioada prezentului raport de activitate au fost continuate acțiunile de îmbunătățire a website-ului ADI ITI DD, prin verificarea și actualizarea informațiilor ce țin de avizarea cererilor de finanțare, dar și prin optimizarea unor categorii ale website-ului, cu scopul de a facilita accesul la informație a solicitanților / potențialilor beneficiari din teritoriu
- o **Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de experții ADI ITI Delta Dunării** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care a avut / are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, denumire program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date. Această bază de date, actualizată periodic, permite generarea unor situații statistice la nivelul Asociației, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale / Naționale), pe tipuri de Beneficiari, pe pilonii Strategiei.
- o Continuarea activității de monitorizare a indicatorilor SIDD DD și actualizarea BAZEI DE DATE CU INDICATORII SIDD DD pe măsura colectării informațiilor necesare, bază care a fost discutată și analizată atât cu reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației cât și cu echipa de experți ai Băncii Mondiale (în cursul anului 2020). Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțării din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și completarea acestora în BAZA DE DATE INDICATORII DE PROGRAM ȘI DE PROIECT.
- o Arhivarea de către experții ADI ITI DD a documentelor Programelor Operaționale / Naționale / Axelor Prioritare pe care le gestionează, și anume: POR, POIM, PNDR, POPAM, POC, POCA, POCU, fiecare expert fiind răspunzător de datele colectate și evidențele ținute, referitoare la: adrese transmise către AM/ GLF/ ministere/ beneficiari/ solicitanți etc., minute întâlniri de lucru, rapoarte privind concluziile întâlnirilor, prezentări, situații centralizatoare privind avize, proiecte, documente întocmite privind propuneri de proiecte pilot ce au dus la modificarea programelor (cum ar fi transportul public naval, spitalul județean de urgență), comentarii transmise la ghiduri etc. În aceste documente sunt centralizate măsurile de sprijin acordat beneficiarilor de către experții ADI ITI DD.
- o **Acordarea de suport tehnic (online – telefonic, webex cisco, etc) tuturor tipurilor de beneficiari**, referitor la: elaborarea răspunsurilor la clarificări solicitate de către reprezentanții Autorităților de Management pentru proiectele care au intrat în etapa de verificare administrativă, identificarea indicatorilor SIDD DD relevanți pentru proiectele ce urmează a fi depuse în vederea obținerii finanțării proiectelor nerambursabile

- o Încheierea de ACORDURI DE COLABORARE, cu reprezentanții unor entități publice/private din teritoriul ITI Delta Dunării, ori de câte ori a fost cazul, în scopul promovării/ diseminării mecanismului ITI și a SIDD DD, în conformitate cu activitățile prevăzute în Cererea de Finanțare -, „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 – pentru perioada raportată activitatea a fost îndeplinită la parametri cantitativi și calitativi asumați.
- o Monitorizarea permanentă a indicatorilor SIDD DD și actualizarea periodică a BAZEI DE DATE CU INDICATORII SIDD DD pe măsura colectării informațiilor necesare din proiectele ce se implementează în teritoriul ITI. Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțării din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și actualizarea BAZEI DE DATE INDICATORII DE PROGRAM ȘI DE PROIECT, creată.
- o Monitorizarea **implementării obiectivelor strategice din SIDD DD** prin prisma priorităților de intervenție menționate în SIDD DD, verificarea priorităților din Strategie care au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare actuală, actualizarea permanentă a bazei de date, pe măsură ce se finalizează procesele de evaluare și contractare pe fiecare program operațional cu alocare indicativă pe mecanismul ITI.
- o Continuarea activității de analiză a propunerilor de proiecte primite în urma inițierii campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, derulată de experții ADI ITI (prin transmiterea către toate UAT-urile, instituții / autorități publice din teritoriu, a unor chestionare în cadrul cărora aceștia prezintă nevoile de dezvoltare identificate la nivel local) prin prisma încadrării acestora, în obiectivele strategice din SIDD DD și dezvoltarea **portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027**, concretizat într-o bază de date (actualizată permanent, în funcție de propunerile care se primesc de la potențialii beneficiari).
- o *Diseminarea procedurii de monitorizare* (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii) elaborată de experții ADI ITI DD, la nivelul beneficiarilor care urmează să semneze, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, contracte de finanțare cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI, ori de câte ori a fost cazul. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.
- o De asemenea, pe componenta **Vizibilitate** facem mențiunea că pentru perioada de raportare în prezent avem un **total general** de 3.243 apariții în spațiul public, pentru promovarea contribuției U.E. la utilizarea mecanismului ITI ca premieră pentru România și valorificarea rezultatelor pentru dezvoltarea teritoriului într-o manieră integrată pe domeniile specifice ce au beneficiat de finanțare din fondurile ESI, fonduri guvernamentale sau alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul ITI Delta Dunării:

 - Platforma web www.itideltadunarii.com :
 - 1050 anunțuri care vizează, cu precădere, informații legate de accesarea finanțărilor europene, promovare/implementare proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, total din care 92 de anunțuri pentru perioada ianuarie-martie 2023
 - 37 de comunicate de presă postate pe site-ul www.itideltadunarii.com și transmise pe canale de comunicare, total din care 0 pentru perioada ianuarie-martie 2023
 - Apariții în presă pe subiect ITI sau cu referire la finanțări europene, guvernamentale, alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul ITI Delta Dunării: 1275, total, din care 89 pentru perioada ianuarie-martie 2023
 - Apariții în presă pentru perioada ianuarie-martie 2023, detaliat: POR 21, POIM 21, POPAM 5, PNDR 3, POCU 2, PNRR 12, PNI „Anghel Saligny” 1 și cu o tematică diversă - 24
 - Postări Facebook: 881, total din care: 101 (ianuarie 33, februarie 26, martie 42) pentru perioada de referință ianuarie-martie 2023

- o Aplicarea prevederilor *PROCEDURII OPERAȚIONALE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD* finanțate prin programele operaționale / naționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, precum și etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru acele proiecte pentru care reprezentanții Autorităților de Management au semnat un contract de finanțare, iar reprezentanții ADI ITI DD au semnat cu beneficiarii acestor finanțări nerambursabile un Acord de Colaborare.

- o Abordarea, de către echipa de experți ai ADI ITI DD, în cadrul întâlnirilor organizate a unor subiecte de interes pentru participanți, în conformitate cu tabelul de mai jos:

Subiecte abordate				
Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	
1.	01.02.2023	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul întâlnirii beneficiarul a fost informat asupra posibilității accesării intervenției DR 29 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non agricole din PNS 2023 – 2027 la care valoarea maximă a sprijinului public este de 200.000 euro per proiect, dar unde este necesară o cofinanțare de 35% din partea beneficiarului. În acest exercițiu financiar prin intervenția DR 29 nu se va mai finanța înființarea, modernizarea, extinderea sau dotarea agropensiunilor. Proiectul “ Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Măcin “se află în implementare. Există întârzieri în realizarea achiziției serviciului de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și detalii de execuție. Beneficiarul va solicita printr-o notificare actualizarea datelor planului de achiziții și modificarea componenței echipei de proiect. La data monitorizării, beneficiarul avea finalizate achizițiile de servicii pentru realizarea proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, achiziția de servicii pentru informare și publicitate și achiziția serviciilor de promovare a obiectivului de investiție finanțat, activitățile aferente acestor achiziții fiind deja în implementare.
2.	02.02.2023	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR(AP 3/3.2)	Proiectul “ Extindere funcțională și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Măcin “se află în implementare. Beneficiarul prezintă întârzieri în ceea ce privește achizițiile de dirigenție de șantier, execuție lucrări și de verificare tehnică de calitate a proiectului. Activitățile se află în etapele de analiză pregătire a procedurilor. La data monitorizării, beneficiarul apreciază că aceste întârzieri nu sunt în măsură să creeze riscul de nefinalizare a proiectului în graficul de implementare din cererea de finanțare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD.
3.	02.02.2023	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR(AP 3/3.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului „ Investiții în vederea creșterii eficienței energetice a Grădiniței nr.4 Măcin, cod SMIS 149087”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Beneficiarul prezintă întârzieri în derularea activității de asistență tehnică, dirigenție de șantier și activității de realizare a investiției de bază – lucrări de construcție. Achizițiile aferente celor două activități se află în etapa de analiză – pregătire. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
4.	02.02.2023	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR(AP 3.1 B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci”. Proiectul se află în implementare. Beneficiarul înregistrează întârzieri în implementarea proiectului din cauza personalului insuficient, a modificărilor legislative apărute pentru ajustarea valorii devizelor și imposibilitatea dispoziției de fonduri suplimentare din bugetul local. Acesta va lansa procedurile de achiziție rămase de realizat, cu valorile inițiale din DALI. Față de perioada raportată la momentul monitorizării din 02.02.2023, achiziția serviciilor de proiectare faza DTAC, PT+ DDE, DT, AT proiectant + verificare de specialitate a fost demarată, ofertele depuse fiind în etapa de evaluare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
5.	02.02.2023	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR(AP 3/3.1 B)	

6.	08.02.2023	Reprezentanți ai DSVSA Tulcea	 POR	În cadrul întâlnirii, reprezentanții DSVSA Tulcea au expus condițiile tehnice necorespunzătoare ale laboratorului și necesitățile de dotare cu aparatură specială pentru funcționarea în condiții optime, precum și necesitatea neutralizării deșeurilor veterinare rezultate din activitățile de diagnosticare a probelor prelevate. Reprezentanții ADI ITI DD au prezentat oportunitățile de finanțare prevăzute în Programul Regional S-E 2021-2027, referitoare la activitățile orientative pentru eficientizarea energetică și la măsurile de consolidare a clădirilor publice. Având în vedere că DSVSA Tulcea și-a actualizat datele din cartea funciară și a achiziționat deja serviciile de realizare a auditului energetic și expertiza tehnică pentru laborator, reprezentanții ADI ITI DD au menționat care sunt etapele necesare pregătirii anexelor cererii de finanțare și ulterior a implementării proiectului. La finalul întâlnirii, s-a stabilit că ulterior finalizării studiilor tehnice, DSVSA Tulcea să transmită către ADI ITI DD titlul propunerii de proiect. În cadrul întâlnirii beneficiarul a fost informat că micile afaceri non agricole se finanțează prin mecanismul LEADER în acest exercițiu 2023 – 2027 și că beneficiarul va trebui să contacteze reprezentanții GAL – Dobrogea de Nord . Beneficiarului i-a fost prezentată și intervenția “Investiții în creșterea și dezvoltarea de afaceri non agricole” care se finanțează din PNS – Pilonul II – unde este necesară o cofinanțare de 35%. Beneficiarului i s-a adus la cunoștință că prin această măsură nu poate construi agropensiunea, dar poate să dezvolte activități turistice cu tematică agricolă sau meșteșugărească sau să dezvolte activități de agrement.
7.	13.02.2023	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la situația actuală privind funcționarea sistemului medical în ceea ce privește serviciile de sănătate mintală, accesul la serviciile medicale ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală, tratamentele fiind costisitoare, deoarece se realizează doar în mediu privat. De asemenea, a fost subliniată necesitatea asigurării transportului medicilor specialiști (prin achiziția unui autoturism) la domiciliul persoanelor aflate în situații dificile de sănătate pentru furnizarea de servicii complementare acordate integrat. Nevoia furnizării acestui tip de servicii pentru persoanele aflate în situații dificile de sănătate prin intermediul FESI este subliniată de faptul că resursele financiare sunt limitate la nivelul autorităților locale. Abordarea integrate asigură răspunsul rapid la necesitățile acestui grup țintă pentru ca persoanele vizate să își continue activitatea în mediul de acasă, beneficiind de suport psihologic, de furnizarea de servicii socio-medicale și de îngrijire la domiciliu.
8.	16.02.2023	Reprezentanți ai Colegiul Medicilor Psihologi Tulcea	POCU	În cadrul întâlnirii beneficiarul a fost informat că spre deosebire de exercițiul financiar anterior când au fost finanțate anumite coduri CAEN din lista Strategiei Naționale de Competitivitate, pentru perioada de programare 2021-2027, ulterior aprobării Strategiei Naționale de Competitivitate, vor fi evidențiate domeniile de activitate care vor fi finanțate în cadrul programelor operaționale. La finalul întâlnirii, s-a stabilit că pe măsura obținerii de noi informații referitoare la domeniile care vor fi eligibile pentru finanțare, reprezentanții ADI ITI DD să le comunice către beneficiar, în vederea creionării unui proiect.
9.	10.03.2023	Reprezentanți ai mediului privat	POR	În cadrul întâlnirii i s-au transmis beneficiarului informații privind accesarea celor două intervenții din PNS destinate tinerilor fermieri și anume accesarea intervenției DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri care permite beneficiarului să acceseze o sumă maximă de 70.000 euro, rata sprijinului public fiind de 100%. Au fost discutate și condițiile de accesare a intervenției DR 12 – Investiții în consolidarea exploataților precum și a intervenției DR 14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni.
10.	13.03.2023	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două case de tip familial și a unui Centru de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie în Tulcea”. Proiectul se află în implementare. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
11.	31.03.2023	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POR(AP 8/8.1B)	

12.	31.03.2023	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	 POR(AP 3/3.1 B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului „ Creșterea eficienței energetice a căminului pentru persoane vârstnice Sf. Nectarie din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, Str. Mircea Vodă, Nr.57C, județul Tulcea”. Proiectul se află în implementare. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
13.	31.03.2023	Reprezentanți ai UAT Isaccea	POR	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la proiectele pe care le are în implementare primăria orașului Isaccea. În perspectivă, UAT Isaccea dorește să acceseze finanțări pentru reabilitarea spațiilor verzi, restaurarea și punerea în circuitul turistic a Cetății Noviodunum aflată în extravilanul orașului, amenajarea malului canalului Dunărea mică, în scopul modernizării infrastructurii publice de turism. Reprezentanții ADI ITI DD au prezentat calendarul estimativ al apelurilor de proiecte și tipul de apel, fiind discutate ulterior demersurile pe care beneficiarul trebuie să le realizeze pentru cererea de finanțare.

- o *Actualizarea periodică a PLANULUI DE MONITORIZARE pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, și completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar.*
- o Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrative Teritoriale, a instituțiilor publice sau a mediului privat ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor, ori de câte ori a fost cazul. Ca urmare a faptului că unele dintre aspectele constatate / notificate de către beneficiari depășesc nivelul de competență al Asociației și/sau au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.), numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi răspunsuri sau soluții optime, iar nerezolvarea lor poate avea, pe viitor, un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicate prevăzute pentru acest mecanism.
- o Participarea experților ADI ITI DD la **întâlniri/ateliere de lucru /videoconferințe/conferințe/consultări** organizate de reprezentanții **Autorităților de Management ale Programelor Operaționale** cu alocări indicative pe mecanismul ITI/Grupuri de lucru pe diferite domenii /evenimente organizate de **Autorități/Instituții centrale/locale**, după cum urmează:

🚩 **19.01.2023 - Conferința pentru diseminarea rezultatelor proiectului „ Cooperare pentru prezentarea produselor și serviciilor cu specific local din teritoriile GAL ”.** Experții PNDR au participat la evenimentul organizat de cele patru Grupuri de Acțiune Locală din județul Tulcea ce se află pe teritoriul ITI Delta Dunării, la sediul producătorului local „ LA SPATA- CRAMA DELTA DUNARII ” din extravilanul satului Somova, comuna Somova, județul Tulcea. Proiectul a fost finanțat din fonduri ESI și de la Bugetul de Stat prin PNDR 2014-2020 - submăsura 19.3 - LEADER. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului care au constatat în realizarea unui web -sit de promovare a producătorilor locali și a produselor locale și tradiționale pe care aceștia le realizează, crearea de instrumente de promovare și marketing (un logo comun, filme de promovare, aplicație mobilă materiale de promovare, etc), organizarea de work-shop-uri și de ateliere aplicative de instruire, participarea la un eveniment național de promovare a produselor precum și realizarea de analize de piață privind produsele și serviciile cu specific local. În cadrul evenimentului au fost discutate și propuneri de proiecte integrate și proiecte inovative ce se dorește a fi finanțate și implementate în exercițiul financiar 2021 – 2027.

🚩 **07.03.2023 - Conferința pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Evaluarea ex-ante a Planului Național Strategic PAC 2023-2027”**, organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală-Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală , la București - hotel Hilton Garden Inn Bucharest Old Town. Evenimentul a avut scopul de a îmbunătăți calitatea PNS 2023-2027 prin analizarea informațiilor din Planul Strategic realizate de evaluatori independenți și concluzii privind aspectele programării perioadei 2023-

2027. Au fost prezentate și concluziile Raportului de Mediu și Studiului de Evaluare Adecvată întrucât, în cadrul proiectului a fost realizată și evaluarea strategică de mediu pentru Planul Strategic P. 2023-2027.

21.03.2023 Atelier de lucru organizat la Sediul UAT Comuna Baia, județul Tulcea, în Sala de ședință a Consiliului Local Baia, cu participarea beneficiarilor privați și a reprezentanților UAT Comuna Baia din teritoriul ITI DD. Întâlnirea a fost organizată cu scopul de a promova mecanismul ITI DD și SIDD DD, prin evidențierea beneficiilor aduse de implementarea proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 în UAT Comuna Baia. În partea introductivă, experții ADI ITI DD au prezentat situația celor 95 de proiecte cu o valoare totală de 22,217 mil euro finanțate din alocarea ITI financiar 2014-2020, ce au fost contractate în Comuna Baia. S-a trecut apoi la discuții privind stadiul implementării celor 6 proiecte finanțate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020, cu o valoare totală eligibilă de 3,547 mil. euro, care au ca beneficiar UAT Comuna Baia. Din discuțiile purtate, a reieșit că cele patru proiecte contractate anterior declanșării pandemiei de covid -19, sunt în mare parte finalizate și că celelalte două proiecte de reabilitare a căminelor culturale din satele Căugăgia și Ceaurlia de Sus, pentru care au fost încheiate contracte de execuție a lucrărilor în perioada pandemiei, au probleme în implementare datorită creșterii foarte mari a prețurilor materialelor de construcții. În partea finală a întâlnirii au fost prezentate și discutate intervențiile ce vor fi finanțate din PNS 2023-2027, punându-se accent pe intervențiile pentru care se vor deschide apeluri de proiecte în anul 2023. În cadrul atelierului au fost discutate și propunerile de proiecte integrate și proiecte inovative ce se dorește a fi finanțate și implementate la nivelul UAT Comuna Baia din teritoriul ITI Delta Dunării prin PO 2021 – 2027.

21.03.2023 Atelier de lucru organizat la Sediul UAT Comuna Slava Cercheză, județul Tulcea, cu participarea beneficiarilor privați și a reprezentanților UAT Comuna Slava Cercheză din teritoriul ITI DD. Întâlnirea a fost organizată cu scopul de a promova mecanismul ITI DD și SIDD DD, prin evidențierea beneficiilor aduse de implementarea proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 în UAT Comuna Slava Cercheză. În partea introductivă, experții ADI ITI DD au prezentat situația celor 20 de proiecte cu o valoare totală de 2,45 mil euro finanțate din alocarea ITI a exercițiului financiar 2014-2020, ce au fost contractate în Comuna Slava Cercheză. S-a trecut apoi la discuții privind stadiul implementării celor 3 proiecte finanțate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020, cu o valoare totală eligibilă de 1,146 mil. euro, care au ca beneficiar UAT Comuna Slava Cercheză. Din discuțiile purtate, a reieșit că cele trei proiecte, având ca beneficiar comuna Slava Cercheză, sunt în mare parte finalizate și că beneficiarul public nu a avut probleme deosebite în implementarea proiectelor. În partea finală a întâlnirii au fost prezentate și discutate intervențiile ce vor fi finanțate din PNS 2023-2027, punându-se accent pe intervențiile pentru care se vor deschide apeluri de proiecte în anul 2023. În cadrul atelierului au fost discutate și propunerile de proiecte ce se dorește a fi finanțate și implementate la nivelul UAT Comuna Slava Cercheză din teritoriul ITI Delta Dunării prin PO 2021 – 2027

În data de 22.03.2023, a fost organizată o întâlnire de lucru de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est solicitată de reprezentanții Comisiei Europene, respectiv DG Regio. Discuțiile au fost purtate la sala de ședințe Dobrogea a Consiliului Județean și au vizat aspecte referitoare la stadiul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării, probleme apărute în implementarea proiectelor contractate în exercițiul financiar 2014-2020, necesitatea identificării gradului de maturitate al propunerilor de proiecte pentru exercițiul programatic 2021-2027, nevoile de dezvoltare a comunităților din teritoriul ITI DD, care pot fi finanțate prin programele viitoare, etc. Totodată, reprezentanții Asociației ADI ITI DD au susținut și promovat în fața reprezentanților Comisiei și a reprezentanților ADR-SE rolul și importanța mecanismului ITI în perioada de programare 2014-2020, expunând exemple de bună practică, probleme întâmpinate, soluțiile găsite pentru rezolvarea/remedierea/reducerea parțială a acestora, puncte tari/ puncte slabe/ oportunități/ constrângeri în implementarea unui astfel de mecanism într-un teritoriu specific cum este cel al Deltei Dunării, toate aceste aspecte având la bază experiența acumulată de la aprobarea SIDD DD prin Hotărâre de Guvern, și până la prezentul moment.

Ca urmare a acestei întâlniri, experții Asociației, urmează să pregătească și să transmită reprezentanților Comisiei, reprezentanților MIPE, un material de lucru care să descrie viziunea de dezvoltare a teritoriului, material ce se dorește să fie documentul de referință în toate discuțiile privitoare la dezvoltarea integrată a teritoriului pentru perioada următoare (working document), să prezinte prioritățile pentru această regiune (ceea ce consideră ADI ITI DO că este necesar, dar fără a ține cont de posibilitatea de realizare - nu se poate promite că tot ceea ce va inclus în acest document va fi materializat în proiecte), portofoliul de proiecte care să arate progresul/ integrarea lor / valoarea adăugată, cu surse posibile de finanțare dar și cu limitările pe care ADI ITI DD le-

a avut/ le are în înaintarea acestor proiecte, *elaborarea unor fișe cu PROIECTELE MATURE/INTEGRATE din care experții CE vor încerca să înțeleagă profilul și prioritățile teritoriului pentru perioada de programare 2021-2027.*

23.03.2023 la sediul ARBDD din Tulcea a avut loc prima consultare cu stakeholderi specializați în contextul debutului proiectului *Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor*. Proiectul este implementat de ARBDD, beneficiază de finanțare din PNRR și urmează să coordoneze construcția unei rețele integrate de infrastructură pentru mobilitate adaptată turismului sustenabil (10 centre și 40 de puncte de observare). Având în vedere că obiectivele proiectului corespund domeniului turism și a celui de biodiversitate din SIDD DD, un expert ADI ITI a fost invitat să facă parte din grupul de lucru pentru stabilirea principiilor de implementare a proiectului și pentru a contribui la identificarea de soluții privind conceptul de management participativ al infrastructurii nou create.

PNDR 2014 – 2020:

- În perioada 01.02.2023 – 20.02.2023 experții PNDR au participat la procedura de vot online pentru alegerea noilor coordonatori ai Grupurilor de Lucru Tematice „*Patrimoniul cultural și identitate națională*” și „*Antreprenoriat rural și societate rurală*” din cadrul Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală (CNC RNDR), comitet în care ADI ITI DD este membru cu drept de vot. Procedura a fost organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală. Grupurile de lucru tematice sunt instrumente de dialog constructiv între experții ce reprezintă beneficiari, publici și privați din teritoriu, cooperați în CNC RNDR. Scopul întâlnirilor GLF-urilor este de a realiza consultări periodice pentru a discuta actele ce se vor emite și activitățile ce urmează să se desfășoare în cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală.

- În perioada de raportare au fost organizate trei întâlniri de lucru la sediul ADI ITI DD, cu beneficiari privați din teritoriul ITI DD interesați în accesarea de fonduri ESI pentru dezvoltarea fermelor agricole pe care le administrează. În cadrul acestor întâlniri, pe lângă lămurirea problemelor ridicate de beneficiari, experții PNDR promovează și mecanismul ITI DD și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării prin evidențierea beneficiilor aduse de implementarea proiectelor finanțate în teritoriul ITI DD precum și prin sinergia ce se realizează între fondurile accesate de beneficiari, prin crearea de noi activități, produse și servicii generate indirect de fondurile atrase în teritoriul ITI DD. Au fost prezentate și discutate intervențiile din PNS 2023-2027 pentru care se vor deschide apeluri de proiecte în anul 2023 și pentru care beneficiarii și-au exprimat dorința de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pe care doresc să le implementeze.

- În perioada de raportare au fost organizate paisprezece deplasări în teritoriul ITI DD, făcute cu scopul monitorizării implementării proiectelor beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI DD. În cadrul acestor deplasări, în care au loc întâlniri cu beneficiarii din teritoriul ITI DD, pe lângă lămurirea problemelor ridicate de beneficiari, experții PNDR promovează și mecanismul ITI DD și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării prin evidențierea beneficiilor aduse de implementarea proiectelor finanțate în teritoriul ITI DD precum și prin sinergia ce se realizează datorită fondurilor accesate.

- În data de 19.01.2023 experții PNDR din cadrul ADI ITI DD au participat la conferința pentru diseminarea rezultatelor proiectului „Cooperare pentru prezentarea produselor și serviciilor cu specific local din teritoriile GAL” organizată de GAL urile din teritoriul ITI DD la sediul producătorului local „LA SPATA-CRAMA DELTA UNARII” cu sediul în extravilanul satului Somova, comuna Somova, județul Tulcea. Evenimentul în care reprezentanții GAL-urilor partenere în proiect au prezentat rezultatele proiectului, a permis experților PNDR ca în luările lor de cuvânt, să promoveze și mecanismul ITI DD și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării prin evidențierea beneficiilor aduse de implementarea proiectelor finanțate în teritoriul ITI DD, ocazie cu care au fost evidențiate proiectele cu finanțare ITI din PNDR implementate în teritoriul comunei Somova.

POR 2014 -2020:

- În data de 06.02.2023 a fost organizată o întâlnire de lucru on-line cu reprezentanții Comisiei Europene, respectiv DG Regio. Întâlnirea a vizat discutarea unor aspecte referitoare la stadiul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării, nevoile de dezvoltare a comunităților din teritoriul ITI DD și completarea viziunii de dezvoltare a teritoriului, material ce se dorește să fie documentul de referință în toate discuțiile privitoare la dezvoltarea integrată a teritoriului pentru perioada următoare (working document)- care să prezinte prioritățile pentru această regiune.

- În data de 08.02.2023, experții POR au participat la Comitetul de Monitorizare al Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027, organizat în sistem on-line. Ședința a avut următoarele teme: aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CM-ului, prezentarea PDD, prezentarea condițiilor favorizante, prezentarea principiilor ce vizează simplificarea sistemului de management și control pentru exercițiul programatic 2021-2027.

- 14.02.2023 experții POR au participat la lansarea Programului Interreg NEXT RO-UA. Evenimentul a avut loc la București și a avut drept scop informarea celor interesați cu privire la existența fondurilor europene destinate dezvoltării comunităților alinate la frontiera dintre cele două state participante, fiind vizate domenii precum: sănătatea, educația, turismul și cultura, adaptarea la schimbările climatice și managementul frontierei.
- 15.02.2023 experții POR au participat la o întâlnire cu primarul comunei Greci pentru sintetizarea unei idei de proiect de realizare a unui traseu turistic pe teritoriul UAT-urilor Greci și Jijila, cu denumirea VIA HERCINICA.
- În data de 21.03.2023 experții PR au participat la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Regional Sud-Est, organizată de către ADR SE la Buzău. În cadrul întâlnirii au fost discutate teme precum: modificarea regulamentului de organizare și funcționare a CM-ului, prezentarea criteriilor de selecție a proiectelor, modificate ca urmare a comentariilor transmise de membrii CM și COM, Inițiativa New European Bauhaus, metodologia de evaluare, selecție și contractare în cadrul Programului Regional Sud-Est, prezentarea Metodologiei privind abordarea DNSH (principiul "a nu aduce prejudicii semnificative") și imunizarea la schimbările climatice în cadrul Programului Regional Sud-Est și prezentarea Strategiei de Asistență tehnică în cadrul Programului Regional Sud-Est.
- În data de 22.03.2023 a fost organizată o întâlnire la sediul Consiliului Județean Tulcea – sala Dobrogea cu reprezentanții Comisiei Europene, DG Regio și respectiv reprezentanții ADR-SE. Întâlnirea a vizat completarea viziunii de dezvoltare a teritoriului, material ce se dorește să fie documentul de referință în toate discuțiile privitoare la dezvoltarea integrată a teritoriului pentru perioada următoare (working document)- care să prezinte prioritățile pentru această regiune. De asemenea, a fost menționat posibilitatea modificării programului pentru includerea la finanțare a clădirilor rezidențiale din mediul rural.

POPAM 2014-2020:

- Organizarea în data de 13 ianuarie 2023 la Jurilovca a unei întâlniri de lucru, la sediul Primăriei, la care au participat primarul și vice-primarul localității împreună cu reprezentantul Asociației de Pescari Golovița, pentru a discuta necesitatea continuării investițiilor pentru perioada următoare de programare în zona publică (zona comercială pentru activitatea de alimentație publică și piață de pește în vecinătatea portului turistic realizat prin POR 2014-2020).
- Participare în data de 02 februarie 2023 la o întâlnire de lucru la sediul FLAG Delta Dunării, prilejuită de suplimentarea Strategiei de Dezvoltare Locală implementată din alocarea ITI Delta Dunării și prezentarea oportunităților viitoare de finanțare, având în vedere comunicările comisiei privind Economia albastră ce cuprinde toate industriile și sectoarele legate de mările, apele interioare și coastele UE. Și în cadrul Fondului european pentru maritim, pescuit și acvacultură (EMFAF), 2021-2027, zonele de coastă au posibilitatea în continuare de a sprijini dezvoltarea locală condusă de comunitate prin intermediul FLAG-urilor, cu un accent deosebit pe promovarea economiei albastre durabile.
- Participare în data de 17 februarie 2023 la o întâlnire de lucru la sediul FLAG Delta Dunării cu experții compartimentului tehnic pentru prezentarea proiectelor aflate pe lista de rezervă și acceptate la finanțare în urma suplimentării valorii strategiei, și colerarea acestora cu intervențiile și domeniile din SIDD DD.
- Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM, a transmis invitația de participare la a-XII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, care s-a desfășurat la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în data de 24 februarie 2023. De asemenea, în aceeași zi a avut loc și prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 din partea ADI ITI DD, participând la ambele evenimente Coordonatorul Mecanismului ITI.

POCU 2014 -2020:

- În data de 16.02.2023 expertul POCU împreună cu expertul POR au organizat o *întâlnire de lucru* la sediul asociației ADI ITI DD, având ca invitat pe președintele Colegiului Medicilor Psihologi Tulcea - doamna doctor Miloș Silvia. În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la oportunitățile de finanțare prevăzute în Programul Sănătate 2021-2027 și Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Concluzia desprinsă din cadrul întâlnirii are în vedere îmbunătățirea accesului persoanelor cu probleme de sănătate mintală, prin funcționarea - unui centru integrat de sănătate mintală pentru copii (care să reunească cabinete medicale cu diferiți medici specialişti: psiholog, pediatru, neuropsihiatru, cu dotările aferente în vederea desfășurării terapilor, în care să se realizeze atât evaluarea inițială, recuperarea cât și recuperarea preventivă, înainte de diagnosticul de încadrare într-un grad de handicap, integrat și cu un asistent social.); a unor ateliere protejate pentru tineri (adultți) și de asemenea asigurarea transportului medicilor specialiști în teritoriu.
- În perioada 20-21.02.2023, expertul POCU a participat în calitate de membru al Grupului Județean de Lucru Mixt pentru Romii Tulcea, la invitația transmisă de către instituția Prefecturii Județului Tulcea la evenimentul organizat de către Asociația – Institutul pentru Politici Publice, la cursul defășurat pe tema:

„Educație inclusivă, drepturile omului, anti-discriminare și politici publice”. Scopul evenimentului a constat în desiminarea informațiilor referitoare la calitatea serviciilor integrate adresate romilor, îmbunătățirea cunoștințelor în special a autorităților publice locale cu privire la asistența persoanelor de etnie diferite precum și capacitatea de a elabora politici publice potrivit obiectivelor Strategiei Guvernului României de incluziune acestor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027.

- În data de 17.03.2023 expertul POCU împreună cu coordonatorul asociației, expertul POR și expertul POC, au organizat o *întâlnire de lucru* la sediul asociației ADI ITI DD, având ca invitat pe reprezentatul firmei Samsung Electronics România – domnul Liviu Costandache. Subiectul întâlnirii de lucru a fost legat de discuții cu privire la posibilitatea depunerii unui proiect integrat pe componenta de educație pentru zonele din inima Deltei Dunării și zonele limitrofe ce vizează intervenții din programe diferite: PEO, PIDS, PR -SE, PICIDIF, etc.

- În data de 27.03.2023, expertul POCU împreună cu expertul PNDR și cu specialistul în relații publice și comunicare au organizat un *atelier de lucru* la sediul Asociației Grup de Acțiune Locală „Oamenii Deltei”, din Strada Mircea Vodă, nr.43, oraș Tulcea, cu titlul evenimentului: Analiza nevoilor identificate în zonele izolate din Delta Dunării cu privire la domeniile Educație, Ocupare și Incluziune Socială. În urma discuțiilor purtate s-a conturat decizia de a crea un mecanism de servicii integrate: centru multifuncțional/centru integrat la nivel zonei din Delta Dunării cu intervenție în arile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei și anume participarea socială și accesul la drepturi și resurse, sănătate, ocupare, locuire, etc., ce vizează persoanele defavorizate din zonele izolate ale teritoriului ITI Delta Dunării.

- În data de 31.03.2023, expertul POCU împreună cu domnul Sergiu SMOLII –specialist în relații publice au participat la invitația beneficiarului -Asociația Culturală România în Lume, alături de Liceul Tehnologic „Brad Segal” din Tulcea la evenimentul „Facilitarea tranziției de la școală la viața activă pentru tinerii absolvenți” din cadrul proiectului „Cresterea competențelor prin stagii de practică inovative” (POCU/711/6/14/135004), finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin mecanismul ITI DD din alocarea financiară indicativă. La eveniment au participat elevi și cadre didactice, membri ai echipei de implementare a proiectului, agenți economici, instituții, autorități, etc. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unor dezbateri active între categoriile de participanți, iar expertul POCU a realizat o prezentare intitulată: Fondurile europene - modalități de implicare comune: Institutii de învățământ - Autorități-Elevi/Absolvenți.

- o Participarea **COORDONATORULUI** ADI ITI Delta Dunării la **întâlniri/ateliere de lucru** pe diferite teme, organizate cu reprezentanții **autorităților publice centrale/locale**, după cum urmează:
BENEFICIARI PRIVAȚI:

- stadiul implementării proiectelor, probleme identificate, măsuri ce ar putea fi întreprinse privind deblocarea anumitor sincope în implementarea proiectelor, prezentarea oportunităților de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020, prezentarea oportunităților de investiții aferente viitoarei perioade de programare 2021-2027, prezentarea unor proiecte inovative care să susțină o dezvoltare durabilă, participarea la o serie de întâlniri, îndrumarea beneficiarilor către surse alternative de finanțare care nu fac obiectul mecanismului ITI cat si alte surse de finantare nerambursabile guvernamentale sau europene disponibile legate de oportunitatile de dezvoltare ale beneficiarilor din teritoriul ITI Delta Dunarii, atat pentru programele operationale care au prealocari pentru beneficiarii in teritoriul ITI Delta Dunarii dar si in cadrul programelor operationale care nu au alocari (PCIDIF 2021-2027, PR SE 2021-2027, PAP 2021-2027, PEO 2021-2027, PIDS 2021-2027, POS 2021-2027 cat si alte surse de finantare disponibile.)

POIM:

- masuri referitoare la necesitatea finalizării aprobării de către Jaspers a cererii de finanțare pentru asigurarea finanțării nerambursabile pentru operatorul regional de apă;
- discuții privind necesitatea finanțării proiectelor aflate în Planul de Acțiune al SIDD DD 2014-2020 și PODD 2021-2027
- ❖ reprezentanți ANAR/ABADL privind stadiul implementării proiectelor finanțate prin intermediul POIM, necesarul de investiții pentru perioada de programare 2021-2027 și proiectele aflate în evaluare / pregătire prin intermediul POIM, proiecte de cercetare ce se pot realiza în teritoriul ITI DD pentru a asigura măsuri de dezvoltare durabilă în contextul folosirii oportunităților de utilizare a bazinului hidrografic Dobrogea-Litoral
- ❖ DG OIT

- stadiul implementării proiectelor finanțate din cadrul componentei transport pentru infrastructura mare, respectiv Podul de la Brăila, infrastructura navală și proiectele aflate în etapa de finalizare ale Aeroportului Tulcea
 - oportunitatea evaluării și contractării cât mai rapide a proiectelor aflate în evaluare, respectiv infrastructura portuară Port Sulina
 - oportunitatea finalizării proiectelor aflate în masterplanul general de transport al României, aflate în faza de pregătire, respectiv Drumul expres Brăila-Tulcea-Constanța și proiectele complementare acestora: Drumurile de legătură a municipiului Tulcea la drumul expres Brăila-Tulcea-Constanța, tronsonul Tulcea-Constanța și varianta de ocolire a orasului Isaccea
- ❖ CNAIR SA
 - discuții privind stadiul proiectelor aflate în pregătire (drum expres Brăila-Tulcea-Constanța)
 - discuții privind oportunitatea și realizarea Cererii de Finanțare, inclusiv a srijinului tehnic în vederea contractării finanțării nerambursabile privind realizarea rețelei de drumuri de legătură a Municipiului Tulcea la drumul expres, beneficiar CNAIR și partener Consiliul Local Tulcea și finalizarea procedurilor de achiziție și contractarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic
 - ❖ APDM SA
 - stadiul proiectelor aflate în implementare pe mecanismul ITI prin intermediul POIM 2014-2020, necesarul de investiții prin intermediul POT 2021-2027 și realizarea unei noi infrastructuri portuare având un terminal cerealiar și fazarea proiectelor ce nu se vor finaliza în perioada de programare prin intermediul POIM 2014-2020

MIPE:

- actualizarea permanență a necesarului de finanțare aferent perioadei de programare 2021-2027
- am participat la o serie de ateliere de lucru în vederea promovării mecanismului ITI, a SIDD DD și mai ales a impactului implementării proiectelor finanțate prin intermediul FESI 2014-2020 și realizarea planului de acțiune și mai ales a stabilirii nevoilor de investiții în teritoriul ITI DD pentru perioada 2021-2027
- realizarea unui cadru metodologic comun pentru implementarea și monitorizarea planurilor de acțiune ale strategiilor de dezvoltare pentru toate mecanismele de finanțare ITI la nivel național pe baza experienței dobândite în perioada 2014-2020
- asigurarea finanțării asistentei tehnice în vederea promovării pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării și utilizarea resurselor locale pentru implementarea unor proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare asigurând astfel o dezvoltare sustenabilă atât a sectorului cercetare-dezvoltare cât și mediului de afaceri privat, inclusiv elaborare de cadru legislativ al zonei umede, a stabilirii intersectoriale a priorităților integrate, asigurarea unui cadru financiar și din alte surse decât FESI, etc.

POC:

- discuții cu reprezentanții OI POC privind derularea proiectelor prin mecanismul ITI, stadiul acestora, nivelul de contractare
- monitorizarea stadiului implementării SIDD DD și realizarea unui grup de lucru în vederea promovării finanțării proiectelor dedicate prin intermediul POCIDIF 2021-2027 și implicit cadru metodologic pentru implementarea acestuia
- necesitatea dezvoltării activităților clusterelor de cercetare și transformarea acestora în acceleratoare de afaceri atât pentru cercetarea fundamentală cât și pentru cercetarea aplicată, asigurând astfel un cadru integrat atât pentru finanțarea sectorului de cercetare pentru institutele/universitățile/companiile private care pot implementa proiecte în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării
- pregătirea necesarului de investiții pentru perioada de programare 2021-2027

PCIDIF:

- pregătirea proiectelor de finanțare în vederea asigurării necesarului de finanțare pentru proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare, inclusiv de digitalizare și pregătirea acestor teme de cercetare pentru a fi mature la momentul deschiderii sesiunilor de depunere de proiecte

POPAM:

- susținerea pescarilor de pe Bratul Chilia, Sulia și Sfântu Gheorghe și cei care pescuiesc la mare în vederea acordării de compensanții

PAP:

- Finanțarea pescuitului în ape interioare, pescuitul tradițional
- Prin Flăgurile sa se finanțazează măsuri active pentru pescari și familiile acestora
- Scheme de finanțare împreună cu fondul de garanție și subvenții care săvârșite promovate de AMP PAP
- CASA PESCARILOR, pentru susținerea acestora deoarece pe lângă finanțare mai este nevoie să ii și susținem deoarece de la 45-50 sunt praf cu bolile: reumatism, astm, boli pulmonare ca să nu mai vorbim de decese.
- Criteriul de finanțare sa fie populația și nr de pescari si teritoriul umed

Camera Deputatilor:

- Am participat la elaborarea unui proiect de act legislativ, asigurand suport tehnic alaturi de un grup de parlamentari in luna ianuarie si februarie 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

- discutii cu reprezentantii Mediului, Apelor și Pădurilor alături de reprezentanții INCD DD Tulcea privind importanța mecanismului ITI Delta Dunării pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării în vederea conservării mediului și a biodiversității, a eliminării riscului la inundații și a prevederilor și reducerii efectelor schimbărilor climatice, inclusiv a folosirii resurselor regenerabile în vederea producerii de energie electrică și eliminarea emisiilor GES
- stadiul implementării proiectelor de mediu (biodiversitate și eliminarea riscului la inundații)
- menținerea prealocărilor în cadrul PODD 2021-2027 pentru mecanismul ITI Delta Dunării
- discutii privind utilizarea resurselor locale (Munții Macinului, Dunărea, Delta Dunării și bazinul Marii Negre) în vederea prevenirii amenințărilor crizei energetice și alimentare

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

- discutii cu reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” din Galați alături de reprezentanții INCD DD Tulcea și INCDDPM București privind importanța mecanismului ITI Delta Dunării pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării și utilizarea resurselor locale pentru implementarea unor proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare asigurând astfel o dezvoltare sustenabilă atât a sectorului cercetare-dezvoltare cât și mediului de afaceri privat
- utilizarea resurselor locale (Munții Macinului, Dunărea, Delta Dunării și bazinul Marii Negre) în vederea prevenirii amenințărilor crizei energetice și alimentare
- utilizarea mecanismelor de tip cluster și hub de cercetare, inclusiv a acceleratoarelor de afaceri atât pentru institute, universități și companii private
- menținerea alocării dedicate pentru perioada de programare a FESI 2021-2027 pentru ITI Delta Dunării prin intermediul POCIDIF 2021-2027
- participarea la conferința Horizon Europe organizată de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
- utilizarea tuturor surselor de finanțare nerambursabilă care pot fi accesate pentru implementarea unor proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare asigurând astfel o dezvoltare sustenabilă atât a sectorului cercetare-dezvoltare cât și mediului de afaceri privat

INCDD Delta Dunarii:

- inventarul proiectelor ce se pot finanta prin intermediul PCIDIF: proiecte in economia circulara, mediu, teledetectie, biochimie, etc.
- derularea activitatilor clusterului GEO-AQUA

Aquaserv SA Tulcea

- sprijinul acordat de coordonatorul ADI ITI Delta Dunarii in vederea pregatirii documentelor suport in finalizarea evaluarii cererii de finantare si a documentelor solicitate pe parcursul clarificarilor primite de catre beneficiar in procesul de evaluare inclusiv a calendarului procedurilor de achizitii publice aferente acestui proiect major de finantare privind reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea incluse in cadrul aplicatiei de finantare in valoare de 204 mil euro
- reluarea proiectului de cercetare privind utilizarea namolului provenit din epurarea apelor uzate menajer ca si fertilizant agricol
- dezvoltarea de proiecte pe clusterul format in anul 2022

ABADL Constanta

- stadiul implementarii implementarii proiectelor de mediu, respectiv a eliminarii riscului la inundatii prin intermediul POIM 2014-2020, a carui beneficiar este ANAR, ABADL Constanta
- utilizarea resurselor locale (Dunarea, Delta Dunarii si bazinul Marii Negre) in vederea prevenirii amenintarilor crizei energetice si alimentare, inclusiv participarea la proiecte integrate la nivelul ITI Delta Dunarii
- prezentarea necesarului de investitii ale comunelor din Delta Dunarii (Jurilovca, Murighiol, Chilia)
- dezvoltarea unor proiecte inovative si de cercetare pe care le poate implementa ABADL atat cu sprijinul digitalizarii cat si a celor de cercetare

Important:

La Comitetul de Monitorizare al PR SE 2021-2027 din data de 21.03.2023 nu mi s-a permis accesul de catre presedintele ADI ITI Delta Dunarii.

- o Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020 (cu perioada de tranziție 2021 – 2022) și perioada de programare 2021-2027, precum și evenimentele/ întâlniri/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la consultările publice organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc).

ACTIVITATEA DE HELP DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERTI pe PROGRAME din cadrul Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operationale pentru perioada 2014-2020 s-a derulat, în perioada de referință, prin:

POIM 2014-2020:

- Au fost completate în Baza de date ADI ITI DD, pe baza informațiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoartelor de Progres sau a Cererilor de Finantare, după caz, informații despre Indicatorii de proiect asociați, pentru a fi urmărită implementarea lor și impactul acestora asupra teritoriului ITI DD. De asemenea au fost completați indicatorii SIDD DD asociați proiectelor care se implementează, în vederea monitorizării SIDD DD.
- AM POIM publica constant pe site-ul www.mfe.gov.ro actualizarea documentelor: Proiecte depuse în cadrul POIM și Lista contractelor semnate în cadrul POIM, iar experții ADI ITI DD completează lunar în Baza de date ADI ITI DD informațiile despre proiectele depuse/contractate/finalizate, sume rambursate, indicatori îndepliniți, etc.
- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au pregătit **documentele conform procedurilor, vizitele de monitorizare și atelierele de lucru** pentru perioada imediat următoare, la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020

- În perioada ianuarie - martie 2023 au fost publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com, documente și informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POIM preluate de pe site-ul www.mfe.gov.ro, „informații pe care experții POIM din cadrul ADI 1.1 DD le-au adus la cunoștința beneficiarilor / potențialilor beneficiari din teritoriul ITI DD : **Listă plăților POIM – actualizare 28.02.2023, etc.**
- Experții POIM au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind implementarea planului de lucru pentru activitățile incluse în proiect.
- Experții POIM au actualizat website-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului; procedura de avizare a fost reincărcată pe website astfel încât să poată fi vizualizată și utilizată de către utilizatorii finali (descărcarea facilă a documentelor necesar a fi anexate la solicitarea de avizare).
- Experții POIM au aplicat procedurile de avizare și, respectiv, monitorizare pentru cererile de finanțare / proiectele din Teritoriul ITI DD
- Experții POIM au participat, în timpul perioadei de raportare, la Cursul de Achiziții publice, în perioada 09-11.01.2023, respectiv 16-18.01.2023
- Experții POIM au pregătit 4 ateliere de lucru cu beneficiarii având ca tematică stadiul derulării proiectelor și intențiile de solicitare de noi finanțări în cadrul perioadei de programare 2021-2027; conform planificării, atelierere de lucru se vor desfășura în prima parte a trim. II 2023.
- Experții POIM au participat în data de 14.03.2023, la conferința de deschidere aferentă proiectului ”conservarea Zonei strict protejate Saraturi Murighiol” cod SMIS 155801/ beneficiar ARBDD în parteneriat cu Asociația Danubiu.
- În perioada 05.01.2023-21.03.2023, experții POIM împreună cu echipa de experți ADI ITI DD s-au implicat în pregătirea documentului de viziune pen tru CE, solicitat de către ADR SE: intervenții/ proiecte pe Ob Politică 4 și proiecte de Ob Politică 5.Urmare a corespondenței purtate cu dna. Mariana IUSCO, expert DG Regioa, experții POIM au participat la întâlnirea online cu aceasta, discutându-se astfel documentul menționat anterior.
- În data de 22.03.2023, experții POIM au participat la întâlnirea organizată de către ADR SE împreună cu experții Comisiei Europene Mariana IUSCO – expert DG Regio și Krzysztof KARPRZYK – șef adjunct al Unității pentru România, Comisia Europeană.
- Experții POIM au participat la ședința AGA a ADI ITI DD din data de 07.04.2023.

POR 2014-2020:

În luna **ianuarie 2023**, experții POR au realizat următoarele activități:

- În perioada 09-11.01.2023 și 16-18.01.2023 experții POR au participat la cursul de instruire în domeniul achizițiilor publice, în localitatea Lepșa, Județul Vrancea.
- În luna **februarie 2023** experții POR:
- În data de 02.02.2023 experții POR au efectuat monitorizarea proiectelor: “Investiții în vederea creșterii eficienței energetice a Grădiniței nr.4 Măcin” cod SMIS 149087, “Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Liceul ”Gheorghe Munteanu Murgoci”” cod SMIS 133951, “Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Măcin” cod SMIS 133560 și “Extindere funcțională și dotare a Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Măcin” cod SMIS 140466.
- În data de 08.02.2023 experții POR au participat împreună cu dl. Coordonator al ADI ITI DD, la o întâlnire de lucru la sediul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea în vederea identificării necesităților de investiții ale direcției, în special cele referitoare la eficientizarea energetică a sediului laboratorului și consolidarea acestuia.
- În perioada 15-16.02.2023 experții POR au purtat discuții și corespondență cu domnul primar al UAT Comuna Greci, în vederea identificării nevoilor de finanțare a unei infrastructuri publice de turism.
- În data de 16.02.2023 experții POR au organizat la sediul Asociației o întâlnire de lucru cu doamna doctor Miloș Silvia, președinte al Colegiului Medicilor Psihologi Tulcea, în scopul identificării necesităților de investiții și dezvoltare a serviciilor de asistență medicală pentru teritoriul ITI Delta Dunării.
- În perioada 27-28.02.2023 experții POR au participat la primul seminar de informare din proiectul CBConnecTrans -Dezvoltarea conexiunii transfrontaliere intermodale între Isaccea-Orlovka-Tulcea-IzmailHARD/3.1/5
- Au completat anexele aferente procedurii de monitorizare, au actualizat baza de date cu proiectele contractate din cadrul POR 2014-2020 și cea cu indicatorii SIDD DD pentru proiectele monitorizate.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

În luna **martie 2023**, experții POR:

- În perioada de 09-14.03.2023 experții POR au transmis beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării, calendarul estimativ al apelurilor de proiecte și prezentarea succintă a Programului Regional Sud Est 2021-2027.
- În data de 10.03.2023 experții POR au participat la o întâlnire de lucru cu un potențial beneficiar privat – SC Moa Avio SRL, în vederea identificării surselor de finanțare care să corespundă necesităților de dezvoltare ale companiei.
- Având în vedere gradul de maturitate al propunerii de proiect de restaurare a Cetății Histria și impasul legislativ în care se află situl arheologic (care a dus la imposibilitatea depunerii cererii de finanțare în 2014-2020), în data de 20.03.2023 experții POR au trimis o înștiințare către UAT Județul Constanța referitoare la tipurile de intervenții propuse prin PR SE pentru finanțarea monumentelor istorice și infrastructurilor turistice din mediul rural, calendarul estimativ al deschiderii apelurilor de finanțare și a recomandat instituiiei urgentarea demersurilor pentru procedurile legislative necesare finanțării eligibile a cetății.
- În perioada 24-30.03.2023 experții POR au înștiințat potențialii beneficiari publici despre ghidurile solicitantului pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale din teritoriul ITI DD și au solicitat comentarii, completări, propuneri la acestea.
- În data de 31.03.2023 experții POR au efectuat monitorizarea proiectelor “Creșterea eficienței energetice a Căminului pentru persoane varstnice „ Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, Județul Tulcea” cod SMIS 120104, “Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a doua case de tip familial si a unui Centru de zi pentru pregătirea si sprijinirea integrării sau reintegrării copilului in familie in Tulcea” cod SMIS 130503.
- Au completat anexele aferente procedurii de monitorizare, au actualizat baza de date cu proiectele contractate din cadrul POR 2014-2020 și cea cu indicatorii SIDD DD pentru proiectele monitorizate.
- În data de 31.03.2023, la sediul ADI ITI DD, au organizat un atelier de lucru cu UAT Orașul Isaccea, referitor la stadiul implementării proiectelor UAT Orașul Isaccea cu finanțare ITI din POR 2014-2020, probleme identificate și completarea portofoliului de propuneri proiecte pentru exercițiul programatic 2021-2027.

PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, experții PNDR din cadrul ADI ITI au întreprins următoarele activități :

- Au publicat pe site-ul www.aditiideltadunarii.com, documente și informații de interes pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 precum și pentru potențialii beneficiari ai fondurilor din PNS 2023-2027;
- Au fost elaborate de adrese / răspunsuri , la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari dar și din partea consultantilor și altor persoane și instituții interesate de diverse probleme legate de accesarea de fonduri ESI în teritoriul ITI DD ;
- Au elaborat adrese și documentații pentru obținerea de la instituțiile din teritoriul ITI DD a datelor necesare pregătirii datelor și informațiilor relevante necesare implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării pentru perioada 2021-2030;
- Au inițiat întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării pentru a identifica posibile surse de finanțare (submăsuri ale PNS , alte programe) pentru intenții de proiecte ale acestora, pe care doresc să le implementeze în perioada de programare 2023-2027.
- Au pregătit documentele prezentate în cadrul celor două ateliere de lucru organizate la sediile UAT - urilor Comuna Baia și Comuna Slava Cercheză din județul Tulcea, la care au participat reprezentanții UAT urilor și reprezentanții ai beneficiarilor privați. Materialele au fost elaborate pe temele de interes propuse prin graficul de activități ADI ITI DD.
- Au fost centralizate în baza de date ADI ITI DD, propunerile de proiecte de la potențialii beneficiari publici, care intenționează să depună cereri de finanțare în exercițiul programatic 2023-2027 din PNS.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- A fost actualizat site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului, pentru apelurile naționale în care beneficiarii din teritoriul ITI DD au putut depune cereri de finanțare.

- Au aplicat procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din PNDR 2014-2020 în cadrul celor paisprezece vizite efectuate la locul de implementare a proiectelor finanțate din alocarea ITI din PNDR 2004-2020. Proiectele au fost finanțate din fondurile alocate în mecanismului ITI DD din PNDR 2014-2020. În cadrul acestor vizite de monitorizare au fost discutate și analizate cu beneficiarii soluțiile găsite de aceștia la problemele întâmpinate în implementarea proiectelor precum și problemele specifice generate de pandemia de COVID -19, cerșterea prețurilor, lipsa forței de muncă din domeniul construcțiilor, instabilitatea regională , etc.
- A fost demarat procesul de informare a beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI DD cu privire la posibilitățile de finanțare a proiectelor prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027 al României aprobat prin decizia Comisiei Europene din data de 07.12.2022.

POPAM 2014-2020:

- În perioada **ianuarie - martie 2023** au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM din teritoriul ITI DD:
 - Direcția Generală Pescuit AM POPAM a anunțat în data de 20 ianuarie 2023 încadrarea pe fiecare categorie de membru al Comitetului de Monitorizare a PAP 2021-2027 (CM PAP 2021-2027) ca urmare a procesului de evaluare a formularelor de intenție, care a avut ca data limită de depunere a formularelor de intenție 11.01.2023. Reprezentanții desemnați ai ADI ITI DD participă la ședințele CM PAP 2021-2021 cu rol de observator, ca urmare a invitației primite în acest sens.
 - A fost publicat Ordinul nr. 319/2022/502/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate.
 - Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), comunica permanent pe site-ul propriu următoarele documente: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020 (document actualizat săptămânal), Lista contractelor + plăți pe județ actualizare lunară, Contracte de finanțare reziliate POPAM, Stadiul implementării POPAM, etc. Toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POPAM, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD.
- Expertul POPAM a desfășurat următoarele activități:
 - Realizarea unei prezentări a programului PAP 2021-2027, cu o evidențiere a sumelor alocate pe mecanismul ITI DD și o anexă a acestei prezentări pentru detalierea tipului beneficiarilor ce pot aplica (instituții centrale și locale pe de o parte, mediul privat pe de alta parte și/sau parteneriatele între ele). Prezentarea a fost realizată împreună cu expertul de comunicare într-o grafică specifică mecanismului ITI DD.
 - Întocmirea unui draft de macheta, pornind de la exemplul comunei Jurilovca în domeniul Turism, care să reprezinte un prim pas de discuții pentru abordarea dezvoltării integrate a unei comunități locale sub umbrela SIDD DD.
 - La nivelul ADI ITI DD a fost discutat cu experții DSVSA Tulcea necesarul de investiții al instituției și pe baza recomandărilor aceștia au elaborat o amplă propunere de proiect. A fost identificată ca posibilitate de finanțare - Strategia de Dezvoltare Locală a FLAG Delta Dunării, finanțată din Programul de Pescuit și Acvacultura pentru perioada 2021-2027, și propunerea de includere în SDL a proiectului *Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformității peștilor/produselor din pește, moluștelor bivalve cu impact asupra sănătății umane* fost transmisă Asociației Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării.
 - La solicitarea Președintelui Asociației Naționale a Producătorilor din Pescărie "ROMFISH", a fost stabilit un prim pas în facilitarea realizării unui articol în revista europeană *Eurofish Magazine* pe marginea oportunităților de dezvoltare a sectorului acvaculturii din zona teritoriului ITI DD.
 - Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
 - Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

POC 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informărilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul acestui program operațional (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (<http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/>).
- Solicitarea, în rândul beneficiarilor, ce au semnat contracte de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul apelului PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP.1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, a documentelor necesare derulării "Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării", (contract de finanțare, cereri de plată aprobate de reprezentanții AM, dacă este cazul), pe baza cărora vor fi elaborate de către experții ADI ITI situații statistice referitoare la contractarea sumei prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul acestui program. De asemenea, astfel de discuții au fost purtate și cu beneficiarii care implementează proiecte pe POC, AP.2 TIC (Ministerul Culturii, etc)
- Continuarea activității de analiza de către experții POC din cadrul ADI ITI DD a documentelor de programare revizuite elaborate pentru *Programul Operațional CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027*, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027 și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, actualizează permanent noul portofoliu de proiecte pentru teritoriul ITI DD, ce vor putea fi finanțate în viitoarea perioadă de programare.
- Solicitări făcute potențialilor beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Tehnică de Construcții București (etc.), în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Centralizarea acestor propuneri, care au stat la baza estimărilor orientative făcute de experții ADI ITI pentru mecanismul ITI în cadrul *Programul Operațional CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027*.
- Activitatea de help-desk realizată de experții POC din cadrul ADI ITI DD în perioada de referință a prezentului raport, a avut în vedere și derularea unor activități referitoare la:
 - Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.1 CDI și AP.2 TIC, a căror finanțare se face din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
 - Identificarea de către experții POC din ADI ITI DD a surselor și a modurilor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD aferenți Programului Operațional Competitivitate (AP:1 și AP.2), astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori prevăzuți în strategie să se deruleze la parametri calitativi.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- Experții POC participă la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului "Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)", cod proiect I.1.081/cod MySMIS 124560.
- Experții POC actualizează periodic site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POC 2014-2020.

POCU 2014 -2020:

În perioada de referință (ianuarie -februarie 2023) toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POCU, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD și au desfășurat următoarele activități:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din Ghidul Solicitantului Condiții Generale publicate de către AM pentru programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și pentru programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, documente care cuprind informații și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE+ și FEDR în cadrul tuturor apelurilor de proiecte lansate în cadrul priorităților celor două programe și care pot fi consultate pe următoarele linkuri: <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/03/9ec65df1065a359dbc81f9840e730c30.zip> și <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/03/e329e81d25292fe1d56ff6d2004debc0.zip>.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport - această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.
- Actualizarea secțiunii destinate POCU pe website ADI ITI DD: au fost transmise spre publicare pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, toate anunțurile, documentele programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
- Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman , a căror finanțare s-a realizat din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au în vedere cunoașterea stadiului implementării proiectului, stadiului depunerii/aprobării Cererilor de Plată, implementarea Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (în funcție de situație)
- Expertul POCU a participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației.
- Expertul POCU a sintetizat și centralizat propunerile de proiecte de la potențialii beneficiari publici și privați, care intenționează să depună cereri de finanțare în exercițiul programatic 2021-2027.
- Continuarea activității de analiza de către expertul POCU din cadrul ADI ITI DD a documentelor de programare revizuite elaborate pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au avut în vedere, în mod deosebit, cunoașterea stadiului implementării proiectului, stadiului depunerii/aprobării Cererilor de Plată, implementarea Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz)
- Asistență tehnică /help desk oferit beneficiarilor în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA, ori de câte ori a fost cazul.
- Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

- Expertul POCA participă la întâlnirile de lucru ale Asociației de Dezvoltare Durabilă (SIDD) „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor c... e contribuie la realizarea obiectivelor strategice c... i cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD)”, cod proiect I.1.081/cod MySMIS 124560..
- Expertul POCA actualizează periodic site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POCA 2014-2020.

ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERTII COMUNICARE și EXPERTUL IT din cadrul Asociației ADI ITI DD:

ADI ITI Delta Dunării - prin expertii pe programe și expertul din cadrul biroului de Comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor FESI, din teritoriul ITI, s-a derulat prin help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri online, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul.

În perioada **IANUARIE-MARTIE**, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - **"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"** emise de experți, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.

Au fost **trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri** atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:

- 40 de e-mail-uri transmise și 58 primite prin office@itideltadunarii.com - în luna Ianuarie 2023
- 76 de e-mail-uri transmise și 140 primite prin office@itideltadunarii.com - în luna Februarie 2023
- 65 de e-mail-uri transmise și 106 primite prin office@itideltadunarii.com - în luna Martie 2023

În afara acestor e-mail-uri primite/transmise de pe adresa oficială a ADI ITI, există și e-mail-uri transmise de către fiecare expert al Asociației, iar website-ul Asociației a fost permanent actualizat cu informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020 pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/ organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației.*

În perioada ianuarie-martie 2023, **prin sistemul HelpDesk** disponibil pe platforma web www.itideltadunarii.com, s-au formulat trei răspunsuri cu următoarea tematică:

- 31.01.2023 Solicitare fonduri nerambursabile/legume cultivate în sere și solarii
- 15.02.2023 Informații cu privire la finanțare înființare agropensiuni
- 22.02.2023 Informații cu privire la finanțare pentru domeniul serviciilor turistice

De asemenea, în perioada ianuarie-martie 2023 s-au transmis informări către Unitățile Administrative Teritoriale, prin email, cu privire la apeluri de proiecte - consultare publică/deschidere linii de finanțare

Actualizarea permanentă a website-ului cu informații relevante: 92 de anunțuri publicate în secțiunea Anunțuri de pe platforma web www.itideltadunarii.com, pentru perioada ianuarie-martie 2023, cu referire la finanțări europene, mecanismul ITI sau obiective finanțate prin ITI, alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul acoperit de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau expertul din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.

B.2. Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:
întâlnirile organizate la inițiativa personalitatii ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);
modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalității implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;
Susținerea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării îndrăzirilor sau rezilierii contractelor;
serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, șfaturi practice, etc.);
avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);

- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale, ori de câte ori a fost cazul.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări/alocări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediere responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:
 - În luna IANUARIE 2023 – nu a fost emis nici un aviz de conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării
 - În luna FEBRUARIE 2023 – nu a fost emis nici un aviz de conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării
 - În luna MARTIE 2023 – nu a fost emis nici un aviz de conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării
- Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de experții ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare – alături de echipa de experții pe programe, experții comunicare din cadrul ADI ITI DD la sediile / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor FESI, pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, și realizarea de materiale foto-video, mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.
- **PE COMPONENTA DISEMINARE INFORMATIE, PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE**, în perioada de referință, respectiv, IANUARIE – MARTIE 2023 s-au organizat 5 ateliere de lucru, după cum urmează:
 - 21.03.2023 Atelier de lucru PNDR – stadiul proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 pe care UAT Comuna Slava Cercheză le are în implementare
 - 21.03.2023 Atelier de lucru PNDR – stadiul proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 pe care UAT Comuna Baia le are în implementare
 - 22.03.2023 Atelier de lucru cu reprezentanți ai Comisiei Europene – pe tematica tipuri de proiecte integrate
 - 27.03.2023 Atelier de lucru POCU_POEO_POIDS - cu o tematică ce a vizat analiza nevoilor identificate în zonele izolate din Delta Dunării – cu privire la domeniile Educație, Ocupare și Incluziune Socială, având ca finalitate o propunere de proiect integrat
 - 31.03.2023 Atelier de lucru POR cu o tematică ce a vizat stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POR SE 2014-2020 pe care UAT Orașul Isaccea le are în implementare

➤ **MATERIALE DE PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE** realizate și publicate pe platforma web www.itideltadunarii.com

Pe componenta Diseminare Informație, Promocție și Vizibilitate, pe platforma web www.itideltadunarii.com, în perioada de referință, respectiv IANUARIE-MARTIE 2023:

În cadrul rubricii „**Proiecte de importanță majoră pentru teritoriul ITI**” s-a publicat 1 material de promovare - UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Braïla – 24.01.2023

În cadrul rubricii „**Exemple de bune practici**” s-au publicat 6 materiale de promovare:

16.02.2023 - Mecanismul ITI - 390 de milioane de euro, valoarea proiectelor contractate de mediul privat

17.02.2023 - ITI Delta Dunării - 133 de km de drumuri județene modernizate sau în curs de modernizare

18.02.2023 - ITI Delta Dunării asigură 67% din valoarea investiției pod peste Dunăre Tulcea-Braïla

20.02.2023 - ITI - Companiile private și-au creat facilități de producție și și-au diversificat activitatea

21.02.2023 - UPDATE FOTO Mecanismul ITI finanțează dotarea cu tehnică modernă de intervenție pentru salvarea de vieți

22.02.2023 - Centru pentru depozitarea cerealelor ecologice, realizat prin mecanismul ITI

Pentru perioada de referință, în cadrul rubricii „**Vizite de lucru**” nu s-au publicat materiale de vizibilitate

Un total general ne arată că în cadrul celor trei rubrici, mai sus amintite, în perioada 2019 – 31 martie 2023 s-au publicat 121 de materiale de promovare, din care 7 pentru perioada ianuarie-martie 2023.

Obiectivul acestor acțiuni este de a asigura vizibilitate proiectelor implementate în teritoriul ITI, evidențierea stadiului proiectelor și implicit accentuarea importanței mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială. În acest sens, specialistul relații publice din cadrul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării participă inclusiv la vizitele de monitorizare efectuate în teritoriul acoperit de mecanismul ITI la beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri ESI.

Menționăm faptul că, Rezultatul 7 „ Minimum 20 materiale/ articole/ clipuri video etc. realizate pentru promovarea exemplor de bune practici” este responsabilitatea Biroului Comunicare din ADI ITI Delta Dunării. La acest rezultat contorizăm la data prezentului raport 24 de materiale publicate în perioada 2019 – 31 martie 2023 în cadrul rubricii „Exemple de bune practici”.

În ceea ce privește Rezultatul 6 „Minimum 10 proiecte de bune practici identificate și promovate”, facem precizarea că acțiunile derulate în cadrul acestei activități au ca suport Contractul Nr. 1839 încheiat la data de 22.07.2019 și răspund îndeplinirii indicatorilor, conform cu Activitatea 3 din Cererea de finanțare, proiect 1.1.081.

În perioada de referință ne-au fost livrate de către prestator și s-au publicat pe platforma de YouTube a ADI ITI Delta Dunării 4 clipuri de promovare/vizibilitate. De asemenea a avut loc pregătirea/organizarea acțiunilor în teritoriu pentru cea de-a III-a etapă de filmări.

-Obiectivul acestor acțiuni este concentrat pe accentuarea importanței mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.

Facem mențiunea că până la data prezentului raport s-au realizat 6 clipuri prin intermediul cărora s-au promovat 12 proiecte din zona privată, care pot constitui un exemplu de bună practică și care s-au dezvoltat în teritoriul acoperit de mecanismul ITI.

De asemenea, s-au evidențiat și obiective de investiții din zona publică, pe componenta Conectivitate: podul peste Dunăre Tulcea-Braïla, drumuri județene modernizate prin mecanismul ITI

Pentru a expune public materialele video realizate a fost creată la data de 26 iulie 2022 platforma de YouTube a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

Materialele video sunt publicate pe platforma de YouTube a ADI ITI Delta Dunării. Totodată, materialele video de promovare au fost transmise, spre diseminare, către departamentele de comunicare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale [Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)]. De asemenea, am transmis aceste materiale video de promovare către publicații de presă în plan local și central.

➤ **Raportul Google Analytics** pentru perioada de referință, respectiv intervalul ianuarie-martie 2023, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com:

- 4,2 k utilizatori, din care 4,1 k utilizatori noi

- 5,3 k sesiuni - de exemplu, o singură sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale și tranzacții de comerț electronic

Dintre cele mai vizitate pagini pentru website *itideltadunarii.com* menționăm:

- /exemple de bune practici 1015
- /actualizare portofoliu proiecte ITI 580
- /vizite de lucru 393
- În perioada 2020 – martie 2023 pe site-ul www.itideltadunarii.com am avut 178 k pageviews – vizualizări de pagini pe site, conform Google Analytics , un indicator direct influențat și de serviciile SEO
- Durata medie de staționare pe site a fost de 1 minut și 50 de secunde, un indicator care ne arată că publicul este interesat de informația publicată pe platforma web
- De asemenea, pentru intervalul 2020 – martie 2023 campania de promovare prin Google Ads, ne arată un indicator de 1,21M impressions (afișări). Definiția Google: „O afișare este contorizată de fiecare dată când anunțul dvs. este afișat pe o pagină cu rezultatele căutării sau pe alt site din Rețeaua Google”

Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea/implementarea propunerilor de proiecte ce pot fi/sunt finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

1. POIM 2014-2020:

Situația proiectelor contractate pe POIM 2014 – 2020:

	Obiectiv specific /Prioritate de investiții	Alocare ITI EURO	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI/ EURO	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE					
2/2.1	Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T (CNAIR)	200,000,000 EUR	3	1.601.041.227,78 lei	164%
2/2.3	Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	5,000,000 EUR	3	211.739.812,37 lei	
2/2.4	Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi	59,000,000 EUR	6	423.717.598,57 lei	
3/3.1	Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România	60,000,000 EUR	1	32.868.500,00 lei	76%
3/3.2	Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației		2	232.222.731,08 lei	
4/4.1	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate	66,350,000 EUR	16	271.284.352,10 lei	78%

5/5.1	Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principiilor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră	44,235,294 EUR	2	125.942.219,3 lei	84%
5/5.2	Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție	8,988,235 EUR	6	104.310.641,54 lei	
6/6.4	Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență	4,423,529 EUR			0%
TOTAL POIM		447,997,058 EUR	39	3.003.127.082,74 lei	127%

- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POIM 2014-2020:
- Din cele **39** contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POIM, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **24 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de **63,15%**. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axelor prioritare 2, 3, 4 și 5 din POIM, la încheierea acordurilor de colaborare cu beneficiarii, în cazul proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare 2, 4 și 5 au fost întâmpinate dificultăți.
- Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1	3	2
2.2	-	-
2.3	3	3
2.4	6	4
3.1	1	1
3.2	2	1
4.1	16	13
5.1	2	0
5.2	6	0
TOTAL	39	24

2. POR 2014-2020:

- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020:
- Din cele 446 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **160 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de 35.84%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul azei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost și rămâne în continuare dificilă.
- Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate

2.1.A – Microîntreprinderi	118	45
2.1.B – Incubatoare de afaceri	1	1
2.2- IMM	229	17
3.1.A- Clădiri rezidențiale	8	8
3.1.B. – Clădiri publice	20	20
3.1.C – Iluminat public	3	3
3.2 – Mobilitate urbana	6	6
5.1. – Patrimoniu cultural	11	10
6.1- Drumuri județene	6	6
7.1 – Turism	8	8
8.1A - Ambulatorii	2	2
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	1
8.2 – Spital Județean ITI	1	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	1
8.2B – UPU	1	1
8.3B- Persoane cu dizabilități	2	2
8.3.C – Copii	2	2
10.1A – Grădinițe	3	3
10.1B – Scolii	17	17
10.2 – Licee tehnologice	3	3
13.1 – Orașe mici și mijlocii	3	3
TOTAL	446	160

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **6 monitorizări de proiecte finanțate prin POR.**

3. PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, experții ADI ITI pentru PNDR au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- După transmiterea către potențialii beneficiari și cu prioritate către UAT-urile din teritoriul ITIDD, a *Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare oferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 21023-2027 în anul 2023*, publicat pe site-urile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și AFIR, experții PNDR au pregătit extrase din intervențiile PNS 2023-2027-aprobat de Comisia Europeană în data de 07.12.2022 și au transmis pe e-mail sau au prezentat potențialilor beneficiari posibilitățile de accesare de fonduri din PNS 2023-2027.
- Experții PNDR au prezentat beneficiarilor publici și privați: posibilitățile de finanțare și problemele apărute în etapele de pregătirea a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte pe intervențiile similare în PNDR 2014-2020 și PNS 2023-2027, în cadrul întâlnirilor de lucru organizate cu beneficiarii din teritoriul ITI sau cu ocazia întâlnirilor realizate în teritoriu, la sediile beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI DD. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate etapele și procedurile ce trebuie să fie respectate în perioada de pregătire a cererilor de finanțare, de obținere a avizelor necesare, precum și în etapa de implementare a

proiectelor contractate din alocațiile ITI DD. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR.

- Au fost primite solicitări din partea potențialilor beneficiari referitoare la detalierea etapelor de deschidere a de noi apeluri din PNS pentru 2023 - 2027.
- Au fost transmise către beneficiarii din teritoriul ITI DD de solicitări referitoare la transmiterea de propuneri cu privire la optimizarea procesului de instalare a tinerilor fermieri prin intervenția DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, în cadrul noilor apeluri din PNS pentru 2023 - 2027, având în vedere experiența accesării SM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2004-2020. Experții ADI ITI DD doresc să participe activ la îmbunătățirea ghidurilor solicitantului pentru intervențiile din ce vor fi puse în consultare publică de către MADR prin AFIR și pentru faptul că ADI ITI DD este membru plin în cadrul CM PNS 2023-2027. Solicitari similare au fost făcute și pentru celelalte intervenții ce vor fi finanțate prin PNS 2023-2027.
- Pentru a informa corect beneficiarii asupra ultimelor modificări legislative și modificări de proceduri, precum și pentru a susține beneficiarii publici/privati în elaborarea/implementarea propunerilor de proiecte ce sunt / pot fi finanțate prin mecanismul ITI, experții ADI ITI DD au participat, în perioada de raportare, la sesiuni online pe teme de agricultură precum și la întâlniri organizate de beneficiarii cu ocazia finalizării proiectelor lor, ocazie cu care aceștia și-au prezentat realizările dar și problemele întâmpinate în perioada de implementare a proiectelor lor.
- A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra proiectelor pe care le pregătesc pentru a le depune spre finanțare în perioada de programare 2023-2027, în cadrul discuțiilor organizate cu ocazia întâlnirilor din cadrul celor două ateliere de lucru organizate în perioada de raportare și în baza propunerilor făcute de beneficiari a fost actualizat portofoliul de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, concretizat într-o bază de date actualizată permanent.
- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate din PNDR 2014-2020:
Din cele **653 contracte de finanțare încheiate în cadrul apelurilor cu alocare ITI din PNDR 2014-2020** de beneficiarii din teritoriul ITI, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de **575 Acorduri de colaborare**. Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos (procent acorduri de colaborare semnate 88,05%)

Submăsura PNDR - ITI	Nr.	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare în curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
		Nr.	Valoare publică		
			euro		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă"	49		22.853.273,00	3	46
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatarea pomilor"	6		3.522.760,00	-	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	5		8.459.866,00	-	5
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7		6.793.561,00	-	7
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"	4		3.347.047,00	-	4
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2		1.421.820,00	-	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201		8.180.000,00	16	185
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	70		4.699.000,00	8	62
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187		2.801.250,00	47	140
Submăsura 6.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități neagricole"	43		8.192.426,00	2	41

Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"		14.471.443,00	-	11
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	29	27.689.618,52	1	28
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	8	2.568.787,00	1	7
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	26	7.728.869,00	0	26
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061,00	-	5
TOTAL	653	135.719.780,52	78	575

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **14 vizite de monitorizare** la locul de implementare a proiectelor cu finanțare **ITI din PNDR 2014-2020**:

Stadiul proiectului				
Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	
1.	21.02.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.2	Proiectul „Înființare centru depozitare produse agricole” având ca beneficiar S.C. BIOCHEM ORGANICS S.R.L. se implementează în satul Lunca din comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea. Proiectul monitorizat se află la finalul perioadei de implementare. Beneficiarul a pregătit documentația pe care o va depune la finanțator pentru încasarea tranșei a III-a de plată, acesta fiind și tranșa finală. Beneficiarul a realizat toate achizițiile așa cum au fost trecute în cererea de finanțare (birouri, stație GPL, punct trafo, bazine vidanjabile, laboratoare, cântar basculă. Beneficiarul detine o capacitatea de depozitare de 9380 tone de produse ecologice cu preponderență și anume: floarea soarelui, grâu, porum și rapită. La punctul de lucru din Lunca, beneficiarul are 12 angajați permanenți. În noul exercițiu financiar 2023-2027, beneficiarul dorește să acceseze noi fonduri ESI. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
2.	27.02.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1	Proiectul „Modernizarea fermei Extra Belmari SRL prin achiziționarea de utilaje agricole performante” având ca beneficiar S.C. EXTRA BELMARI S.R.L. este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe (transa 2) pentru care beneficiarul va depune documentația până la finele trimestrului I-2023. În cadrul proiectului au fost achiziționate: Cultivator marca AMAZONE - 1 buc.; Grapă cu discuri compacte marca AMAZONE-1 BUC.; Prășitoare cu fertilizare marca SPITEC SKEN-1 BUC.; Tractor marca CLASS - 1 Buc.; Stație meteo - 1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu SC EURO STEP SISTEM SRL. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
3.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.2 apa/apa uzata	Proiectul „Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Baia, jud. Tulcea” având ca beneficiar UAT Comuna Baia este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe pentru care beneficiarul va transmite către finanțator documentația până la finele trimestrului I-2023. În cadrul proiectului s-au realizat 8,29 km de rețea nouă de apă și 5,38 km rețea de canalizare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare.

4.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.6	Proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural localitatea Panduru, comuna Baia, județul Tulcea” având ca beneficiar UAT Comuna Baia este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe, pentru care beneficiarul va transmite documentația finanțatorului, până la finele trimestrului I-2023. În cadrul proiectului a fost modernizat căminul cultural din localitatea Panduru, comuna Baia. Toate achizițiile și dotările prevăzute în cererea de finanțare au fost realizate. Lucrările de construire sunt realizate în concordanță cu normele și normativele tehnice în vigoare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Camena, comuna Baia, județul Tulcea” având ca beneficiar UAT Comuna Baia este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe, pentru care beneficiarul va transmite documentația finanțatorului, până la finele trimestrului I-2023. În cadrul proiectului a fost modernizat căminul cultural din localitatea Camena, comuna Baia. Toate achizițiile și dotările prevăzute în cererea de finanțare au fost realizate. Lucrările de construire sunt realizate în concordanță cu normele și normativele tehnice în vigoare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare.
5.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.6	Proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIA JUDEȚUL TULCEA” având ca beneficiar UAT Comuna Baia este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe pentru care beneficiarul va transmite către finanțator documentația până la finele trimestrului I-2023. În cadrul proiectului s-au modernizat 3.58 km străzi în localitatea Baia din județul Tulcea. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
6.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.2 rutier/ drumuri locale	Proiectul „MODERNIZARE RENOVARĂ CAMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS COMUNA BAIA” având ca beneficiar UAT Comuna Baia are probleme în derularea contractului de execuție a lucrărilor deoarece constructorul S.C. ALEXE ' CONSTRUCT ARMAT S.R.L. solicita fonduri suplimentare pentru execuție, invocând creșterea exponențială a prețurilor materialelor de construcții după declanșarea pandemiei de Covid-19. Lucrările sunt executate în procent de 50%. Probleme : -Creșterea mare a prețurilor față de prețurile valabile la data ofertării, chiar dacă contractual a fost semnat la data de 04.05.2020, după declanșarea pandemiei; -Perioada scurtă de timp scursă între data semnării contractului și data declanșării creșterii prețurilor la materialele de construcții, nu i-a permis executorului să achiziționeze în avans, materialele necesare realizării proiectului. Beneficiarul face demersurile legale, necesare continuării execuției lucrărilor la căminul din satul Ceamurlia de Sus , comuna Baia , Județul Tulcea și consideră că lucrările vor fi finalizate până la finele acestui an.
7.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.6	Proiectul „MODERNIZARE RENOVARĂ CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIA” având ca beneficiar UAT Comuna Baia are probleme în derularea contractului de execuție a lucrărilor deoarece constructorul S.C. ALEXE ' CONSTRUCT ARMAT S.R.L. solicita fonduri suplimentare pentru execuție,
8.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.6	Proiectul „MODERNIZARE RENOVARĂ CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIA” având ca beneficiar UAT Comuna Baia are probleme în derularea contractului de execuție a lucrărilor deoarece constructorul S.C. ALEXE ' CONSTRUCT ARMAT S.R.L. solicita fonduri suplimentare pentru execuție,

			invocand cresterea exponențială a preturilor materialelor de construcții după declanșarea pandemiei de Covid-19. Lucrările sunt executate în procent de 90%.
			Probleme : -Creșterea mare a preturilor față de preturile valabile la data ofertării, chiar dacă contractual a fost semnat în cursul anului 2020, după declanșarea pandemiei; -Perioada scurtă de timp scursă între data semnării contractului și data declanșării creșterii prețurilor la materialele de construcții, nu i-a permis executantului să achiziționeze în avans, materialele necesare realizării proiectului. Beneficiarul face demersurile legale, necesare continuării execuției lucrărilor la căminul din satul Căugăgia , comuna Baia , Județul Tulcea și consideră că lucrările vor fi finalizate până la finele acestui an.
9.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.6 Proiectul „Modernizare Cămin Cultural în localitatea Slava Rusă, comuna Slava Cercheză, județul Tulcea” având ca beneficiar UAT Comuna Slava Cercheză este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe, pentru care beneficiarul va transmite documentația finanțatorului, până la finele trimestrului I-2023. Lucrările de construire au fost finalizate conform procesului verbal nr. 2373/07.11.2022 încheiat la terminarea lucrărilor. În cadrul proiectului a fost modernizat căminul cultural din localitatea Slava Rusă, comuna Slava Cercheză. Toate achizițiile și dotările prevăzute în cererea de finanțare au fost realizate. Lucrările de construire sunt realizate în concordanță cu normele și normativele tehnice în vigoare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare.
10.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.2 rutier/ drumuri locale Proiectul „Modernizare străzi în comuna Slava Cercheză, județul Tulcea” având ca beneficiar UAT Comuna Slava Cercheză este finalizat în procent de 90% . În cadrul proiectului se modernizează 5 km străzi în localitățile Slava Cercheză și Slava Rusa din comuna Cercheză. Teresamentele, podetele de acces la proprietăți și rigolele betonate au fost realizate integral. A mai rămas de asfaltat pe strazile modernizate în Slava Rusa , care au o lungime de 2,432 km. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
11.	21.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 7.6 Proiectul „Reabilitare, modernizare extindere și dotare așezământ cultural din localitatea Slava Cercheză, județul Tulcea” având ca beneficiar UAT Comuna Slava Cercheză este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată cu excepția ultimei tranșe, pentru care beneficiarul va transmite documentația finanțatorului, până la finele trimestrului I-2023. Lucrările de construire au fost finalizate conform procesului verbal nr. 316/15.02.2022 încheiat la terminarea lucrărilor. Toate achizițiile și dotările prevăzute în cererea de finanțare au fost realizate. Lucrările de construire sunt realizate în concordanță cu normele și normativele tehnice în vigoare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare.
12.	31.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1a Proiectul „Înființare plantație ecologică de alun 50,69 ha ” având ca beneficiar S.C. BIONUT RO S.R.L este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților și al planului de achiziții . Beneficiarul a depus la finanțator documentația pentru încasarea ultimei tranșe de plată. În cadrul proiectului a fost înființată plantația de alun pe suprafața de 50,69 ha în extravilanul orașului Băbădăg, pe partea stângă

			a DJ 223A Babadag- Enisala pe un teren concesionat de la ADS. S-au terminat de executat lucrările de înfrumusețire a plantației cu stalpi din beton și plasă metalică zincată, saparea ,tubarea și echiparea putului forat precum și înfrumusețirea zonei de protecție a putului. Au fost executate terasamentele și fundatia platformelor pietruite și fundatia rezervorului de înmagazinare apa. A fost achiziționat, executat și pus în funcțiune sistemul de irigații. Beneficiarul are cinci angajați permanenți pentru efectuarea lucrărilor . Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
13.	31.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1a Proiectul „ Înfrumusețire plantație ecologică de alun 31,92 ha " având ca beneficiar S.C. BIONUT RO S.R.L este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților și al planului de achiziții . Beneficiarul a depus la finanțator documentația pentru incasarea ultimei tranșe de plată. In cadrul proiectului a fost înființată plantația de alun pe suprafața de 31.92 ha in extravilanul orașului Bbadag, pe partea stanga a DJ 223A Babadag- Enisala pe un teren concesionat de la ADS. S-au terminat de executat lucrările de înfrumusețire a plantației cu stalpi din beton și plasă metalică zincată, saparea ,tubarea și echiparea putului forat precum și înfrumusețirea zonei de protecție a putului. Au fost achiziționate utilajele prevazute in proiect : masina de recoltat nucifere,remorca specializata nucifere, atomizor , masină de erbicidat și grăpă rotativă. Proiectul nu a avut probleme deosebite în implementare. Beneficiarul are cinci angajați permanenți pentru efectuarea lucrărilor și consideră că mentinerea si specializarea tinerilor pentru activitățile soecifice platației de alun este o problemă pe care nu stie cum o va gestiona in viitor.Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.
14.	31.03.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1a Proiectul „ Înfrumusețire plantație ecologică de alun 39,47 ha " având ca beneficiar S.C. BIONUT RO S.R.L este finalizat din punct de vedere al calendarului activităților și al planului de achiziții . Beneficiarul a depus la finanțator documentația pentru incasarea ultimei tranșe de plată. In cadrul proiectului a fost înființată plantația de alun pe suprafața de 39,47 ha in extravilanul orașului Bbadag, pe partea stanga a DJ 223A Babadag- Enisala pe un teren concesionat de la ADS. A fost achiziționat, executat și pus în funcțiune sistemul de irigații. Au fost achiziționate utilajele prevazute in proiect : grup electrogen, Linie de spalare și curatare alune, linie de uscarea alune in coaja , linie de spart coaja la alune precum și decojire si calibrare alune . A fost executat hala de depozitare a produselor. A fost achiziționat, executat și pus în funcțiune sistemul de irigații. Beneficiarul are cinci angajați permanenți pentru efectuarea lucrărilor și consideră că mentinerea si specializarea tinerilor pentru activitățile soecifice platației de alun este o problemă pe care nu stie cum o va gestiona in viitor.Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.

4. POPAM 2014-2020:

➤ Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POPAM 2014-2020 este următoarea:

Obiectiv specific /Prioritate de investiții/ SubMăsură		Alocare EURO	ITI	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI/ EURO	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
I.23	Porturi de pescuit, adaposturi	49.333.334 Eur		4	9.375.720,57 lei	73,45%

II.2	Investiții productive în activitate	16	78.355.008,63 lei
III.2	Dezvoltare locala (funcționare FLAG)	1	11.302.449,84 lei
III.3	Dezvoltare locala (proiecte FLAG)	85	74.328.058,00 lei
IV.4	Prelucrarea produselor pescaresti	3	4.917.673,78 lei
TOTAL POPAM		109	178.278.910,82 lei
			73,45%

5. POC 2014-2020:

- Discuții purtate cu beneficiarii ce au aplicat pentru alocarea dedicată teritoriului ITI, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: P11b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV și care au semnat Contracte de Finanțare, în vederea monitorizării acestora în conformitate cu prevederile "Procedurii Operaționale de Monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POC din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI".
 - Monitorizarea permanentă a proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plată, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinire, probleme apărute/soluții propuse pentru remedierea lor (dacă a fost cazul).
 - Solicitări făcute potențialilor beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Tehnică de Construcții București, GeoEcoMar, etc., în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027, având în vedere arhitectura noului program operațional POCIDIF pentru exercițiul financiar 2021-2027 și ținând cont de continuitatea mecanismului ITI și în viitoarea perioadă de programare. Centralizarea permanentă a acestor propuneri, care au stat la baza estimărilor orientative făcute de experții ADI ITI pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027.
- ## 6. POCU 2014-2020:
- În perioada de referință pentru prezentul raport, expertul POCU din cadrul ADI ITI DD a desfășurat următoarele tipuri de activități:
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plată, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinire, probleme apărute/soluții pentru remedierea lor.
 - În perioada de referință activitatea de monitorizare s-a efectuat fizic la locația de implementare a proiectului conform procedurii operaționale de monitorizare POCU a proiectelor din perspectiva SIDD DD.

➤ Experții ADI ITI DD au efectuat 4 vizite de monitorizare pentru proiectele POCU 2014-2020, după cum urmează:

Nr.Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului	
				„Activare ocupațională a tinerilor NEEs din zona ITI a regiunii Sud-Est”	
1	25/01/2023	Reprezențatii beneficiarului: Asociația Europeană pentru o viață mai bună și experții ADI ITI DD	POCU 6/14	„Activare ocupațională a tinerilor NEEs din zona ITI a regiunii Sud-Est” Proiectul se află în implementare și se desfășoară potrivit graficului de activități asumat prin cererea de finanțare. Au fost înființate 9 firme (SRL-uri), s-au semnat contactele de subvenție de către beneficiari, dintre care 3 firme se regăsesc pe teritoriul ITI Delta Dunării. S-au purtat discuții cu angajatorul VARD SA Tulcea în vederea angajării persoanelor din Grupul Țintă, care au participat la cursul de formare profesională pentru meseriile: lăcătuș mecanic, sudor, tubulator și stivuitor.	
2	28/02/2023	Reprezențatii beneficiarului P.N.F.A.I.M.M. și experții ADI ITI DD	POCU 3/12	„3D - Digitalizarea Deltei Dunării” Proiectul se află în implementare și se desfășoară potrivit graficului de activități asumat prin cererea de finanțare. Există întârzieri în realizarea achizițiilor aferente proiectului din cauza faptului că semnarea contractului de finanțare s-a făcut la o altă dată decât cea din Cererea de finanțare și urmează să fie actualizate datele de desfășurare a achizițiilor.	
3	14/03/2023	Reprezențatii beneficiarului: YMAC SABA COMPANY SRL și experții ADI ITI DD	POCU 6/14	„Un viitor mai bun - prin educație” Proiectul este finalizat, iar rezultatele atinse prin proiect sunt: 120 de elevi teritoriul ITI Delta Dunării implicați în firme de exercițiu, înființare și dezvoltare firme (131 de elevi teritoriul ITI Delta Dunării implicați în firme de exercițiu); 8 târguri firme de exercițiu organizate; 120 elevi de liceu au beneficiat de sprijin prin intermediul proiectului; 92 elevi certificați; 26 elevi își găsesc un loc de muncă; 12 elevi urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant. Prin activitățile proiectului s-a urmărit aducerea în spațiul școlii în apropierea elevilor a unor informații și cunoștințe noi, practici și deprinderi desprinse din experiența de antreprenor și angajat dar și din valorile umane dobândite prin experiență personală. Instruirea în cadrul firmelor de exercițiu a fost apreciată de către elevi, aceștia putându-și dezvolta abilitățile practice, să lucreze în echipe cu spirit de răspundere, capacitate organizatorică, acuratețe și pricepere în rezolvarea conflictelor. Activitățile proiectului au oferit posibilitatea formării tinerilor în vederea înțelegerii mecanismelor economiei de piață și dezvoltării spiritului antreprenorial datorită dobândirii competențelor specifice ECDL. Astfel prin proiect au fost asigurate bazele întăririi capacității elevilor de a răspunde cu promptitudine schimbărilor rapide din societate și de pe piața muncii. Indicatorii SIDDD au fost atinși 100%,	
4	24/03/2023	Reprezențatii beneficiarului: Asociația Măini Întinse și experții ADI ITI DD	POCU 4/4	„Bunici cu povești fericite” este un proiect finalizat, dezvoltat în sprijinul vârstnicilor afectați de singurătate sau aflați în risc de izolare socială, venind ca răspuns la nevoia acestora de socializare, de apartenență la grup și de identificare cu persoane de vârste apropiate lor. Prin proiect a fost înființat un Centru de Asistență Comunitară de tipul de unitate: 8899 CZ-PN-V ce oferă servicii de asistență comunitară. Existența unei alternative la Centru de Asistență Comunitară care reunește vârstnici în scop de socializare aduce un aport social major, impactul fiind resimțit atât la nivel de resurse în comunitățile locale, cât și în creșterea calității vieții celor care beneficiază de această formă de suport (servicii sociale, servicii medicale,	

- simplificarea și mai bună coordonare pentru funcția de AM,
- concentrarea și asigurarea continuității exp. iziei, adaptarea reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional,
- abordarea inovativă și integrată prin elaborarea programelor multifond.

În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI în exercițiul financiar 2021-2027, experții ADI ITI DD centralizează, în continuare, propuneri de proiecte care să fie conforme cu *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea documentelor programatice (ale programelor operaționale), dar să răspundă totodată la *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor organizate în mediul online, la sediul Asociației sau cu ocazia organizării vizitelor la sediile UAT-urilor, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioadă de programare.

- Participarea experților/ coordonatorului ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.**, organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:

În perioada 20.02.2023 – 07.03.2023 experții PNDR au participat la *procedura online de aprobare a propunerii Autorității de Management pentru PNDR (AM PNDR) privind cea de-a cinsprezecea propunere de modificare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (versiunea XVI a PNDR), organizată potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a CM pentru PNDR 2014-2020. Menționăm că ADI ITI DD este membru observator în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (CM PNDR). Procedura a fost organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția de Dezvoltare Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (versiunea 16 a PNDR care a fost aprobată cea de-a cinsprezecea propunere de modificare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020) și s-a finalizat prin emiterea Avizului nr.58/2023 al CM PNDR din 2014-2020). Modificarea PNDR a fost necesară, în primul rând, pentru a permite asigurarea finanțării cererilor de finanțare eligibile aferente SM 17.1- „Prime pentru asigurarea culturilor , a animalelor și a plantelor ” depuse în apelul din anul 2022, respectiv finanțarea a peste 2.000 de cereri de finanțare depuse și declarate eligibile - fara sursă de finanțare. Modificarea permite și optimizarea implementării PNDR prin maximizarea accesării fondurilor disponibile.*

Comunicare AM-uri / alte entități

Nu este cazul pentru perioada raportată

B.3. Statusul implementării proiectelor – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)

<< se vor elabora >>
 - tabele (xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI (proiecte de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMI, PO/area OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/dana cerere de plată sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar, sinteza studiului realizării indicatorilor SDD), datele de pe fișierele PO, justificare privind înțelegerea înregistrării, finalizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO: acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >> elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în formă excel

B.4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - nu este cazul pentru perioada raportată

<< se vor detalia >> :problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor: riscuri (proiecte blocate, indicatori cu limite nerealiste/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

Mircea Sorin ZAHARCU
 COORDONATOR
 ADI ITI Delta Dunării

Loredana IONELE

EXPERT

ADI ITI DD

Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.01.2023-31.03.2023

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
----------	-----------	---------	------	----------------------------	-------------------------------	-------------	----------	---------	-------------	---------	--------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	---------------	---	------	-----------------------------

0 avize:

0 avize

ANEXA 2
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 31 MARTIE 2023
(PROIECTE ITI)

Nr. crt.	Progam	Alocare indicativă ITI EURO (FESI+BS)	Alocare apeluri (FESI+BS)	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Valoare proiecte retrase/respinse (FESI+BS)	Nr. proiecte în evaluare	Valoare proiecte în evaluare (FESI+BS)	Total proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS)	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate din proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS)	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS)
1	POR	462.991.988,14 €	2.964.254.576,70 lei	145	589	3.191.757.534,22 lei	140%	124	773.895.052,83 lei	2	- lei	446	2.417.862.481,39 lei	106%	1.069.139.145,93 lei	31	82.028.468,76 lei	- 11.790.322,65 lei
2	POIM	479.576.470,57 €	447.997.058,00 €	55	55	3.738.926.614,11 lei	158%	11	597.109.350,45 lei	4	143.367.360,03 lei	41	3.100.708.648,33 lei	131%	1.671.577.718,55 lei	0	-	150.674.484,41 lei
3	POPAM	49.333.334,00 €	45.823.627,16 €	48	137	255.257.531,19 lei	105%	24	60.331.978,82 lei	4	16.646.641,33 lei	109	178.278.910,82 lei	73%	96.370.499,46 lei	16	24.954.256,34 lei	18.168.519,48 lei
4	POCA	18.080.000,00 €	51.755.000,00 lei	39	44	71.531.508,01 lei	80%			0	- lei	40	69.896.488,75 lei	79%	11.459.197,32 lei	0		3.872.819,07 lei
5	POC	69.000.000,00 €	92.197.878,33 lei	24	23	167.687.544,57 lei	49%	7	62.526.544,02 lei	7	2.420.908,67 lei	13	103.143.103,80 lei	30%	46.000.047,53 lei	1	14.890.760,40 lei	51.061.802,63 lei
6	POCU	67.800.000,00 €	360.143.330,95 lei	58	53	360.143.330,95 lei	108%	27	127.731.480,16 lei	0	- lei	26	118.780.635,37 lei	36%	59.590.170,33 lei	0		43.656.613,00 lei
7	POAT	5.903.529,00 €	27.156.233,00 lei	0	2	27.399.309,06 lei	94%					2	27.399.309,07 lei	94%	19.846.211,33 lei	0		334.337,35 lei
8	PNDR	168.000.000,00 €	178.377.041,00 €	1.602	1.492	290.780.023,00 €	173%	29	15.929.745,00 €	636	98.419.399,00 €	830	176.972.408,52 €	105%	118.623.446,44 €	17	5.390.354,00 €	32.280.219,00 €

TOTAL EURO		1.320.685.321,71 €	1.382.695.514,48 €	1.971	2.395	1.878.792.416,21 €	142%	222	345.535.502,61 €	653		1.507	1.399.800.486,40 €	106%	723.116.106,80 €	65	30.162.394,63 €	23.058.153,97 €
------------	--	--------------------	--------------------	-------	-------	--------------------	------	-----	------------------	-----	--	-------	--------------------	------	------------------	----	-----------------	-----------------

VALOARE IN EURO
4,9198 CURS INFOEURO MARTIE 2023

Calcul indicatori POAT (fără proiectele reziliate, fără POAT și fără POD):

Alocarea ITI pentru POIM: din alocarea totală POIM se scade alocarea pentru axa 2.1 și se adaugă valoarea contractată pentru toate proiectele de pe această axă, fără valoarea podului					284.514.713,07 €
		Valoare eligibilă (FESI+BS)		Sume rambursate	
Pod suspendat peste Dunăre (85% teritoriul ITI DD)	1.576.746.062,32 lei	320.489.869,98 €		1.197.581.830,49 lei	243.420.836,31 €
Proiecte reziliate		30.162.394,63 €			1.755.167,06 €
Proiecte POAT	27.399.309,07 lei	5.569.191,65 €		19.846.211,33 lei	4.033.946,77 €
TOTAL		356.221.456,26 €			249.209.950,14 €
Alocare ITI	1.119.720.035,21 €				
Valoare contractată eligibilă (FESI+BS)	1.043.579.030,14 €				
Valoare rambursată (FESI+BS)	473.906.156,66 €				
Rata contractare:	93,20%				
Rata absorbție:	45,41%				

Prioritate de investiții	Alocare ITI Euro	Alocare apel (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) Euro
2.1.A	20.362.262,00	111.227.328,00	N/A	150	121.350.000,00	0	0	0%	118	95.081.987,10	95%	90.510.244,11	7	5.514.129,71	1.035.869
2.1.B	6.893.439,00	54.586.165,00	N/A	2	64.870.000,00	0	0	0%	1	32.285.980,79	95%	59.999,95			330.981
2.2.A	95.422.596,00	235.299.899,28	N/A	291	1.035.940.000,00	0	0	0%	229	801.442.552,93	171%	619.748.505,52	24	76.514.339,05	-67.478.854
3.1.A	5.362.121,00	183.205.012,76	1	1	920.000,00	0	0	0%	0	0,00	96%	0,00	0	0	5.362.121
		81.089.710,01	8	8	25.330.000,00	0	0	0%	8	25.331.770,71		2.967.072,39	0	0	-5.148.943
3.1.B	39.769.671,00	135.747.180,00	13	13	91.610.000,00	0	0	0%	20	147.797.551,48	76%	22.611.291,53	0	0	9.728.297
		130.819.328,30	19	19	127.590.000,00								0	0	0
		190.003.497,80	7	7	35.304.625,11	1	0	0%					0	0	0
3.1.C	4.874.262,00	23.971.481,53	4	4	36.290.000,00	0	0	0%	3	31.025.738,67	129%	5.539.793,30	0	0	-1.432.039
3.2.	31.391.994,00	188.603.102,10	2	2	43.820.000,00	0	0	0%	1	169.062.897,60	109%	1.129.414,79	0	0	-2.971.780
		122.103.006,80	4	4	149.555.937,09	0	0	0%	4				0	0	0
3.2 în parteneriat	11.529.411,00	52.740.141,15	1	1	25.062.445,51	0	0	0%	1	25.062.445,51	44%	162.081,75	0	0	6.435.211
5.1.	42.599.421,00	143.544.672,00	9	9	130.600.000,00	0	0	0%	8	177.555.025,30	85%	62.748.886,75	0	0	6.509.534
		95.755.995,00	13	14	250.011.277,48	0	0	0%	3				0	0	0
5.2.	0,00	91.882.644,00	0	0	0,00	0	0	0%	0	0,00		0,00	0	0	0
6.1.	79.792.015,00	388.876.593,00	6	6	295.497.855,26	0	0	0%	6	290.427.093,81	74%	188.667.989,88	0	0	20.759.718
7.1.	15.333.013,00	26.987.142,00	0	0	0,00	0	0	0%	0	0,00	154%	11.178.434,48	0	0	15.333.013
		74.466.764,69	14	14	224.230.000,00	0	0	0%	8	116.260.124,80			0	0	-23.631.067
8.1./8.1.A ambulatorii	11.500.000,00	20.973.470,00	1	1	10.480.000,00	0	0	0%	0	0,00	151%	950.348,37	0	0	11.500.000
		55.315.000,00	2	2	85.500.000,00	0	0	0%	2	85.433.641,22			0	0	-17.365.267
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3.285.714,00	15.306.170,10	1	1	4.327.071,00	0	0	0%	1	4.327.070,66	27%	3.984.568,77	0	0	2.406.192
8.1./8.2.B UPU	4.241.274,00	13.400.520,00	1	1	6.651.439,51	0	0	0%	1	6.651.439,51	32%	43.124,90	0	0	2.889.300
8.1./8.2.B UPU - Nefinalizate	2.142.857,14	9.982.285,70	1	1	12.343.609,90	0	0	0%	1	12.343.609,90	117%	9.792.885,58	0	0	-366.109
8.1./8.2. B SJU ITI	46.642.857,00	224.352.142,17	1	1	214.022.096,34	0	0	0%	1	214.022.096,34	93%	17.420.988,61	0	0	3.140.663
8.1./8.3.B	4.291.220,00	15.119.349,42	5	5	13.470.014,19	1	0	0%	2	6.090.144,83	29%	2.109.649,14	0	0	3.053.335
8.1./8.3.C	1.966.602,00	18.103.220,86	2	2	8.712.675,72	0	0	0%	2	8.712.675,72	90%	508.025,67	0	0	195.661
10.1./10.1.A	1.734.259,00	27.018.720,00	5	5	14.850.000,00	0	0	0%	3	7.941.723,09	93%	1.890.598,40	0	0	120.022
10.1./10.1.B	12.347.969,00	88.568.500,00	19	19	59.940.000,00	0	0	0%	17	57.528.424,32	95%	16.713.729,93	0	0	654.724
10.1./10.2.	10.016.582,00	55.900.800,00	3	3	46.373.698,88	0	0	0%	3	46.373.698,89	94%	2.072.610,24	0	0	590.650
13.1.	11.492.449,00	89.304.735,02	3	3	57.104.788,23	0	0	0%	3	57.104.788,21	101%	8.328.901,87	0	0	-114.687
TOTAL	462.991.988,14	2.964.254.576,70	145	589	3.191.757.534,22	2	0	0%	446	2.417.862.481,39	106%	1.069.139.145,93	31	82.028.469	-28.463.453

602.515.260,11 €

Programul Operațional Infrastructură Mare

euro4,9198

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	277.647.059	200.000.000	4	4	1.734.244.035	176%	1	13.001.503,67	0		0%	3	1.601.041.227,78	164%	1.199.068.047,85	0	0	- 176.944.314,55
AXA 2 OS 2.2.			1	1	10.467.932		0	-	1	10.467.932,00		0	0,00		-	0	0	
AXA 2 OS 2.3		5.000.000	3	3	104.916.096	427%	1	37.025.530,90	0		0%	3	211.739.812,37		88.773.323,31	0	0	
AXA 2 OS 2.4.		59.000.000	7	9	829.789.978	286%	2	323.734.203,87	1	132.616.461,51	46%	6	423.717.598,57		183.935.613,72	0	0	
AXA 3 OS 3.1	70.588.235	60.000.000	1	1	32.868.500	11%	0	0	0	-	0%	2	32.868.500,00	76%	30.582.224,81	0	0	- 16.705.713,42
AXA 3 OS 3.2			2	2	232.222.731	79%	0	0	0	-	0%	2	232.222.731,08		2.983.709,77	0	0	
AXA 4 OS 4.1.	70.588.235	66.350.000	24	24	506.428.984	155%	7	223.348.112,01	0	-	0%	16	312.037.679,90	90%	105.945.787,45	0	0	7.163.364,38
AXA 5 OS 5.1	56.047.059	44.235.294	3	2	182.770.457	84%	0	0	0	-	0%	2	182.770.457,09	104%	11.374.884,33	0	0	- 2.305.130,01
AXA 5 OS 5.2		8.988.235	8	7	104.934.934	237%	0	0	0	-	0%	7	104.310.641,54		48.914.127,31	0	0	
AXA 6 OS 6.4	4.705.882	4.423.529	0	0			0	0	0	-	0%	0		0%		0	0	4.705.882,35
AXA 9 OS 9.1			2	2	282.967		0		2	282.966,52								
TOTAL	479.576.470,57	447.997.058	55	55	3.738.926.614	170%	11	597.109.350	4	143.367.360	6%	41	3.100.708.648,33	131%	1.671.577.718,55	0	0	- 150.674.484,41

2738425542,6900

supracontractare

Măsura	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	49.333.334,00	400.000,00	1	1	372.125	19%	1	372.125				0	0					
I.23		2.039.652,00	4	4	9.375.721	93%	0	0	0	0		4	9.375.720,57		5.996.023,10	2	3.328.506,31	
II.2		22.356.011,88	36	38	147.275.347	134%	19	54.233.341	3	14.686.998		16	78.355.008,63		55.596.043,92	4	11.068.003,03	
III.3		2.297.339,29	1	1	11.302.450	100%	0	0	0	0		1	11.302.449,84		7.393.777,92			
		15.730.623,99	0	87	75.704.277	98%	2	1.376.219	0	0		85	74.328.058,00		23.559.030,38	9	9.774.131,44	
IV.4		3.000.000,00	6	6	11.227.611	76%	2	4.350.294	1	1.959.643		3	4.917.673,78		3.825.624,14	1	783.615,56	
TOTAL	49.333.334,00	45.823.627,16	48	137	255.257.531	105,17%	24	60.331.979	4	16.646.641	6,86%	109	178.278.910,82	73,45%	96.370.499,46	16	24.954.256,34	18.168.519,48

54,06%

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contracta te	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate din total proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP. 1	46.000.000	74.232.500,00	10	10	155.138.037,70	68,55%	5	60.956.254,97	0	0	0,00%	5	94.181.782,73	41,62%	37.944.654,22 lei	1	14.890.760,40 lei	26.856.583,05
AP. 2	23.000.000	17.965.378,33	14	13	12.549.506,87	11,09%	2	1.570.289,05	7	2.420.908,67	13,48%	8	8.961.321,07	7,92%	8.055.393,31 lei	0	0	21.178.519,23
TOTAL	69.000.000	92.197.878,33	24	23	167.687.544,57	49,40%	7	62.526.544,02	7	2.420.908,67	2,63%	13	103.143.103,80	30,38%	46.000.047,53	1	14.890.760,40 lei	48.035.102,28

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/r espinse	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contract ate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractat e (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2	2.260.000	9.899.000	1	1	4.948.912,22	49,99%	0	0	0	0,00	0,00%	1	4.850.909,45 lei	43,63%	1.452.588,21 lei			1.274.002,71
AP 3/ O.S. 3.1-3.6	20.340.000	16.255.050	8	7	22.140.464,87	136,21%	5	16.620.328,84	0	0	0,00%	2	5.520.135,08 lei	14,73%	5.158.518,19 lei			17.344.039,42
AP 3/ O.S. 3.12-IMM		9.287.400	2	2	7.921.581,02	85,29%	1	3.280.314,32	0	0	0,00%	1	4.570.957,26 lei		1.966.351,33 lei			
2.AP 3/ O.S. 3.12-IMM Competențe digitale pentru angajații din IMM		4.831.800	2	2	8.940.825,53	185,04%	1	4.109.026	0	0,00	0,00%	1	4.648.434,54 lei		1.061.153,73 lei			
AP3/ O.S. 3.8-Intrepr copetitive		2.295.750	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari		4.760.100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
AP4/ O.S. 4.2	22.600.000	41.895.900	8	8	109.047.564,95	260,28%	4	55.966.600,77	0	0	0,00%	4	49.879.718,39 lei	70,95%	19.577.016,28 lei			6.565.115,84
AP 4/O.S.4.12-4.16		16.252.950	1	1	5.999.516,45	36,91%	0	0	0	0,00%	1	5.954.978,99 lei	3.924.119,32 lei					
AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab		41.793.300	6	3	23.573.863,79	56,41%	3	23.573.863,79	0	0	0,00%	0						
4/ O.S.4.16 Întreprinderi sociale		14.491.500	11	10	130.982.287,41	903,86%	9	13.550.600,00	0	0	0,00%	1	7.003.743,50 lei		5.306.118,02 lei			
AP4/ O.S. 4.4 Bunicii comunitatii		9.524.600	7	7	19.345.195,99	203,11%	1	2.477.048,44	0	0	0,00%	6	16.049.982,21 lei		7.545.815,98 lei			
AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică elevi	22.600.000	23.635.500	12	12	27.243.118,72	115,26%	3	8.153.698,00	0	0	0,00%	9	20.301.775,95 lei	18,26%	13.598.489,27 lei			18.473.455,03
TOTAL	67.800.000	194.922.850	58	53	360.143.330,95	189,94%	27	127.731.480,16 lei	0	0,00	0%	26	118.780.635,37 lei	35,61%	59.590.170,33 lei			43.656.613,00

[illegible][illegible]

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

[illegible]

ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD							ANEXA 3
TRIMESTRUL I 2023							
No. crt.	Program	Categorie beneficiar		RISCUR/PROBLEME IDENTIFICATE	ACȚIUNI ÎNȚEPRINSE DE REPREZANTȚII ADI ITI DD	SOLUȚIA PROPUȘĂ	
		public	privat				
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020							
1	PNDR	X		Finalizarea implementării proiectelor unor beneficiari publici din Teritoriul ITI DD cu finanțare din PNDR 2014-2020 este îngreunată de executanții lucrărilor de construire care au probleme în asigurarea continuității execuției lucrărilor. În ultima perioadă, în UAT Comuna Baia din județul Tulcea , proiectele de modernizare a caminelor culturale din satele Caugagia și Ceamurlia de Sus au pobleme în implementare, datorită sistării execuției lucrărilor de catre executantul lucrărilor de construcții care solicita fonduri suplimentare pentru execuția lucrărilor, invocand cresterea exponențială a preturilor materialelor de construcții .	La vizita efectuată la locul de implementare a proiectelor, expertii ADI ITI DD au constatat sistarea lucrărilor. Din discuțiile purtate cu reprezentantul comunei Baia a rezultat că beneficiarul face demersurile legale, necesare continuării execuției lucrărilor la căminele din satul Caugagia și satul Ceamurlia de Sus, comuna Baia , Județul Tulcea și consideră că sunt șanse ca proiectele să nu fie finalizate în acest an.	Identificarea de catre ADI ITI DD a beneficiarilor a căror proiecte au șanse mari să nu fie finalizate în anul 2023 și coordonarea cu departamentul juridic al AFIR pentru a fi asigurate formalitățile legale pentru prelungirea duratei contractelor de finațare pentru anul 2024.	
2	PNDR		X	Sunt mai mulți beneficiari de fonduri din PNDR 2014-2020 din Teritoriul ITI Delta Dunării care se află în întârziere în procesul de finalizare a proiectelor datorita unor cauze neimputabile lor, cele mai multe generate de pandemia de COVID 19 cum ar fi: lipsa forței de muncă în domeniul construcțiilor, creșterea prețurilor materialelor de construcție, instabilitatea regională, inflația galopantă și problemele specifice turismului din teritoriul ITI DD. O parte dintre beneficiari și anume cei ce nu au apelat la consultanți pentru scrierea cererii de finanțare nu au reusit sa faca în termen solicitarea de recunoștere a circumstanței excepționale prevazute de Ordinul MADR NR.67/22.03.2021 ceea ce face ca proiectele acestor beneficiari care în mod normal ar fi putut sa fie exemple de buna practica dacă Ordinul MADR NR.67/22.03.2021 nu ar fi interpretat foarte restrictiv , să fie reziliate datorită neincadrării în termenul contractului.	Identificare beneficiarilor din Teritoriul ITI DD, care nu au reușit sa faca demersurile necesare prelungirii perioadei de implementare a proiectului.	Discuții cu beneficiarii din Teritoriul ITI DD care au intarzieri în implementarea proiectelor, cu privire la posibilitatile ramase de a se incadra in teremenele ramase prevăzute de contracte .	
5	PNDR	X	X	Alocarea din PNS 2023 - 2027 dedicată Teritoriului ITI Delta Dunării nu există. Există riscul ca, din cauza condițiilor specifice Teritoriului ITI DD, o parte din potențialii beneficiari să nu poată îndeplini condițiile de selecție si /sau punctajele minime - pe apelurile naționale - necesare pentru ca proiectele din teritoriul ITI DD , pe care beneficiarii doresc să le depuna spre finanțare din fonduri ESI, în domeniul AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ din Teritoriul ITI DD să nu fie finanțate.	Avand în vedere faptul că Planul Național Strategic 2023 – 2027 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 8783 din data de 07.12.2022 și ținând cont de solicitarile beneficiarilor din teritoriul ITI DD , au fost inițiate noi demersuri ale experților ADI ITI DD catre MADR, prin care se solicită stabilirea posibilitatilor de finanțatre din FEADR a spațiului rural din teritoriului ITI DD având în vedere faptul că prioritatile din Teritoriul ITI DD sunt, pentru perioada 2023-2027, aceleasi ca cele pentru exercițiul financiar 2014-2020 în ceea ce privește condițiile specifice și necesarul de fonduri.	Analiza situatiei referitoare la actuala perioada de programare 2021 - 2027, de catre membrii GLF-AI. ADI ITI DD solicita sprijinul GLF-AI pentru a clarifica problema privind finantarile pentru Teritoriul ITI DD în perioada 2023-2027, astfel încât si teritoriul ITI DD să beneficieze de fonduri dedicate și în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sau să fie identificate alte soluții care să compenseze dezavantajele locuitorilor teritoriului ITI DD față de celelalte zone ale țării. Este necesar a avea în vedere faptul ca SIDD DD prevede un orizont de timp 2030 , iar inexistenta unor finantari dedicate contravine uneia dintre caracteristicile acestui mecanism de finantare (respectiv „alocarea unor fonduri distincte unui teritoriu delimitat printr-o strategie de dezvoltare, care indica nevoi specifice acestui teritoriu")	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020							
1	POR		X	În cadrul POR, există mai mulți beneficiari publici, care se află în întârziere în procesul de implementare și implicit de finalizare a proiectelor până la 31.12.2023, din cauza unor situații obiective. Aceste întârzieri s-au produs ca urmare a pandemiei COVID 19,a procedurilor de achiziție care au fost prelungite ca urmare a soluționării unor contestații, sau situațiilor care au necesitat relansarea lor urmare a depunerii de oferte neconforme, inacceptabile și/sau incomplete. De asemenea, creșterea semnificativă a prețurilor materialelor de construcție și aprobarea legislației de ajustare a prețurilor cu întârziere ce a necesitat actualizarea devizelor și aprobarea lor ulterioară au produs întârzieri în implementarea proiectelor.	Demersurile realizate de experții ADI ITI-DD au fost de identificare a proiectelor din Teritoriul ITI DD aflate în întârziere în procesul de implementare.	Discuții cu beneficiarii din Teritoriul ITI DD care înregistrează întârzieri în implementarea proiectelor, în vederea identificării soluțiilor de rezolvare a problemelor care au produs întârzieri.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020							
1	POC	X		Imposibilitatea cheltuirii alocării indicative prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programuuil Operațional Competitivitate 2014-2020.	Reprezentanții ADI ITI DD au încercat alături reprezentanții AM POC să găsească soluții optime, care să permită diminuarea acestui risc.	Problema depășește nivelul de competență al Asociației.	
2	POC		X	Redeschiderea apelului de Banda Larga - Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, întrucât zona necontinentală a RBDD este în continuare clasificată ca zonă albă fapt care poate afecta negativ inclusiv implementarea proiectului major DANUBIUS-RI	S-au facut demersuri pentru deschiderea apelului de Banda Larga, Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.	Problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020							
	POCA	X		Imposibilitatea absorbției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală.	Discuții purtate cu potențiali beneficiari eligibili în vederea identificării unor soluții optime care să permită o creștere a procentului de absoție a alocării prevăzută pentru meanismul ITI în cadrul acestui program (în măsura în care acest lucru este posibil).	Problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD.	

TOTAL (1507 Obiecte):

176.972.408,52 €	+	PNDR
6.016.069.577,54 lei	=	celelalte PR
1.399.800.486,40 €		

Din care reziliate: 65

5.390.354,00 €	+	PNDR
121.873.485,50 lei	=	celelalte PR
30.162.394,63 €		

SPECIFIC, POSTICĂ CRISTIAN P.F.A., SAT PARCHEȘ, COMUNA SOMOVA,
JUDEȚUL TULCEA

JV010021723800066	MODERNIZAREA FERMA VEGETALA	Breazu Paul Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	31.01.2018	23.12.2019
JV010021723800117	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE POPA ANCA AGRI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN COMUNA VĂCĂRENI, SAT VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Popa Anca Agri Persoană Fizică Autorizată	04.06.2018	13.10.2018
JV010021723800107	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE SUSOI IULIA P.F.A.	Susoi Iulia Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	12.03.2019
JV010021721400004	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI TAMILIS AGRO S.R.L.	Tamilis Agro S.R.L.	05.07.2018	25.04.2019
JV010021723800055	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MONTAREA FERMEI	Mocanu Victor Iulian - Persoană Fizică Autorizată	19.07.2018	19.02.2019
JV010021723800094	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE	Dima M. Adrian Fermier - Persoană Fizică Autorizată	25.06.2018	19.08.2019
JV010021723800092	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE GHEMIS IULIANA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Ghemis Iuliana PFA	10.04.2018	10.03.2021
JV010021723800106	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI PAVEL G. GABRIEL I. I.	Pavel G. Gabriel I. I.	29.06.2018	13.05.2019
JV010021723800054	DOTARE FERMA VEGETALĂ POPESCU GEORGE MIHAIL P.F.A. CU UTILAJE NOI	Popescu George Mihail Persoană Fizică Autorizată	13.02.2018	08.11.2018
JV010021723800041	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Agro Pungaru S.R.L.	06.07.2018	06.09.2018
JV010021723800011	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SAMOILĂ MARIUS AGRICULTURĂ P.F.A.	Samoilă Marius Agricultură Persoană Fizică Autorizată	14.02.2018	13.07.2018
JV010021723800028	CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ	Cohin Cătălin Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	28.12.2017	28.04.2022
JV010021723800082	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE S.C. DENTIMVET S.R.L.	S.C. Dentimvet S.R.L.	21.06.2018	12.06.2019
JV010021723800122	MODERNIZAREA FERMEI MILEA PETRE P.F.A.	Milea Petre Persoană Fizică Autorizată	02.07.2018	19.08.2019
JV010021723800072	INVESTIȚIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE	Fedot Laura Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	28.09.2018
JV010021723800111	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Costea Dincă Întreprindere Individuală	16.11.2017	15.10.2018
JV010021723800108	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	Costea Mihaela Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.11.2017	28.09.2018
JV010021721400049	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ILIE COSTEL-CĂTĂLIN P.F.A., COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA, AFLATĂ ÎN TERITORIUL ITI DD	Ilie Costel-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	31.05.2018	19.12.2018
JV010021723800112	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI AGRICOLE ȘTEFAN A. AURELIAN P.F.A.	Ștefan A. Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	26.01.2018	02.07.2019
JA010041723800134	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERMA HANCERENCO FLORENTINA P.F.A.	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018	26.08.2020
JA010041723800000	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018	26.08.2020

EXTRAVILAN T258, P4231, C1, JUDEȚUL TULCEA

JO010041723800133	DEZVOLTAREA FERMEI SADÎCA CARMEN, LĂSTUNI, M. KOGĂLNICEANU	Sadîca Carmen - Persoană Fizică Autorizată	23.07.2018	23.08.2020
JO010021723800053	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Terra-Cossa ASM S.R.L.	28.06.2018	11.09.2019
JO010021723800073	DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE	Iutele Cristian-Costel - Persoană Fizică Autorizată	08.06.2018	19.08.2019
JO010021723800074	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI NĂSTASE I. NICOLETA PFA	Năstase I. Nicoleta - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	12.06.2019
JO010021723800078	DEZVOLTAREA FERMEI PRIN DOTARE CU UTILAJE NOI	Cergau George-Cosmin - Întreprindere Individuală	13.11.2017	10.10.2018
JO010021721400002	ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE ÎN COMUNA SĂCELE, SAT SĂCELE, JUD. CONSTANȚA PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI EXPLOATAȚIEI UZUN CAMELIA I.F.	Uzun Camelia - Întreprindere Familială	09.08.2018	25.04.2019
JO010021723800085	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE	Zibileanu Lucia - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	07.08.2018
JO010021723800025	MODERNIZARE FERMA VEGETALA ȘOSEAUA AGIGHIOL KM 8	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	17.10.2018	17.07.2021
JO010021723800046	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Gheorghe Nicolae-Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019
JO010021723800096	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE	S.C. Două Văi S.R.L.	05.07.2018	15.10.2018
JO010021723800023	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC AGROSTEF-IMPEX SRL	S.C. Agrostef-Impex S.R.L.	18.07.2018	18.01.2019
JO010031723800004	ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE LIVADĂ DIN LOCALITATEA BAI	Hălău Octavian - Întreprindere Individuală	22.06.2018	22.05.2022
JO010021923800141	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC 2,6 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,7 HA EXISTENTĂ, PUȚ FORAT, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL	Neculai Gh. Ștefan P.F.A.	28.01.2020	28.01.2023
JO010011721400007	AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Istria	09.02.2018	09.02.2022
JO010031723800002	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	24.07.2018	24.04.2022
JO010031723800006	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII - OUAI HAGILAREA - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Hagilarea	02.02.2018	02.05.2021
JO010041723800007	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP MĂCIN, JUD. TULCEA	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații "Măcin Dunăre"	12.02.2018	23.12.2021
JO010021723800012	FICEA LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Ficea Laura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.02.2019
JO010041723800149	INSTALAREA TÂNĂRULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Bazbanela Stelian Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	11.03.2020
JO010031723800034	ZLATCU TINCUȚA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAI, JUDEȚ TULCEA	Zlatcu Tincuța - Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	12.11.2019
JO010071723800239	INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Ifrim Florentina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	23.12.2019

CAPLATAȚIEI AGRICOLE

00010031723800042	HULENI GEORGIANA-CARMEN P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Huleni Georgiana-Carmen Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	31.08.2020
00010021723800021	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PELICAN CONSTANTIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA PELICAN CONSTANTIN P.F.A.	Pelican Constantin Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	18.02.2020
00010031723800030	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ZGURA ZISI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ZGURA ZISI P.F.A.	Zgura Zisi Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	25.08.2020
00010061723800224	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANESCU MARINELA P.F.A., COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Mocănescu Marinela Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	11.03.2020
00010021723800019	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "CHIOSE"	Chiose Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	29.11.2019
00010031723800089	LEGUME DIN SATUL GALBEN	Vasco Carulan S.R.L.	27.09.2017	30.12.2019
00010051723800192	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Popa Paul Legumicultura - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019
00010031723800027	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOBANU MARIAN CRISTIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOBANU MARIAN CRISTIAN P.F.A.	Ciobanu Marian Cristian Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	04.08.2020
00010031723800077	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PENCU MARC IONELA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Pencu Marc Ionela - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	30.12.2019
00010031721400026	GHINEA ANA-MARIA P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT SĂCELE	Ghinea Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată	26.09.2017	30.09.2019
00010021723800016	DEZVOLTAREA STAN MIHAELA AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Stan Mihaela Agro Persoană Fizică Autorizată	30.08.2017	12.12.2019
00010021723800005	CULCEA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE CULTURĂ DE LEGUME ÎN SAT BAI	Culcea Elena PFA	06.09.2017	13.02.2019
00010031723800061	POPESCU NICOLAE AGRO PFA - CULTIVAREA DOVLECILOR ÎN SAT BAI, JUDEȚ TULCEA	Popescu Nicolae Agro PFA	21.09.2017	04.08.2020
00010031723800043	POPESCU GEORGE AGRO PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Popescu George Agro PFA	21.09.2017	30.06.2020
00010031723800033	PÎRLOGEA LILIANA PFA INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAI, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Liliana Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	19.08.2019
00010031723800035	PFA PÎRLOGEA DRAGOȘ-ADRIAN CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP - SAT BAI, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Dragoș - Adrian Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.07.2019
00010041723800101	FLORI DE MAZĂRE	Cvercus Agricultura S.R.L.	13.10.2017	25.08.2020
00010081723800261	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ VOICU DAN-IONUȚ	Voicu Dan-Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.10.2020
00010081723800258	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST SRL	S. C. Agrant First S.R.L.	04.04.2018	31.08.2020
00010041723800105	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DĂIANU FORICA RAMONA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOC. BAI, JUDEȚ TULCEA	Dăianu Florica Ramona Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	30.09.2019
00010031723800038	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOSCU FLORIN JAN	Moscu Florin Jan Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	04.08.2020
00010061723800214	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MICU ANDREEA-ALINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI MICU ANDREEA-ALINA PFA	Micu Andreea-Alina - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020

00010071723800229	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER TICOFSCHI ANDREI	Ticovschi Andrei - Persoană Fizică Autorizată	27.03.2018	14.07.2020
00010031723800041	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PATAȘA SILE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PATAȘA SILE P.F.A.	Patașa Sile Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	30.01.2020
00010031723800039	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ION GEORGIANA ANDRADA PFA	Ion Georgiana Andrada PFA	27.09.2017	12.12.2019
00010031723800028	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOC ENACHE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOC ENACHE P.F.A.	Cioc Enache Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	13.02.2019
00010031723800079	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SISCU FLORIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Siscu Florian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020
00010051723800202	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CONSTANTIN	Fusaru I. Constantin - Întreprindere Individuală	20.03.2018	11.03.2020
00010061721400225	INSTALARE TÂNĂR FERMIER NESTEA FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Nestea Florian - Persoană Fizică Autorizată	11.04.2018	12.11.2019
00010032023800263	ÎNFIINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA	MOCANU MARIA-MIRABELA AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.07.2022
00010032023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	ȚIȚU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	30.10.2022
00010041723800116	SARICA DIMCIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CULTIVAREA DOVLECILOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚ TULCEA	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	27.11.2018
00010021723800004	PFA VIRBAN IRINA - ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ÎN COM BAI	Virban Irina - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	11.10.2019
00010051723800187	PARLOGEA CORNEL-NICOLAE PFA - ÎNFIINTARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT BAI, JUDEȚ TULCEA	Parlogea Cornel - Nicolae Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.09.2019
00010041723800114	GHEORGHE LENUȚA AGRO - CULTURA LEGUMELOR ÎN SAT BAI	Gheorghe Lenuța Agro Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	28.08.2019
00010041723800128	NICIOALĂ D. GINA PFA - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAMEA	Nicioală D. Gina Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	19.08.2019
00010041723800118	BORUZ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINTARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI CEREALELOR ÎN SAT BAI, JUDEȚ TULCEA	Boruz Mihai Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	11.09.2019
00010041723800115	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUSA DĂNUȚ - ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Cusa Dănuț PFA	09.10.2017	31.08.2020
00010051721400179	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER VOICU DUMITRU CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI VOICU DUMITRU ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Voicu Dumitru - Întreprindere Individuală	19.03.2018	27.02.2020
00010051721400186	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEDELCU CĂȚĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI NEDELCU F. CĂȚĂLIN ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Nedelcu F. Cătălin - Întreprindere Individuală	19.03.2018	31.08.2020
00010051723800178	FERMA VICTORY	Istrate V. Anca - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	08.09.2020
00010071723800236	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CUDEAROV SAȘA P.F.A., COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Cudearov Sașa Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	22.05.2020
00010032023800752	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER STEFAN GHE. MIHAELA PFA	STEFAN GHE. MIHAELA PFA	16.02.2021	16.07.2022

000100031723800045	AURICA PFA AMPOITAN THEODOR-EDUARD INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEȚ TULCEA	Ampoitan Theodor-Eduard PFA	25.09.2017	30.09.2019
000100091723800265	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARPALE TRAIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARPALE TRAIAN P.F.A.	Carapale Traian - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	15.02.2021
000100091723800266	DEZVOLTAREA UNEI EXPLOATAȚII VITICOLE APARTINÂND S.C. VITICOLA MINERI S.R.L.	S.C. Viticola Mineri S.R.L.	17.05.2018	28.12.2020
000100091723800269	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI LUCGEN FAMILY SRL	Lucgen Family S.R.L.	08.05.2018	08.04.2021
000100061723800212	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "VICTOR"	Fătu Victor Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018	27.02.2020
000100031723800032	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ARAPU C. IONUȚ ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ARAPU C. IONUȚ P.F.A.	Arapu C. Ionuț Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	02.07.2019
000100051723800175	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE A TINEREI FERMIERE LEFTER SANDALĂ-MARIA	Lefter Sanda-Maria - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.10.2019
000100081723800260	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ SAMOILA SIMONA-GEORGIANA	Samoila Simona-Georgiana Agro - Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	12.10.2020
000100032023800267	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DUMITRU G. EMANUEL PFA	DUMITRU G. EMANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.07.2022
000100031723800080	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MITITELU G. MIOARA PFA	Mititelu G. Mioara - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020
000100031723800087	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ	Calenic Roxana-Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	12.06.2019
000100021723800020	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BANEOTE DANIELA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA BANEOTE DANIELA P.F.A.	Baneote Daniela Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	25.08.2020
000100021723800023	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Aftene Liviu Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	12.03.2019
000100031723800086	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLANUȚA	Planuța Dumitru Persoană Fizică Autorizată	28.09.2017	04.08.2020
000100032021400384	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GEEA ROXANA-AURELIA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI GEEA ROXANA-AURELIA P.F.A.	GEREA ROXANA-AURELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	31.12.2022
000100051723800195	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANCUT ARTENIAN-MANUEL PFA, COM. JURIOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Mancut Artenian-Manuel - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	12.11.2019
000100041723800117	SARICA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIA, JUDEȚ TULCEA	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	27.11.2018
000100061723800219	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BADEA DANIEL IONUȚ LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Badea Daniel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	09.04.2020
000100021723800002	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ANASTASE SILVIU	Anastase Silviu Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	08.09.2020
000100081723800244	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICOLAE TRAIAN-GABRIEL P.F.A. ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Nicolae Traian-Gabriel Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	14.10.2020
000100031723800053	FERMA LEGUMELOR ROMÂNEȘTI	Petic Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2017	04.08.2020

300I0051723800196	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ROSU LORENA-ADELINA IN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ROSU LORENA-ADELINA P.F.A.	Rosu Lorena-Adelina - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	08.09.2020
300I0051723800193	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADĂCA MIHAI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADĂCA MIHAI AGRO P.F.A.	Sadăca Mihai Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	30.12.2019
300I0031723800076	FUDULI ELENA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Fuduli Elena Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	08.09.2020
300I0051723800181	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "PETRICĂ"	Petrică Andreea-Alexandra Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019
300I0071723800235	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI IONIȚĂ MARIAN	Ioniță Marian Agro Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	14.07.2020
300I0041723800152	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAVLOV ANDREI	Vioadi Legumixt - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020
300I0031723800091	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DAMIAN I. MARIUS - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Damian I. Marius - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	19.08.2019
300I0041723800146	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BULEANDRA RALUCA GEORGIANA	S.C. Alternativ Vegetal S.R.L.	07.10.2017	28.02.2019
300I0041723800139	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Doncu Valentin - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	08.09.2020
300I0041723800131	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CRISTEA D. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Cristea D. Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	31.03.2020
300I0061723800222	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOHAMED ABDEL WAHAB MAGDI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Mohamed-Abdel-Wahab Magdi - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	29.01.2021
300I0041723800100	DEZVOLTAREA FERMEI PETROV DUMITRA P.F.A.	Petrov Dumitra Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018
300I0081723800245	INSTALAREA TINEREI SOLOMENCU VALENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Solomencu Valentina PFA	27.04.2018	15.10.2020
300I0031723800082	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Moise I. Tudorel - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	11.10.2019
300I0041723800151	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COCONI CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Coconi Cristina Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	13.02.2019
300I0041723800154	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Dumitrache Elena Agro Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	28.02.2019
300I0041723800124	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ MUNTEANU	Munteanu Daniel Agro Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	30.07.2019
300I0051721400172	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FLOREA T. DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA FLOREA T. DANIEL Î.I.	Florea T. Daniel Întreprindere Individuală	23.01.2018	12.10.2020
300I0041723800125	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COSTEA FANICA	Virgiu - Fany S.R.L.	06.10.2017	08.09.2020
300I0081723800254	INFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CARAORMAN	Maxim D. Alexandra - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2020
300I0081723800253	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CĂLIN M. ILIE P.F.A.	Călin M. Ilie Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.01.2020
300I0081723800248	INSTALAREA TINEREI FERMIER BIZDU STELUȚA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI	Bizdu Steluța - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	16.06.2020

00010051723800194	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MIHAI"	Mitan Mihai Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019
00010031723800047	FERMA ASSTORIA	Asstoria Solar S.R.L.	08.09.2017	05.06.2020
00010051723800168	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE P.F.A. NAIDEN FLORIN, SAT ZEBIL, JUDEȚUL TULCEA	Naiden Florin Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.08.2019
00010041723800140	FERMA VEGETALĂ DUMITRACHE ELENA FERMIER	Dumitrache Elena Fermier - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	10.09.2018
00010051723800183	POPA DUMITRU-DANIEL AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Popa Dumitru-Daniel Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020
00010041723800095	P.F.A. MARCU CRISTIAN-OVIDIU - CREȘTEREA ALBINELOR	Marcu Cristian-Ovidiu Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	04.08.2020
00010081723800251	FERMA ZOOTEHNICĂ ALBU ANDREAS-ION PFA, LOC. SULINA, JUD. TULCEA	Albu Andreas-Ion - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	29.01.2021
00010031723800068	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TÂNĂRULUI FERMIER USAIN ALINA GEORGETA	Usain Alina Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019
00010031723800075	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER ALEXE TRAIAN	Alexe S. Traian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	05.06.2020
00010031723800088	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER AREFI COSTEL P.F.A., SARICHIOI, TULCEA	Arefi Costel Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019
00010041723800142	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ARION ADRIAN - GEORGE P.F.A., SAT TELIȚA, COM. FRECĂȚEI, JUD. TULCEA	Arion Adrian - George - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	25.08.2020
00010081723800250	FERMA ZOOTEHNICĂ BÂRLĂDEANU EMIL PFA	Bârlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	13.04.2021
00010051723800190	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER	S.C. Bobtim Land SRL	27.03.2018	23.12.2019
00010031721400084	ȘOAVĂ RALUCA-MIHAELA P.F.A. - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT SĂCELE	Șoavă Raluca-Mihaela Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	27.02.2020
00010051723800176	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU MARIUS APICULTOR PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	12.10.2020
00010031723800092	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ GROSU GHEORGHE AGRICULTURA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN SAT CAMENA, JUDEȚ TULCEA	Grosu Gheorghe Agricultură - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.09.2019
00010061723800206	FERMA VEGETALĂ GRAMA VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Grana Violeta - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020
00010011823800437	FERMA VEGETALĂ COITOR VLĂDUȚ-PETRU I.I., LOC. MĂCIN, JUD. TULCEA	Croitor Vlăduț-Petru - Întreprindere Individuală	15.11.2018	15.11.2020
00010031723800083	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN COM. CHILIA VECHE, JUD. TULCEA	Tânjală-Hrisan Ionela-Florentina - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	28.08.2019
00010031723800060	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DIMU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA DIMU STERE P.F.A.	Dimu Stere - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.03.2020
00010051723800180	FERMA DE LEGUME ÎN CÂMP	Creativ Roxi S.R.L.	26.03.2018	05.06.2020
00010041723800127	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER NICULACHE ANDRA-ELENA	Niculache Andra-Elena - Persoană Fizică Autorizată	10.10.2017	23.12.2019
00010041723800130	DEZVOLTAREA FERMEI GAVRILĂ PAUL PFA	Gavrilă Paul - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	10.04.2019
00010041723800110	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ENOIU FLORIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ENOIU FLORIN P.F.A.	Enoiu Florin - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.01.2020

300I0041723800135	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE VASILE PAUL-CLAUDIU PFA	Vasile Paul-Claudiu - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018
300I0061723800210	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAPOVAL PAUL	Sapoval Paul - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	03.12.2020
300I0051723800201	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MITAN"	Mitan Ionuț-Daniel Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020
300I0061723800208	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MOISEANU-FILICENCO DANIEL Î.I.	Moiseanu-Filicenco Daniel - Întreprindere Individuală	19.03.2018	29.01.2021
300I0061723800207	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA PETRINA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Petrina - Întreprindere Individuală	30.03.2018	31.03.2020
300I0061723800218	PUCEREA JOIȚA PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Pucerea Joița - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	30.09.2019
300I0071721400237	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN ÎNTRPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT NUNTAȘI, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Olaru Alexandru-Cristian - Întreprindere Individuală	10.04.2018	30.12.2019
300I0051723800198	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADÎCA CARMEN-CRISTINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADÎCA CARMEN-CRISTINA P.F.A.	Sadîca Carmen-Cristina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	14.10.2020
300I0071721400228	PFA BLIORA IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Blora Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	15.10.2020
300I0031723800051	FLORI DE MAC	Vegetal Mitan S.R.L.	12.09.2017	31.08.2020
300I0021723800017	MACHEDON RUXANDRA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN MAHMUDIA	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	02.07.2019
300I0061723800204	INSTALAREA TINEREI ARMEANU LAVINIA-MĂDĂLINA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Armeanu Lavinia-Mădălina - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	11.10.2019
300I0051723800184	STUPINA DIN DELȚĂ	Robi Apicola S.R.L.	19.03.2018	27.02.2020
300I0051723800199	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COROIU NICUȘOR ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA COROIU NICUȘOR SERVICII P.F.A.	Coroiu Nicușor Servicii - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	27.02.2020
300I0031723800073	CHIRIAC I. NICOLETA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CAMENA	Chiriac I. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	30.06.2020
300I0041723800107	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GÂLEA SIMONA P.F.A. ÎN EXPLOATAȚIA DE MAZĂRE PROASPĂTĂ COMUNA SARICHIOL, TULCEA	Gâlea Simona Persoană Fizică Autorizată	08.02.2018	05.06.2020
300I0031723800093	TÂNĂRUL FERMIER PETCU GEORGETA	Atlas Lux - Societate cu Răspundere Limitată	13.09.2017	14.07.2020
300I0031723800059	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GUREI HRISTINA APICULTURA P.F.A., SLAVA RUSĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019
300I0061723800215	INSTALAREA FERMIERULUI MUȘAT IONUȚ-IULIAN	Mușat Ionuț-Iulian - Persoană Fizică Autorizată	22.06.2018	11.03.2020
300I0031723800071	INSTALAREA TINEREI FERMIER TUDORACHE MARIANA	Tudorache Mariana Agro Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	22.05.2020
300I0031723800072	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHALE ELENA	Mihale S. Elena Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	14.07.2020
300I0041723800134	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Constantin Agro - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020
300I0041723800133	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA MARIANA AGRO NATUR PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Mariana Agro Natur - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020

000100041721400143	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA MIHAI CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Gh. Mihai - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2017	31.08.2020
000100031723800078	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ȘTEFAN DUMITRA AGRO PFA	Ștefan Dumitra Agro - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	31.08.2020
000100061723800223	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOARĂ PETRE-PAUL PFA, RÂNDUNICA, TULCEA	Cioara Petre-Paul - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020
000100041723800147	INSTALARE TÂNĂR FERMIER CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA Î. I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Carapancea Bruno-Mircea - Întreprindere Individuală	11.10.2017	29.03.2019
000100041723800104	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MLADIN IONUȚ APICULTURA P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Mladin Ionuț Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	12.03.2019
000100061723800213	TÂNĂR FERMIER IUSUF ALXANDRINA GABRIELA	Iusuf Alexandrina Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	03.12.2020
000100071723800233	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU GHEORGHE	Mocanu Gheorghe Agri Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	29.01.2021
000100061721400217	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI	Muclea Mădălina Mihaela Cristina - Întreprindere Individuală	04.04.2018	15.10.2020
000100091723800264	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME AGRICOLE DE CHIRIAC FLORINA ZOOTEHNIE P.F.A. COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	10.05.2018	13.04.2021
000100061721400211	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA PE EXPLOATAȚIA GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA	Gheorghe Angela-Georgiana - Întreprindere Individuală	03.04.2018	18.02.2020
000100051723800170	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SANDALĂ LIVIU-MARIAN PFA, CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	Sanda Liviu-Marian - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	15.10.2020
000100061723800209	FERMA ZOOTEHNICĂ DINU GEORGE-CONSTANTIN PFA	Dinu George-Constantin - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.06.2019
000100041723800156	EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TĂNASE PETRICĂ - BABADAG	Tănase Petrică Agro Întreprindere Individuală	11.10.2017	21.12.2018
000100051723800160	NEAGU V. GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Neagu V. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020
000100061723800205	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Monciu I. Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	11.10.2019
000100051723800171	EXPLOATAȚIA APICOLĂ LAZĂR CAMELIA LOC. NICULIȚEL, JUD. TULCEA	Lazăr Camelia Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	04.03.2021
000100051723800167	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN UAT FRECĂȚEI	Cobzaru I. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020
000100071723800240	INSTALAREA TÂNĂRULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Timofte Ionel Marius - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	14.10.2019
000100011723800087	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Iacovici Carmen - Persoană Fizică Autorizată	15.12.2017	22.10.2022
000100011723800061	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA SĂLCIOARA	Vlaican I. Claudia-Mariana I.I.	09.10.2017	30.09.2022
000100011723800145	PLATFORMĂ ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR	Panoramic International SRL	14.12.2017	14.10.2022

00010011723800042	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ TULCEA	S.C. Est Sted Voyage S.R.L.	13.12.2017	27.06.2021
00010011723800170	AGROPENSIUNE DUMITRACHE	Dumitrache Stelian-Ionuț Persoană Fizică Autorizată	14.12.2017	14.10.2022
00010011723800081	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ GRICON BLUE S.R.L.	Gricon Blue S.R.L.	12.10.2017	12.09.2022
00010011723800052	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Temaya Delta S.R.L.	14.12.2017	09.10.2022
00010011723800018	AGROPENSIUNE VILA CRISTINA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	14.09.2022
00010011723800140	AGROPENSIUNE PARTIZANI	Staicu Cristian Valentin PFA	14.12.2017	12.10.2022
00010011723800120	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VIȘINA	Gheorghe Nese - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	09.05.2021
00010011723800014	AGROPENSIUNE CASA VALENTINA	Pascale Valentina PFA	18.09.2017	09.08.2022
00010011723800011	AGROPENSIUNE SOFIA - TEODORA	Râznoveanu Vasile PFA	09.10.2017	14.09.2022
00010011723800037	AGROPENSIUNE ALEXANDRA	Gogoasă D. Ionel PFA	12.09.2017	13.09.2022
00010011723800119	AGROPENSIUNE CASA DRĂGUȚĂ	Drăguț Stelian PFA	12.09.2017	13.07.2022
00010011723800023	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "IULIANA ȘI CRISTINA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dorache I. Nicolae PFA	14.09.2017	12.07.2022
00010011723800163	ÎNFIINȚARE CENTRU REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE NAVE ȘI BĂRCI LOC. MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA	Ancoteh Yard S.R.L.	14.12.2017	14.12.2022
00010011723800167	ACTIVITĂȚI RURALE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI SOFTWARE, ÎN SAT RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Bianca-Dor S.R.L.	13.12.2017	05.06.2020
00010011723800084	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR P.F.A. - AGIGHIOL	Dulgheru P. Dumitru Apicultor Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	13.06.2022
00010011723800072	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL EVENTUR EVENTS SRL	Eventur Events - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020
00010011721400030	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON AGRICOLE DE CĂTRE CURELARU CONSTANTIN PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎN COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Curelaru Constantin - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	12.06.2019
00010011723800073	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DANA" DIN VISTERNA, JUDEȚUL TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	16.09.2022
00010011723800045	LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Compact Wood S.R.L.	13.12.2017	14.10.2020
00010011723800034	AGROPENSIUNE DAVID ȘI MARIA	Casian Lucia - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.09.2022
00010011721400029	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN SAT SĂCELE, COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA - TERITORIUL ACOPERIT DE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII, PENTRU OPREA STELIAN-DANIEL PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Oprea Stelian-Daniel Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	11.10.2019
00010011823800002	CONSTRUIRE ȘI DOTARE AGROPENSIUNE	S.C. ID Consult Expert Danube S.R.L.	12.10.2018	12.10.2022
00010011723800057	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AVIAL NOVACONS SRL, LOC. SARICHIOL, JUD. TULCEA	Avial Novaco SRL	16.10.2017	11.11.2020

00010041723800061	FERMA LUNCA	Murgoci Cristin Persoană Fizică Autorizată	03.03.2018	12.10.2020
00010041723800063	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ DE CREȘTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU P.F.A.	Stan V. Nelu Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	12.10.2020
00010041723800077	DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE P.F.A. TUZLARU GEORGE	Tuzlaru George Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	16.06.2020
00010021823806557	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MITU PAUL PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Mitu Paul - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	24.08.2021
00010041723800069	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LICENCO PETRICĂ P.F.A., SAT RACHELU, COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Licenco Petrică Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	11.03.2020
00010041723800057	P.F.A. STRĂINU FLOREA	Străinu Florea Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	13.05.2019
00010041723800038	MODERNIZAREA STUPINEI MOCANU D. VASILE APICULTOR PFA	Mocanu D. Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	28.02.2019
00010041723800046	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PRICOP GHEORGHE COMEȚ P.F.A., SAT LUNCA, COM. CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Pricop Gheorghe Comeț - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	14.07.2020
00010021723800009	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE ADRIAN APICULTURA P.F.A., ISACCEA, TULCEA	Iordache Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	28.01.2019
00010021723800006	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PASCALE EVDOCHIA PFA, COM. SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Pascale Evdochia - Persoană Fizică Autorizată	15.10.2017	12.11.2019
00010021823806503	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BABUSCA NICOLAE PFA	Babușcă Nicolae - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	30.05.2021
00010021823806519	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MURGOCI N MARCELA PFA	Murgoci N Marcela - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	31.03.2020
00010041723800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICHITA G. NICOLAE APICULTOR PFA, MIHAI BRAVU, TULCEA	Nichita G. Nicolae Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	11.11.2020
00010021723800010	ȘTEFAN I. STOEAN Î.I. CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT LUNCA	Ștefan I. Stoean Întreprindere Individuală	09.10.2017	14.07.2020
00010041723800071	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE NECULIȚĂ SILVIU P.F.A., LUNCAVIȚA, TULCEA	Neculiță Silviu Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	19.08.2019
00010031723800025	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ, BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Ursache Iliuță-Adrian - Întreprindere Individuală	29.12.2017	14.10.2020
00010021723800008	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TANDARA D. CRISTIAN PFA, JIJILA, TULCEA	Tandara D. Cristian - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	18.02.2020
00010011821404460	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TUCA ADRIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tuca Adriana - Întreprindere Individuală	13.03.2019	09.04.2020
00010011821405833	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI SC INFINIT ABSOLUT SRL ÎN SAT CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	S.C. Infinit Absolut S.R.L.	13.03.2019	16.06.2020
00010011821405838	DEZVOLTAREA STUPINEI DRĂGUȚ AURAS-FLAVIUS PFA	Drăguț Auras-Flavius - Persoană Fizică Autorizată	19.02.2019	14.12.2020
00010011823800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUDUȚĂ CONSTANTIN PFA, JIJILA, TULCEA	Duduță Constantin - Persoană Fizică Autorizată	25.02.2019	05.06.2020
00010041723800074	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE DAMIANE A CUFORCULUI P.F.A.	Damiane A. Cuforcului Persoană Fizică	13.03.2019	13.07.2021

P.F.A.			Autorizată		
00010041723800084	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ GENTEMIR DANIEL PFA		Gentemir Daniel - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	30.12.2019
00010041723800058	DEZVOLTAREA STUPINEI ȚIULEANU D. GHEORGHE P.F.A.		Țiuleanu D. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.12.2019
00010021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE UNGUREANU VASILE APICULTOR PFA, LĂSTUNI, TULCEA		Ungureanu Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	30.01.2020
00010031723800018	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BELU D. OCTAVIAN PFA, SĂLCIOARA, TULCEA		Belu D. Octavian PFA	26.01.2018	28.08.2019
00010031723800020	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA, JURILOVCA, TULCEA		Leon M. Haralambie PFA	26.01.2018	12.11.2019
00010011923801280	FERMA AGRICOLĂ CARTUNA MIHAIL ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ		Cartuna S. Mihail - Întreprindere Familială	19.05.2020	15.05.2023
00010011923801318	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PANAITA A. MARIAN Î.F., BABADAG, TULCEA		Panaite A. Marian Întreprindere Individuală	14.05.2020	14.05.2023
00010011923801666	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE TURTOI D. NIGHIAR-NERMAN Î.F., ISACCEA, TULCEA		Turtoi D. Nighiar - Nerman Întreprindere Familială	15.05.2020	15.03.2022
00010021723800007	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GHEORGHE MARIANA APICULTURA PFA, TELIȚA, TULCEA		Gheorghe Mariana Apicultura PFA	18.10.2017	30.04.2020
00010041723800080	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NECHITA I. NICOLAE PFA, ISACCEA, TULCEA		Nechita I. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2020
00010041723800062	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGU PETRINIȚA P.F.A., TULCEA		Iorgu Petrițița Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	25.08.2020
00010021723800011	BORNESCU MARIN PFA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAUGAGIA		Bornescu Marin Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	31.08.2020
00010051823806687	DEZVOLTAREA EXPLOATATEI APICOLE IORDACHE V MIRELA PFA COMUNA NICULITEL SAT NICULITEL JUDEȚUL TULCEA		IORDACHE V. MIRELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019	21.07.2021
00010051823806669	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA		BABUȘCĂ IORDANA PFA	02.07.2019	02.07.2021
00010051823806670	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI GHEBA VICTOR-FLORIN PFA		GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	27.07.2019	27.05.2022
00010031723800027	DEZVOLTAREA STUPINEI RADU GEORGE MĂDĂLIN PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA		Radu George-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	08.09.2020
00010051823806671	DEZVOLTAREA EXPLOATATEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA		MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	18.12.2021
00010051823806672	DEZVOLTAREA EXPLOATATEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA		NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	12.12.2021
00010051823806675	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI RUSE ZOICA		RUSE ZOICA P.F.A.	14.06.2019	04.03.2021
00010051823806678	DEZVOLTAREA EXPLOATATEI APICOLE VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PFA MIHAIL KOGALNICEANU TULCEA		VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.06.2019	27.12.2021
00010051823806680	DEZVOLTAREA EXPLOATATEI APICOLE AVRAM PETRICA PFA JIJILA TULCEA		AVRAM PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	28.06.2019	28.05.2021
00010051823806681	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI ȚOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.		ȚOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	28.06.2019	03.12.2020

JUJUUU418238U6664	FERMA VEGETALA GHEORGHE V. ION LEGUMICULIUR PFA LOC. VACARENII JUD. TULCEA	GHEORGHE V, ION LEGUMICULIUR PFA	14.06.2019	03.12.2020
J0010051821406700	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VLADESCU ADRIANA PFA LOC. CORBU JUD. CONSTANTA	VLADESCU ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.07.2019	05.03.2022
J0010051823806666	PFA GULA STERE - FERMA ZOOTENICA IN SAT CEAMURLIA DE SUS	GULA STERE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.10.2020
J0010041723800078	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ MOROEANU F. MITICĂ PFA	Moroeanu F. Mitică - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	12.12.2019
J0010041723800092	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHELTUIANU GHEORGHE PFA, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Celtuianu Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	11.10.2019
J0010041723800056	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI HAGIU MARIANA, JUDEȚUL TULCEA	Hagiu Mariana Coafor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	30.12.2019
J0010041723800081	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI GRIGORAȘ DORINA-IULIANA PFA	Grigoraș Dorina-Iuliana - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.10.2020
J0010031723800016	DEZVOLTAREA STUPINEI NECȘOIU AUREL P.F.A., COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Necșoiu Aurel Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	14.10.2020
J0010051823806693	DEZVOLTARE FERMA APICOLA ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	28.06.2019	11.11.2020
J0010031823806588	FERMA VEGETALA	STAN NICULAE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	12.06.2019	12.07.2021
J0010031823806578	GRIGORAS A. VASILE PFA INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT ZEBIL	GRIGORAS A, VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	27.10.2021
J0010021823806559	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI CUZUB DRAGOS PFA	CUZUB DRAGOS PFA	03.06.2019	12.10.2020
J0010021823806555	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI DARMINA DORU PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	DARMINA DORU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	27.10.2021
J0010021823806554	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE POIDA V. ANDREI PFA CEATALCHIOI TULCEA	POIDA V, ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	15.02.2021
J0010021823806415	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA	MONEA G. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	14.06.2019	08.09.2020
J0010041823806660	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VISAN D VALENTIN PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Visan D Valentin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	28.12.2020
J0010031923803688	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ARTEM MIHAI IF SAT PARCHES COMUNA SOMOVA JUDEȚUL TULCEA.	ARTEM MIHAI IF	02.03.2021	02.03.2022
J0010051923803754	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE FERMA MICA APARTINAND P.F.A. GADIUTA DUMITRU	GADIUTA DUMITRU P,F,A,	20.05.2021	20.09.2022
J0010021823805738	DEZVOLTAREA STUPINEI DUDUȚĂ SÂNDEL PFA	Duduță Sândel - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	25.08.2020
J0010021723800014	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘTEFAN ADRIAN APICULTURA P.F.A., COM. SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	12.12.2019
J0010031823806642	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI RUSU G. ION PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	RUSU G, ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019	21.12.2021

TULCEA

00010051823806703	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	21.06.2019	15.10.2020
00010051823806702	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE DULGHERU	DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.11.2021
00010051823806692	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI BIBICA- STELUTA	S.C. BIBICA-STELUTA S.R.L.	28.06.2019	28.06.2022
00010051823806689	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE PFA	12.07.2019	20.12.2021
00010031823806649	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE LAZARENCU LUCIAN PFA	LAZARENCU LUCIAN PFA	05.06.2019	29.01.2021
00010031823806647	FERMA VEGETALĂ "PE MALUL DUNĂRII"	MOROZOV MARIUS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	06.06.2019	06.06.2022
00010031823806646	DEZVOLTAREA STUPINEI MILITARU M. DRAGOȘ	MILITARU M, DRAGOȘ PFA	14.06.2019	14.10.2020
00010031823806645	DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I. TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	11.11.2020
00010031823806644	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL LOCALITATEA TULCEA JUDEȚUL TULCEA	GOOD JOB CONSTRUCT SRL	05.06.2019	04.03.2021
00010021923803063	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE TRUTESCU GABRIELA IF	Trutescu Gabriela Întreprindere Familială	24.06.2020	24.12.2021
00010021823806475	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MIREUȚĂ GEORGETA P.F.A.	Mireuță Georgeta Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020
00010021823806508	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PINDIC AURELIA PFA, SAT PĂTLĂGEANCA COM. CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pindic Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	28.12.2020
00010021823806376	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI BUCURLESCU ALINA PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Bucurlescu Alina - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	12.10.2020
00010041823806665	FERMA ZOOTEHNICĂ MOGOS TUDORIȚA IF LOC. VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Mogos Tudorița - Întreprindere Familială	06.06.2019	03.12.2020
00010021823806447	FIRUȚĂ VASILE PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT LUNCA	Firuță Vasile Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	08.09.2020
00010021823806455	IULIU S. GHEORGHE PFA - ÎNFIINȚARE FERMA VEGETALĂ ÎN SAT PANDURU	Iuliu S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	07.08.2021
00010021823806469	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI VOICU ANETA PFA	Voicu Aneta - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	15.08.2021
00010021823806169	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GURADETCHI ROMEO PFA, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Guradetchi Romeo - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	07.02.2022
00010021823806474	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I. NELU P.F.A., COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL TULCEA	Radaschin I. Nelu Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	13.02.2022
00010021823806168	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DALCARAN GHEORGHE PFA, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dalcaran Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020
00010021823806480	DEZVOLTAREA FERMEI MICI SAMOILĂ GHE. NICOLAE	Samoilă Ghe. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	25.08.2021
00010021823806485	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ENE P. GABRIEL P.F.A., LUNCA, TULCEA	Ene P. Gabriel Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.12.2021
00010021823806489	DEZVOLTAREA FERMEI JIPA D. MIHAELA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Jipa D. Mihaela -Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	11.11.2020

000100021823805749	PATASIA D. VASILE PFA - INFIINȚARE FERMA DE LEGUME IN SAT CAMENA	Patasia D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	14.10.2020
000100021823805750	ROIBU VASILE API PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOC. BABADAG	Roibu Vasile A - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	15.10.2020
000100021823805751	RAFTI ELY PFA - FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Rafti Ely - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	20.10.2021
000100021823805752	BALLASCH DOINA-IULIA - FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Ballasch Doina-Iulia - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.10.2020
000100021823806277	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ȘTEFAN ROMICĂ-GABRIEL PFA, SAT GORGOVA, COM. MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Romică Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	28.12.2020
000100021823805754	IOSIF AURELIA PFA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SATU NOU	Iosif Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	29.01.2021
000100021823806416	FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Tudor Toader Fermier - Întreprindere Individuală	16.04.2019	16.10.2021
000100021823805968	FERMA APICOLĂ TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Toma G. Maria-Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	14.12.2020
000100021823805970	FERMA APICOLĂ LOMU AUREL PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Lomu Aurel - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	03.12.2020
000100021823805978	FERMA APICOLĂ BĂJENARU IONUȚ-MĂDĂLIN PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Băjenaru Ionuț-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	14.10.2020
000100021823805981	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PETROF ANCUȚA PFA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Petrof Ancuța - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	04.03.2021
000100021823806045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DESPINA STOIAN NECULAI PFA, SAT NICULIȚEL, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Despina Stoian Neculai - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	15.12.2021
000100021823806113	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PÎRÎU M. NICU PFA, MURIGHIOL, TULCEA	Pîrîu M. Nicu - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	04.08.2020
000100021823805753	PFA CURMEI CORNELIA-MARIANA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOCALITATEA BABADAG	Curmei Cornelia-Mariana - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	12.10.2020
000100021823805558	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BERCEA VALENTIN PFA	Bercea Valentin - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	11.11.2020
00010011821400617	DEZVOLTAREA STUPINEI API-AURAS Ș.R.L.	S.C. Api - Auras S.R.L.	13.03.2019	28.12.2020
000100041823806659	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE STAN GABRIELA-STELA Î.I., MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. TULCEA	Stan Gabriela-Stela Întreprindere Individuală	06.06.2019	11.11.2020
000100041821406662	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE TRĂSCĂ ANIȘOARA ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ, DIN COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trască Anișoara Întreprindere Individuală	29.05.2019	13.12.2021
000100031823806624	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IRIMIA LAURENȚIU APICULTURA PFA, SAT POȘTA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Irimia Laurențiu Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	14.12.2020
000100021823806375	DEZVOLTAREA EXPLCATAȚIEI VERGETALE "DIMA"	Dima A. Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	11.11.2020
000100031821406568	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DIN COMUNA SĂCELE, SAT TRAIAN, JUDEȚUL CONTAȚA	Roșca S. Gabriela Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	14.12.2020
000100021823806556	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MIHAI TITUS Î.F., MACIN, TULCEA	Mihai Titus Întreprindere Familială	07.05.2019	29.01.2021

PRIN ACHIZITIȚA UNEI LINII DE BRICHETARE						
J0010021723800028	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CĂLIFARUL ROȘU	Califarul Roșu S.R.L.	14.11.2018	14.12.2022		
J0010021723800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "LA CUPLU CĂLĂTOR", ÎMPREJMUIRE, FOIȘOR ȘI SPAȚII DE AGREMENT	Milicom SRL	04.09.2018	21.07.2022		
J0010021723800025	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Gorgova Traditional S.R.L.	27.07.2018	30.06.2021		
J0010011823800002	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA CU 8 CAMERE CAZARE P+E SI ÎMPREJMUIRE STRADALA	SC IZORA TUR SRL	05.06.2019	26.03.2021		
J0010021723800037	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Stanciu Adrian Agro - Persoană Fizică Autorizată	03.09.2018	10.08.2022		
J0010021723800039	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, DOUĂ ANEXE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE	S.C. Trip To Nature S.R.L.	20.06.2018	03.12.2020		
J0010021723800051	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LAGUNA NUFERILOR"	Donose Vlad Andrei - Întreprindere Individuală	25.07.2018	22.12.2021		
J0010011723800032	OUTSIDE CLUB	Munih S.R.L.	05.02.2018	13.02.2019		
J0010011723800001	CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT - PENSIUNEA KARYNA	Karyna Com S.R.L.	19.12.2017	10.10.2021		
J0010021723800029	SERVICII DE COLECTARE A DEȘEURILOR ȘI GUNOIULUI MENAJER	Balasa Dorin - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	30.07.2019		
J0010011723800019	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SIMION LEONESCU DIN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	09.02.2018	09.03.2023		
J0010011723800018	MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	09.02.2018	28.12.2020		
J0010031721400032	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	21.06.2018	21.07.2022		
J0010031723800025	MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	10.08.2018	10.08.2021		
J0010031723800024	MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihail Kogălniceanu	07.09.2018	08.12.2022		
J0010041723800037	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	14.08.2018	14.03.2023		
J0010011723800003	MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Greci	15.01.2018	23.12.2022		
J0010031921400002	DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL VADU COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANTA	Comuna Corbu	04.03.2020	04.08.2021		
J0010031921400001	DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANTA	Comuna Corbu	01.04.2020	01.08.2021		
J0219011623818310	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII	Asociația Grupului de Acțiune Locală DELTA DUNĂRII	09.11.2016	09.11.2023		
J02094011623818322	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL RAZIM	Asociația Heraclea SIT, reprezentant Parteneriat Asociația Grupul de Acțiune Locală RAZIM	25.11.2016	25.11.2023		
J02051011621418300	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA - RAZIM - HAMANGIA	Asociația Grupului de Acțiune Locală HISTRIA-RAZIM-HAMANGIA	25.11.2016	25.11.2023		
J0309011623818313	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ(SDL) GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA	Asociația Grup de Acțiune Locală DOBROGEA de NORD Tulcea	09.11.2016	09.11.2023		
J01153011623818298	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI	Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală OAMENII DELTEI	09.11.2016	09.11.2023		

DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA

JV01F022123801043	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	SARAGEA NARCA SA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV010021723800035	CONSTRUIRE SI DOTARE SERA DE LEGUME	S.C. Aldo Estleg SRL	14.05.2018	23.07.2021
JV01F022123801038	MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA BESTEPE JUDETUL TULCEA	INTREPRINDERE INDIVIDUALA FILCIU IONUT-ALEXANDRU	01.10.2022	25.12.2023
JV010021723800036	CONSTRUIRE FNC	Liuta Izabela Persoană Fizică Autorizată	05.02.2018	22.03.2021
JV010021723800038	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE) SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC	Sandu Alexandru-Ciprian - Întreprindere Individuală	10.05.2018	09.08.2020
JV01F022123801026	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE PERFORMANTE	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV010021723800127	CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Bazbanela Stere - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2018	16.11.2019
JV01F022123800939	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TITU IOTA PFA	TITU IOTA PFA	01.04.2022	25.12.2023
JV010011721400013	CONSTRUIRE FERMA BROILERI	S.C. Micadia SRS S.R.L.	21.06.2018	22.07.2023
JV01F022123801044	ACHIZITIE ECHIPAMENTE AGRICOLE	CERES MIN SRL	01.10.2022	25.12.2023
JV04F022123800977	ÎNĂȚĂCHIZITIA UTILAJELOR AGRICOLE IN SCOPUL MODERNIZARII FERMEI VEGETALE ALEGROM NUKA SRL	ALEGROM NUKA SRL	01.10.2022	25.12.2023
JV010021723800126	CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURAȘI, RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE	Berescu Floriana Geta P.F.A.	09.05.2019	02.07.2021
JV07F022123801148	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIAZAREA FERMEI DE LEGUME SUSOI IONUT AGRO PFA	SUSOI IONUT AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV07F022123801067	INVESTITIE IN EXPLOATATIA AGRICOLA, MATRIOSKA INVEST FARM SRL	MATRIOSKA INVEST FARM SRL	01.10.2022	25.12.2023
JV04F022123801138	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU WEHARVEST ORGANIC S.R.L.	WEHARVEST ORGANIC S.R,L	01.10.2022	25.12.2023
JV04F022123801112	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU RIADA SOL SRL	SC RIADA SOL SRL	01.10.2022	25.12.2023
JV04F022123801093	ACTIVITATI AGRICOLE LA MIRICIOIU RAZVAN NICOLAE PFA	MIRICIOIU RAZVAN-NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV010021723800029	CONSTRUIRE SPAȚII DE PROCESARE ȘI CONDIȚIONARE LEGUME	S.C. Minerva Infocons S.R.L.	15.02.2018	04.06.2020
JV01F022123801077	ACHIZITII IN EXPLOATATIA AGRICOLĂ	SIMCO-IMPEX SRL	01.10.2022	25.12.2023
JV010021723800021	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII EXPLOATĂȚIEI	S.C. Rosiprod S.R.L.	22.12.2017	09.08.2021
JV04F022123801055	ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE LA ENUC ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	ENUC ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023
JV04F022121400838	MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PENTRU VISAN M. BOGDAN-SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN M, BOGDAN-SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022123801104	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE SANDU M. GIANINA PFA	SANDU M, GIANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV07F022123801724	DOTAREA COOPERATIVEI ECO IAIA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	ECO IAIA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022123801102	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI TITU	TITU AURORA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023

JA010041723800136	ÎNFIINȚARE FERMA DE CREȘTERE ȘI ÎNGRAȘARE ANIMALE	Hălău Vasile - Intreprindere Individuală	15.02.2019	23.07.2021
JV01F022123800994	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU PETRESCU I. OANA-ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	PETRESCU I, OANA-ELENA PFA	01.10.2022	25.12.2023
JA000011823800354	CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI - GRAJD, PLATFORMĂ DE GUNOI, BAZIN DEJECTII, FÂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT	Fantasifarm S.R.L.	03.12.2019	03.12.2022
JA05F032123801876	DOTARE COOPERATIVEI DENISTEPE-DEALUL MARIU CU UTILAJE ECHIPAMENTE DE CONDITIONARE SI AUTOUTILITARA PENTRU COMERCIALIZARE	DENISTEPE-DEALUL MARIU COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022123801025	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CARASIZ FLORIN P,F,A,	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022123800976	MODERNIZAREA FERMEI ANAGNOSTE ECATERINA PFA PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ANAGNOSTE ECATERINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022121400852	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU VISAN IONUT-CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	VISAN IONUT-CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.10.2022	25.12.2023
JA010021721400129	ÎNFIINȚARE FERMĂ AVICOLĂ CREȘTERE ÎN SISTEM INTENSIV	PETRE COSTEL PFA	04.05.2020	20.12.2020
JV01F022123800941	MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE GRASU GHE.NICOLAE PFA	GRASU G NICOLAE PFA	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022121401239	AGHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022	25.12.2023
JV01F022121401230	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA	NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA	01.10.2022	25.12.2023
JA010021723800128	ÎNFIINȚARE FERMA DE TĂURĂȘI	S.C. Nizicom International S.R.L.	20.08.2018	20.01.2023
JV01F022123801103	DOTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE CU UTILAJE PERFORMANTE	POARTA DELTEI SRL		
JV07F032123801935	DEZOLTAREA FERMEI VEGETALE TURLICA IONELA PFA	TURLICA IONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		
JV04F022123801251	ÂȚĂACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE LA TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	29.07.2022	29.07.2023
JV01F022121400826	MODERNIZAREA FERMEI EXTRA BELMARI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	EXTRA BELMARI SRL		
JV04F022123801308	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE DAMUS VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DAMUS VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		
JV01F022123800972	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC DENISCOM SRL	SC DENISCOM SRL		
JA05F032123801897	CONSTRUIRE FERMĂ, GĂINI OUĂTOARE SPAȚIU SORTARE PLATFORME BETONATE DEPOZITARE DEJECTII	AVICOLA CATALOI COOPERATIVA AGRICOLA		
JA05F032123801850	REABILITARE HALE PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE	S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.		
JA010031723800003	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALBĂN 39,47 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	22.06.2023
JA010031723800002	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ 31,92 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	29.08.2023

J001000217238000002	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	S.C. Frații Calciu S.R.L. Mahmudia	05.09.2018	27.03.2021
J001000618238000418	MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCȚIE	L.T.A. Mondial S.R.L.	10.05.2020	10.05.2023
J001000117238000001	ÎNFIINȚARE LANȚ ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE	S.C. Transmeteorit S.R.L.	18.04.2018	19.11.2021
J001000817238000004	ÎNFIINȚARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE	Biochem Organics S.R.L.	19.02.2019	17.05.2023
J001000118238000001	EXTINDERE FABRICĂ DE NUTREȚURI COMBINATE ȘI UNITATE DE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE	S.C. Tolil Company S.R.L.	10.05.2019	10.05.2022
J001000117238000002	ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON	Orașul Isaccea	17.01.2018	09.02.2021
J001000117238000003	ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII REȚELEI DE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.01.2018	17.01.2021
J001000117238000005	MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	19.01.2018	18.01.2021
J0010000319238000100	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Organizația Utilizatorilor de apă pentru Irigații Fruvinis	10.10.2019	10.10.2022
J0010000219238000015	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI COSTEPE	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații Costepe	24.01.2020	24.01.2023
J001000417238000004	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018	18.05.2021
J0010000419238000134	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI PARALELA 45	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) Paralela 45	26.05.2020	26.05.2023
J001000317238000003	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe	08.02.2018	23.11.2020
J0010000120214000090	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOE, APARTINAND O.U.A.I. APA NUNTASI	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOE APARTINAND O,U,A,I, APA NUNTASI	02.11.2020	01.11.2023
J0010000419238000142	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI BABADAG	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații - Babadag	27.05.2020	27.05.2023
J0010000419238000138	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI AEROPORT - ETAPA II	OUAI Aeroport - Mihail Kogălniceanu	21.05.2020	21.05.2023
J001000417238000005	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018	20.06.2021
J001000417238000001	MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Aeroport"	02.02.2018	18.05.2021
J001000417238000002	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V TELIȚA DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018	23.07.2021
J001000417238000001	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018	20.06.2021
J000E022123803866	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER ZIMICA NICOLAE AUTORIZATA	ZIMICA NICOLAE PERSOANA FIZICA	01.10.2022	25.12.2023

EXPLOATAȚIEI ROBACIU G. ADRIAN P.F.A.		AUTORIZATA		
00010032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023
00010032021400383	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023
00010032023800271	INFINTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BABEI MINODORA -DANIELA PFA	BABEI MINODORA - DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023
00010032023800270	INFINTAREA FERMEI VEGETALE ZLATE ALEXANDRU DIMITRIE PFA	ZLATE ALEXANDRU - DIMITRIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023
00010032023800266	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TURLICA SAVA PFA	ȚURLICĂ SAVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023
00010041723800155	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GROSU CONSTANTIN-ALIN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Grosu Constantin-Alin Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	21.09.2020
00010032023800676	INFINTARE TANAR FERMIER CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PFA	CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	18.05.2021	31.12.2023
00010032023800547	INFINTARE TANAR FERMIER NEDELCU DANIEL - GABRIEL	NEDELCU S. DANIEL - GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	20.05.2021	31.12.2023
00010032023800502	INFINTARE TANAR FERMIER TINTAR MARIAN PFA	TINTAR MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.05.2021	31.12.2023
0000E012121400703	I.I. STANAGUI ALIN-IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Stanagui Alin-Ionuț Întreprindere Individuală	16.02.2021	31.12.2023
00010022023800100	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ENE A FLORINA PFA DIN COMUNA JUJILA SAT GARVAN JUDEȚUL TULCEA	ENE A FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023
00010011721400183	PENSIUNE AGROTURISTICĂ VADU	Vadu Pro Tour SRL	12.10.2017	12.09.2022
00010011823800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN SAT SABANGIA	Donciu Georgiana Cristina - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2019	12.10.2022
00010011723800009	PENSIUNE AGROTURISTICĂ STUPINA	Butan R. Lucian PFA	14.09.2017	31.12.2023
00010011823800027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ FLOPAS HOUSE SRL	Flopas House S.R.L.	07.03.2019	11.10.2022
00010011723800088	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA MILA 23	Munteanu Ciprian-Florin - Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	22.11.2023
00010011723800137	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	Clim D. Daniela PFA	12.09.2017	13.12.2022
00010011723800118	AGROPENSIUNE CRISTIAN	Dobrea Vanghele PFA	12.09.2017	18.09.2022
00010011823800057	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ DE 3* ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Juridelta Sejur S.R.L.	29.05.2019	13.12.2022
00010011823800042	AGROPENSIUNE LA ALICIA	Doncu Valentin PFA	04.06.2019	14.12.2022
00010011723800130	AGROPENSIUNE CABAN	Caban Lavinia PFA	12.09.2017	13.12.2022
00010011723800179	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA VIȘINA	Tănase Anton-Ilie PFA	31.08.2017	09.10.2022
00010011723800060	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA FERMA ANGLO-NUBIANA S.R.L.	Ferma Anglo-Nubiana SRL	04.09.2017	12.12.2023

0000011823800020	CONSILIIRE AGROPENSIUNE "IEU ȘI VASI" ȘI BAZIN VIDANJABIL	LISTRAT ADELA - Persoana Fizica Autorizata	12.10.2018	12.10.2022
00010011823800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SARINASUF, JUDEȚUL TULCEA	Sigsarinasuf S.R.L.	27.12.2018	12.09.2022
0000E012123800770	CENTRU DE SERVICII MEDICALE GENERALE - COMUNA FRECATEI JUDEȚUL TULCEA	S.C. CENTRUL BLUE IRIS MED S.R.L.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123801208	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DOTATĂ, CU MOTOR TERMIC ȘI ELECTRIC ÎN SAT MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL	VĂȚĂELU COSMIN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	01.04.2022	25.12.2023
00010011823800018	AGROPENSIUNEA CASA UNCUI	Uncu V. Sorin Persoană Fizică Autorizată	20.12.2018	10.07.2023
00010011823800039	AGROPENSIUNE MARA	Grigoraș Paul-Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	12.06.2022
00010011823800055	DIVERSIFICAREA PRIN SERVICII A ACTIVITĂȚII FIRMEI DAIAND GRAPES FARM	Daiand Grapes Farm SRL	15.10.2018	13.12.2022
00010011823800011	CASA MAMAIA PAȘA, UN EXEMPLU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL SUSTENABIL ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. Casa Mamaia Pașa S.R.L.	12.02.2019	12.09.2022
00010011823800040	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Irod Mihail - Flavius Persoană Fizică Autorizată	27.11.2018	11.10.2020
00010011823800052	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "ALEXE" DIN SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Conon Alexe Agro - Persoană Fizică Autorizată	12.02.2019	12.09.2020
0000E012123803477	AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT S PERIDOC ÎN SAT DUNAVATU DE SUS	SC SIDOR ADINA ADRIAN SRL		25.12.2023
00010011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ STOIAN D. MARCELA P.F.A.	Stoian D. Marcela Persoană Fizică Autorizată	15.10.2018	09.10.2022
0000E012123800771	ÎNFIINȚARE FABRICA PELEȚI ÎN COMUNA SARICHIOL JUD.TULCEA	AGHEI TATIANA PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022	25.12.2023
0000E012121400574	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU AFIR CONSULTING UE SRL	AFIR CONSULTING UE SRL	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123804637	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123803530	SERVICII DE AGREMENT PRIN ACHIZITIONAREA DE BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE ÎN COMUNA MURIGHIOL	ALBU-DIMA ALEXANDRU-GRIGORE PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123801924	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT PENTRU CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012121402853	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE PENTRU INVEST CACIANDONE SRL	S.C.INVEST CACIANDONE S.R.L.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012121402929	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU TUCA ADRIANA I.I.	TUCA ADRIANA I.I.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012121404520	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU HERDEAN I. IOAN I.F.	HERDEAN I. IOAN ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123800433	SERVICII MEDICALE ÎN COMUNA CRISAN	S.C. DELTA ASISTENTA MEDICALA S.R.L.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123800750	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT	S.C. ANDU WATERBOAT CRUISE S.R.L.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123800759	FACILITĂȚI DE CAZARE ÎN CASUTE TIP CAMPING ALEX ȘI ELENA ELEGANCE S.R.L.	ALEX SI ELENA ELEGANCE S.R.L.	01.04.2022	25.12.2023

10A0E032123805542	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE LEOPEA VICTOR PFA	LEOPEA VICTOR PFA	25.12.2023
10A0E032123805352	INFINTAREA UNEI EXPLOATATII APICOLE LA SATRE I.F. GALATEANU FLORIN-LIVIU	I,F, GALATEANU FLORIN LIVIU	25.12.2023
10V0E022121402984	P.F.A. DINU F. CONSTANTIN EXPLOATATIE VEGETALA IN MIHAI VITEAZU	DINU F, CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023
10010011921401934	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI HERDEAN I. IOAN ÎN ÎNTEPRINDERE FAMILIALĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA JUDEȚUL CONSTANȚA	Herdean I. Ioan Întreprindere Familială	16.05.2020
10A0E032123804820	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE ZMEU GEORGETA PFA	ZMEU GEORGETA PFA	25.12.2023
10V0E022121402610	PANA M. ELENA I.I: EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	PANA M, ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	25.12.2023
10V0E032123805463	I F GHITA N. MATILDA - EXPLOATATIE VEGETALA	GHITA N, MATILDA INTREPRINDERE FAMILIALA	25.12.2023
10A0E022123803753	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AFUZA NICOLETA PFA NICULITEL TULCEA	AFUZA NICOLETA PFA	25.12.2023
10010021823805736	DEZVOLTAREA STUPINEI HOLOȘTENCU MĂDĂLIN PFA	Holoștencu Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019
10010021723800012	EDIFICARE: AGROPENSIUNE BIBANU	Sidorov Andrei-Eduard Persoană Fizică Autorizată	19.10.2018
10010021723800023	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Danube Delta Villa S.R.L.	03.09.2018
10010011821400018	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Berechet Constantin - Persoană Fizică Autorizată	30.09.2019
1000E012123800988	INFINTARE UNITATE PRODUCTIE PENTRU PELETI	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023
1000E012123800158	MODERNIZAREA ACTIVITATII SANCHI NICOLETA ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ	SANCHI NICOLETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	25.12.2023
10010011823800003	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE	GENERAL REPAIR SRL	14.10.2019
1000E012123800964	MODERNIZAREA ACTIVITATII ADAFLOR SRL	ADAFLOR SRL	25.12.2023
10010011823800009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	TAISIA DELTA RESIDENCE S.R.L.	12.09.2019
1000E012123800561	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC GEORGE SRL DIN SAT MIHAIL KOGALNICEANU.	SC GEORGE SRL	25.12.2023
10010011823800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA	17.09.2019
10010021723800053	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE	Șapera Mariana Servicii Persoană Fizică Autorizată	13.08.2018
10010011823800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ANEXĂ PISCINĂ ȘI AMENAJARE PARCARE	POPARTENE HOLDINGS SRL	30.09.2019
10010021723800033	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Mavis Universal S.R.L.	30.08.2018
			04.09.2021

00010021723800047	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE		Egreta Albastră - Societate cu Răspundere Limitată	06.08.2018	09.08.2021
0000E012123800551	ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA PELETILOR		GAMALEX-IMPEX S.R.L.	01.04.2022	25.12.2023
0000E012123800989	ÎNFIINTARE UNITATE PRODUCERE PELETI		AMRIS MSM SRL		25.12.2023
00010021723800040	PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA		Uzby Rock Metal S.R.L.	21.12.2018	07.08.2021
00010021723800054	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LIVADA LUI CEZAR" ÎN CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA		S.C. Evin Audentz S.R.L.	22.08.2018	31.05.2021
00010011823800006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ		S.C. Reina Trees S.R.L.	15.04.2019	05.02.2020
00010021723800024	CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA		S.C. Monida Smart S.R.L.	04.09.2018	12.11.2021
00010021723800049	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. CRAMA PIVNIȚELE NICULIȚEL S.R.L.		S.C. Crama Pivnițele Niculițel S.R.L.	07.08.2018	09.07.2022
00010021723800008	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ		Bionut RO S.R.L.	18.07.2018	10.08.2021
0000E012123800992	ÎNFIINTARE UNITATE DE PRODUCTIE PENTRU PELETI		SAMTORI AGRO SRL		25.12.2023
00010021721400009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE		R.S.T. Agroturism 2016 S.R.L.	05.07.2018	06.11.2021
00010021723800042	CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ		Pescarul Murighiolean S.R.L.	31.05.2018	26.03.2021
00010011823800026	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE		Arhire Laurențiu-Cristian - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.09.2021
00010021721400027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1E+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, LOCALITATEA CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANTA		Trască Anișoara Întreprindere Individuală	07.08.2018	09.07.2022
00010021723800041	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE		S.C. Perla Verde a Deltei S.R.L.	20.08.2018	05.06.2021
00010021723800011	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1		S.C. Rodamia Family S.R.L.	09.08.2018	12.07.2021
0A010041723800048	EXTINDERE SURSĂ APĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA		Comuna Luncavița	02.05.2018	02.05.2021
0A010041723800045	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ ȘI ÎNFIINȚARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA		Comuna Frecăței	13.08.2018	13.08.2022
0A010021721400009	ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOIE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA		Comuna Mihai Viteazu	30.08.2018	30.08.2023
0A010021723800012	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MAHMUDIA		Comuna Mahmudia	10.04.2018	09.12.2022
0A010041723800036	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA		Comuna Baia	06.09.2018	23.04.2023
0A010041723800044	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA		Comuna Murighiol	28.08.2018	28.08.2021

J0A010041723800040	MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ, VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE - ETAPA I	Comuna Valea Nucarilor	14.09.2018	14.09.2021
J0E010021723800006	ÎNFINȚARE-CONSTRUIRE AFTERSCHOOL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.03.2021
J0E010031923800005	INFINTARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL. JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	26.09.2019	23.04.2021
J0E010021921400002	ÎNFINȚARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	18.12.2019	30.12.2022
J0E010031923800007	REALIZARE GRĂDĂNITĂ ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	30.12.2019	30.12.2022
J0E010031723800033	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	30.12.2022
J0E010011721400014	MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 2, COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	23.04.2018	21.03.2021
J0E010041723800047	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Comuna Văcăreni	13.04.2018	16.02.2021
J0R010031923800003	MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA I.C. BRĂȚIANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna I.C. Brătianu	11.10.2019	21.06.2021
J0R010031923800004	MODERNIZAREA TRONSONULUI AFERENT DC7 CRIȘAN-CARAORMAN	Comuna Crișan	11.03.2020	10.03.2023
J0R010011721400015	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	24.04.2018	10.08.2021
J0R010021723800008	REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	23.03.2018	04.05.2021
J0R010021723800005	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.03.2021
J0R010021723800020	MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	05.03.2018	15.03.2021
J0R010041723800038	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Văcăreni	05.10.2018	05.10.2021
J0R010041723800035	STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	10.08.2018	05.03.2021
J0R010031723800022	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	24.05.2018	24.05.2023
J0R010031723800023	REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	23.07.2018	23.07.2021
J0R010021723800011	ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	26.03.2018	26.03.2022
J0R010031923800008	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIJA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	04.03.2020	11.10.2023
J0R010031723800030	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA	Comuna Pardina	18.05.2018	18.05.2022

JR010031723800034	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT PĂTLĂGEANCA, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	03.09.2018	03.03.2022
JR010031723800027	MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II	Comuna Chilia Veche	15.06.2018	15.06.2022
JR010041723800039	MODERNIZARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	03.09.2018	24.05.2021
JC010031923800009	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	17.03.2020	17.03.2023
JC010031923800003	CONSOLIDARE REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA SARICHIOL JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	27.02.2020	30.12.2022
JC010031923800006	MODERNIZARE RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA	Comuna Jijila	29.01.2020	11.02.2023
JC010031923800005	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA	Comuna Luncavița	09.03.2020	09.03.2023
JC010031723800008	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	11.02.2023
JC010031723800005	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	29.05.2018	29.01.2023
JC010031923800007	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS COMUNA BAIA	Comuna Baia	18.05.2020	08.12.2023
JC010031923800008	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIA	Comuna Baia	04.05.2020	04.12.2023
JC010031923800010	REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SALCIOARA COMUNA JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.04.2020	29.05.2021
JC010031923800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	06.07.2020	06.07.2023
JC010031923800013	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUD. TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	21.07.2020	21.05.2021
JC010031723800002	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA	Comuna Somova	17.05.2018	04.05.2022
JC010031723800003	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	21.05.2018	03.09.2023
JC010041723800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	17.07.2021
JC010041723800010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	28.08.2018	28.08.2022
JC010031723800006	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	06.07.2023
JP010041723800009	RESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MĂNĂSTIREA CELIC DERE"	Mănăstirea Celic Dere	27.06.2018	16.05.2021
JP010031723800007	LUCRĂRI DE RESTAURARE (...) LA BISERICA MĂNĂSTIRII CU HRAMUL "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" DIN MĂNĂSTIREA SAON	Mănăstirea Saon	26.06.2018	28.08.2021
JR010041723800011	REFABILITARE. MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna Văcăreni	18.05.2018	27.06.2021

100100051723800009	ÎNFIINȚARE LIVADA CIREȘ, SERA CAPȘUNI, IRIGAȚIE ȘI ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Ștefan I. Ghizilă - Întreprindere Individuală	23.08.2018
100100041721400005	CONSTRUIRE SERĂ ÎN LOCALITATEA VADU	Vadu Sera S.R.L.	29.10.2018
100100081723800005	INVESTIȚIE ÎNȚIALĂ PE SUB-MĂSURA 4.2 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE FĂINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ ȘI BIO, PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA SC LIDAS SRL	Lidas S.R.L.	14.09.2018
100100011723800079	AGROPENSIUNEA RAZELM	Tudor Marius-Răzvan Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017
100100011723800017	AGROPENSIUNE VILA ALBINUȚA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017
100100011723800025	ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Ciuvat Alexandru-Liviu Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017
100100011723800015	AGROPENSIUNEA CASA DOBRE VASILE	Dobre V. Vasile PFA	14.09.2017
100100011823800024	SPAȚIU DE CAMPARE "SALIX ALBA"	Timeclock S.R.L.	29.01.2020
100100021723800044	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Mofini S.R.L.	27.12.2018
100100021723800014	CONSTRUCȚIE AGROPENSIUNE	S.C. Conacul Lia S.R.L.	06.11.2018
100100021723800043	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Nacu C. Gabriel-Costel Persoană Fizică Autorizată	07.08.2018
100100021723800022	ÎNFIINȚAREA PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ÎN SAT LETEA, COM. C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Casa Pădurea Letea S.R.L.	11.07.2018
100100011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ. ROGERSIA	ROGERSIA SRL	01.04.2020
100100011823800004	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	LAGUNA RAZELM SRL	03.02.2020
100100021723800010	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚ TULCEA	Comuna Somova	07.03.2021
100100031923800004	PASTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI	Comuna Greci	08.04.2020
TOTAL PNDR(830 proiecte):			
116755	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII MECANISMULUI ITI DIN PERSPECTIVA SIDD(DD) ȘI A STRUCTURII ADI-ITI DELTA DUNĂRII LA NIVEL EXECUTIV ȘI PARTENERIAL	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2016
124560	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU SUSTINEREA ACTIUNILOR CE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DIN CADRUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILA A DELTEI DUNARII(SIDD)	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2019
TOTAL PNDR(830 proiecte):			

ACTIUNEA	NUMELE SI PRENUMELE DE BOTEZ AL BENEFICIARULUI	NUMELE SI PRENUMELE DE BOTEZ AL PROPRIETARULUI	DATA	DATA
	VASILE ALECSANDRI NUFĂRU, JUD. TULCEA	Comuna Frecăței	23.06.2021	23.05.2022
144185	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOLILE DIN UAT FRECĂȚEI	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice	04.12.2020	03.01.2023
139648	PROIECT SUPORT PENTRU PREGĂTIREA DANUBIUS-RI	Ad Net Market Media (INVITE SYSTEMS SRL)	25.06.2020	25.06.2023
121884	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INOVATIVE A SC AD NET MARKET MEDIA PRIN INVESTIȚII INITIALE DE INOVARE ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE SMARTDELTA, ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI NOU ÎNFIINȚATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ			
123346	SIAMOTO - SISTEM INTELIGENT AUTOMAT DE MONITORIZARE ÎN TRAFIC A OPERATORULUI AUTOVEHICULULUI	CERTIO CONCEPT SRL	27.01.2021	27.07.2023
121117	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, SECTORUL ALIMENTELOR CONGELATE / CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A EFICIENȚEI ECONOMICE ÎNOVÂND PROCESELE DE CONSERVARE PRIN FRIG ARTIFICIAL	LIDAS S.R.L.	18.03.2021	31.12.2023
130181	PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECA VIRTUALĂ)	Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	10.09.2019	13.11.2021
114367	E-CULTURA: BIBLIOTECA DIGITALĂ A ROMÂNIEI	Ministerul Culturii și Identității Naționale	13.07.2018	13.07.2022
123312	PLATFORMA NAȚIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS	Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	04.11.2018	13.11.2021
121915	EXTINDEREA CAPACITĂȚII CDI A S.C. LIDAS S.R.L. ÎN SCOPUL INOVĂRII PROCESELOR PRELIMINARE ÎN PANIFICAȚIA INDUSTRIALĂ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI OPTIMIZĂRII NUTRIȚIONALE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE-PATISERIE	Lidas S.R.L.	26.06.2020	25.05.2021
TOTAL POC(13 proiecte):				
129688	SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	29.05.2019	29.06.2022
119289	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.06.2018	20.04.2020
152016	EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MODALITĂȚILOR DEPREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL UAT-JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	27.12.2021	27.03.2023
118717	DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE	MUNICIPIUL TULCEA	21.08.2018	21.11.2019
129717	ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI DE FUNDAMENTARE ȘI EVALUARE A POLITICII DE BUNE GUVERNANȚĂ TERITORIALĂ	MINISTERUL ÎNCĂLZIRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	17.10.2019	17.06.2023

155101	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA ISTRIA	Comuna Istria	17.03.2022	17.07.2023
155111	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI DIGITALIZAREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	19.05.2022	19.09.2023
154771	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	Comuna Mihai Viteazu	29.03.2022	29.07.2023
154659	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE PENTRU O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PENTRU CETĂȚENI	Comuna Corbu	04.04.2022	04.11.2023
154594	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	13.05.2022	13.07.2023
154670	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MALIUC	Comuna Maliuc	23.03.2022	23.07.2023
154806	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT SLAVA CERCHEZĂ	Comuna Slava Cercheză	29.03.2022	29.07.2023
154664	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	21.03.2022	21.07.2023
154688	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NICULIȚEL	Comuna Niculițel	04.04.2022	04.08.2023
154597	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - PRIMARIA MĂCIN	Orașul Măcin	04.04.2022	04.08.2023
154984	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL COMUNEI SARICHIOI	Comuna Sarichioi	29.04.2022	29.08.2023
154763	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	14.04.2022	14.08.2023
154353	OPTIMIZAREA PROCESELOR DE LUCRU PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUD.TULCEA	Comuna Crișan	05.04.2022	05.08.2023
154671	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT BEȘTEPE	Comuna Beștepe	25.03.2022	25.07.2023
154750	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - COMUNA GRINDU	Comuna Grindu	22.03.2022	22.07.2023
154660	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	14.04.2022	14.10.2023
154744	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA GRECI	Comuna Greci	17.03.2022	17.07.2023
154669	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	17.03.2022	17.07.2023
154762	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VĂCĂRENI	Comuna Văcăreni	17.03.2022	17.07.2023

DEZVOLTARE DURABILĂ					
125671	RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.05.2019	14.04.2023	
125672	SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR	MUNICIPIUL TULCEA	20.05.2019	13.04.2023	
132149	ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAI	Comuna Baia	24.04.2020	23.10.2023	
130758	SUNTEM AICI - AMBULANȚA SOCIALĂ	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA	22.04.2020	21.04.2023	
130936	RESPECT PENTRU BUNICII NOȘTRI DIN CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	FUNDAȚIA GERON, BUCUREȘTI	04.05.2020	15.08.2023	
132046	BUNICII COMUNITĂȚII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EI!	Orașul Isaccea	11.05.2020	10.05.2023	
130935	SENIORII COMUNEI BAI, TULCEA - SENSIBILI, ÎNȚELEGĂTORI, ORGANIZAȚI, ÎNȚELEPȚI, IUBITORI	FUNDAȚIA GERON	22.05.2020	11.09.2023	
133576	EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ÎN DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)	21.08.2020	20.05.2023	
135005	STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ	ASOCIAȚIA ECOVIVERE	08.10.2020	07.07.2023	
135004	CREȘTEREA COMPETENȚELOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE	Asociația Culturală "România în Lume"	09.01.2021	10.08.2023	
146510	MEDIUL RURAL - VIITOR ANTREPRENORIAL	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNTINSE	11.11.2021	10.11.2023	
TOTAL POCU(26 proiecte):					
101628	SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	UAT JUDEȚUL TULCEA	12.03.2013	31.12.2017	
124429	CONSERVAREA PĂDURII CARAORMAN	ARBDD	15.05.2018	30.06.2022	
104677	MULTI RISC – MODUL I (10,78% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	22.12.2016	31.05.2019	
102606	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II (1,74% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	02.09.2016	31.05.2017	
127943	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 - I (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	26.09.2017	31.12.2019	
137484	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES CONSTANTA-TULCEA	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020	31.12.2023	
117135	POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE (85% TERITORIUL ITI DD)	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA)	27.04.2015	31.12.2023	
129180	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BRAILA (JIJILA) - TULCEA (CATALOI)	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	29.06.2020	31.12.2023	
127704	CREȘTEREA SIGURANȚEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.11.2017	30.11.2023	

129636	RULARE ALFA (CONSTRUITE ÎN 1973). CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEDICATĂ ACTIVITĂȚILOR DE DEGIVRARE/ ANTIGIVRARE AERONAVE	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	30.11.2023
131430	MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800 DEZVOLTARE PORT TULCEA ETAPA 1	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	03.08.2018	31.03.2023
137905	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL - BAZIN MARITIM - PERIMETRUL II - ETAPA I	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	08.05.2019	31.12.2023
131317	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNŌ –UCRAINIENE PENTRU PASAGERI ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UCRAINA)	NAVROM BAC SRL	26.11.2019	31.08.2023
129406	DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	26.03.2018	31.12.2023
135336	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERA	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	05.05.2019	31.12.2023
152608	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL TULCEA	AQUASERV S.A.	01.06.2017	31.12.2023
107170	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL TULCEA ÎN PERIOADA 2014 - 2020	AQUASERV S.A.	02.05.2017	31.12.2023
119428	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 12 AL DIRECTIVEI PĂSĂRI 2009/147/CE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	02.05.2018	30.11.2022
116964	MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD DOBROGEAN (38,45% TERITORIUL ITI DD)	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA	01.08.2018	30.12.2022
103707	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE ROSPA0040 DUNĂREA VECHE-BRAȚUL MĂCIN, ROSCI0012 BRAȚUL MĂCIN ȘI REZERVAȚIA NAȚIONALĂ LACUL TRAIAN (3,65% TERITORIUL ITI DD)	Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	01.08.2017	31.12.2023
136849	DEZVOLTAREA STAȚIEI DE MONITORIZARE A PEȘTELOR MIGRATORI: STURIONI ȘI SCRUMBIE - ISACCEA	ARBDD	25.03.2020	31.12.2023
135058	ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE CONSERVARE PENTRU SALVAREA DE LA EXTINCȚIE A POPULAȚIEI DE NURCĂ EUROPEANĂ – MUSTELA LUTREOLA (SPECIE DE INTERES COMUNITAR, CRITIC PERICLITATĂ) - DIN ROMÂNIA - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)	ARBDD	01.08.2019	31.12.2023
120008	MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 3/ 2014 REFERITOR LA PRFVFNIRFA SI GESTIONAREA INTRODUCERII SI RĂSPÂNDIRII SPECIILOR	Ministerul Mediului	01.03.2018	28.02.2022

123322	ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE DUNAVĂȚ-DRANOV, RAZIM-SINOIE, ZONA SINOIE-ISTRIA-NUNTAȘI	ARBDD	01.07.2019	31.12.2023
123621	REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT ȘI A REGULAMENTULUI RBDD MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL	ARBDD	01.10.2019	30.09.2023
120889	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE ȘONTEA-FORTUNA, MATIȚA-MERHEI, SOMOVA-PARCHEȘ	ARBDD	01.10.2019	31.12.2023
120890	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE GORGOVA-UZLINA, ROȘU-PUIU	ARBDD	01.10.2019	31.12.2023
124512	IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NATIONAL MUNCII MACINULUI PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE ȘI A HABITATELOR DE PAJISTE STEPICA ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT ȘI INFORMARE A VIZITATORILOR	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Muncii Măcinului R.A.	01.01.2020	31.12.2023
120009	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	11.03.2019	30.04.2021
155801	CONSERVAREA ZONEI STRICT PROTEJATE SĂRĂTURI MURIGHIOL	ARBDD	26.04.2022	31.12.2023
137403	APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR	11.01.2014	31.01.2023
155720	APĂRAREA COMPLEXĂ A LOCALITĂȚILOR DIN DELTE DUNĂRII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDAȚIILOR ASUPRA VIEȚII, JUDEȚUL TULCEA	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor		
122927	REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) (1,81% TERITORIUL ITI DD)	Administrația Națională Apele Române (ANAR)	26.02.2015	30.12.2023
130396	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A PLATFORMEI COMUNE TETRA (3,16% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	15.07.2019	30.06.2022
134028	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	01.10.2017	31.12.2022
124506	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A SISTEMULUI NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENȚA (5,92% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	01.08.2018	31.07.2021
TOTAL POIM(41 proiecte):				

129941	MODERNIZAREA AP OBRETIN ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CAZARE	S.C. OBRETIN SRL	01.11.2019	01.11.2020
135165	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ	S.C. DELTA FISH S.R.L.	19.01.2020	05.01.2022
129742	DECOLMATARE CANALE AMENAJARE PISCICOLĂ OBRETIN II	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	06.11.2019	06.11.2021
126962	MODERNIZARE FERMĂ PISCICOLĂ ÎN CADRUL SC FISH TOUR DELTA SRL	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	21.05.2019	21.05.2021
126989	INVESTIȚII ÎN AMENAJAREA PISCICOLĂ POPINA	S.C. GELMIN SRL	04.07.2019	03.04.2020
135520	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ LA AP OBRETIN	S.C. OBRETIN S.R.L.	15.09.2020	15.09.2021
136200	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL REPARAȚIILOR, ASISTENȚEI TEHNICE PE APĂ	S.C. STELMAR NAVIGATION S.R.L.	21.02.2020	21.02.2022
150823	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE SUS COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	03.06.2021	03.06.2023
133070	SOLUȚII INOVATOARE PENTRU CAZARE ȘI AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. TURISM CREW PLATFORM S.R.L.	29.10.2019	28.10.2021
134005	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBARCAȚIUNI	S.C. COMDIA S.R.L.	27.02.2020	27.02.2022
150680	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN LOCALITATEA PARDINA, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	17.06.2021	17.06.2023
150893	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	17.06.2021	17.06.2023
150758	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	25.08.2021	25.08.2023
150897	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	25.05.2021	25.05.2023
150785	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	11.06.2021	11.06.2023
130185	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN PARCUL ȘI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MASURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII	Municipiul Tulcea	28.05.2019	31.05.2021
128766	PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL JURILOVCA PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI SCENE	Comuna Jurilovca	01.03.2019	01.09.2020
128785	FESTIVALUL BORȘULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	19.03.2019	19.03.2021
128906	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	20.03.2019	20.03.2021
128883	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PENTRU POPULAȚIA DIN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI TULCEA	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	02.04.2019	02.04.2020
132692	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIULUI TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL NOU, MODERN DE AMBARCAȚIUNE, CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII, PROMOVĂRII	S.C. REMICALI TRAVEL S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021

132508	AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚII DE CAZARE	S.C. SCN HOLIPAY STEEL S.R.L.	04.10.2019	04.10.2020
132694	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONELE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR MODELE MODERNE DE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ȘI ECOTURISTICE	S.C. DELTAIC STORY S.R.L.	08.10.2019	08.10.2020
133170	DEZVOLTAREA INOVATIVĂ DE SERVICII SPORTIVE ȘI ECOTURISM PRIN ACHIZIȚIA UNOR BICICLETE PE APA BLUEWAY	S.C. MOTOR HOUSE START -UP S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021
132513	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT CU MOTOR PENTRU SERVICII DE TURISM LA MAREA NEAGRĂ CONȘTÂND ÎN FISHWATCHING (DELFINI) ȘI VIZIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND SCUTURAREA ȘI RECOLTAREA PEȘTELUI DIN TALIANUL MARIN TRADIȚIONAL	S.C. VIRTUAL LOOK S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021
132361	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ȘI CĂTRE ZONE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL RAPID, MODERN DE AMBARCAȚIUNE CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE	S.C. EDEN CRUISES S.R.L.	01.10.2019	01.10.2021
131109	SOLUȚII TEHNICE INOVATOARE PENTRU IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA RO - PESCADOR	11.09.2019	11.09.2021
130307	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	24.06.2019	24.06.2021
131698	DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA UNUI CONCEPT DE MARKETING ȘI DE KNOW -HOW INOVATIV, PENTRU DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL PREPARATELOR TRADIȚIONALE CU SPECIFIC PESCĂRESC ÎN ZONA SULINA	SOLOTCHIN P. CRISTIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	29.08.2019	29.12.2019
131719	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	ENI CH. CORNELIA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	30.08.2019	30.08.2021
130163	CREȘTEREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL MĂNĂȘTIRII SAON PRIN REALIZAREA UNOR FACILITĂȚI DE ACOSTARE	Mănăstirea Saon	23.05.2019	23.05.2021
131279	ÎNFIINȚARE FABRICA PROCESARE PEȘTE	S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L.	13.12.2019	13.12.2021
116321	MODERNIZAREA UNITĂȚII DE PROCESARE PEȘTE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L. (fosta SC MIADMAR HDP SRL)	03.04.2018	03.04.2020
129778	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ÎN EXPLOATAREA PISCICOLĂ CHILIA I	S.C. ELDORADO SRL	11.09.2019	11.09.2022
117438	ACHIZIȚIE UTILAJE AMENAJARE PISCICOLĂ	Pasirom Interactiv SRL	14.10.2021	14.10.2023
135379	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE, ACHIZIȚIE DE BUNURI	S.C. GIP EST S.R.L.	01.10.2020	01.10.2022
135364	MODERNIZARE FERMA PISCICOLĂ - DECOLMATARE CANALE AMENAJAREA PISCICOLĂ OBRETIN II- CANAL : HC -T24, P153/5, HC -T26, P182, HC -T26 , P	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	29.09.2020	29.09.2022

152322	ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	25.07.2022	31.12.2023
152165	CENTRUL DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ IVAN PATZAICHIN	Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23	29.09.2022	31.12.2023
156593	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE MODERNE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	16.03.2023	31.12.2023
152346	DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MALIUC, CU BULDOEXCAVATOR	Comuna Maliuc	26.07.2022	31.12.2023
150827	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII MENITE SĂ PREVINĂ ȘI SĂ REDUCĂ IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STAȚIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	02.06.2021	02.06.2023
156564	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC CARMEN SILVA RESORT SRL	S.C. CARMEN SILVA RESORT S.R.L.	07.02.2023	31.12.2023
156611	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII STRONG AROMA CAFFE SRL	S.C. STRONG AROMA CAFFE S.R.L.	08.02.2023	31.12.2023
156579	DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII AMORE MIO SRL	S.C. AMORE MIO SRL	07.02.2023	31.12.2023
155950	DEZVOLTARE COMPLEX AGREMENT PENSIIUNE TURISTICĂ DANUBIA	S.C. KARYNA COM S.R.L.	03.02.2023	31.12.2023
156522	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN DELTA DUNĂRII - SCHEMA DE MINIMIS	S.C. ELCOS GRUP SRL	03.02.2023	31.12.2023
156609	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ȘI PERIDOC DE IVANOV SERGHEI - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	IVANOV SERGHEI-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	22.02.2023	31.12.2023
156207	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI MEDICALE MOBILE ÎN CADRUL SC ROUTINE MED SRL	S.C. ROUTINE MED S.R.L	21.02.2023	31.12.2023
156532	ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ÎN ZONELE PESCĂREȘTI -SCHEMA DE MINIMIS	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	21.02.2023	31.12.2023
156331	ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ A COMUNEI JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.01.2023	31.12.2023
156312	ACHIZIȚIONARE PONTON DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNII ÎN COMUNA CHILIA VECHIE , JUDEȚUL TULCEA	Comuna Chilia Veche	09.03.2023	31.12.2023
156459	AMENAJARE ÎN PORTUL TULCEA A UNUI ANSAMBLU DE PONTOANE DE ACOSTARE CU PASARELE DE ACCES ȘI AMFITEATRU PENTRU AMBARCAȚIUNI MICI	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA R.A.	23.02.2023	31.12.2023
156040	ACHIZIȚIONARE AUTO VIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	21.03.2023	31.12.2023
156303	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCARILOR DIN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	21.03.2023	31.12.2023
156294	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONĂ TURISTICĂ GURA PORTITEI,	S.C. SAT VACANȚĂ GURA PORTITEI S.R.L.	15.12.2022	31.12.2023

156332	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.03.2023	31.12.2023
156423	ACHIZIȚIONARE UTILAJ, AMBARCAȚIUNE ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	16.03.2023	31.12.2023
156421	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CRIȘAN, JUD. TULCEA	Comuna Crișan	11.03.2023	31.12.2023
156261	ACHIZIȚIONARE CT MOBIL PENTRU FURNIZARE SERVICII MEDICALE ÎN ZONE GREU ACCESIBILE DE CĂTRE NEED MED IMAGISTICĂ SRL	S.C. NEED MED IMAGISTICA SRL	23.02.2023	31.12.2023
156399	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	31.03.2023	31.12.2023
156645	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN CADRUL FIRMEI TRANS & SPUN CONS SRL	S.C. TRANS & SPUN CONS SRL	15.03.2023	31.12.2023
156354	ACHIZIȚIE PONTOANE DE ACOSTARE PENTRU COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	24.03.2023	31.12.2023
156221	ACHIZIȚIONARE UTILAJE MOBILE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	16.03.2023	31.12.2023
156620	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	27.03.2023	31.12.2023
156576	ACHIZIȚIE DOTĂRI PENTRU PROMOVAREA EVENIMENTULUI CULTURAL LOCAL "SERBĂRILE SCRUMBIEI" DIN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	31.03.2023	31.12.2023
156584	ACHIZIȚII AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI DE CĂTRE EVASOF PARMAC SRL	S.C. EVASOF PARMAC SRL	27.03.2023	31.12.2023
156494	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI DE CĂTRE FIRMA CHIRIACOS-TRANS SRL	S.C. CHIRIACOS - TRANS SRL	24.03.2023	31.12.2023
156414	ACHIZIȚIONARE UTILAJE SVSU ÎN COMUNA SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	24.03.2023	31.12.2023
156633	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT UZLINA DELTA RESORT SRL	S.C. UZLINA DELTA RESORT SRL	25.03.2023	31.12.2023
156420	ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	21.03.2023	31.12.2023
129881	CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	24.09.2019	23.11.2021
130131	ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	18.10.2019	18.06.2022
121458	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ DRANOV - GHIOI	S.C. AG MOORKENS PATRIMONIUM S.R.L.	23.10.2018	
127076	INVESTIȚII PRODUCTIVE LA AMENAJAREA PISCICOLA CHILIA I - CHILIA II	S.C. MASIVA S.R.L.	26.02.2019	26.10.2020
121459	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ IAZURILE 3	S.C. DELTA PIKE & CARP S.R.L.	13.08.2018	
127280	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	S.C. PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	12.04.2019	12.02.2021
128773	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN DELTA DUNĂRII PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL TERITORIULUI FLAG	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI TULCEA	18.02.2019	18.02.2021
128918	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU CIMITIRUL MULTIETNIC DIN ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	13.05.2019	

TOTAL POPAM(109 proiecte):

124467	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	07.06.2018	31.05.2021
119411	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL CA URMARE A ACHIZITIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL	01.10.2017	31.10.2020
119540	DEZVOLTAREA ACTIVITATII GEIZER MARIO S.R.L PRIN ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT PERFORMANT	GEIZER MARIO S.R.L.	01.11.2017	30.11.2019
119541	CONSOLIDAREA AFACERII PENTRU SOCIETATEA AGILE BUSINESS CONSULTING SRL PRIN EXTINDERE A ARIEI DE SERVICII	AGILE BUSINESS CONSULTING SRL Miercurea Ciuc, județul Harghita	01.02.2019	30.11.2021
119442	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATĂ A SOCIETĂȚII LILUGRIG PROD SRL ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIUINE	LILUGRIG PROD SRL	01.11.2017	31.10.2019
119544	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE LUCRARI	CBE MACHINERY SRL București	01.05.2019	19.03.2020
119537	RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE PERFORMANTE	DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL	01.11.2017	30.06.2020
119535	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PREGATIRE A TERENULUI IN CADRUL COMPANEI DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL LA PUNCTUL DE LUCRU DIN ORASUL TULCEA	DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL BUCUREȘTI	23.10.2017	30.09.2020
119532	CRESTEREA COMPETITIVITATII COSMOGRAMA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	COSMOGRAMA SRL	31.10.2017	31.12.2020
119378	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII MONDO PROFI DESIGN SRL	MONDO PROFI DESIGN SRL	01.11.2017	31.12.2019
119373	CRESTEREA COMPETITIVITATII REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	REMONDIS TULCEA SRL	23.10.2017	31.08.2019
119461	MARIEA PORTOFOLIULUI DE CLIENTI PRIN EXTINDERE A ZONALA A FIRMEI CITY WORK SRL	City Work SRL Constanta	01.10.2017	31.03.2020
119483	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MOBILE ULTRAMODERNE SPECIFICE ACTIVITATII DEOPERATIUNI DE MECANICA GENERALA	Casa de Comenzi Commodus SRL	07.10.2017	30.09.2019
119168	REALIZAREA DE INVESTII ÎN SCOPUL CONSOLIDARII POZITIEI PE PIATA CONSTRUCTIILOR A SOCIETATII URBAN HOME DEVELOPMENT SRL	Urban Home Development SRL Bucuresti	03.11.2017	30.04.2019
119295	EXTINDERE A ARIEI DE SERVICII IN CADRUL COMPANIEI ANU KHALEESI S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MODERNE SI COMPETITIVE	ANU KHALEESI SRL-Bucuresti	02.10.2018	30.06.2020

119426	INFINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE MOBILIER PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE	BURTILA FAM SRL	01.11.2018	27.11.2019
119464	DOTAREA SOCIETATII FLAMDECO DESIGN SRL CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	FLAMDECO DESIGN SRL	01.09.2017	31.12.2019
119375	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC FLORIS BLUE SRL	FLORIS BLUE SRL	05.10.2017	30.11.2019
118827	DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE IN JUDETUL TULCEA	FEROCOM SRL Constanta	01.11.2018	30.04.2020
118998	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII SNG ECOPIRO SRL	SNG ECOPIRO SRL	09.11.2017	31.08.2019
119356	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII FBM RO DISTRIBUTION SRL	FBM RO DISTRIBUTION SRL	01.10.2017	30.11.2019
119542	DEZVOLTAREA GREENPREST SERV S.R.L. PRIN ACHIZITIJA DE DOTARI MODERNE	GREENPREST SERV SRL	27.10.2017	28.02.2021
119526	DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL ZALĂU, SĂLAJ	01.10.2017	30.04.2020
119505	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. MOBIFOR S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCTIE MOBILIER	MOBIFOR SRL	25.10.2017	30.09.2020
119498	INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII EVERSTYLE BRICK SRL	EVERSTYLE BRICK SRL BUCUREȘTI	01.06.2017	30.11.2021
119491	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ECHIPAMENTE INOVATOARE	ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS SRL	01.10.2017	30.06.2021
119479	DEZVOLTAREA SC ROMSUN MARKET SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROMSUN MARKET SRL Vrancea	01.11.2017	31.05.2021
115894	MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFIC	Simproiect SRL	11.07.2017	30.04.2019
117408	ÎMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE MOTOCRAFT BOATS SRL	Motocraft Boats SRL	01.05.2017	30.12.2020
117669	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII MECANO SERV SRL	Mecano Serv SRL	01.08.2017	31.03.2019
119457	MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA LOC DE JOACĂ PENTRU COPII	ALTERNATIVE SRL	20.07.2017	30.09.2021
114389	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	WORK TRUE SRL	01.02.2017	30.04.2019
117695	CRESTEREA COMPETITIVITATII CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL, PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL	01.09.2017	30.09.2019
117498	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE	Luxury Estetiq SRL	02.05.2017	31.03.2019
115255	DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	TIC - TAC SRL	01.05.2017	31.03.2019
117266	JOY - CONCEPT DE JOACA INTELIGENT	Magicland SRL	23.07.2017	31.03.2019

LUCRARI DE CONSTRUCTII DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE/EPURARE						
118639	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE ACTIVITATII DE PROIECTARE ARHITECTURA	Architecture Line SRL, sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea	11.09.2017	30.04.2020		
114274	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL	Sewing Stitch SRL	01.10.2016	28.02.2019		
116021	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC DAMAVA IMOBIL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE	Damava Imobil SRL	08.03.2017	28.03.2020		
118658	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC GRAMA COMPANY SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	Grama Company SRL Oradea, Bihor	08.09.2017	30.09.2019		
115427	CRESTEREA PROFITABILITATII FIRMEI, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE INFORMATICE SI PRODUSE SOFTWARE, IN ACTIVITATEA DE ARHITECTURA	Optim Proiect SRL	13.06.2017	31.05.2019		
117634	ACHIZITIA DE UTILAJE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SC RAC CONSTRUCT MORENI SRL	Rac Construct Moreni SRL Moreni, Dambovita	01.08.2017	31.07.2019		
118504	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC METAL COM INOX SRL - ETAPA 2	Metal Com Inox SRL	01.06.2018	30.11.2019		
117940	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROVAL PROFIL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI	Proval Profil SRL	16.08.2017	31.10.2020		
117696	RETEHNOLOGIZARE PRIN ACHIZITII DE ECHIPAMENTE NOI A COMPANIEI SIRUTI SRL	Siruti SRL	01.07.2017	30.04.2020		
117441	DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC DEKI TELCONS SRL	Deki Telcons SRL Magurele, Ilfov	02.05.2017	29.07.2019		
118277	MONTARE SISTEM DE VENTILATIE SI DOTARE CENTRU DE FITNESS GREEN GYM, TULCEA	Ego & Co SRL	25.07.2017	31.05.2019		
119290	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII COMPANIEI OFFICE SUPPORT SRL PRIN LANSAREA IN PRESTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENURILOR	OFFICE SUPPORT SRL	01.10.2017	30.06.2020		
117566	EFICIENTIZAREA SERVICIILOR IN CONSTRUCTII PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII IN DOMENIU DE CATRE BODBER INTERSERV SRL	Bodber Interserv SRL, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova	01.09.2017	30.11.2019		
119253	DEZOLTAREA ACTIVITATII LA SC EURO T.D.C. SRL	EURO T.D.C. SRL Galați	18.10.2017	30.06.2020		
116203	DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA A SC LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	Lightaholic Media Production SRL Bucuresti	01.07.2017	31.10.2019		
119127	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	DISCOUNTMANIA ONLINE SRL	01.09.2017	31.12.2020		
117453	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Art Addict SRL	22.08.2017	31.05.2019		
117450	DEZVOLTAREA SOCIETATII FOREST FILM PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI PRIN CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI	Forest Film Production SRL Bucuresti	01.08.2017	02.09.2019		
116275	DOTAREA FIRMEI LEONOVA FORAJE SRL	Leonova Foraje SRL	17.08.2017	31.05.2020		

118938	DEZVOLIAREA ECONOMICA A SC NOKU PARK SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	NOKU PARK S.R.L. București	01.10.2017	31.12.2020
118994	DEZVOLTAREA ACTIVITATII MATEASS FOOD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	Mateass Food SRL Sat Segarcea Vale județ Teleorman	01.10.2017	31.10.2019
119044	DOTAREA FIRMEI SAWMILL INTERNATIONAL	Sawmill International SRL	21.09.2017	05.02.2020
117732	DOTAREA FIRMEI CESENA SPEED GROUP SRL	Cesena Speed Group SRL	17.08.2017	30.05.2020
119026	ABORDAREA UNEI NOI PIETE DE LUCRU A FIRMEI CLASIC CON SET SRL	Clasic Con Set SRL Constanta	01.10.2018	30.09.2020
119490	DEZVOLTAREA ACTIVITATII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZITIA DE STATIE DE BETOANE MOBILA	COMDUM TRASBAL SRL comuna Nanov, Teleorman	20.10.2017	31.03.2020
119254	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SC FINECO ADMAT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE DESTINATE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	Fineco Admat SRL Tulcea	09.10.2017	31.01.2020
119489	DEZVOLTARE ECONOMICA SUSTENABILA PRIN EXTINDEREA ACTIVITATII PENTRU SC ROAD ASFLAT GROUP SRL	ROAD ASFALT TOUR S.R.L. comuna Marca, județul Sălaj	01.10.2017	31.12.2019
119331	PRODUCTIE VIDEO LA GRUP FORT STUDIO SRL	Grup Fort Studio SRL Sat Cornetu, Judetul Ilfov	01.10.2018	31.12.2020
119321	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA	REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, Bucuresti	11.09.2017	30.11.2019
119459	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII WATER MARK S.R.L PRIN INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARIIL ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO	WATER MARK SRL București	03.01.2019	31.03.2022
119478	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROSPER EXPERT DDD SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Prosper Expert DDD SRL Bucuresti	01.10.2017	31.08.2019
119440	ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL	MONT BLANC CONSTRUCT SRL	01.10.2017	31.03.2020
119427	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA SI VIDEO IN CADRUL DIGITAL PASSION VIDEO SRL	DIGITAL PASSION VIDEO S.R.L.	04.11.2017	31.07.2021
117532	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Consult Plus SRL, sat Crisan, Tulcea	29.08.2017	30.09.2019
119492	CRESTEREA COMPETITIVITATII DEBRIDAT SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Debridat SRL Braila	01.10.2017	31.08.2019
117752	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC SAMUEL PREST LINEA SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE DESIGN SPECIALIZAT	Samuel Prest Linea SRL	28.06.2017	31.03.2020
119125	COMPLEX SERVICE SI INTRETINERE AUTO	Fast Delta Taxi SRL Tulcea	07.03.2017	28.02.2021
119294	MICRO DATA CENTER IN ORASUL BABADAG	EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL	03.07.2018	31.10.2019
117340	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI RADULESCU RADU SRL	Radulescu Radu SRL, Slatina, judetul Olt	01.07.2018	31.08.2019
119315	DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALATII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 4312 - LUCRARI PENTRU PREGATIREA TERENULUI	Sud Construct Instalatii Montaj SRL Constanta	20.10.2017	30.11.2019

119334	DEZVOLTAREA DURABILA A SALEX 2000 COMIMPEX SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE	Salex 2000 Comimpex SRL Bucuresti	01.10.2017	30.06.2019
119210	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA IN DOMENIILE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	SC General Survey Corporation SRL Tulcea	28.09.2017	30.06.2019
119344	CRESTEREA COMPETITIVITATII DELTA SAFIR SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	Delta Safir SRL Tulcea	01.10.2017	30.06.2019
119376	DEZVOLTAREA SOCIETATII CONTINENTAL CARGO BROKER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	CONTINENTAL CARGO BROKER SRL	03.12.2018	30.09.2020
119303	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PENTRU SC EURO COTINI SRL	Euro Cotini SRL Amara Ialomita	01.10.2017	30.11.2019
119398	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTEPRINDERII SC PAPILLON FILM SRL BUCURESTI	PAPILLON FILM SRL	01.10.2017	30.04.2021
119423	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SOCIETATII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	MOOZ SERVICES SRL Constanta	01.10.2017	30.11.2019
124424	DEZVOLTAREA PREDI TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PREDI TRANS S.R.L.	14.06.2018	30.06.2020
123877	DOTAREA FIRMEI CRISTIAN IMPEX SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	CRISTIAN-IMPEX SRL	19.02.2018	31.10.2020
122320	EXTINDERE SI MODERNIZARE ACTIVITATI DE RETELE PUBLICE EDILITARE SC GENERAL INSTAL COM SRL	General Instal Com SRL Oras Babadag, Judet Tulcea	01.03.2018	31.08.2020
125707	DOTAREA FIRMEI COMPLEX DELTA SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ALE DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	COMPLEX DELTA SRL	16.07.2020	22.03.2022
124653	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AXON SPEDITION SRL	AXON SPEDITION SRL	17.06.2018	31.10.2021
125441	CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII AFV MEDIA SERV SRL	AFV MEDIA SERV SRL	23.07.2018	31.03.2021
125779	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRESTARI SERVICII	Simlex Testing SRL	01.08.2018	31.05.2022
122853	ACHIZITIE DE UTILAJE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII S.C.GEBO CONSTRUCT S.R.L.	GEBO CONSTRUCT SRL	20.02.2018	31.03.2021
121702	DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII LIVI CONSULTANTA SRL PRINTR-O NOUA UNITATE PRODUCTIVA SI ACHIZITIA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	LIVI CONSULTANTA SRL	01.02.2018	30.10.2020
125343	DEZVOLTAREA SOCIETATII TOTAL S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	TOTAL SRL	25.06.2020	30.11.2021

125856	ACHIZITIIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCKAKI DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI	NAICADIBES SRL	01.07.2018	31.03.2022
125003	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C SME SPORE S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	SME SPORE SRL	01.06.2018	30.04.2022
125294	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SI CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIATATII MEGA EDIL LOGISTICS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	MEGA EDIL LOGISTICS SRL	20.05.2020	28.04.2022
123842	DEZVOLTAREA COMPETITIVA PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DE DRUMURI SI AUTOSTRAZI A S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN MUN. TULCEA, JUD. TULCEA	GEVIS PROTEAM S.R.L.	15.05.2020	30.09.2021
125730	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII RAVNET SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	RAVNET SRL	03.07.2020	31.12.2021
124699	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTARII LA SC NICOSORIAN AGRO SRL	NICOSORIAN AGRO SRL	05.06.2018	30.04.2022
124427	CREARE CAPACITATE AVANSATA DE PRODUCTIE A RODLAGERO S.R.L.	RODLAGERO SRL	19.05.2020	30.06.2022
125307	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII MACARALE MURES SRL	MACARALE MURES SRL	11.05.2020	31.03.2022
125852	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII LGM CONCEPT SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INIȚIALE	LGM CONCEPT S.R.L.	20.05.2020	15.07.2021
125692	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.	ELECTRIC LIGHT SRL	06.05.2020	31.03.2022
125881	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI S.C. GEDA COM S.R.L.	GEDA COM SRL	14.05.2020	30.04.2022
123781	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC ITARO SRL	ITARO S.R.L.	20.05.2020	31.03.2022
125823	INFINTAREA UNEI NOI UNITATI IN VEDEREA DEZVOLTARII SC CONBETA SRL	CONBETA SRL	13.05.2020	31.05.2022
125517	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SC CRISTILORY PROD SRL	CRISTILORY PROD SRL	25.06.2020	30.06.2022
124433	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC MWM GAS&ENERGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	MWM GAS&ENERGY SRL	15.05.2020	31.07.2021
123453	DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO SRL PRIN CREAREA DE UNITATE NOUA DE SERVICIU SI ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE	REMAT ARDEAL RO SRL	16.04.2018	30.04.2022
122696	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII FORCE TREND	SC Force Trend SRL Salonta, Judetul Bihor	01.03.2018	30.04.2021
122689	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CRISTIM PRODCOM SRL	SC Cristim Prodcom SRL - Ramnicu Sarat Judet Buzau	01.04.2018	31.12.2021
122500	DEZVOLTAREA NATIONALA SI INTERNATIONALA A GTF LABORATOR GEOTEHNICA & TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUA SI ACTIVE NOI	GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL Bucuresti	01.04.2018	30.04.2022
122238	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN CADRUL DAURES CONSTRUCT SRL	DAURES CONSTRUCT SRL Comuna Rosiori, Sat Mihai ujudetul Bihor	01.03.2018	30.11.2021
121773	DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII IN INOVARE	SC MAR-INA-Prodprest SRL Galati	01.01.2018	31.05.2021
121772	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA CARPAT CONSTRUCT	SC Carpat Construct Consulting SRL Oradea,	30.01.2018	31.12.2020

122909	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL REMONDIS IULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	SC Remondis Iulcea SRL	01.04.2018	28.02.2021
123650	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	01.04.2018	31.05.2020
123647	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI MOBILITĂȚII GENERAL PRO INVEST PRIN INVESTIȚII SMART	GENERAL PRO INVEST SRL	23.04.2018	29.12.2020
123034	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. EST DANY SERV TRUCK & TRANS S.R.L. PE PIATA CONSTRUCȚIILOR DE DRUMURI	EST DANYSERV TRUCK & TRANS SRL	01.03.2018	30.06.2020
122771	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	MAXAGRO CENTER SRL	02.04.2018	31.10.2021
123560	DEZVOLTAREA LUC INVEST IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR SPECIALE ȘI CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE ACTIVITATE	LUC INVEST SRL	26.04.2018	28.02.2022
123209	DEZVOLTAREA SERVICIILOR FIRMEI NDT TESTING PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	NDT TESTING SRL	21.04.2018	30.06.2021
123498	DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL	COSTA V.O.C. IMPEX SRL	03.05.2018	31.05.2021
123552	DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL	16.04.2018	30.04.2022
123732	DEZVOLTARE DURABILA PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL	DEA LINE TRANS COM SRL	01.04.2018	30.09.2020
122900	INVESTIȚII ÎN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL	FLODOR TRANSCOM SRL	18.02.2018	31.10.2020
122618	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC EDENT	EDENT DENTAL SRL-D	01.03.2018	15.12.2020
123355	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI MADOFIL STAR SRL	MADOFIL STAR SRL	04.04.2018	30.06.2021
123931	DEZVOLTAREA EDIL LUX CONSTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE ÎN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	EDIL LUX CONSTRUCT SRL	03.05.2018	30.04.2022
124279	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. ÎN DOMENIUL REALIZĂRII SOFTWARE-ULUI LA COMANDA	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	17.05.2018	30.04.2021
122944	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L.	23.04.2018	30.06.2021
122906	ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU SC BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL	BAHM CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL	22.02.2018	28.02.2021
123083	DOTAREA ACTIVITĂȚII DE FABRICARE A BETONULUI	STAR BETON TOP SRL	01.03.2018	04.05.2022
124025	EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE LUCRĂRI CONSTRUCȚII DRUMURI ÎN CADRUL SC SAMPRES SA	SAMPRES SA	01.05.2018	31.08.2020
123412	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A FIRMEI, PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII	TERRA CONSTRUCT S.R.L.	18.04.2018	04.12.2021
124104	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII SUN ENERGY INTENSIVE SRL PRIN ACHIZIȚIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII	SUN ENERGY INTENSIVE SRL	01.03.2018	31.10.2020
122100	ACHIZIȚIE ÎN IT ÎN SPECIELE ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR	VECTOR IMPEX SRL	03.01.2018	04.10.2021

123971	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. VLADROM SRL	VLADROM SRL	05.05.2018	30.06.2020
124386	DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR	MITHRAS BUILD SRL	05.06.2018	30.06.2020
123655	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	01.05.2018	31.12.2021
123413	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC LAMARNAV CONSTRUCT SRL PRIN DEMARAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI	LAMARNAV CONSTRUCT SRL	09.03.2018	30.09.2021
124070	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI DIAMOND SPEDITION SRL	DIAMOND SPEDITION SRL	01.05.2018	31.12.2021
123719	CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUA IN DOMENIUL DEMOLARII	REMAT COMPACT SRL	01.05.2018	30.04.2022
123573	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE TEHNOLOGII MODERNE	SC Mag. Tid. Construct SRL, Oras Borsa, Judet Maramures	04.05.2018	31.12.2020
123411	DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE SERVICIU IN DOMENIUL 4211 - LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	SC Astor Com SRLTargu Mure, Judetul Mures	01.04.2018	30.04.2022
123385	DEZVOLTAREA COMAT ROSU SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Comat Rosu SRL , Comuna Putineiu, Judet Teleorman	01.04.2018	31.03.2020
122915	DEZVOLTAREA SOCIETATII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII SRL PRIN INFIINTAREA UNEI UNITATI DE SERVICIU IN JUDETUL TULCEA	SC Echipamente pentru Constructii SRL, Chitila, Judetul Ilfov	19.04.2018	28.02.2021
122570	CREAREA UNEI UNITATI DE PRODUCȚIE A STICLEI SECURIZATE	BB ALVA PREST SRL	20.04.2018	31.12.2021
124074	DOTAREA FIRMEI SEVEN CONSTRUCT SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	SEVEN CONSTRUCT SRL	01.02.2018	31.10.2020
125808	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SC SULFATIM SRL	SULFATIM SRL	01.07.2018	31.07.2022
121766	DEZVOLTAREA ECOMONICA A SC EVATECH ELECTRONICS SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	EVATECH ELECTRONICS SRL	01.02.2018	31.12.2022
125737	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI MACO MOTORS SRL PRIN DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI	MACO MOTORS SRL	17.08.2018	16.03.2021
124207	COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII	ELECTRO ORIZONT SRL	29.06.2020	31.12.2022
125733	DEZVOLTAREA DURABILĂ A ACTIVITĂȚII SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL PRIN DIVERSIFICARE	TRANS CIMUS COMPLEX SRL	01.07.2018	31.05.2021
125734	CREȘTEREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	LAUR CONSTRUCT SRL	01.07.2018	31.07.2021
124770	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII GRUP REYNA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE	GRUP REYNA CONSTRUCT SRL	01.04.2018	31.05.2022
125884	ITI - EXTINDEREA ACTIVITĂȚII ELVADA COMPANY PRIN DESCHIDAREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU IN MUNICIPIUL TULCEA	ELVADA COMPANY SRL	18.05.2020	31.05.2021

DE FURAJ IN CONSTRUCTII					
124797	CRESTEREA COMPETITIVITATII TOGA SERV PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TOGA SERV SRL	01.03.2018	31.12.2021	
122672	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ROBERTO TOUR S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROBERTO TOUR SRL	01.02.2018	30.06.2020	
123247	DEZVOLTAREA NEMARO GCH SRL PRIN INFIINTARE PUNCT DE LUCRU IN ORASUL TULCEA	NEMARO GCH SRL	01.04.2018	30.06.2020	
122741	EXTINDEREA ACTIVITATII CURENTE A FIRMEI DASPAR SRL	DASPAR SRL	08.03.2018	31.01.2022	
123892	DEZVOLTAREA FIRMEI GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	07.05.2018	30.07.2021	
123582	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE SC AGRI DELTA SERV SRL	AGRI DELTA SERV SRL	04.05.2018	30.09.2021	
122892	CREARE UNITATE DE PRODUCTIE PRELUCRARE LEMN	DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.	07.06.2018	31.12.2021	
124059	CONSTRUIRE SI DOTARE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA	NEW HOTEL EGRETA SRL	04.05.2018	30.09.2021	
124460	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREST DAICASERV SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	PREST DAICASERV SRL	19.05.2020	31.03.2021	
125295	EXTINDEREA CAPACITATII AVANSATE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIETATII MEGA EDIL SRL	MEGA EDIL SRL	14.05.2020	30.04.2022	
122574	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.	BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 SRL	29.01.2018	31.03.2020	
122874	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI ROMIMPIANTI SRL	ROMIMPIANTI S.R.L.	01.03.2018	15.12.2020	
123642	DEZVOLTAREA DURABILA ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII MASTER MAINTENANCE SRL	MASTER MAINTENANCE SRL	14.07.2020	30.04.2022	
123273	DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITATI DE SERVICII	SEVMAR SRL	28.04.2018	28.02.2022	
123115	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	PREMIUM OVISERV SRL	01.03.2018	31.12.2019	
123099	DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZITIE DE MIJLOACE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMICA	SSAB-AG SRL	01.04.2018	31.01.2021	
122903	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE IN CADRUL MIAD SRL	MIAD SRL	26.02.2019	31.03.2020	
122292	DEZVOLTAREA FIRMEI DAVAL SRL	Daval SRL	01.03.2018	31.07.2021	
125612	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SC ALEXCOR TRADING SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE CONȘTRUCȚII DRUMURI	ALEXCOR TRADING SRL	01.07.2018	31.05.2022	
122266	CRESTEREA COMPETITIVITATII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN TULCEA SI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	SSAB-AG SRL	15.03.2018	30.06.2021	
122308	ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI	INFRABILD SRL	27.02.2018	30.04.2021	
122495	INVESTITIE PERFORMANTA LA CRISTITA SRL	CRISTITA S.R.L. sat Dracea Teleorman	01.03.2018	31.10.2019	
123813	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. COMERCIAL GALAND S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	COMERCIAL GALAND S.R.L.	10.05.2018	30.06.2020	
122687	CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIVE A STICLEI LAMINATE	STEGRIEG CONCEPT SRL	20.04.2018	31.12.2021	

124932	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII NESAND SRL PENTRU ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	NESAND SRL	07.05.2020	31.03.2022
123720	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII MANO SPRINT SRL IN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN ACHIZITIA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	MANO SPRINT S.R.L.	01.02.2018	30.04.2021
122941	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA	GEOMED EXPERT SRL	11.03.2018	30.06.2020
123574	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC PROCONSTRIND SRL	SC Proconstrind SRL Galati	01.04.2018	02.09.2021
122905	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII IN CADRUL EURO BUILDING SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	EURO BUILDING SRL	01.04.2018	15.05.2021
130528	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII. NR. 14, BLOC 7 - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ARMONIA, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	30.04.2022
120466	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL "CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.12.2017	31.08.2022
120727	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI „CONSTANTIN BRĂTESCU”, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	31.08.2022
116135	PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA SI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA BABADAG	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	31.12.2021
115506	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VISINA – CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016	31.12.2021
115504	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016	30.12.2021
125234	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA DIN ITI PRIN DOTAREA CU APARATURA DE INALTA PERFORMANTA	Ministerul Sănătății/ Unitatea de Implementare și Coordonare Programe	11.12.2015	31.05.2021
122360	REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.09.2017	28.02.2023
124680	REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.04.2018	28.02.2023
124811	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018	31.10.2022
123381	CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	01.04.2016	31.03.2022
124931	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA (CLASELE I-IV),IN SAT FRECATEI,COM FRECATEI,JUD TULCEA	Comuna Frecăței	02.05.2018	28.02.2023
123032	EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA GRECI - CORP A	Comuna Greci	22.02.2018	30.09.2023

SALA SI TERENURI DE SPORT					
122347	REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	30.09.2023	
123646	REABILITARE SCOALA PRIMARA VADU, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	31.10.2023	
122112	MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018	31.12.2022	
124648	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI LICEUL TEORETIC JEAN BART – SCOALA GENERALA, ORASUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	01.03.2018	31.12.2023	
124850	MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LETEA COM. C.A. ROSETTI, JUD. TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	03.07.2018	31.12.2022	
124057	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ -MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018	28.02.2023	
124058	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	17.04.2018	31.03.2023	
123371	CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SCOALA SI SPATII TEHNOLOGICE IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.10.2016	31.03.2023	
126375	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ŞI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – ETAPA I, ÎN ORAȘUL ISACCEA	Orașul Isaccea	25.09.2018	31.12.2023	
126602	REVITALIZAREA URBANA A ZONEI CEAIR DIN ORASUL ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.09.2018	31.08.2023	
126558	IMBUNATATIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE, SOCIALE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE	Orașul Isaccea	01.07.2018	31.05.2023	
118822	CONSTRUIRE SI DOTARE HALA PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	AUTOLUX CAR SERVICE SRL	09.06.2017	30.04.2023	
118589	EXTINDEREA ACTIVITATII SOCIETATII ELCAR PROMPT AUTO SRL PRIN INVESTITII IN ECHIPAMENTE SPECIFICE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	Elcar Prompt Auto SRL Bucuresti	01.06.2017	30.11.2020	
116678	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	BIOTICA COMPUTER SISTEM SRL	05.06.2017	30.06.2023	
118503	INVESTITII IN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L	ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL	01.10.2018	28.02.2022	
124882	INCUBATOR DE AFACERI ÎN ZONA ITI – DELTA DUNĂRII PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ŞI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	Lidas S.R.L.	01.11.2019	31.05.2023	
125924	INOVARE PRIN INFINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	AGRO-FOOD CONSULTING SRL	01.08.2018	15.08.2022	
125401	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC COVABUM PRODCOM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN ZONA ITI	COVABUM PRODCOM SRL	27.07.2020	31.12.2023	
122769	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. REMAT ALESD S.A. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	REMAT ALESD S.A. oraș Aleșd, jud. Bihor	02.04.2018	30.09.2022	

126008	DEZVOLTAREA S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TITERLEA PROD 99 S.R.L.	01.07.2018	28.02.2023
125235	DEZVOLTAREA SOCIETATII TERMOPRO EDIL SRL	TERMOPRO EDIL SRL	01.06.2018	28.02.2023
122255	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA	SEWING STITCH SRL	01.01.2018	31.12.2022
121765	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA CU PISCINA SI IMPREJMUIRE IN SULINA	TERRAFORM SRL	01.02.2017	31.12.2022
125933	DEZVOLTAREA SC NACTEPP SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	NACTEPP S.R.L.	01.07.2018	30.04.2023
124168	STATIE MOBILA PENTRU FABRICAREA BETOANELOR	SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL	01.07.2018	28.02.2023
125854	MODERNIZARE EM PRIME CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA UNEI INSTALATII MOBILE DE PRODUCER MIXTURI ASFALTICE	EM Prime Construct SRL	01.07.2018	28.02.2023
125969	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL	10.05.2018	30.09.2023
122652	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA MIMP SA	MIMP SA	11.04.2016	28.02.2023
123577	DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	01.05.2019	28.02.2023
123276	DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	AMDT Forest Agremin SRL comuna Tintesti judetul Buzau	14.04.2018	30.09.2022
123593	EXTINDEREA ACTIVITATII OPENTRANS BETON SRL	OPENTRANS BETON SRL	19.02.2018	28.02.2023
125644	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.	MAVGO HOLDING SRL	01.06.2018	28.02.2023
125461	CONSTRUIRE DEPOZITE NECOMERCIALE	CONSTART – CONFORT SRL	06.03.2018	31.10.2023
122694	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC CONDOR SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE CAZARE - FARA MODIFICARI STRUCTURALE	SC Condor SRL Babadag Judetul Tulcea	09.01.2017	31.12.2022
125911	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE EFECTUĂRII LUCRĂRILO DE PREGĂTIRE A TERENULUI	AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING SRL	01.07.2018	30.06.2023
125869	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	12.07.2018	31.07.2023
123388	COMPLEX RECREATIV-DISTRATIV-AQUAPARK TULCEA	DELTA REAL INVEST SRL	05.04.2017	31.12.2022
125494	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL	21.07.2020	30.09.2022
124239	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIE DRUMURI	ELPIDEX TRADING S.R.L.	06.05.2018	31.10.2023
122434	CREȘTEREA COMPETITIVITATII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMATE	RIPOSTA TRANS S.R.L.	21.03.2018	31.12.2022
125168	DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTITII INTR-O UNITATE NOUA DE PRODUCTIE IN DOMENIUL FABRICARII BETONULUI	MARISA CAKE DESIGN SRL	01.07.2018	30.09.2022
124672	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A LUCRĂRILO DE INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO GIURGIU SA	Electroconstrucția Elco Giurgiu SA	13.06.2018	31.10.2022
123641	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI TUMIK IMPEX SRL	TUMIK IMPEX SRL	01.05.2018	31.12.2022
125872	CONSTRUIRE FABRICA DE MOBILA	EVMAN HOLZ SRL	07.05.2018	31.07.2023

125901	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII STEEL MASTER SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	STEEL MASTER SRL	23.07.2020	28.02.2023
126006	DIVERSIFICARE PRIN INOVARE, LA BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L	BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	21.05.2020	28.02.2023
124252	REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.	14.05.2020	30.06.2023
124468	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	24.07.2020	28.02.2023
123829	DEZVOLTAREA FIRMEI DATAPHONEDIVISION PRIN INTRODUCEREA DE SERVICII NOI	DATAPHONEDIVISION S.R.L.	24.07.2020	28.02.2023
125585	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE INTR-O UNITATE NOUA	ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL	14.05.2020	30.11.2022
124411	INOPRO : INOVARE ȘI PROGRES TEHNOLOGIC PRIN DOTĂRI PERFORMANTE	SYSTEMBAU S.P.S. SRL	01.05.2018	30.06.2023
125970	DEZVOLTAREA S.C. ECEZ SERV S.R.L. PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	ECEZ SERV SRL	10.06.2020	31.01.2023
125898	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL - PLATFORMA ONLINE PENTRU IMPLEMENTAREA GDPR	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL	13.07.2020	31.12.2022
125867	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA	CONSUMCOOP GALAȚI SOCIETATE COOPERATIVĂ	02.08.2018	31.10.2021
125539	ÎNFIINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR	STAGE MEDIA EXPERT SRL	24.07.2020	28.02.2023
124973	CREEAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE PENTRU INOX ACOPERIT PRIN PVD	BEST UTIL CONSTRUCT SRL	01.10.2020	28.02.2023
125806	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROCONS GROUP SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	PROCONS GROUP S.R.L.	01.07.2018	30.09.2022
125851	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII VARI BLUE SRL IN DOMENIUL DE ACTIVITATE 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE ȘI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE	VARI BLUE SRL	01.07.2018	31.01.2023
125817	CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE DE APA SI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTARI AFERENTE APARTINAND S.C. CESIU S.R.L.	CESIU SRL	01.06.2018	30.06.2023
124260	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL SOFTEHNICA SRL	SOFTEHNICA SRL	01.08.2018	31.12.2023
125698	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC BROWNSTONE SRL	BROWNSTONE SRL	29.06.2020	30.04.2023
125304	ÎNFIINTAREA UNEI NOI BAZE DE PRODUCȚIE	AAS CONSTRUCT S.R.L.	25.07.2018	28.02.2023
125403	REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE PRIN ÎNFIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCȚIE A MIXTURILOR ASFALTICE	KEEN CONSTRUCT SRL	15.05.2020	30.06.2023
125896	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII NOARIM GROUP SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII HOTELIERE	NOARIM GROUP SRL	01.08.2018	31.12.2023
125453	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROVOLK SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	PROVOLK S.R.L.	05.01.2018	28.02.2023
123822	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC MRC CULICI 2016 SRL	MRC CULICI 2016 SRL	01.05.2018	31.08.2022
125871	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CATERINA RUL SRL	CATERINA - RUL SRL	01.07.2018	31.12.2023

125917	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII	BAUMANN ACY SRL	01.07.2018	30.04.2022
125646	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. STEF EDIL CDP S.R.L.	ȘTEF EDIL CDP SRL	12.06.2018	31.08.2022
130428	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIATIA 45, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	04.06.2020	31.12.2023
130527	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BL. 4. MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	28.02.2023
130530	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUIT DIN STRADA POTCOVARI, NR.1, BLOC TAVS, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	31.07.2023
132689	CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SECTORULUI REZIDENTIAL - REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE, 7 BUC. ORAS BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	10.06.2020	31.12.2023
130526	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR.6, BL.3, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	30.06.2023
132469	ÎMBUNĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR 32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR. 60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	22.02.2018	31.03.2023
130529	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 24 BL. 12 - ASOCIAȚIA 2000, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	30.10.2022
150292	EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU SEDIUL PRIMĂRIEI DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	06.05.2022	30.06.2023
120104	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE „ SF. NECTARIE” DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, STRADA MIRCEA VODA NR.57C, JUDEȚUL TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.12.2017	30.06.2023
133386	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ, SCHIMBARE ACOPERIȘ, REPARAȚII ȘI MODERNIZARE ATELIER ȘCOALĂ ȘI ȘCOALA NR.1 SARICHIOI	Comuna Sarichioi	07.02.2018	31.10.2023
120179	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV POLITIA LOCALA MACIN, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA POPULATIEI MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.03.2023
133033	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL - CORP C1 STRADA SLT. GAVRILOV CORNELIU	UAT JUDEȚUL TULCEA	24.07.2019	31.12.2023
120176	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV PRIMARIA ORAS MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.12.2023
120159	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	30.09.2023
130580	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE LICEULUI TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018	31.10.2023
149087	INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A GRĂDINIȚEI NR. 4 BABADAG	Orașul Măcin	01.11.2020	31.10.2023

131543	MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	10.06.2020	31.12.2023
133034	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULANȚA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.06.2019	31.10.2022
125442	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.06.2016	31.12.2023
126963	EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.08.2018	31.12.2023
126710	MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, GRAS BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	01.09.2018	31.12.2023
123585	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	30.11.2023
130588	MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC	MUNICIPIUL TULCEA	13.05.2020	31.12.2023
133560	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI MĂCIN	Orașul Măcin	26.01.2017	30.06.2023
133539	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI SULINA	Orașul Sulina	01.05.2017	31.01.2023
133537	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2	Orașul Babadag	19.12.2018	28.02.2023
129399	ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT - AUTOBUZE ELECTRICE 10 M, TULCEA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	01.01.2019	31.12.2023
119776	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ-MONUMENT ISTORIC	Orașul Sulina	07.12.2015	31.12.2023
118887	PUNEREA ÎN VALOARE A POTENTIALULUI ISTORIC PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA OBIECTIVULUI FARUL VECHI SULINA, JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	31.12.2023
139456	CONSERVARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE BISERICA „SF ATANASIE” - CU AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL	Parohia Niculițel II (Sfântul Atanasie)		31.12.2023
139720	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXĂ "SF. GHEORGHE" NUMITĂ ȘI "BISERICA BULGĂREASCĂ", "BISERICA CU CEAS" DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Gheorghe Tulcea	15.08.2017	31.12.2023
138402	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI - MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE	Parohia Telița	13.09.2018	31.12.2023
116136	VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTA POPULARA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	28.02.2023
119481	LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ "SFÂNTUL GHEORGHE", ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	PAROHIA ISACCEA I - SF. GHEORGHE	23.03.2016	30.04.2021

116214	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIA-CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2016	31.10.2022
121195	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 CORBU – SĂCELE – ISTRIA – MIHAI VITEAZU	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016	31.12.2023
129749	INFRASTRUCTURA DE AGREMENT CU FACILITATI DE ACOSTARE IN COMUNA CHILIA VECHE	Comuna Chilia Veche	28.11.2018	30.06.2023
129806	AMENAJAREA ȘI DOTAREA PARCULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019	31.10.2023
129207	INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE IN COMUNA MALIUC	Comuna Maliuc	29.01.2019	31.12.2023
128780	CREARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT IN ZONA TURISTICA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	01.12.2018	30.04.2023
129234	AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII	Comuna Mahmudia	12.11.2018	30.09.2023
129661	CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ACOSTARE IN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	10.06.2020	31.12.2022
129219	AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII	Comuna Sfântu Gheorghe	01.02.2018	31.07.2023
129706	AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019	31.10.2023
140446	EXTINDERE FUNCȚIONALĂ ȘI DOTARE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC MĂCIN	Oraș Măcin	01.06.2020	31.12.2023
137437	REABILITARE, MODERNIZARE AMBULATORIU TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	22.05.2019	31.12.2023
137275	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.07.2018	30.12.2023
121722	REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	31.07.2023
125226	ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.01.2014	30.11.2023
120108	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI MAHMUDIA CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.02.2017	28.02.2023
120109	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI SMARDAN CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.12.2017	28.02.2023
130504	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUA CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ÎN ISACCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	10.07.2020	30.05.2023
130503	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANTA SI INFIINTAREA A DOUA CASUTE DE TIP FAMILIAL SI A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PREGATIREA SI SPRIJINIREA INTEGRARII SAU REINTEGRARII COPILULUI IN FAMILIE IN TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.04.2019	30.06.2023

117565	CONSTRUIRE HALA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, IMPREJMUIRE SI PLATFORMA	BEST RESULT CONSULTING SRL	28.02.2017	30.11.2021
122896	DEZVOLTAREA FIRMEI SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Imperial Proconstruct SRL Comuna Rabagani, Judetul Bihor	21.02.2018	30.04.2020
123879	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE - MOTEL „CORSAR”	DUNAROM S.R.L.	15.02.2018	31.12.2023
125966	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	20.05.2020	31.03.2022
125649	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI UNITATI NOI DE SERVICIU IN TULCEA	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	23.07.2018	31.12.2022
123350	ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	REMAT COPPER STEEL SRL	09.03.2018	30.06.2022
123526	CONSTRUIRE SPATIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCTIE PUBLICITARA SI PERSONALIZARI DIVERSE	RUXMAR OFFICE SRL	03.01.2022	30.12.2023
122897	MODERNIZAREA ACTIVITATII MOLDIONI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	MOLDIONI SRL	03.03.2018	30.06.2022
125807	DEZVOLTAREA ACTIVITATII AVIS DREAM S.R.L PRIN CREAREA UNEI CAPACITATI IN DOMENIUL CONSULTANTEI IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI	AVIS DREAM S.R.L.	01.06.2020	31.05.2022
125876	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. TOPOTECHNICS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU RECUPERAREA DESEURILOR	TOPOTECHNICS SRL	02.07.2020	31.08.2022
125968	DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SC PRONAUTICA SRL IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII	PRONAUTICA SRL	15.03.2018	30.04.2022
124176	EXTRACTE NATURALE	NATURALIA INGRIJIRI MEDICALE S.R.L.	01.06.2018	31.01.2022
125774	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ANARECAD SRL	ANARECAD SRL	14.08.2018	31.03.2022
125842	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC AG GRUPINSTAL SRL	A.G.GRUPINSTAL SRL	08.07.2020	31.05.2022
125957	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	01.07.2018	31.07.2022
125866	DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI SOCIETATII MIXTURA SRL PRIN FABRICAREA BETONULUI	MIXTURA SRL	24.07.2020	22.02.2022
125089	ACHIZITIYA UNUI HOTEL PLUTITOR DE CATRE TROFIHER SRL	TROFIHER SRL	01.06.2018	30.09.2021
123054	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATĂ A S.C. INTERNATIONAL ORIENT EXPRES S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	INTERNATIONAL ORIENT EXPRES SRL	20.06.2017	30.06.2021
123564	DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE	PROSPER SAMARA GOLD SRL	01.09.2019	31.08.2021
122899	MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E	CONSTANTIN S.R.L.	24.04.2017	31.05.2021
123315	INVESTITII ÎN INOVARE LA MAR-INA PROGRESS TECHNOLOGY SRL	MAR-INA PROGRESS TECHNOLOGY SRL	01.05.2018	31.05.2022
123172	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZITIA DE	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	26.04.2018	31.03.2020