RAPORT TRIMESTRIAL NR 3/2018

Nr de înregistrare ADI ITI : 2467 / 25.10.2018

A. DATE DE IDENTIFICARE	
1. Instituția:	***ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII***
2. Perioada raportată:	***01.07.2018 – 30.09.2018***
3. Numele și prenumele:	***Doina SURCEL***
4. Funcția:	***COORDONATOR - ITI DELTA DUNĂRII***

Proiectul- *„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționarii compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării"*, COD PROIECT 1.1.025, POAT 2014-2020:

- ***Achiziții finalizate,*** prevăzute în cadrul proiectului *„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării", COD PROIECT 1.1.025,* respectiv:
  - ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL – finalizarea achiziției de combustibilului pentru mijloacele de transport prin semnarea contractului de furnizare cu SC OMV PETROM MARKETING SRL.
- ***Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate*** pentru proiectul ***„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării", COD PROIECT 1.1.025, după cum urmează:***
  - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a ***cererii de rambursare*** nr. ***8 / 24.07.2018*** și a ***raportului de progres***, cuprinzand cheltuielile curente, inclusiv cheltuielile de personal efectuate în perioada 01.04 – 05.07.2018 , cu adresa nr. 1664 / 25.07.2018.
  - Elaborarea și transmiterea cererii de prefinantare nr 8 transmisa cu adresa nr. 1667 / 30.07.2018.
  - Elaborarea documentației ***privind Actul Aditional nr. 7*** și transmiterea acestora cu adresa nr. 2167 / 13.09.2018 către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise următoarele documente - anexă:
    - Solicitare de modificare a contractului / deciziei de finantare;
    - *Anexa - Bugetul proiectului ;*
    - *Anexa 5 Tabel raportare privind indicatorul 6S9*
    - *Graficul 5.3 Achiziții in cadrul proiectului*
    - *Grafic estimativ privind depunerea cererilor de prefinantare si rambursare*
- ***Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului COMUNICARE si CONTRACTARE*** pentru Actul Adițional nr.7 elaborat în cadrul proiectului *„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării"*, COD PROIECT 1.1.025, cod MySMIS 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea documentului către AM POAT 2014-2020.
  - Incărcarea în sistemul informatic MySMIS și transmiterea către AM POAT, pentru a intra în etapele de evaluare administrativă / evaluare tehnică financiară , în perioada de referință, a Cererii de Finanțare ***„Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul SIDD DD"*** aferentă perioadei de implementare 2019–2023 .
- Elaborarea Raportului trimestrial nr.II/2018 al ADI ITI DD in vederea transmiterii lui spre verificare si aprobare de către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului *„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării", COD 1.1.025*, respectiv: *nr. de rapoarte trimestriale aprobate*, să poată fi îndepliniți la parametri calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare
- Introducerea în sistemul informatic ***MySMIS*** a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului **CONTRACTARE** pentru Actul Adițional nr.7 elaborat în cadrul proiectului *„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării"*, COD PROIECT 1.1.025, cod MySMIS 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea documentului către AM POAT 2014-2020.

- Introducerea în sistemul informatic ***MySMIS*** a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului **ACHIZIȚII** derulate în cadrul proiectului *„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării"*, COD PROIECT 1.1.025, cod MySMIS 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea dosarelor de achiziții din cadrul Cererilor de Rambursare, respectiv: CR 1 (9 dosare de achiziție), CR 2 (7 dosare noi de achiziție), CR 3 (2 dosare noi de achiziție), CR 4 (2 dosare noi de achiziție) CR 5, CR 6 (3 dosare noi de achiziție), CR 7 (2 dosare noi de achiziție), CR 8 (3 dosare noi de achiziție), CR 9 (2 dosare noi de achiziție) și transmiterea accestora semnate electronic în sistemul informatic MySmis, în conformitate cu solicitările formulate de reprezentanții compartimentului responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020.
- Revizuirea, în perioada de referință, a Cererii de Finanțare ***„Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul SIDD DD"*** aferentă perioadei de implementare 2019–2023, ce urmează a fi încărcată în sistemul informatic MySMIS și transmisă către AM POAT, pentru a intra în etapele de evaluare administrativă / evaluare tehnică financiară.

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia>>:

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- *colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, :*
- *informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);*
- *dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;*

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- *dezbateri/reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD))*
- *proiectul de HD privind aprobarea SIDDDD*
- *portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)*
- *stadiul aprobării/implementării proiectelor*
- *documente de sinteză*

***Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor** aflate în implementare*

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.

*Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință (respectiv **iulie-septembrie 2018**), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD, precum și la sediul beneficiarilor, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privați, asociații, fundații, ONG-uri, etc) având în vedere atât lansarea unor sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și semnarea unor contracte de finanțare de către reprezentanții AM cu beneficiarii care au aplicat pentru alocările prevăzute pe mecanismul ITI. La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte:*

- ***Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date inițială elaborată de experții ADI ITI*** (în cadrul SIDD DD), proiecte propuse de potențialii beneficiari publici, cu scopul analizei stadiului documentatiilor tehnice pentru proiectelor ce vor fi înaintate in sesiunile anului in curs. În acest sens, au fost atinse aspecte referiotare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management ale Programele Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite conditionalitățile din ghidurile dedicate ITI, existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, etc.
- ***Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte***, în functie de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe PNDR, POR, POPAM, POC, POCA, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD pentru orizontul de timp 2016-2020, identificarea unor tipuri de proiecte generate de nevoile specifice ale teritoriului ITI – cum ar fi de exemplu transportul public naval, construirea unor facilități de acostare atât pentru navele publice cât și pentru cele private, etc.
- ***Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD,*** respectiv modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: *"Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"*
- ***Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE*** cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea Portofoliului de proiecte pe Surse de Finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc.

- ***Elaborarea*** de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020
- ***Crearea unei baze de date*** privind documentele întocmite de către fiecare expert în parte referitor la programele pe care le gestionează, și anume: POR, POIM, PNDR, POPAM, POC, POCA, POCU. În folderele existente, s-au încărcat de către fiecare expert în parte documente precum: adrese transmise către AM/GLF/ministere/beneficiari/solicitanți etc., minute întâlniri de lucru, rapoarte privind concluziile întâlnirilor, prezentări, situații centralizatoare privinc avize, proiecte, documente întocmite privind propuneri de proiecte pilot ce au dus la modificarea programelor (cum ar fi transportul public naval, spitalul județean de urgență), comentarii transmise la ghiduri etc. În aceste documente sunt centralizate măsurile de sprijin acordat beneficiarilor de către exprții ADI ITI DD.
- ***Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari,*** referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, stadiul de pregătire și maturitate a acestora, probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea statutului juridic al terenurilor, clădirilor, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, stadiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, încheierea contractelor pentru consultanța de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de depunere agreate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finantare la nivel national/ITI,etc.pentru fiecare program operational – POR, PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU.
- ***Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate*** a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finantare, cum ar fi: obiectivele proiectelor, partenerii, identificarea și cuantificarea grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri, stadiul pregătirii documentațiilor anexă necesare depunerii cererilor de finanțare pentru apelurile care sunt deschise, stadiul elaborării SF-urilor, PT-urilor, după caz, stadiul pregătirii proiectelor pentru apelurile care urmează să se deschidă, etc.

În conformitate cu listele de prezență, subiectele abordate sunt detaliate, după cum urmează:

Nr.crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1	04.07.2018	Reprezentanți ai C.C.I.A. Tulcea	POCU (OS 3.1, OS 3.6, AP.3, AP.4, AP.6)	Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2
2	05.07.2018	Reprezentanți ai ADR SE, parteneri internationali și nationali	INTERREG - Transdanube Pearls	Prezentare activității Asociație și rolul ei în gestionarea mecanismului ITI (studio de caz - pașii realizați astfel încât să existe posibilitatea finanțării transportului public naval prin POR 2014-2020).
3	06.07.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1, SM 16.4)	Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe fiecare din sumbasurile 4,1 si 6,4 Analiza documentelor de proprietate asupra ternului. Contracte de superficie si comodat Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD pentru sm 4,1 sm 4,2 si sm 6,1 b) sesiuni distincte ITI pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4
4	09.07.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	Particularități ale sesiunii de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe sumbasura 6,4 din PNDR Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI
5	16.07.2018	Reprezentanți ai ADR SE Tulcea	POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 4.2)	Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2
6	18.07.2018	Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea	POCU	Portofoliul de proiecte din SIDD DD – identificarea scrierii unui proiect integrat care să acopere nevoile din domeniul educației specifice teritoriului ITI Delta Dunării
7	23.07.2018	Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Tulcea	POCU	Portofoliul de proiecte din SIDD DD
8	25.07.2018	Reprezentanți ai A.D.D.J.Tulcea	POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 4.2)	Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2
9	25.07.2018	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea și ai mediului privat	POIM (AP 2.4)	Prezentarea de către proiectant a propunerii tehnice pentru proiectul de investiție "MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800"

10	26.07.2018	Reprezentanți ai UAT Mihail Kogălniceanu	POCU (OS 4.2)	Ghidul solicitantului pentru O.S. 4.2
11	31.07.2018	Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C.Tulcea	POCU (OS 4.15)	Ghidul solicitantului pentru O.S. 4.15
12	31.07.2018	Reprezentanți ai UAT Greci	POR (AP 7.1)	Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat pentru consultarea publică necesară, plan de marketing, pași de urmat în vederea scrierii proiectului și depunerii în MySMIS
13	01.08.2018	Reprezentanți ai mediului privat	POPAM (Măsura II.2)	Au fost discutate condițiile specifice aferente Ghidului solicitantului pe Măsura II.2, măsură pe care potențialul beneficiar dorește să depună proiect.
14	07.08.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.1, SM 6.2, SM 6.3)	Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,3 Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD pentru sm 4,1 sm 4,2 si sm 6,1 b) sesiuni distincte ITI pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4
15	10.08.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4 Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD pentru sm 4,1 sm 4,2 si sm 6,1 b) sesiuni distincte ITI pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4 Incadrarea pe obiective specifice SIDD DD a proiectelor pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4 Discutarea principiilor si a criteriilor de selectie a proiectelor pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4
16	10.08.2018	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea	POR (AP 7.1) POIM (AP 2.4)	Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat pentru consultarea publică necesară, plan de marketing, pași de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la infrastructurile de acostare Sulina și Sarichioi și depunerii în MySMIS; consultări privind eligibilitatea activităților proiectului de investiție: "MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800"
17	20.08.2018	Reprezentanți ai C.C.I.A.Tulcea	POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 3.12)	Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.8, 3.12 și stadiul proiectelor pentru O.S. 3.1-3.6 și 4.2
18	21.08.2018	Reprezentați ai UAT Măcin, UAT Babadag, UAT Sulina, UAT Valea Nucarilor	POR, PNDR, POIM	Li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD; Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcție de necesitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD.
19	22.08.2018	Reprezentanți ai SC AQUASERV SA	POIM	În cadrul sesiunilor PNDR 2014-2020 de depunere cereri de finanțare din anul 2017, majoritatea comunelor din teritoriul ITI au depus proiecte de asfaltare a străzilor din satele componente. Pentru aceste proiecte s-au semnat contractele de finanțare si după finalizarea proiectului tehnic se va trece la execuția lucrărilor. S-a constatat că sunt multe străzi din localitățile cuprinse în lista obiectivelor prioritare din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014-2020, unde urmează a se înlocui rețelele de apă și /sau canalizare, rețele care trebuie executate anterior lucrărilor de realizare a fundației și respectiv a sistemului rutier al străzilor ce vor fi modernizate prin PNDR. S-a discutat despre măsuri ce pot fi luate astfel încât să nu se suprapună lucrările, sau acestea să fie realizate în ordinea firească, și anume întâi apa/apa uzată, apoi asfaltarea.
20	22.08.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4 Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD pentru sm 4,1 sm 4,2 si sm 6,1 b) sesiuni distincte ITI pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4 Incadrarea pe obiective specifice SIDD DD a proiectelor pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4 Discutarea principiilor si a criteriilor de selectie a proiectelor pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4

	21	22.08.2018	Reprezentanţi ai UAT Crişan, UAT Pardina, UAT Jijila, UAT Maliuc, UAT Ceamurlia de Jos, UAT Mihai Bravu, UAT Baia, UAT Slava Cercheză, UAT Beştepe, UAT Mihail Kogălniceanu, UAT Somova, UAT Nufăru	PNDR, POR	Li s-a prezentat tuturor reprezentanţilor primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experţii ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalităţi, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţii, a documentaţiilor de achiziţii din partea experţilor ADI ITI DD; Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experţilor ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea şi în implementarea proiectelor prin achiziţionarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experţi externi pe diverse specialităţi, cum ar fi: construcţii civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcţie de necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, aceştia şi-au prezentat acceptul sau nu pentru modalităţile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD.
	22	23.08.2018	Reprezentanţi ai UAT Nufăru, UAT Frecăţei, UAT Niculiţel	PNDR, POR	Li s-a prezentat tuturor reprezentanţilor primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experţii ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalităţi, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţii, a documentaţiilor de achiziţii din partea experţilor ADI ITI DD; Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experţilor ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea şi în implementarea proiectelor prin achiziţionarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experţi externi pe diverse specialităţi, cum ar fi: construcţii civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcţie de necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în parte, aceştia şi-au prezentat acceptul sau nu pentru modalităţile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD.
	23	23.08.2018	Reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea	POCU (OS 6.2, OS 6.6)	Elemente particulare din Ghidul solicitantului pentru crese si Ghidul solicitantului privind masuri pentru parasirea timpurie a scolii
	24	23.08.2018	Reprezentanţi ai UAT Babadag	POR (AP 3.1.A, AP 3.1.B, AP.3.2, AP 13.1, AP 5.2)	Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente şi sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorităţi de investiţii şi paşi de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile.
	25	24.08.2018	Reprezentanţi ai DSP Tulcea	POCU (OS 4.8, OS 4.9)	Elemente particulare din Ghidul dedicat sanatatii din teritoriul ITI DD
	26	30.08.2018	Reprezentanţi ai ADR SE Tulcea	POCU (OS 4.2, OS 4.16)	Stadiul intocmirii proiectelor pentru O.S. 4.2 si O.S. 3.1-3.6 si ghidul pentru O.S. 4.16
	27	30.08.2018	Reprezentanţi ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	Particularităţi ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4 Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD pentru sm 4,1 sm 4,2 si sm 6,1 b) sesiuni distincte ITI pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4
	28	31.08.2018	Reprezentanţi ai Aeroportului Delta Dunării Tulcea	POIM	Prezentarea indicatorilor din cererea de finanţare depusă, a responsabilităţilor membrilor echipei de implementare a bugetului şi a planului de achiziţii. în perioada iunie-septembrie ADI-ITI Delta Dunării s-a implicat direct în elaborarea cererii de finanţare.
	29	31.08.2018	Reprezentanţi ai I.P.J.Tulcea, ai I.G.P.R., ai I.P.J.Constanţa, I.S.U.Tulcea, I.S.U.Constanţa, ai I.G.J.R., ai I.J.J..Tulcea, ai M.A.I.	POR (AP 3.1B)	Condiţii de eligibilitate prevăzute în GS, paşi de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la eficienţa energetică a clădirilor publice şi depunerii în MySMIS Au fost clarificate aspecte legate de condiţiile de eligibilitate, termene de depunere, documente necesare depunerii, precum şi prioritizarea proiectelor propuse de fiecare inspectorat în parte.
	30	05.09.2018	Reprezentanţi ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	Particularităţi ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe fiecare din sumbasurile 6,2, si 6,4 Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD pentru sm 4,1 sm 4,2 si sm 6,1 b) sesiuni distincte ITI pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4
	31	05.09.2018	Reprezentanţi ai UAT Isaccea	POCU (OS 6.2, OS 6.6)	Elemente particulare din Ghidul solicitantului pentru crese si stadiul intocmirii cererii de finantare pentru O.S. 4.2
	32	05.09.2018	Reprezentanţi ai UAT Isaccea	POR (AP 3, AP 5, AP 7, AP 13)	Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectelor pe iluminatul public şi cele de pe 13.1., verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente şi sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru

				celelalte priorități de investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile.
33	05.09.2018	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR (AP 3, AP 5, AP 13)	Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități de investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile.
34	10.09.2018	Reprezentanți ai D.A.S.P.Tulcea	POCU(OS 4.4, OS 6.2, OS 6.6)	Elemente particulare din Ghidul solicitantului pentru crese si stadiul intocmirii cererii de finantare pentru O.S. 4.2
35	11.09.2018	Reprezentanți ai mediului privat	POC (AP.2)	Au fost clarificate/detaliate aspecte tehnice prezentate în cadrul Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, elaborat de reprezentanții AM POC pentru *AP.2: Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, PI 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii TIC, OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere*. Au fost identificate 6 propuneri de proiecte ale beneficiarilor care pot fi eligibili să aplice pe acest apel pentru alocarea dedicată mecanismului ITI, discutându-se punctual la solictarea expresă a acestora, fiecare propunere de proiect punându-se accent, în mod deosebit, pe: tipul de beneficiari eligibili din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, noțiunea de cluster, avantajele și dezavantajele fiecărui tip de beneficiar, codurile CAEN din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, aplicații software, portaluri, gradul de noutate al proiectelor, invoare organizațională, inovare de proces, etc., aplicabile cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul apelului din luna decembrie a acestui an. De asemenea, le-a fost prezentată potențialilor beneficiari și aplicația formatică MySmis 2014+, în cadrul căreia vor trebui completate Cererile de Finanțare și transmise către Autoritatea de Management, insistându-se pe modalitatea prin care trebuie să introducă partenerii, dacă vor avea, respectiv, pe modalitatea de înrolare a acestora la proiectul lor și modalitatea de completare a fiecărei rubrici din cadrul aplicației sau a anexelor prevăzute în cadrul ghidului, anexe ce vor fi scanate, semnate electronic și încărcate în MySmis
36	11.09.2018	Reprezentanți ai UAT Sulina	POR (AP 3, AP 5, AP 13) POIM (AP 2.4) FLAG	Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități de investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile.
37	13.09.2018	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea	POR (AP 7.1) POIM (AP 2.4)	Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat pentru consultarea publică necesară, plan de marketing, pași de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la infrastructurile de acostare Sulina și Sarichioi și depunerii în MySMIS; consultări privind eligibilitatea activităților proiectului de investiție: "MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800"
38	13.09.2018	Reprezentanți ai Garzii de Coastă Tulcea	POR (3.1.B) POC (AP 2)	Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la eficiența energetică a clădirilor publice și depunerii în MySMIS. S-a identificat o problemă punctuală privind eficientizarea energetică a Centrului de Instruire din Sulina, clădire în care se țin cursuri în mod regulat la care participă angajați din cadrul structurilor MAI. Deoarece participanții la cursuri nu sunt localnici în Sulina, clădirea este prevăzută cu dormitoare la etaj, care se folosesc pe perioada desfășurării cursurilor. De asemenea, clădirea este ocupată și funcțională pe tot timpul anului. În condițiile ghidului existent (aferent apelului trecut de proiecte) se specifică în mod concret excepțiile ce pot fi finanțate care sunt de tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora, iar acest tip de structură nu se regăsește specificat. În aceste condiții, s-a transmis o adresă privind eligibilitatea către AM POR și ADR SE. S-a discutat posibilitatea finanțării unui proiect pentru îmbunătățirea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei prin POC
39	19.09.2018	Reprezentanți ai Spitalului Județean Tulcea, ai D.S.P. Tulcea, ai D.G.A.S.P.C.Tulcea, ai UAT Tulcea, ai A.D.D.J.Tulcea, ai CJ Tulcea, ai I.S.J Tulcea, ai Fundației Școala Română de Afaceri, ai C.C.I.A. Tulcea	POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 3.8, OS 3.12, OS 4.2, OS 4.15)	Situația apelurilor lansate, a alocărilor financiare, avizelor acordate și a cererilor introduse în MySMIS; Sprijin acordat beneficiarilor și aspecte semnalate/soluționate: -majoritatea beneficiarilor ce au solicitat aviz de conformitate au avut nevoie de asistență și consultanță în ceea ce privește modul de completare a fișei generale a proiectului–rubrica privind relevanța proiectelor față de SIDDDD -a fost sesizată în cazul unor beneficiari, neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectelor, motiv pentru care au fost refăcute unele cereri de finanțare(O.S. 3.1-3.6) -a fost de asemenea,acordat sprijin beneficiarilor ce au refăcut cererile de finanțare, urmare a aparitiei corrigendum –ului nr. 1 la ghidul solicitantului (O.S. 4.2), refăcându-se implicit și documentația de conformitate cu SIDDDD; Se va solicita AM POCU acordul pentru întocmirea unui ghid dedicat sănătății populației din acest

				teritoriu. Acest ghid va fi complementar cu ghidul POR din domeniul sănătății și va finanța intervenții în valoare totală de aproximativ 5.000.000 euro, ce vizează formarea personalului medical din cele două instituții și medicii de familie precum și alte tipuri de activități specifice (ex. screening în diverse domenii prioritare de sănătate, campanii de informare, de vaccinare, dotare laboratoare, etc)
40	19.09.2018	Reprezentanți ai UAT Babadag	POR (AP 3, AP 5)	Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități de investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile.
41	20.09.2018	Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea	POCU (OS 6.2, OS 6.4, OS 6.6)	Elemente particulare din Ghidul dedicat educatiei in teritoriul ITI DD -Viitor mai bun pentru copiii deltei
42	21.09.2018	Reprezentanți ai C.C.I.A.Tulcea	POCU (OS 3.12)	Intentia de a intocmi o cerere de finantare ptr o.s. 3.12-IMM-uri
43	24.09.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.3)	Particularități ale sesiunii de primire cereri de finantare proiecte din 2018 pe sumbasura 6.3 Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI Detalierea sesiuni PNDR 2018 pe sm 6,3 cu o alocare de 3.710.000 euro . Sesiunea este deschisa pentru perioada 01.08-31.12.2018.
44	25.09.2018	Reprezentanți ai A.D.D.J Tulcea	POCU (OS 3.1, OS 3.6)	Stadiul intocmirii proiectelor pentru O.S. 4.2 si O.S. 3.1-3.6
45	26.09.2018	Reprezentanți ai UAT Isaccea	POR (AP 13.1) POCU (OS 4.2)	Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectelor de pe 13.1., verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în elaborarea documentelor necesare.
46	27.09.2018	Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Tulcea	POCU (OS 4.15, OS 4.4)	Elemente particulare din Ghidul solicitantului ptr O.S. 4.15 si 4.4
47	28.09.2018	Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Tulcea	POCU (OS 4.12, OS 4.13, OS 4.14, OS 4.4, OS 4.5)	Elemente particulare din Ghidul solicitantului ptr O.S. OS 4.12, OS 4.13, OS 4.14, OS 4.4, OS 4.5

- ***Disemninarea procedurii de monitorizare*** (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii), elaborată de experții ADI ITI DD, procedură ce are acordul reprezentanțiilor Autorităților de Management a Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, la nivelul beneficiarilor care au semnat până la momentul prezentului raport cu reprezentanții Autorităților de Management contracte de finanțare cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI și pentru care ADI ITI DD a încheiat ***ACORDURI DE COLABORARE*** pentru a putea demara procedura de monitorizare a indicatorilor prevăzuți în Strategia SIDD DD (cap.VII) aprobată prin HG.602/2016. Scopul acestei proceduri, in conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.

Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității

- Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren / notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a societății civile din teritoriul ITI (ONG-uri, Asociații, Fundații, etc), ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni 2018, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.). Numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor workshop-uri / întâlniri de lucru indivudualizate / seminarii de lucru atât pentru beneficiarii publici cât și pentru bneficiarii privați, după cum urmează:
  - In data de ***05 septembrie 2018*** la sediul ARBDD a avut loc intalnirea avand ca tematica dezbaterea proiectelor viitoare din portofoliul ADI ITI ce vor putea fi finantate din POIM 2014-2020. Au fost discutate ideile de proiecte, s-au propus titluri, activitati, bugete, etc. Urmare a acestor intalniri, expertii ADI ITI au intocmit Fise de Proiect pentru propunerile ARBDD, pe care reprezentantii institutiei sa le prezinte Ministerului Mediului pentru discutarea oportunitatii si necesitatii demararii acestora.

- In data de ***10 septembrie2018*** la sediul ARBDD a avut loc sedinta de lucru avand ca tematica dezbaterea proiectelor viitoare din portofoliul ADI ITI ce vor putea fi finantate din POPAM 2014-2020 – Masura III.2 "Dezvoltarea zonelor pescaresti", masura gestionata de FLAG Delta Dunarii. Au fost discutate ideile de proiecte, s-au propus titluri, activitati, bugete, etc. Urmare a acestor intalniri, expertii ADI ITI au intocmit Fise de Proiect pentru propunerile ARBDD, pe care reprezentantii institutiei sa le prezinte Ministerului Mediului pentru discutarea oportunitatii si necesitatii demararii acestora
- ***11 septembrie 2018*** - Întâlnire individualizată organizată în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.2 TIC. În conformitate cu agenda propusă pentru această întâlnire, a fost discutat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, elaborate de reprezentanții AM POC pentru AP.2 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, PI 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii TIC, OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. Au fost identificate 6 propuneri de proiecte ale beneficiarilor care pot fi eligibili să aplice pe acest apel pentru alocarea dedicată mecanismului ITI și li s-a prezentat Ghidul Solicitantului, discutându-se punctual fiecare propunere de proiect și fiecare aspect tehnic prevăzut în cadrul documentului draft elaborat de reprezentanții AM POC (tipul de beneficiari eligibili din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, noțiunea de cluster, avantajele și dezavantajele fiecărui tip de beneficiar, codurile CAEN din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, aplicații software, portaluri, gradul de noutate al proiectelor, invoare organizațională, inovare de proces, etc., aplicabile cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul apelului din luna decembrie a acestui an). De asemenea, le-a fost prezentată potențialilor beneficiari și aplicația formatică MySmis 2014+, în cadrul căreia vor trebui completate Cererile de Finanțare și transmise către Autoritatea de Management, insistându-se pe modalitatea prin care trebuie să introducă partenerii, dacă vor avea, respectiv, pe modalitatea de înrolare a acestora la proiectul lor și modalitatea de completare a fiecărei rubrici din cadrul aplicației sau a anexelor prevăzute în cadrul ghidului, anexe ce vor fi scanate, semnate electronic și încărcate în MySmis.
- ***14 septembrie 2018*** - Întâlnire individualizată cu beneficiarii care au semnat Contract de Finanțare cu reprezentanții AM POCA. În conformitate cu agenda propusă pentru această întâlnire, au fost atinse următoarele subiecte:
  - Prezentarea "Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finațate prin POCA 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării" - a fost subliniat faptul că monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD urmărește: progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării. Activitatea de monitorizare din partea experților ADI ITI DD, se va realiza în sensul acordării de sprijin real beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor, astfel încât activitățile previzionate să fie realizate la parametri cantitativi și calitativi estimați în Contractul de Finanțare semnat/asumat cu reprezentanții Autorității de Management.
  - Stadiul implementării proiectelor SIPOCA 484 - CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435 - CF nr.238/21.08.2018 - au fost discutate punctual, la solicitarea reprezentanților UAT Municipiul Tulcea, aspecte tehnice legate de salarizarea echipei de proiect sau de modalitatea de derulare a achizițiilor lansate/ ce urmează a fi lansate, subliniindu-se faptul că trebuiesc respectate prevederile Ordonanței de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și prevederile HG 93/2016 – normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
  - Stadiul implementării proiectelor SIPOCA 484/CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435/CF nr.238/21.08.2018 respectându-se prevederile "GHIDULUI BENEFICIARULUI – Programului Oeprațional Capacitate Administrativă 2014-2020"– versiunea august 2018, disponibilă și pe site-ul : http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-august-2018/, versiune care include toate tipurile de modele standard, pentru toate tipurile de operațiuni și pot fi folosite de beneficiari, după caz, respectiv modele pentru: Notificare modificare contract/ordin de finanțare, Notă explicativă pentru act adițional/ordin de modificare, Notificare procedură de achiziție, Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit, Registrul declarațiilor referitoare la conflictul de interese, Centralizator stat de plată, Tabel centralizator cheltuieli generale de administrație, Metodologia de calcul a cheltuielilor generale de administrație, Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare, Raport de activitate lunar, Notă avizare raport de activitate, Fișă de calcul pentru validarea cheltuielilor aferente CR/CR_CP, Formular individual participanți– consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

- ***19 septembrie 2018***-intalnire individualizata cu tema:"Oportunitati de finantare si conditii specifice de accesare a alocarilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, prin POCU 2014-2020", in cadrul careia au fost abordate urmatoarele subiecte: prezentarea succinta a apelurilor de propuneri de proiecte dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, lansate pana la data intalnirii , pentru urmatoarele obiective specifice : 3.1-3.6., 3.8, 3.12, 4.2, 4.15, 4.12-4.13.-4.14 , prezentarea stadiului pregatirii si depunerii proiectelor in cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI DD, respectiv:proiectele depuse pentru apelul inchis in data de 14.09.2018 (O.S. 3.1-3.6) precum si stadiul pregatirii proiectelor pentru apelurile deschise (O.S.4.2, O.S.3.8, O.S. 3.12, O.S. 4.15), prezentarea calendarului estimativ al apelurilor dedicate ce vor fi lansate pana la 31.12.2018, din domeniile : protectia sociala a persoanelor varstnice, economie sociala, educatie, sanatate
- ***20 septembrie 2018 – Workshop dedicat beneficiarilor proiectelor finanțate din alocarea ITI în cadrul PNDR 2014-2020.***
  La întâlnirea „Sprijin în rezolvarea problemelor survenite în implementarea proiectelor contractate, în cadrul Procedurii de Monitorizare a proiectelor PNDR" ce a avut loc la Sala de conferințe „Constantin Găvenea" a Hotelui DELTA din Tulcea, au participat atât reprezentanți ai autorităților publice locale cât și reprezentanți ai societății civile/mediului privat (asociații, fundații, ONG-uri, consultanți, etc.) și au fost prezentate/dezbătute aspecte referitoare la: disfunctionalități constatate/probleme apărute în perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul submăsurilor PNDR 2014 – 2020 în teritoriul ITI Delta Dunării, modalitatea de derulare a Procedurii de Monitorizare a proiectelor finanțare prin PNDR, din alocarea aferentă mecanismul ITI Delta Dunării, monitorizare care va fi realizată de experții Asociației și va avea ca scop principal urmărirea modului în care se realizează indicatorii prevăzuți în cadrul Strategiei Integrate de Dezoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD), aprobată prin HG.602/2016, pentru acest Program Operațional, *Capitolul VII.4: Indicatori de monitorizare a obiectivelor pe sectoare prioritare*

➢ De asemenea, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, pentru a se asigura vizibilitatea Asociației și a veni în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, referitoare la consultanță de specialitate în domeniul elaborării și pregătirii documentației necesare pentru accesarea unor finanțări europene, a considerat oportun realizarea unei ***baze de date cu firmele private***, firme care desfășoară activități economice în acest teritoriu, și pot oferi astfel de servicii de consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor ESI. În acest sens, toate firmele interesate au avut acces să se înscrie în această baza de date, prin completarea unui formular de înscriere în cadrul căruia și-au prezentat activitatea desfășurată. Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor care au dorit să se înscrie în baza de date, formularele completate au fost publicate pe pagina de internet www.itideltadunarii.com. Lista firmelor de consultanţă postată pe pagina web a ADI ITI Delta Dunării nu este exhaustivă şi nu include toate firmele de consultanţă care au competenţe în întocmirea si implementarea proiectelor cu finanţare europeană. Această listă este orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea şi contactarea firmelor de consultanţă de către potenţialii beneficiari. Lista este actualizată în permanenţă, până la data prezentului raport, în cadrul bazei de date fiind înscrise un număr de **31 firme de consultanţă**. (http://www.itideltadunarii.com/firme-de-consultanta/)

➢ Actualizarea permanentă a site-ului propriu ***www.itideltadunarii.com***, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirele/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.). Pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documentele finale /sinteza deciziilor referitoare la Comitetul de Monitorizare al POCU,-reuniunea extraordinara desfășurata în 18 iulie 2018, documente aferente diverselor evenimente (ex, intalnirea de lucru din19.09.2018), comunicatele de presa privind diverse aspecte(lansare ghiduri , corrigendum-uri , instructiuni, etc),ghidurile si anexele aferente apelurilor dedicate de proiecte, pentru obiectivele specifice : 3.8 ,3.12, 4.12-4.13-4.14, 4.15 lansate in trimestrul III -2018 ,corrigendum-ul nr. 1 la ghidul solicitantului –O.S. 4.2, corrigendum-ul nr. 5 la Ghidul conditii generale , instructiunea privind mentionarea indicatorilor SIDDDD in cererea de finantare la cap.Metodologie din My SMIS , manualul beneficiarului –editie revizuita, ghidul indicatorilor POCU , metodologie pentru reglarea sumelor in cazul neindeplinirii indicatorilor , etc

ACTIVITATEA DE HELP DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERȚI PE PROGRAME din cadrul Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

POIM 2014-2020:

➢ ADI ITI DD a sustinut constant si a oferit sprijin Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ca principal beneficiar ai fondurilor alocate Mecanismului ITI DD din POIM, Obiectivului specific 4.1 "Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate", in valoare totala de 66.350.000 euro.

➢ Urmare a inchiderii apelului de proiecte in cadrul Obiectivului specific 4.1 "Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate" la data de 30.06.2018, in data de 2.07.2018 a fost primita via e-mail din partea consultantului care elaboreaza proiectele ARBDD, o solicitare de sustinere a redeschiderii sesiunii de depunere proiecte pe Axa 4 din POIM, continand urmatoarea justificare: "Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, a transmis catre AM POIM în zilele

de 29 si 30 iunie 7 proiecte strategice în valoarea de peste 35 milioane de euro. Din cauza complexității proiectelor și a volumului mare de muncă necesitat, dar și ca urmare a unor aspecte obiective urmare a reorganizării, potrivit OUG 1/2018, marea parte a proiectelor a fost înregistrată în ultima oră. Deși proiectele au fost finalizate integral cu 7 ore înainte de ora limită a sesiunii (ora 10), din cauza funcționării extrem de greoaie a My SMIS privind încărcarea documentelor și a unor probleme tehnice legate de acceptarea semnării electronice, pentru două din proiectele încărcate a fost imposibilă încărcarea unei mari părți din documentele atașate, deși acestea au fost emise în totalitate până la data limită".

- Expertii ADI ITI DD au intocmit in data de 03/07/2018 si transmis catre AM POIM o adresa de sustinere a propunerii ARBDD. In justificarea solicitarii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ca principal beneficiar al alocarii Obiectivului Strategic 4.1 in zona de actiune a mecanismului ITI, a fost reinterata importanta celor 7 proiecte strategice depuse pentru conservarea biodiversitatii si imbunatatirea conditiilor hidrologice in arealul Deltei Dunarii, pe de o parte, si pe de alta parte a fost subliniata importanta valorii cumulate a proiectelor – de peste 35 mil. euro, pentru cresterea absorbtiei in cadrul POIM 2014-2020. De asemenea, au fost purtate discutii telefonice si in cadrul intalnirilor avute cu reprezentantii AM POIM, pentru sustinerea acestui deziderat, ramase insa fara raspuns.
- In data de 09/08/2018, COMISIA EUROPEANA – prin Directoratul General de Politici Regionale si Urbane, a emis scrisoarea cu nr. 4176550 referitoare la Stadiul Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) in regiunea Deltei Dunarii, care a fost transmisa si catre ADI ITI, unde au fost subliniate de catre Dl. Carsten RASMUSSEN Sef de Unitate, urmatoarele: "(…) rolul jucat de autoritățile relevante de mediu în pregătirea investitiilor legate de biodiversitate si Natura 2000 ar trebui revizuit, cu scopul de accelerare a investițiilor și asigurarea calității acestora. În special ar trebui analizat de ce o administrație responsabila pentru gestionarea generală a rezervației și cu un personal total de 171 de angajați pare să aibe dedicate doar 4 posturi pentru unitatea de management a proiectului."
- Expertii ADI ITI DD au transmis in discutiile telefonice si in intalnirile avute cu conducerea ARBDD, respectiv Guvernatorul institutiei - Dl. Malin-Matei Musetescu, si oficial cu adresa nr. 1898/24.08.2018, o informare continuand un extras din scrisoarea mai sus menionata si o recomandarea de a "Intreprinde toate masurile necesare ca proiectele pe care institutia dvs. le-a depus la AM POIM sa fie selectate, contractate si implementate cu succes". De asemenea, sprijinul ADI ITI in rezolvarea problemelor pe care le intampina, a fost reiterat.
- Sprijin acordat în redactarea Cererilor de Finanțare ale Aeroportului Tulcea și introducerea lor în sitemul informatic MySmis.
- Expertii ADI ITI au participat in perioada de raportare si la întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la POIM pentru proiectele aflate in diferite etape de evaluare la AM POIM si pentru care au fost transmise solicitari de clarificari.

POR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axele 2, 3, 7, 8, 10, 13 dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- centralizarea stadiului pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritățile de investiții 3.1.C și 13.1. pentru a vedea ce proiecte se vor depune până la împlinirea termenului de închidere. Astfel, s-au transmis solicitări către posibilii beneficiari pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel. S-a solicitat prelungirea apelurilor deschise către AM POR.
- primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor existente. Centralizarea acestor solicitări, în urma căreia s-a făcut o solicitare către AM POR în acest sens.
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020; analiza ghidului ce a apărut în consultare și transmiterea de comentarii către AM POR

privind redeschiderea unui nou apel cu extinderea conditionalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru *AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabila a turismului*, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.

- transmitere răspunsuri către AM POR pentru comentariile făcute de experții CE în multiple rânduri ca urmare a propunerii de modificare POR pentru ITI Delta Dunării, respectiv transportul pe apă și spitalul de la Tulcea.
- transmitere propunere ADI ITI DD justificare transport public naval, pentru modificarea POR
- s-au organizat întâlniri de lucru în perioada de referință la sediul diverșilor beneficiari publici din teritoriul ITI (Primăria Isaccea, Primăria Măcin, Primăria Sulina, Primăria Babadag, CJ Tulcea, Primăria Tulcea), la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene
- s-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în perioada de referință. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre apelul pe prioritatea de investiții 2.2., informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare.
- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc.
- experții ADI ITI DD au participat la atelierul de lucru "Mobilitate & Turism în Delta Dunării" din data de 05.07.2017 organizat de către ADR SE, în calitate de partener în cadrul proiectului Transdanube Pearls. Aici s-au prezentat pașii realizați astfel încât să existe posibilitatea finanțării transportului public naval prin POR 2014-2020.
- în luna iulie 2018 s-a transmis către AM POR, GLF și MDRAP –DGDRI revizia 1 a procedurii de monitorizare POR spre aprobare. Revizia a fost făcută pentru o mai bună aplicabilitate a procedurii, pentru a reduce orice fel de presiune birocratică suplimentară asupra beneficiarilor și ținând cont de observațiile primite și de la celelalte autorități de management, pentru programele din care este finanțat mecanismul ITI, și pentru a fi o abordare unitară la nivelul teritoriului.
- s-a publicat ghidul pentru prioritatea de investiții 7.1. în luna iulie. S-a adus la cunoștința posibililor beneficiari din teritoriul ITI acest aspect prin publicarea informației pe site, transmiterea ghidului și a unui rezumat al acestuia pe e-mail și pe INTRANET.
- s-a modificat ghidul pentru iluminat public și s-a publicat spre consultare ghidul pentru 3.2. în parteneriat cu MDRAP. S-a adus la cunoștința posibililor beneficiari din teritoriul ITI acest aspect prin publicarea informației pe site, transmiterea ghidului și a unui rezumat al acestuia pe e-mail și pe INTRANET.
- s-a răspuns pe e-mail sau telefonic la solicitări de clarificări privind condiții specificate în ghidul pe 7.1. Problema s-a pus în ceea ce privește procentul de spații verzi, specificat în ghid. În urma acestor întrebări, s-a transmis întrebarea și către AM POR, astfel: referitor la modul de interpretare a prevederii de restricție de afectare a spațiului verde în limita de 10% cu alei, piste și ce alte constructii se mai fac, în mediul urban când intervenția este într-o zonă care este deja parc conform art. 18 din legea 24 privind spațiile verzi; în mediul urban /rural dacă suprafața care se amenajează în scop turistic nu este înregistrată ca spațiu verde și din suprafața totală ce va face subiectul proiectului se delimitează ce va fi spațiu verde în care se vor planta arbori/arbuști etc, în acel spațiu se pot face alei, spații de joacă etc în limita de 10% a acelui spațiu, pe restul terenului construind ceea ce este nevoie și ce ai propus prin proiect (conform activităților și cheltuielilor eligibile din ghid).
- în luna iulie, la solicitarea GLF, s-au făcut situații centralizatoare referitoare la toate programele de finanțare, situații necesare pentru a avea o imagine sintetică a stadiului implementării mecanismului ITI, dar și o mai bună gestionare a problemelor întâmpinate. Situațiile conțineau informații referitoare la: apeluri de proiecte, ghiduri lansate/în pregătire (puncte de vedere, observații/comentarii transmise AM), întâlniri de lucru cu beneficiarii/AM, vizite în teren, consultanță acordată beneficiarilor (documente elaborate, puncte de vedere, minute întâlniri), material/sinteze transmise beneficiarilor (subiecte abordate), conferințe, seminarii etc.
- în urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunere cerere de finanțare, beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie.
- pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, OI POR, lunar, experții și-au făcut propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc.
- la sfârșitul lunii iulie 2018, DGASPC Tulcea solicită ADI ITI DD sprijin în deschiderea unui nou apel pentru Prioritatea de Investiții 8.1./8.3.B având în vedere că pentru a respecta prevederile Ordonanței de Urgență nr. 69/2018, se dorește dezinstituționalizarea unor centre în 4 centre de zi și 16 locuințe protejate. ADI ITI DD le-a specificat că, pentru ca acest lucru să fie luat în considerare de către AM POR, proiectele vor trebui să se regăsească în concordanță cu *obiectivul specific „Dezinstituționalizarea și prevenirea*

instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate". Primul pas de urmat ar fi solicitarea către ANPD de a fi incluse și centrele în Documentul de analiză specificat clar în ghidul solicitantului. Sau, dacă acest lucru nu este posibil, reanalizarea nevoilor de dezinstituționalizare la nivelul țării și identificarea tuturor nevoilor de către ANPD. După ce acest lucru va fi realizat, ADI ITI DD va sprijini DGASPC prin solicitarea deschidereii unui nou apel pentru această prioritate de investiții cu o sumă suplimentară.

- pe 30 iulie 2018, experții ADI ITI DD au participat la Sesiunea de diseminare Instrumente și metodologii operaționale în contextul noului cadru legislativ în domeniul achizițiilor publice organizat de ANAP la Tulcea. Astfel, informațiile prezentate referitoare la planificarea achizițiilor la nivelul autorității/entității contractante: identificarea necesității, referatul de necesitate, strategia anuală, strategia de contractare, documentația de atribuire pentru servicii intelectuale, derularea procesului de achiziție publică, managementul contractului, evaluarea procesului de achiziție publică și documentarea lecțiilor învățate au fost folosite ulterior în acordarea sprijinului necesar beneficiarilor din sectorul public în vederea depunerii/implementării proiectelor finanțabile/finanțate din POR. La această sesiune experții ADI ITIDD au aflat de protocoalele dintre ANAP și AM PNDR și AM POIM referitoare la contractele de lucrări cu clauză suspensivă, model ce urmează a fi implementat și pentru AM POR.
- urmare a solicitării Comisiei Europene privind întărirea rolului pe care ADI ITI DD îl are în sprijinirea beneficiarilor, în special referitoare la transportul public naval, spitalul de urgență Tulcea, experții POR au propus ca pentru aceste proiecte să lucreze la variante de ghiduri, să facă parte din echipa de implementare a beneficiarului sau orice alte măsuri care ar veni în ajutorul beneficiarului, urmând ca aceste acțiuni să fie stipulate clar în următoarea cerere de finanțare POAT a ADI ITI DD.
- în luna august 2018, s-a primit propunerea de mutare a investițiilor dedicate transportului în Delta Dunării de la axa 3 la axa 6 - drumuri județene. Solicitarea este venită din partea CE întrucât se consideră că această activitate nu contribuie la reducerea de CO2. În acest sens a fost introdusă o nouă prioritate de investiții și un nou obiectiv specific în cadrul axei 6 - Drumuri județene. S-au solicitat comentarii sau modificări și sprijin în stabilirea indicatorilor (în prezent este propus ca indicator de realizare - numărul de vase achiziționate; în ceea ce privește indicatorul de rezultat - Populația care beneficiază de transport îmbunătățit în zona Deltei Dunării ținta pentru 2018 a fost calculată luând în considerare populația din localitățile ITI Delta Dunării, solicitându-se o estimare pentru anul 2023).
- s-au pregătit materiale pentru prezentarea rolului ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI Delta Dunării pentru o întâlnire ce a avut loc în data de 28.08.2018 cu o delegație olandeză, primaria municipiului Tulcea și Consiliul Județean Tulcea. Participare la întâlnirea din 28 august.
- în urma aprobării raportului trimestrial nr. 2/2018, AM POAT a solicitat ca pentru aprobarea raportului trimestrial 3/2018, aceasta este condiționată de prezentarea de către ADI ITI DD a unei analize detaliate la nivelul fiecărui Program Operațional, privind problemele întâmpinate pe fiecare tip de beneficiar din teritoriul ITI și soluțiile propuse de experții ADI ITI DD pentru rezolvarea acestora. Această analiză este necesară pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a mecanismului ADI ITI DD astfel încât acesta să răspundă nevoilor beneficiarilor din teritoriul ITI în ceea ce privește identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor. Astfel, pentru acest lucru, s-au stabilit următoarele: pentru apelurile care sunt deschise pe POR, experții vor verifica exact stadiul fiecărui document al UAT-urilor coparativ cu cerințele din fișa de verificare CAE. În urma acestei verificări, se vor urmări dificultățile întâmpinate, încheindu-se o minută. Această acțiune va fi numită preverificare, stabilită și în procedura de monitorizare; documentele realizate privind spitalul, transport public se vor numi livrabile transmise către beneficiar și se vor centraliza; se vor organiza o serie de întâlniri în care beneficiarii din teritoriu vor fi întrebați dacă au nevoie de experți externi ce îi pot sprijini în scrierea și implementarea proiectelor finanțate prin ITI.
- în perioada 21 august-23 august au fost organizate la sediul ADI ITI DD o serie de întâlniri de lucru cu beneficiarii din mediul public, având în vedere că în cadrul POR rata de absorbție înregistrată pentru apelurile de proiecte dedicate/competitive în care pot fi eligibili beneficiarii din zona ITI este la acest moment la un nivel scăzut, și ținând cont de discuțiile purtate cu reprezentanții DG Regio cu privire la această situație. Astfel, se impune o analiză detaliată la nivelul POR, privind problemele întâmpinate pe fiecare tip de beneficiar din teritoriul ITI însoțită cu o extindere a măsurilor de sprijin oferite de experții ADI ITI DD. Li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD; Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcție de necesitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD.
- urmare a întâlnirilor organizate la sediul ADI ITI DD, la care s-au discutat și aspecte punctuale privind proiectele în pregătire sau deja depuse ale primăriilor din teritoriu, s-au transmis către AM POR solicitări privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în anumite situații punctuale, de exemplu, în cazul Primăriei Comunei Frecăței există necesitatea de a reabilita o clădire publică în care își desfășoară activitatea Serviciul de Apă al Primăriei. Acest Serviciu este organizat ca un SRL cu acționariat 100% public (Primăria Comunei Frecăței). Urmare a solicitării, s-a constatat că în aceste condiții, se va considera că această clădire este ocupată de un privat, Serviciul de Apă al Primăriei SRL fiind o societate care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- experții POR au participat la consultarea publică a propunerii de proiect pentru PI 7.1. a Primăriei Comunei Murighiol „Crearea infrastructurii de agrement, servicii turistice, cultural- sportive și de promovare turistică a produselor și serviciilor locale din zona turistică Murighiol" în data de 10.09.2018
- urmare a consultării primăriilor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării referitor la necesitatea eficientizării clădirilor rezidențiale din comune, s-a transmis o solicitare către AM POR privind introducerea ca și acțiuni sprijinite a eficientizării acestora în noile apeluri. Răspunsul primit de la AM POR a confirmat că introducerea mențiunii „din mediul rural" în cadrul textului Programului modificat a fost realizată doar pentru a se putea finanța acele clădiri rezidențiale prin Agenția Fondului de Mediu.
- în urma solicitării Primăriei Orașului Isaccea, s-a transmis către AM POR o adresă prin care se solicită posibilitatea introducerii unor noi tipuri de acțiuni sprijinite în cadrul Priorității de Investiții 5.2.. Astfel, în perimetrul suprafețelor pe care Primăria Isaccea dorește să le regenereze există luciu de apă, de suprafață mică (sub 1 ha) care poate fi amenajată, precum și îmbunătățirea întregului perimetru ce poate fi redat mediului urban depinde și de acest lucru. Astfel, se solicită ca în cadrul activităților sprijinite să fie cuprinse lucrările hidrotehnice, iar în cadrul cheltuielilor pentru crearea de facilități pentru recreere să se regăsească și agrement pe suprafețele amenajate (pontoane de acostare, hidrobiciclete, bărci de agrement).
- în data de 25.09.2018 a avut loc workshop-ul cu tematica *Monitorizarea proiectelor beneficiarilor publici POR din perspectiva SIDDDD*, iar pentru aceasta experții POR au pregătit materialele necesare pentru prezentare. În cadrul workshop-ului s-au discutat aspecte privind procedura de monitorizare ITI, acordurile de colaborare, instrucțiuni etc. Având în vedere că, din rândul beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării, Consiliul Județean Tulcea are semnate 7 contracte de finanțare, iar Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Orașului Isaccea, Primăria Orașului Măcin și Primăria Orașului Sulina se află în etapa de precontractare pentru diversele proiecte depuse, urmând a semna contracte de finanțare, membrii echipelor de proiecte au fost invitați la Workshop pentru a se familiariza cu particularitățile monitorizării din perspectiva SIDDDD. Totodată, au fost invitați și reprezentanți ai Biroului Județean Tulcea, ADR-SE, în calitate de organism intermediar pentru POR. Punctul central al discuțiilor aplicate a fost monitorizarea în perioada de implementare ce urmărește: progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDDDD, în care se încadrează proiectul, conform avizului de conformitate acordat; identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora acordând după caz la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.
- s-a transmis o solicitare către Curtea de Conturi a României având în vedere discuțiile purtate referitoare la posibilitatea finanțării investițiilor privind eficientizarea energetică a sediului Curții de Conturi din municipiul Tulcea. S-a accentuat faptul că ADI ITI Delta Dunării va sprijini în demararea procesului de scriere a proiectului dorit, inclusiv în încheierea parteneriatului necesar pentru a se încadra în condițiile prezentate în ghidul solicitantului, parteneriat cu care este de acord cealaltă instituție publică implicată.
- experții POR au ajutat la scrierea textului din broșura ITI, document ce va fi distribuit în cadrul conferințelor ITI. Astfel, mesajul broșurii va fi fundamentat pe actual versus perspectivă ca efect al implementării SIDDDD. Conținutul se va axa pe temele pilonilor din SIDDDD, și anume: Turism – potențial turistic oferit de teritoriu pornind de la dezvoltare structuri de cazare, ce generează dezvoltarea mediului economic cu beneficiile lui pentru economia locală, patrimoniu natural), patrimoniu cultural, potențialul imens pe care îl are Tulcea și Constanța, reabilitări –impact pe turism, digitizarea patrimoniului mobil, proiectele pe 7.1 POR ce aduc ele pentru populație, dezvoltare mediu de afaceri, contribuție la susținerea turismului; Conectitivitate – cum va contribui la dezvoltarea teritoriului, interconectivitatea sistemelor de transport și anume drumuri, transport pe apă, transport aerian; Sănătate, educație, social – Spitalul județean ce impact are reabilitarea lui, dezvoltare servicii sociale.
- experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primate de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.
- experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de implementare (mai puțin însă, deoarece s-au semnat un număr mic de contracte de finanțare comparativ cu situația proiectelor depuse)

PNDR 2014-2020:

- Situatia fiecarui proiect din teritoriul ITI este urmarita prin intermediul OPEN DATA si, totodata, prin legatura directa cu beneficiarii, astfel incat, dupa contractare, expertii ADI ITI DD au transmis acorduri de colaborare catre beneficiari (anexa a procedurii de monitorizare), in vederea semnarii si a monitorizarii ulterioare a stadiului de implementare a proiectelor.
- Situația *Acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate in teritoriul ITI cu finanțare din PNDR 2014-2020:
- Din cele ***474 de contracte de finantare*** semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AFIR, pana la data prezentului raport, au fost emise de către experții ADI ITI DD un număr ***de 349 acorduri de colaborare***, din care au fost semnate de ambele parti (reprezentanții ADI ITI DD și beneficiary) un număr de ***166 acordurile de colaborare***, cee ace reprezintă un procent de **35 %**. Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Submăsura ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare emise / in curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr. cant.	Valoare euro		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"	43	18.707.434	24	16
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"	6	3.296.051	0	0
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	3	5.955.115	2	2
Submăsura 4.2a "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol"	0	0	0	0
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7	6.794.507	5	3
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"	4	3.347.047	4	3
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2	1.421.820	0	0
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201	8.181.000	166	58
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	54	3.600.000	53	20
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	75	1.125.000	37	23
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	26	4.908.772	8	7
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	7	8.910.819	7	2
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	22	20.763.536	22	17
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	6	1.792.188	6	4
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	13	3.695.868	10	10
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.900.000	5	1
TOTAL	**474**	105.399.157	**349**	**166**

In perioada de referinta pentru actualul raport, expertii ADI ITI au intreprins urmatoarele acțiuni proactive pentru implementarea și monitorizarea SIDD DD, dupa cum urmeaza:

- tansmiterea către toți beneficiarii publici sau privați interesați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile specifice publicate de către AM PNDR și AFIR pentru sesiunile anului 2018, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor dedicate teritoriului ITI DD precum din PNDR în cadrul

sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa si beneficiarii din teritoriul ITI DD (în cazul submăsurilor pentru care au fost epuizate în sesiunile anului 2017 fondurile alocate ITI din PNDR 2014-2020) și în cadrul sesiunilor dedicate teritoriului ITI DD;

- efectuarea de deplasari la sediile primăriilor din teritoriul ITI pentru a inventaria stadiul pregătirii proiectelor pentru care UAT –urile și beneficiarii privați vor depune cereri de finanțare prin submăsurile cu alocare ITI din PNDR 2014-2020, în cursul anului 2018;
- desfășurarea la sediul ADI ITI DD, în perioada 21-23.08.2018, a întâlnirilor de lucru cu beneficiarii publici din teritoriul ITI în care au fost discutate propunerile beneficiarilor privind optimizarea procesului de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020, o atenție deosebită a fost acordată proiectelor pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, infrastructurii rutiere de interes local și infrastructurii educaționale finanțate din PNDR 2014-2020. Au fost analizate posibilitățile concrete in care ADI ITI DD poate sprijini echipele de implementare a proiectelor constituite la nivelul UAT –urilor. In cadrul întâlnirilor au fost discutate și actualizate listele de proiecte pe care le au in pregătire UAT-urile în vedere finanțării. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor publici și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR ;
- modificarea ghidurilor consultative pentru sub-masurile 6.2 și 6.4 în concordanță cu modificările legislative urmare adoptării noii versiuni a Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru introduce activități eligibile secifice Deltei Dunării și anume: piscicultura, pescaturismul și recoltarea stufului, în ghidurile submasurilor 6.2 și 6.4, care finanțează crearea și dezvoltarea de activități neagricole in teritoriul ITI;
- participarea la cea de a treia Conferință Regională pentru PNDR-Regiunea Sud- Est, unde președintele ADI ITI DD a prezentat un material privind Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. În cadrul conferinței au fost discutate probleme legate de acțiunile de sprijinire a tinerilor fermieri, stadiul implementării măsurilor PNDR 2004-2020 și oportunitățile de finanțare prin fondurile de garantare FGCR și FNGCIMM;
- organizarea în perioada de raportare, la sediul ADI ITI DDD, de Întâlniri cu reprezentanții beneficiarilor privați interesați de depunerea spre finanțare din fondurile ITI – PNDR aferente submăsurilor 4.1, 4.2, 6.1,6,2 , 6.3 și 6,4 a proiectelor pe care aceștia doresc sa le depună spre in anul 2018. In cadrul întâlnirii beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare privind ghidurile de finanțare specifice precum si detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor;
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru PNDR 2014-2020. În acest sens, autoritățile administrative teritoriale au fost consultate în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate de AM PNDR și AFIR pentru PNDR 2014-2020 din punctul de vedere al îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora;
- centralizarea stadiului pregătirii si depunerii proiectelor în apelurile deschise în anul 2018 pentru a vedea ce proiecte se vor depune până la împlinirea termenului de închidere a sesiunii de primire cereri de finanțare. Este numai cazul submăsurii sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici care este mai putin atractivă pentru beneficiarii privați din teritoriul ITI. Acesta se datorează numărului mic de fermieri care lucrează singuri terenuri mici ca suprafață. Pentru acestă submăsură, s-au transmis solicitări către posibilii beneficiari pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel;
- primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitoare la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR, având în vedere faptul că nu au reușit să finalizeze documentațiile pregătite până la închiderea sesiunilor de depunere cereri de finanțare prin PNDR 2014-2020, deschise în anul 2018.

POPAM 2014-2020:

- Suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea finalizarii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului.
- Pentru imbunatatirea implementarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, prin mecanismul ITI DD, in cadrul intalnirilor de lucru si a discutiilor cu potentialii beneficiari, au fost identificate urmatoarele aspecte care necesita clarificate:
- Calendarul lansarilor urmatoarelor apeluri sa fie unul stabil, iar durata apelurilor sa fie mai mare, de cel putin 2-4 luni;
- Avand in vedere ca ADI ITI nu a avut prevazuta o alocare in cadrul Apelurilor pe *Masura II.10 Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu*, beneficiarii din zona ITI DD care au depus proiecte ce au intrat in selectia nationala, sa primeasca finantare din alocare ITI (asa cum a fost agreat in Minuta din 20.09.2016, pentru beneficiarii din Apelul 1), indiferent daca au avut sau nu au avut avizul ITI, avand in vedere legatura foarte stransa a teritoriului cu restrictiile impuse prin incadrarea zonei Deltei Dunarii in Natura 2000.

- Avizul AM POPAM pe documentul „*PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării*" sa fie acordat - avand in vedere ca acest document a fost revizuit (cu solicitarile venite din partea AMPOPAM si din partea MDRAP) si redepus cu adresa nr. 325829/24.07.2018;
- Pe **Măsura I.23** Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi, va fi propusa catre conducerea AM POPAM un nou prag maxim al unui proiect, astfel incat Admnistratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ca beneficiar eligibil pentru "infiintarea sau modernizarea adaposturilor pescaresti in vederea imbunatatirii sigurantei pescarilor" sa realizeze un proiect unitar care sa cuprinda intreaga zona a Deltei Dunarii, a carui valoare depaseste suma de 400.000 euro, asa cum a fost precizat in anuntul aferent ultimului apel de proiecte.
- Avand in vedere depunerea de aproximativ 200% in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala implementata de FLAG Delta Dunarii, propunem suplimentarea valorii alocate acestei strategii, astfel incat sa fie finantate cat mai multe proiecte care contribuie la cresterea locurilor de munca in teritoriul ITI DD.
- În perioada iulie 2018 - septembrie 2018 au fost publicate pe site-ul www.ampeste.ro anunțurile de lansare a apelurilor aferente măsurilor: -II.2. – Investiții productive în acvacultură; -II.3. –Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei; -IV.4. – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură; Tot în această perioadă, au fost evaluate proiectele depuse în sesiunile anterioare și au fost publicate listele privind clasamentele finale ale cererilor de finanțare depuse. În data de 30.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, OMADR privind modificarea anexei nr.4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. Totodată, pentru a veni în sprijinul acvacultorilor, în data de 21.09.2018 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr.812, Hotărârea Guvernului nr.748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în acvacultură.

POC 2014-2020:

AP.1: CDI

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții AM POC – OI Cercetare, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul Programului Operaționaal Competitivitate 2014-2020, cât și a condițiilor ce trebuiesc respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare (după caz).
- Sprijinirea tuturor beneficiarilor interesați în elaborarea/ revizurea documentației ce a fost depusă pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.*
- Help desk acordat tuturor solicitanțiilor eligibili care au solicitat revizuirea AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, ca urmare a notificărilor primite de aceștia de la reprezentanții Autorității de Management care a început cu evaluatorii angajați etapa de verificare a eligibilității administrative a proiectelor depuse în MySmis, respectiv: reprezentanții SC ADNET MARKET MEDIA SRL – beneficiarul a modificat titulul proiectului atunci când a introdus Cererea de Finanțare în MySmis, SC BIOFOOD INNOVATION-BFI SRL – beneficiarul a trecut greșit în cererea de avizare numărul parcelei, eliberarea unui aviz pentru beneficiarul SC CERTO CONCEPT SRL – beneficiar care dorește să implementeze proiect în teritoriul ITI, însă nu a făcut nici un fel de solicitare în acest sens până a data închiderii apelului/competiției pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1,* în aplicația electronica MySmis. Acordarea de suport tehnic acestor în elaborarea documentelor ce au fost depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: *"Cererea de avizare","Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"(după caz).*
- Help desk acordat beneficiarului SC ALUM SA în sensul sprijinirii acestuia în elaborarea și transmiterea răspunsului la clarificările primite de la reprezentanții AM POC, respectiv de la experții-evaluatori care derulează evaluarea eligibilității administrative pentru propunerea de proiect a SC ALUM SA, propunere încărcată în sistemul informatic MySmis, în cadrul apelului lansat pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă*

potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1. În acest sens, a avut loc o întâlnire cu reprezentnții AM POC, cu reprezentanții OI Cercetare, reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene – direcția din cadrul Ministerului care este responsabilă cu programul informatic MySmis, vis-a-vis de problema cu care s-a confruntat beneficiarul din teritoriul ITI Delta Dunării (SC ALUM SA) referitoare la modalitatea de introduce a partenerilor în cadrul proiectului depus pe apelul – Proiect Tehnologic Inovativ.

- Popularizarea, atât pe site-ul Asociației cât și în rândul tuturor beneficiarilor publici interesați a *GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR*, lansat de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 în luna august 2018, pentru tipul de proiect "*PROIECTE DE INFRASTRUCTURI DE CERCETARE PENTRU INSTITUȚII PUBLICE CD/UNIVERSITĂȚI*" elaborat în cadrul *AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, PI1a: îmbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacităților de excelență, OS 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructure de CD, OS. 1.1 – Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate.*
- Popularizarea în rândul tuturor beneficiarilor interesați (publici/privați) a *"Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării"*, procedură ce are și avizul reprezentanților AM POC. În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD va urmări în general: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.*
- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

AP.2: TIC

- Transmiterea către operatorii de comunicații activi de cel puțin trei ani, a link-ului către anunțul publicat pe site-ul ADI-ITI DD cu privire la lansarea apelului pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 a unei solicitări de verificare a corespondenței legată de *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC.* S-a constatat că două e-mail-uri trimise în decembrie 2017, în perioada de consultare a ghidului, nu au ajuns la cei trei destinatari. S-a luat decizia ca toate e-mailurile ce vor fi trimise, vor fi confirmare de primire și se va face și verificarea telefonică a recepționării acestora.
- Solicitare transmisă reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014, cu privire la moficicarea ghidului pentru *Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE,* astfel încât în cadrul fiecărei cereri de finanțare, beneficiarul să menționeze suma alocată intervenției în zona ITI Delta Dunării.
- Transmiterea către beneficiarii privați a unei notificări cu privire la data estimată de lansare a apelului pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Transmiterea către Inspectoratul Școlar General Tulcea a unei proceduri de identificare a vitezelor de download și upload pentru fiecare școală în parte, în vederea definitivării listei de școli ce for fi beneficiari pentru *Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE.*
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 a listei școlilor pentru Acțiunea *2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE,* cu mențiunile că o parte din acestea ar trebui să ar trebui sa fie acoperita de proiectul de Banda Larga și că e posibil să existe mai multe zone albe decat cele evidentiate de ANCOM.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 a listei revizuite a școlilor pentru *Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE.*
- Transmiterea către operatorii de comunicații activi de cel puțin trei ani, a link-ului către anunțul publicat pe site-ul ADI-ITI DD cu privire la modificarea ghidului pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.*
- Transmiterea către un număr de 26 de beneficiari privați, preluați din baza de date a Registrului Comerțului (în funcție de codurile CAEN eligibile), a ghidului pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*

- Transmiterea cei 26 de beneficiari privați a unei invitații de participare la o întâlnire individualizată cu privire la pregatirea cererilor de finantare pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Transmiterea către un număr de 2 de beneficiari privați, preluați din fișe de proiect mai vechi, a ghidului pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Solicitare transmisă reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 precum și Oganismului Intermediar pentru Promovarea Societații Informaționale referitoare la o alocare distinctă ITI pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Organizarea întâlnirii individualizate cu privire la pregatirea cererilor de finantare pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere,* susținere prezentare, transmitere e-mailuri cu documentele întâlnirii către beneficiarii care și-au manifestat interesul dar nu au putut participa la întâlnire.
- Transmiterea către operatorii de comunicații activi de cel puțin trei ani, a listei comunelor din teritoriul ITI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet..*
- Transmiterea către cei 7 de beneficiari privați care și-au manifestat interesul pentru a aplica în cadrul acestui apel, a datei estimate de lansare pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*

POCU 2014 -2020:

- Cele mai relevante intalniri , din tabelul anexat , realizate de catre expertul POCU , au fost cu urmatorii beneficiari:
  - *ISJ Tulcea* , in cadrul careia , s-a constat in ceea ce priveste intentiile de proiect incluse in portofoliul din SIDDDD, faptul ca , nu mai este posibila finantarea lor in forma precizata initial , deoarece urmare a lansarii in anul 2016 a apelurilor nationale competitive („Scoala pentru toti" , „Profesori motivati") in care s-au regasit unele din activitatile din acele intentii de proiect , au aplicat si s-au incheiat contracte de finantare in anul 2018, astfel incat reluarea apelurilor ar putea determina suprapunerea activitatilor si a grupului tinta.
  - Avand insa in vedere ca , s-a identificat nevoia crearii unui model educational specific teritoriului ITI Delta Dunarii, ADI ITI DD si ISJ Tulcea, a solicitat Autoritatii de Management pentru POCU si OI POCU din cadrul MEN , analizarea propunerii de proiect : „Viitor mai bun pentru copiii Deltei" , in valoare aproximativa de 5 000 000 euro, care ar putea face obiectul unui ghid dedicat educatiei in teritoriul ITI DD precum si intocmirea unor ghiduri dedicate care vizeaza obiective privind formarea adultilor in concordanta cu tendintele pietei muncii , stagiile de ucenicie precum si finantarea activitatilor din crese;
  - *Spitalul Judetean Tulcea si DSP Tulcea* , in urma carora a reiesit in ceea ce priveste intentiile de proiect conturate pentru domeniul medical , faptul ca acestea se refera in principal, la formarea personalului medical, inclusiv a medicilor de familie precum si la activitati de screening in diverse domenii prioritare de sanatate , astfel incat ADI ITI DD a solicitat Autoritatii de Management POCU reluarea in semestrul IV 2018 , a apelulurilor nationale intocmite pentru O.S. 4.8 si 4.9 , sub forma unui ghid dedicat sanatatii in teritoriul ITI DD , cu o alocare financiara estimativa de 5 000 000 euro , care sa cuprinda interventii specifice acestor tipuri de beneficiari si grup tinta din teritoriul mentionat anterior, in mare parte complementare cu proiectele privind infrastructura medicala ce urmeaza a fi finantate prin POR; Cosiliul Judetean Tulcea are in evaluare un proiect complementar POR pentru infrastructura Spitalului Judetean Tulcea , iar DSP Tulcea , are mentionate spre realizare , proiecte in SIDDDD.
  - *DGASPC Tulcea* , in urma carora a reiesit din intalnirile realizate pentru interventii ce vizeaza dezinstitutionalizarea adultilor cu dizabilitati precum si a copiilor si tinerilor, faptul ca majoritatea interventiilor propuse in SIDDDD se regasesc in cele doua apeluri nationale cu alocare financiara dedicata si teritoriului ITI DD (intocmite pentru O.S. 4.15 –adulti si O.S.4.12-4.13-4.14 –copii) , iar altele se regasesc in apelurile nationale non competitive destinate asistentei sociale, in unele din acestea , institutia urmand a fi partener.
  - Referitor la cele doua apeluri , in care beneficiarul principal din teritoriul ITI DD , este aceasta institutie, s-a analizat numarul cererilor de finantare ce urmeaza a fi intocmite ,in functie de proiectele complementare privind infrastructura sociala finantate prin POR precum si indepedent de acestea , astfel incat sa se poata contracta alocarile financiare dedicate asistentei sociale in teritoriul ITI DD. Un aspect demn de remarcat in perioada de referinta il reprezinta in ceea ce priveste ghidul pentru dezinstitutionalizarea adultilor cu dizabilitati , faptul ca urmare a unor neclaritati si inadvertente in ghidul deja publicat , a fost sesizat AMPOCU , contribuind astfel la rezolvarea corespunzatoare a unora dintre problemele respective, prin aparitia in octombrie 2018 a corrigendum-ului nr. 1 la ghidul mentionat ; Se va acorda in continuare

, din partea ADI ITI DD, consultanta in ceea ce priveste intocmirea cererilor de finantare pentru cele doua apeluri destinate dezinstitutionalizarii adultilor cu dizabilitati precum si a copiilor si tinerilor.

- *Primaria Tulcea si Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea din cadrul acesteia*- au fost prezentate oportunitatile de finantare , in principal , pentru apelul dedicat comunitatilor marginalizate din teritoriul ITI DD , astfel incat a fost posibila in urma acordarii consultantei de catre ADI ITI DD , sa se contureze si ulterior sa se intocmeasca doua cereri de finantare pentru doua din cele mai marginalizate cartiere ale municipiului Tulcea, desi aceste doua proiecte nu se regaseau in interventiile initiale propuse in SIDDDD, actualizandu-se / completandu –se astfel portofoliul de proiecte ale beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunarii ;

- Activitatea de help desk a constat si in acordarea consultantei individualizate in sensul prezentarii serviciilor integrate prevazute in ghidul intocmit pentru comunitatile marginalizate –O.S. 4.2 si a beneficiilor implementarii acestora in comunitatile respective , atat primariilor si ONG-urilor ce au solicitat acest lucru cat si celor ce se regaseau in Atlasul zonelor urbane si rurale marginalizate (Primaria Mihail Kogalniceanu , ADR Sud Est , Primaria Chilia, Primaria Frecatei, Primaria Slava Cercheza, Primaria Mihai Viteazu –Constanta , EUROFED-Bucuresti , Fundatia Romtens-Bucuresti , ADDJ –Tulcea , Primaria Niculitel , ,Primaria Baia, Primaria Isaccea, Camera de Comert Industrie si Agricultura Tulcea, Asociatia Maini Intinse –Tulcea, Primaria Tulcea, Asociatia Inapoi la munca , Consiliul Judetean Tulcea)
  In acelasi context, ulterior s-a acordat consultanta si in vederea intocmirii corespunzatoare a cererilor de finantare precum si a documentatiei intocmite pentru solicitarea avizelor de conformitate cu SIDDDD a proiectelor depuse, pentru opt unitati administrativ teritoriale din teritoriul ITI DD .
- De asemenea, activitatea de help desk a constat si in informarea prin intermediul unor sinteze ale ghidurilor lansate la nivel natonal , transmise posibililor beneficiari eligibili (UAT –urile din teritoriul ITI DD, CCIA-Tulcea, ADDJ Tulcea, ADR Sud Est , ISJ Tulcea, DGASPCTulcea , CJTulcea), astfel incat in urma consultarii cu acestia, sa se poata intocmi, daca se considera oportun si necesar, ghiduri dedicate teritoriului ITI DD , respectiv, in domeniile : asistenta sociala a persoanelor varstnice, economie sociala , crese. In acest sens , urmare a exprimarii intentiei de a depune proiecte , exprimata de majoritatea celor chestionati , s-a comunicat Autoritatii de Management pentru POCU, solicitarea de a lansa pana la sfarsitul anului 2018 , apeluri dedicate teritoriului ITI DD , pentru finantarea interventiilor destinate varstnicilor si economiei sociale, cu modificarile/adaptarile specifice acestui teritoriu .
- A fost acordata consultanta si sprijin atat in conturarea cererilor de finantare cat si in ceea ce priveste documentatia transmisa pentru obtinerea avizului de conformitate si beneficiarilor privati , deoarece prin interventiile din proiectele intocmite de catre acestia , in cadrul apelului dedicat pentru O.S. 3.1-3.6 , respectiv , formarea profesionala si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din randul somerilor , persoanelor inactive , varstnice, din agricultura de semisubzistenta si a altor categorii defavorizate, se asigura rezolvarea problemelor din comunitatile locale din care face parte grupul tinta, sprijinind astfel eforturile unitatilor administrativ teritoriale .
  In acest sens, vor fi sprijinite si intreprinderile mari (VARD SA , Alum SA, Confectia SA) privind oportunitatile de finantare oferite prin apelurile nationale cu alocare financiara dedicata si teritoriului ITI DD , privind formarea profesionala a angajatilor proprii –O.S. 3.8 si O.S. -3.12.

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA după aprobarea Cererilor de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435 (după caz).
- **Organizarea în data de 14.09.2018 a Întâlnirii individualizate cu beneficiarii care au semnat Contract de Finanțare cu reprezentanții AM POCA.** În conformitate cu agenda propusă pentru această întâlnire, au fost atinse următoarele subiecte:
  - ***Prezentarea "Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finațate prin POCA 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării"*** - a fost subliniat faptul că în conformitate cu prevederile SIDDDD, în etapa de implementare a proiectelor, experții ADI ITI DD vor urmări, în funcție de accesul la datele proiectului: produsul (realizările) – activitățile proiectului după semnarea contractului de finanțare; perioada – graficul de realizare a proiectului; costurile, respectiv bugetul proiectului, rambursările efectuate; măsurile luate,

după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului. În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD urmărește: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.* După semnarea contractelor de finanțare, a fost încheiat ACORDUL DE COLABORARE între reprezentanții UAT – Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar al fondurilor FSI și reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, în baza căruia se va derula Procedura de Monitorizare, procedură care are și avizul reprezentanților AM POCA 2014-2020. Astfel, pentru fiecare proiect de finanțare vor fi solicitate date referitoare la: *persoane de contact; valoare totală proiect/ valoare eligibilă proiect/ valoare nerambursabilă; activitățile proiectului și calendarul activităților; bugetul proiectului; graficul cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare.* Experții ADI ITI DD vor realiza vizite la fața locului, independent de vizitele efectuate de reprezentanții Autorității de Management, și vor monitoriza în mod deosebit *îndeplinirea indicatorilor specifici SIDD DD,* iar dacă vor fi identificate, în implementarea proiectelor, anumite riscuri ce pot duce la apariția unor disfuncționalități, vor căuta și vor propune, alături de reprezentanții UAT Municipiul Tulcea, o serie de acțiuni de prevenire și remediere a deficiențelor înregistrate. *Activitatea de monitorizare din partea experților ADI ITI DD, se va realiza în sensul acordării de sprijin real beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor, astfel încât activitățile previzionate să fie realizate la parametri cantitativi și calitativi estimați în Contractul de Finanțare semnat/asumat cu reprezentanții Autorității de Management.*

- ***Stadiul implementării proiectelor SIPOCA 484 - CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435 - CF nr.238/21.08.2018*** - au fost discutate punctual, la solicitarea reprezentanților UAT Municipiul Tulcea, aspecte tehnice legate de salarizarea echipei de proiect sau de modalitatea de derulare a achizițiilor lansate/ ce urmează a fi lansate, respectiv: *"Condițiile de salarizare pentru echipa de proiect implicată în implementare"* SIPOCA 484– după ce au fost purtate discuții telefonice și cu reprezentanții Autorității de Management POCA 2014-2020, a fost precizat faptul că această salarizare trebuie făcută în conformitate cu prevederile Legii Funcționarului Public, respectându-se prevederile *Ordonanței de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*, precum și prevederile *HG 93/2016 – normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.*
- În ceea ce privesște implementarea proiectelor SIPOCA 484/CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435/CF nr.238/21.08.2018, a fost precizat faptul că aceasta trebuie făcută cu respectarea prevederilor *"GHIDULUI BENEFICIARULUI – Programului Oeprațional Capacitate Administrativă 2014-2020"*– august 2018, disponibilă și pe site-ul : ***http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-august-2018/***, versiune care include toate tipurile de modele standard, pentru toate tipurile de operațiuni și pot fi folosite de beneficiari, după caz, respectiv modele pentru: *Notificare modificare contract/ordin de finanțare, Notă explicativă pentru act adițional/ordin de modificare, Notificare procedură de achiziție, Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit, Registrul declarațiilor referitoare la conflictul de interese, Centralizator stat de plată, Tabel centralizator cheltuieli generale de administrație, Metodologia de calcul a cheltuielilor generale de administrație, Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare, Raport de activitate lunar, Notă avizare raport de activitate, Fișă de calcul pentru validarea cheltuielilor aferente CR/CR_CP, Formular individual participanți– consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.* Toate aceste materiale (ghidul și anexele) au fost transmise reprezentanților UAT Municipiul Tulcea, respectiv persoanelor implicate în proiectele finanțate prin POCA, în format listat, alături de formatul listat al *"Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finațate prin POCA 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării"* avizată de AM POCA 2014-2020.
- S-a recomandat reprezentanților UAT – Municipiul Tulcea, în special personalului implicat în echipele de implementare pentru proiectele SIPOCA 484/CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435/CF nr.238/21.08.2018, să apeleze, ori de câte ori simt nevoia, la experții ADI ITI Delta Dunării, astfel încât implementarea proiectelor să devină un "exemplu de bună practică" și să se realizeze la parametrii calitativi și cantitativi asumați prin contractele de finanțare.

- Prezentarea oportunităților de finanțare europeană, pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.

- Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERȚII COMUNICARE și EXPERTUL IT din cadrul Asociației ADI ITI DD:

ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru.

Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI, din teritoriul ITI, s-a derulat în următoarele moduri:

- help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul.

  De asemenea, în perioada ***IULIE-SEPTEMBRIE 2018***, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - ***"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"*** emise de experți, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.
- Au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
  - aproximativ 145 de e-mail-uri transmise și 163 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna iulie 2018
  - aproximativ 268 de e-mail-uri transmise și 274 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna august 2018
  - aproximativ 248 de e-mail-uri transmise și 230 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna septebrie 2018
- Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.
- Actualizarea permanentă cu informații relevante - *deschidere apeluri, ghiduri in consultare (variante consultative de Ghiduri ale solicitanților, etc), ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte, prelungire termen încheiere Contracte de Finanțare – PNDR, calendare estimative si alocări propuse, planuri anuale de lucru, clarificări pe problematici identificate, răspunsuri primate de la Autoritățile de Management la diferite solicitări/spețe supuse atenției, istrucțiuni transmise beneficiarilor, corrigendum ghiduri lansate de AM POCU, lista contractelor de finantare semnate pentru teritoriul ITI Delta Dunării în cadrul POR 2014-2020, stadiul cererilor de finanțare depuse la 31 septembrie 2018 în cadrul POR 2014-2020, elaborarea de clarificări pentru potențialii aplicanți POCU, clarificări cu privire la amenajările pentru gestionarea gunoiului de grajd elaborate în cadrul PNDR 2014-2020, situația proiectelor PNDR 2014-2020 din teritoriul ITI, ajutor acordat beneficiarilor în elaborarea răspunsurilor la clarificările solicitate de AM POC pentru beneficiarii care au depus Cererile de Finanșare în aplicația MySmis și se află acum în etapa de verificaare administrativă a conformității (revizuirea/eliberarea unor avize de conformitate, după caz), etc* – informații utile ce pot determmina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/ workshop-urile* organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație, după cum urmează:
  - 05 documente publicate pe site, în luna iulie 2018
  - 04 documente publicate pe site, în luna august 2018
  - 05 documente publicate pe site, în luna septembrie 2018

  Articole publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com în perioada de referință (iulie-septembrie 2018):
  - 08 articole, în luna iulie 2018
  - 14 articole, în luna august 2018
  - 14 articole, în luna septembrie 2018

  Referitor la articolele publicate pe site (61), în vederea sprijinirii potențialilor beneficiari, **acestea** au fost actualizate permanent cu informații relevante despre clarificări pe problematici identificate, răspunsuri primite de la Autoritățile de Management la diferite solicitări/spețe supuse atenției, etc – informații benefice ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării: *ghiduri finale, lansarea cererilor de proiecte în cadrul (PNDR, POC, POCU, POPAM, POIM), ghiduri in consultare (variante consultative de Ghiduri ale solicitanților pentru POR, PNDR, POPAM), prelungire perioadă de depunere în cadrul POR 2014-2020, prelungire perioadă de depunere în cadrul POPAM 2014-2020, modificare formă contract aferent ghidului general POR 2014-2020, modificare ghid Ambulatorii, POR 2014-2020, modificare ghid*

Unități Primiri Urgențe POR 2014-2020, modificare ghid aferent Acțiunii 2.1.1 - POC 2014-2020, modificare ghid aferent Axei Prioritare 5 O.S. 4.15 - POCU 2014-2020, modificare ghid Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet - POC 2014-2020, consultare modificări POR 2014-2020 în vederea evaluării de mediu, actualizare broșură "Fonduri europene 2014-2020 pentru autoritățile publice locale" (MDRAP, MFE și MADR), corrigendum ghid aferent POCU, transmitere de către AM POCU solicitări de clarificare pentru cereri de finanțare POCU/410/3/14,lista contractelor de finanțare semnate pentru teritoriul ITI Delta Dunării POR 2014-2020, stadiul cererilor de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020, situația proiectelor depuse în cadrul POR 2014 2020 ITI și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, clarificări pentru potențialii aplicanți POCU, clarificări cu privire la amenajările pentru gestionarea gunoiului de grajd PNDR 2014-2020, clarificări privind semnătura electronica PNDR 2014-2020, situația proiectelor PNDR 2014-2020 din teritoriul ITI, evenimente/ întâlniri/ workshop-uri organizate pentru potențialii beneficiari, invitație conferință Start-Up Nation 2018 (altă sursă de finanțare), calendar estimative și alocări pentru sesiunile PNDR 2018, etc.

Postări/comunicate publicate pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii, în perioada de referință:

- 08 postări/ comunicate publicate în luna iulie 2018
- 09 postări/ comunicate publicate în luna august 2018
- 10 postări/ comunicate publicate în luna septembrie 2018

Apariții în mass media locală și națională:

- 98 apariții în lunile iulie-septembrie 2018 (30 apariții în luna iulie; 34 apariții în luna august; 34 apariții în luna septembrie)

Postări pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii

- 50 postări

➢ Elaborarea de hărți tematice cu absorția alocărilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind ***Sistemul Informational Geografic – GIS***, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului *"Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului de Investitii Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul <<Strategiei Integrată de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunării >>"* și finanțat prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/ privați interesați a stadiului de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:

- *intâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *susținerea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- *serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurilor de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);*
- *avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);*

- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecansimul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discutiile purtate au vizat inclusiv simulari pe grilelele de evaluare pentru a verifica posibilitatea indeplinirii punctajului minim de catre beneficiari. S-a supus atentiei AM –urile in diversele discutii pe programe ca acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI , unde competitia se desfasoara numai la acest nivel si alocarea este distincta nu se justifica niste praguri mari ale punctajelor minime. In cadrul acestei activitati este acordat sprijin punctual pe problematici prezentate de catre beneficiari

- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează **(ANEXA 1 – AVIZE DE CONFORMITATE)**:
  - *În luna IULIE 2018 – **51 de avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:***
    - ***POIM*** - au fost acordate *2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***POR*** - au fost acordate *13 (treisprezece) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***PNDR*** - au fost acordate *36 (treizecișișase) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
  - *În luna AUGUST 2018 – **100 de avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:***
    - ***POCU*** – a fost acordate *4 (patru) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***POR*** - au fost acordate *2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***PNDR*** – au fost acordate *94 (nouăzeci și patru) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
  - *În luna SEPTEMBRIE 2018 – **100 de avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:***
    - ***POCU*** – au fost acordate *12 (doisprezece) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***POC***– au fost acordate *2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***POR***– au fost acordate *3 (trei) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - ***PNDR***– au fost acordate *83 (optzeci și trei) AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- ***Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării*** în perioada de referință (*iulie-septembrie 2018*), pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.

  De asemenea, o dată cu finalizarea etapei de evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, în cadrul unor Programe Operaționale (de ex. PNDR, POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la finanțare/respins la finanțare, contract semnat, valoarea finanțării, etc.
- Analiza proiectelor de drumuri comunale depuse în cadrul PNDR de către Unitățile Administrativ Teritoriale din teritoriul ITI si identificarea unor tronsoane de drumuri ce se suprapun in anumite localitati cu interventiile de lucrari (apa si canalizare) ce vor fi realizate în cadrul proiectului derulat de ***SC AQUASERV SA***. Identificarea suprapunerilor a fost realizată de experții Asociației care au atenționat și operatorului local de apă SC Aquaserv SA acest aspect și au solicitat evitarea acestor suprapuneri, găsirea unor soluții cât mai optime. Problema identificata constă în fapttul că proiectul ce va fi implementat de acest operator regional de apă SC AQUASERV SA prin POIM este foarte intarziat iar proiectele depuse de UAT-urile din teritoriul ITI ce au în vedere reabilitarea drumurilor comunale prin PNDR sunt deja contractate si au licitatia de lucrari in derulare. (Există drumuri comunale care se suprapun pe cele douî proiecte).
- ***Consiliul Județean Tulcea***, unul dintre cei mai importanți beneficiari din teritoriu, cu un portofoliu de proiecte mare pe POIM și POR, în principal - 4 proiecte drumuri semnate, 3 proiecte cladiri de patrimoniu semnate, 2 proiecte eficienta energetica in vizita de precontractare. S-au realizat toți pașii de către ADI ITI DD pentru a putea modifica Programul Operațional Regional astfel încât să se finanțeze transportul public naval, dar și Spitalul Județean de Urgență Tulcea. O conectivitate îmbunătățită a căilor de transport (pilonul 3) va aduce beneficii tuturor celor trei sectoare – turismul, pescuitul și agricultura – prin reducerea unei părți din costurile logistice ale transportului de persoane și bunuri în și din regiune, și către zone specifice ale regiunii. În același timp, o conectivitate îmbunătățită prin internet va ajuta la promovarea produselor cultivate în zona de studiu, a hotelurilor/pensiunilor și a excursiilor. Necesitatea de a îmbunătăți accesul există pe toată suprafața Deltei Dunării. Transportul este un element esențial în turism, astfel că orice îmbunătățire poate avea un impact de transformare în ceea ce privește contribuția turismului la dezvoltarea economiei locale. Este important să se rețină că îmbunătățirea transportului va aduce beneficii turiștilor, dar principalul beneficiar rămâne populația locală. Conform analizei de nevoi ce a stat la baza întocmirii Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, există suficiente motive pentru a îmbunătăți sistemul de transport public din zona DD în ansamblul său, nu doar în beneficiul

locuitorilor din zonă, dar și pentru turiști. În primul rând, există deja un sistem de transport public, iar îmbunătățirea acestuia este mai puțin costisitoare decât dezvoltarea unui sistem paralel de servicii de transport pentru turiști. În al doilea rând, îmbunătățirea transportului public va determina și creșterea calității vieții în general a locuitorilor din zonă. În al treilea rând, utilizarea de servicii de transport public de către turiști va duce la creșterea veniturilor pentru operatorii locali, care va determina îmbunătățirea situației economice generale a sistemului de transport public din regiune. Pentru a face transportul public viabil pentru uzul turiștilor, calitatea acestuia trebuie îmbunătățită semnificativ.

- Susținerea ***ARBDD*** - ADI ITI DD a sustinut constant si a oferit sprijin Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ca principal beneficiar ai fondurilor alocate Mecanismului ITI DD din POIM, Obiectivului specific 4.1 "Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate", in valoare totala de 66.350.000 euro. Urmare a **inchiderii apelului de proiecte** in cadrul Obiectivului specific 4.1 "Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate" la data de 30.06.2018, in data de 2.07.2018 a fost primita via e-mail din partea consultantului care elaboreaza proiectele ARBDD, o solicitare de sustinere a redeschiderii sesiunii de depunere proiecte pe Axa 4 din POIM, continand urmatoarea justificare: *"Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, a transmis catre AM POIM în zilele de 29 si 30 iunie 7 proiecte strategice în valoarea de peste 35 milioane de euro. Din cauza complexității proiectelor și a volumului mare de muncă necesitat, dar și ca urmare a unor aspecte obiective urmare a reorganizării, potrivit OUG 1/2018, marea parte a proiectelor a fost înregistrată în ultima oră. Deși proiectele au fost finalizate integral cu 7 ore înainte de ora limită a sesiunii (ora 10), din cauza funcționării extrem de greoaie a My SMIS privind încărcarea documentelor și a unor probleme tehnice legate de acceptarea semnării electronice, pentru două din proiectele încărcate a fost imposibilă încărcarea unei mari părți din documentele atașate, deși acestea au fost emise în totalitate până la data limită".* Expertii ADI ITI DD au intocmit in data de 03/07/2018 si transmis catre AM POIM o adresa de sustinere a propunerii ARBDD. In justificarea solicitarii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ca principal beneficiar al alocarii Obiectivului Strategic 4.1 in zona de actiune a mecanismului ITI, a fost reinterata importanta celor 7 proiecte strategice depuse pentru conservarea biodiversitatii si imbunatatirea conditiilor hidrologice in arealul Deltei Dunarii, pe de o parte, si pe de alta parte a fost subliniata importanta valorii cumulate a proiectelor – de peste 35 mil. euro, pentru cresterea absorbtiei in cadrul POIM 2014-2020. De asemenea, au fost purtate discutii telefonice si in cadrul intalnirilor avute cu reprezentantii AM POIM, pentru sustinerea acestui deziderat, ramase insa fara raspuns. In data de 09/08/2018, COMISIA EUROPEANA – prin Directoratul General de Politici Regionale si Urbane, a emis scrisoarea cu nr. 4176550 referitoare la **Stadiul Investițiilor Teritoriale Integrate (ITI) in regiunea Deltei Dunarii**, care a fost transmisa si catre ADI ITI, unde au fost subliniate de catre Dl. Carsten RASMUSSEN Sef de Unitate, urmatoarele: *"(...) rolul jucat de autoritățile relevante de mediu în pregătirea investitiilor legate de biodiversitate si Natura 2000 ar trebui revizuit, cu scopul de accelerare a investițiilor și asigurarea calității acestora. În special ar trebui analizat de ce o administrație responsabila pentru gestionarea generală a rezervației și cu un personal total de 171 de angajați pare să aibe dedicate doar 4 posturi pentru unitatea de management a proiectului."* Expertii ADI ITI DD au transmis in discutiile telefonice si in intalnirile avute cu conducerea ARBDD, respectiv Guvernatorul institutiei - Dl. Malin-Matei Musetescu, si oficial cu adresa nr. 1898/24.08.2018, o informare continuand un extras din scrisoarea mai sus menionata si o recomandarea de a *"Intreprinde toate masurile necesare ca proiectele pe care institutia dvs. le-a depus la AM POIM sa fie selectate, contractate si implementate cu succes".* De asemenea, sprijinul ADI ITI in rezolvarea problemelor pe care le intampina, a fost reiterat.
- *Susținerea beneficiarului* ***ISJ Tulcea*** – experții Asociației au constatat faptul că intențiile de proiect incluse în portofoliul din SIDD DD, nu mai pot fi finanțate în forma precizata inițial deoarece urmare a lansării în anul 2016 a apelurilor naționale competitive în carul POCU („Școala pentru toți", „Profesori motivati") în care s-au regăsit unele din activitățile din acele intenții de proiect, acest beneficiar a depus aplicația și a încheiat contracte de finanțare în anul 2018, astfel încât reluarea apelurilor ar putea determina suprapunerea activităților și a grupului țintă. Prin urmare, experții ADI ITI DD au identificat nevoia creării unui model educațional specific teritoriului ITI Delta Dunării prin propunerea de proiect: „Viitor mai bun pentru copiii Deltei", în valoare aproximativă de 5.000.000 euro, care ar putea face obiectul unui ghid dedicat educației în teritoriul ITI DD precum și întocmirea unor ghiduri dedicate care vizează obiective privind formarea adulților în concordanță cu tendințele pieței muncii, stagiile de ucenicie precum și finanțarea activităților din creșe. De asemenea, în cazul beneficiarilor ***Spitalul Județean Tulcea și DSP Tulcea***, în urma consultării cu aceștia a reieșit necesitatea unor idei de proiecte conturate pentru domeniul medical, referitoare la formarea personalului medical, inclusiv a medicilor de familie precum și la activități de screening în diverse domenii prioritare de sănătate, astfel încât ADI ITI DD a solicitat Autorității de Management POCU reluarea în semestrul IV 2018, a apelulurilor naționale întocmite pentru O.S. 4.8 și 4.9 , sub forma unui ghid dedicat sănătății în teritoriul ITI DD
- Organizarea unor întâlniri de lucru, în perioada ***21-23.08.2018, cu reprezentanții UAT-urilor din teritoriul ITI*** în vederea identificării unor măsuri concrete de îmbunătățire a absorției realizată până în acest moment în cadrul POR, PNDR în vederea susținerii acestor beneficiari prin: acordarea de sprijin în etapa de pregătirea a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare a proiectelor (experți în domeniul construcțiilor civile, transport, mediu, iluminat public, care să ajute reprezentanții UAT-urilor în elaborarea de documentații - caiete de sarcini, evaluarea ofertelor tehnice și financiare, etc), discuții referitoare la apelurile ce vor fi lansate pe POCU, referitoare la posibilitatea acccesării unor finanțări nerambursabile pentru ajutorarea persoanelor în vârstă din cadrul comunității (condiții de eligibilitate prevăzute în ghid, atingerea grupului țintă, etc). Discuții

purtate cu: reprezentanții UAT ORAȘ MĂCIN, UAT ORAȘ BABADAG, UAT ORAȘ SULINA, UAT Comuna VALEA NUCARILOR, UAT Comuna VĂCĂRENI, UAT Comuna C.A.ROSETTI, UAT Comuna JIJILA, UAT Comuna CRIȘAN, UAT Comuna Pardina, UAT Comuna MALIUC, UAT Comuna CEAMURLIA DE JOS, UAT Comuna MIHAI BRAVU, UAT Comuna BAIA, UAT Comuna SLAVA CERCHEZĂ, UAT Comuna BEȘTEPE, UAT Comuna MIHAIL KOGĂLNICEANU, UAT Comuna SOMOVA, UAT Comuna NUFĂRU, UAT Comuna FRECĂȚEI, UAT Comuna NICULIȚEL

- ***Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor workshop-uri / întâlniri de lucru indivudualizate / seminarii de lucru atât pentru beneficiarii publici cât și pentru bneficiarii privați***, după cum urmează:
  - ***05 septembrie 2018*** la sediul ARBDD a avut loc intalnirea avand ca tematica dezbaterea proiectelor viitoare din portofoliul ADI ITI ce vor putea fi finantate din POIM 2014-2020. Au fost discutate ideile de proiecte, s-au propus titluri, activitati, bugete, etc. Urmare a acestor intalniri, expertii ADI ITI au intocmit Fise de Proiect pentru propunerile ARBDD, pe care reprezentantii institutiei sa le prezinte Ministerului Mediului pentru discutarea oportunitatii si necesitatii demararii acestora.
  - ***10 septembrie2018*** la sediul ARBDD a avut loc sedinta de lucru avand ca tematica dezbaterea proiectelor viitoare din portofoliul ADI ITI ce vor putea fi finantate din POPAM 2014-2020 – Masura III.2 "Dezvoltarea zonelor pescaresti", masura gestionata de FLAG Delta Dunarii. Discutiile purtate pe marginea Agendei au vizat in principal propunerile de proiecte ale ARBDD si UAT Isaccea in cadrul POPAM privind **Adaposturile pescaresti** si alte propuneri de proiecte care pot fi finantate prin Strategia de Dezvoltare Locala implementata de FLAG Delta Dunarii, tot din cadrul POPAM 2014-2020. **Avand in vedere ca in cadrul Măsurii I.23** Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi, a fost propusa de catre ADI ITI DD in cadrul intalnirii din 20.10.2016 si acceptata de conducerea AM POPAM revizuirea categoriilor de solicitanti eligibili, astfel incat Admnistratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii sa fie beneficiar eligibil pentru "infiintarea sau modernizarea adaposturilor pescaresti in vederea imbunatatirii sigurantei pescarilor", s-a discutat cu reprezentatii ARBDD posibilitatea depunerii unui proiect pe aceasta masura; Expertii ADI ITI DD au facut urmatoarele precizari: Apelul pe **Masura I.23 din POPAM** nu este deschis in acest moment, se preconizeaza in perioada urmatoare deschiderea apelului cu nr. 6 pe acesta Masura. In conformitate cu anuntul de lansare al Apelului 5 (acolo este prevazuta valoarea maxima) valoarea unui proiect a fost de maxim 400.000 euro. Trebuie astfel stabilit de urgenta care este numarul de adaposturi pe teritoriul RBDD si valoarea acestora, astfel incat, daca este nevoie de o valoare mai mare a proiectului, ADI ITI sa faca diligentele la AM POPAM pentru suplimentarea alocarii, avand in vedere ca intr-un apel un beneficiar nu poate depune decat un singur proiect! Proiectul propus de ARBDD este unul de tip *„adaposturi pescaresti infiintate pe ansambluri plutitoare"* si este unul fara constructii montaj. Proiectul propus de ARBDD va avea urmatorul titlu **„Infiintarea de adaposturi pescaresti pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor din teritoriul RBDD"** . Sprijinul pe care expertii ADI ITI DD l-au acordat in etapa urmatoare intalnirilor, s-a concretizat in intocmirea de **Fisa de Proiect** pentru proiectul descris mai sus, Fisa pe care expertii ARBDD desemnati au prezentat-o la Ministerul Mediului pentru a stabili oportunitatea, necesitatea si posibilitatea implementarii acestor investitii.
  - ***11 septembrie 2018*** - ***Întâlnire individualizată organizată în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.2 TIC***. În conformitate cu agenda propusă pentru această întâlnire, a fost discutat Ghidul Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor, elaborate de reprezentanții AM POC pentru AP.2 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, PI 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii TIC, OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
    Au fost identificate 6 propuneri de proiecte ale beneficiarilor care pot fi eligibili să aplice pe acest apel pentru alocarea dedicată mecanismului ITI și li s-a prezentat Ghidul Solicitantului, discutându-se punctual fiecare propunere de proiect și fiecare aspect tehnic prevăzut în cadrul documentului draft elaborat de reprezentanții AM POC (tipul de beneficiari eligibili din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, noțiunea de cluster, avantajele și dezavantajele fiecărui tip de beneficiar, codurile CAEN din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, aplicații software, portaluri, gradul de noutate al proiectelor, invoare organizațională, inovare de proces, etc., aplicabile cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul apelului din luna decembrie a acestui an). De asemenea, le-a fost prezentată potențialilor beneficiari și aplicația formatică MySmis 2014+, în cadrul căreia vor trebui completate Cererile de Finanțare și transmise către Autoritatea de Management, insistându-se pe modalitatea prin care trebuie să introducă partenerii, dacă vor avea, respectiv, pe modalitatea de înrolare a acestora la proiectul lor și modalitatea de completare a fiecărei rubrici din cadrul aplicației sau a anexelor prevăzute în cadrul ghidului, anexe ce vor fi scanate, semnate electronic și încărcate în MySmis.
  - ***14 septembrie 2018 a Întâlnire individualizată cu beneficiarii care au semnat Contract de Finanțare cu reprezentanții AM POCA.*** În conformitate cu agenda propusă pentru această întâlnire, au fost atinse următoarele subiecte:
    - ✓ ***Prezentarea "Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finațate prin POCA 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării"*** - a fost subliniat faptul că monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD urmărește: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor*

ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării. Activitatea de monitorizare din partea experților ADI ITI DD, se va realiza în sensul acordării de sprijin real beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor, astfel încât activitățile previzionate să fie realizate la parametri cantitativi și calitativi estimați în Contractul de Finanțare semnat/asumat cu reprezentanții Autorității de Management.

- ✓ ***Stadiul implementării proiectelor SIPOCA 484 - CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435 - CF nr.238/21.08.2018*** - au fost discutate punctual, la solicitarea reprezentanților UAT Municipiul Tulcea, aspecte tehnice legate de salarizarea echipei de proiect sau de modalitatea de derulare a achizițiilor lansate/ ce urmează a fi lansate, subliniindu-se faptul că trebuiesc respectate prevederile *Ordonanței de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*, precum și prevederile *HG 93/2016 – normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.*
- ✓ Stadiul implementării proiectelor SIPOCA 484/CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435/CF nr.238/21.08.2018 respectându-se prevederile "*GHIDULUI BENEFICIARULUI – Programului Oeprațional Capacitate Administrativă 2014-2020*"– versiunea august 2018, disponibilă și pe site-ul : ***http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-august-2018/***, versiune care include toate tipurile de modele standard, pentru toate tipurile de operațiuni și pot fi folosite de beneficiari, după caz, respectiv modele pentru: *Notificare modificare contract/ordin de finanțare, Notă explicativă pentru act adițional/ordin de modificare, Notificare procedură de achiziție, Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit, Registrul declarațiilor referitoare la conflictul de interese, Centralizator stat de plată, Tabel centralizator cheltuieli generale de administrație, Metodologia de calcul a cheltuielilor generale de administrație, Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare, Raport de activitate lunar, Notă avizare raport de activitate, Fișă de calcul pentru validarea cheltuielilor aferente CR/CR_CP, Formular individual participanți– consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.*

- ***19 septembrie 2018 – Întâlnire individualizată organizată în cadrul POCU, cu tema:"Oportunitati de finantare si conditii specifice de accesare a alocarilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, prin POCU 2014-2020"*** - unde au fost abordate urmatoarele subiecte referitoare la: prezentarea succinta a apelurilor de propuneri de proiecte dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, lansate pana la data intalnirii , pentru urmatoarele obiective specifice : 3.1-3.6., 3.8, 3.12, 4.2, 4.15, 4.12-4.13.-4.14 , prezentarea stadiului pregatirii si depunerii proiectelor in cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI DD, respectiv: proiectele depuse pentru apelul inchis in data de 14.09.2018 (O.S. 3.1-3.6) precum si stadiul pregatirii proiectelor pentru apelurile deschise (O.S.4.2, O.S.3.8, O.S. 3.12, O.S. 4.15), prezentarea calendarului estimativ al apelurilor dedicate ce vor fi lansate pana la 31.12.2018, din domeniile : protectia sociala a persoanelor varstnice, economie sociala, educatie, sanatate.

Concluziile intalnirii au fost :

- ✓ In ceea ce priveste situatia apelurilor lansate , a alocarilor financiare , avizelor acordate si a cererilor introduse in My SMIS , la data desfasurarii intalnirii, au fost lansate cinci apeluri, doua dintre acestea fiind dedicate exclusiv teritoriului ITI DD (O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2) iar celelalte trei apeluri sunt nationale cu alocare financiara dedicata teritoriului ITI DD (O.S.3.8, 3.12. 4.15); Valoarea totala a alocarii financiare pentru cele cinci apeluri este de 24 000 000 euro. Avize acordate :pentru apelul deschis pentru O.S. 3.1-3.6, au fost eliberate 8 avize si s-au introdus in MY SMIS, 7 cereri de finantare , in valoare totala de 4 767 233,56 euro, iar pentru apelul deschis pentru O.S. 4.2, au fost eliberate 9 avize (un aviz revizuit) si s-au introdus in MY SMIS, 8 cereri de finantare , in valoare totala de 23 393 234, 60 euro
- ✓ Majoritatea beneficiarilor ce au solicitat aviz de conformitate au avut nevoie de asistenta si consultanta din partea expertului POCU in ceea ce priveste modul de completare a fisei generale a proiectului –rubrica privind relevanta proiectelor fata de SIDDDD, iar in cazul unor beneficiari,a fost sesizata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate a proiectelor, motiv pentru care au fost refacute unele cereri de finantare(O.S. 3.1-3.6)
- ✓ A fost de asemenea,acordat sprijin beneficiarilor ce au refacut cererile de finantare,urmare a aparitiei corrigendum –ului nr. 1 la ghidul solicitantului (O.S. 4.2), refacandu-se implicit si documentatia de conformitate cu SIDDDD;
- ✓ Pentru apelul cu titlul :" Romania profesionala – Întreprinderi competitive" , intocmit pentru O.S. 3.8, destinat intreprinderilor mari si personalului din managementul de top al acestora, inclusiv din departamentul de resurse umane, ce urmeaza a fi inchis in 31 octombrie 2018, nu s-au inregistrat solicitari de acordare aviz de conformitate cu SIDDDD, deoarece in cadrul acestui apel ar putea depune proiecte, principalele intreprinderi mari din teritoriul ITI DD,

respectiv : SC VARD SA si SC ALUM SA , insa obiectele principale de activitate ale acestora nu se regasesc in lista codurilor CAEN din anexa atasata ghidului solicitantului (desi expertul POCU a comunicat Autoritatii de Management pentru POCU,in perioada de consultare publica a ghidului, modificarea /completarea corespunzatoare a acesteia) , si de asemenea, unul din motivele pentru care , este posibil sa nu se intocmeasca cereri de finantare pentru acest apel , este faptul ca, principalii beneficiari amintiti anterior, au considerat neatractiva finantarea sub forma ajutorului de stat (50% din valoarea eligibila a proiectului).

- ✓ In acelasi context , a fost analizat si apelul ce urmeaza a fi lansat pentru O.S. 3.12 cu titlul:" Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe / aptitudini pentru angajați", destinat formarii personalului propriu, altul decat din managementul de top si departamentele de resurse umane, al intreprinderilor mici si mijlocii, pentru care se preconizeaza solicitarea avizelor de conformitate cu SIDDDD, deoarece se regasesc in teritoriul ITI DD , IMM-uri cu obiectele de activitate conform listei codurilor CAEN revizuita , atasata ghidului precum si datorita faptului ca, acest apel nu este sub incidenta ajutorului de stat. AM POCU a transmis faptul ca , este posibila o noua completare / revizie a listei codurilor CAEN -

  In ceea ce priveste apelul deschis in 14 septembrie pentru O.S. 4.15 cu titlul " Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate", au fost discutate in cadrul intalnirii , in special, aspecte ce vizeaza posibilitatea intocmirii cererilor de finantare de catre principalul potential beneficiar eligibil, respectiv, DGASPC Tulcea , si anume, desi in perioada de consultare publica a ghidului , DGASPC Tulcea a transmis la initiativa expertului POCU din cadrul ADI ITI DD , o solicitare de clarificari , nu a primit raspuns din partea AMPOCU , in ghid regasindu-se in continuare, inadvertente privind tipul si valoarea grupului tinta si neclaritati in ceea ce priveste faptul ca, este posibil sa nu se finalizeze constructiile locuintelor protejate si a centrelor de zi , din proiectele complementare POR , pana la data contractarii proiectelor finantate prin POCU, nefiind astfel posibila desfasurarea majoritatii activitatilor din aceste proiecte. Ulterior desfasurarii intalnirii de lucru, AMPOCU a emis corrigendum-ul nr. 1 la ghidul solicitantului, solutionandu-se o parte din problemele sesizate.
- ✓ Referitor la calendarul estimativ al apelurilor dedicate ce vor fi lansate pana la 31.12.2018, din domeniile : protectia sociala a persoanelor varstnice, economie sociala, educatie, sanatate , s-au stabilit urmatoarele:
  a) Urmare a rezultatelor consultarii publice initiata de catre expertul POCU din cadrul ADI ITI DD , vor fi transmise in cel mai scurt timp,spre analiza si aprobarea AMPOCU, ghidurile intocmite/ adaptate pentru teritoriul ITI DD , in conformitate cu apelurile lansate la nivel national pentru O.S. 4.4 – "BUNICII COMUNITĂȚII -Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice" si pentru O.S. 4.16- "Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale";
  b) S-a analizat de catre expertul POCU si reprezentantii CJ Tulcea , posibilitatea de a adapta unul din ghidurile lansate la nivel national pentru AP 6- Educatie (ex. "Scoala pentru toti") la activitatile/ interventiile prevazute in proiectul pilot pe care ISJ Tulcea intentioneaza sa il intocmeasca pentru teritoriul ITI DD , in special pentru copiii din Delta Dunarii , astfel incat sa poata fi concretizata aceasta intentia sub forma unui draft al ghidului dedicat –"Viitor mai bun pentru copiii Deltei ", in valoare aproximativa de 5 000 000 euro.
  c) In urma intalnirilor organizate de catre expertul POCU din cadrul ADI ITI DD cu reprezentantii principalelor institutii din domeniul sanatatii, din judetul Tulcea, respectiv : DSP Tulcea si Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea , in care au fost analizate ghiduri lansate la nivel national pentru obiectivele specifice ce vizeaza domeniul medical (O.S. 4.8 si O.S.4.9) , in vederea adaptarii la conditiile concrete din teritoriul ITI DD , s-a ajuns la concluzia ca este necesar si oportun sa se solicite Autoritatii de Management pentru POCU , acordul pentru intocmirea unui ghid dedicat sanatatii populatiei din acest teritoriu. Acest ghid va fi complementar cu ghidul POR din domeniul sanatatii si va finanta interventii in valoare totala de aproximativ 5 000 000 euro ,ce vizeaza formarea personalului medical din cele doua institutii si medicii de familie precum si alte tipuri de activitati specifice(ex, screening in diverse domenii prioritare de sanatate , campanii de informare , de vaccinare , dotare laboratoare , etc)

- ***<u>20 septembrie 2018</u> – Workshop dedicat beneficiarilor proiectelor finanțate din alocarea ITI în cadrul PNDR 2014-2020.***

La întâlnirea „Sprijin în rezolvarea problemelor survenite în implementarea proiectelor contractate, în cadrul Procedurii de Monitorizare a proiectelor PNDR" ce a avut loc la Sala de conferințe „Constantin Găvenea" a Hotelui DELTA din Tulcea, au participat atât reprezentanți ai autorităților publice locale cât și reprezentanți ai societății civile/mediului privat (asociații, fundații, ONG-uri, consultanți, etc.) și au fost prezentate/dezbătute aspecte referitoare la: disfunctionalități constatate/probleme apărute în perioada de implementare a proiectelor finanțate în cadrul submăsurilor PNDR 2014 – 2020 în teritoriul ITI Delta Dunării, modalitatea de derulare a Procedurii de Monitorizare a proiectelor finanțare prin PNDR, din alocarea aferentă mecanismul ITI Delta Dunării, monitorizare care va fi realizată de experții Asociației și va avea ca scop principal urmărirea modului în care se realizează indicatorii prevăzuți în cadrul Strategiei Integrate de Dezoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD), aprobată prin HG.602/2016, pentru acest Program Operațional, *Capitolul VII.4: Indicatori de monitorizare a obiectivelor pe sectoare prioritare.*

Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

1.POIM 2014-2020:

ADI ITI DD a organizat in luna septembrie 2 Intalniri de lucru individualizate pentru ARBDD si partenerii sai, astfel

- In data de 05.09.2018 la sediul ARBDD a avut loc intalnirea avand ca tematica dezbaterea proiectelor viitoare din portofoliul ADI ITI ce vor putea fi finantate din POIM 2014-2020. Au fost discutate ideile de proiecte, s-au propus titluri, activitati, bugete, etc. Urmare a acestor intalniri, expertii ADI ITI au intocmit Fise de Proiect pentru propunerile ARBDD, pe care reprezentantii institutiei sa le prezinte Ministerului Mediului pentru discutarea oportunitatii si necesitatii demararii acestora.
- In data de 10.09.2018 la sediul ARBDD a avut loc sedinta de lucru avand ca tematica dezbaterea proiectelor viitoare din portofoliul ADI ITI ce vor putea fi finantate din POPAM 2014-2020 – Masura III.2 "Dezvoltarea zonelor pescaresti", masura gestionata de FLAG Delta Dunarii. Au fost discutate ideile de proiecte, s-au propus titluri, activitati, bugete, etc. Urmare a acestor intalniri, expertii ADI ITI au intocmit Fise de Proiect pentru propunerile ARBDD, pe care reprezentantii institutiei sa le prezinte Ministerului Mediului pentru discutarea oportunitatii si necesitatii demararii acestora.
- De asemenea Expertii ADI ITI DD au participat la numeroase sedinte de lucru cu reprezentantii ARBDD, ai partenerului implicat in proiect – INCDDD si experti din partea consultantului, sedinte organizate la sediul beneficiarului, in care au fost discutate punctual, si a fost oferit sprijin de specialitate din partea expertului POIM desemnat si a coordonatorului ADI ITI, in solutionarea problemelor aparute prin solicitarile de clarificari la proiectele depuse:

Nr. crt.	Titlu proiect	Valoare proiect lei	Parteneri	Aviz ADI ITI DD nr./data	Depunere in MYSMIS nr./data	Stadiu
1	Conservarea **Padurii Caraorman**	9,273,244	Asociatia DANUBIU	22/27.06.2018	124429 29.06.2018	Au fost solicitate 2 runde de clarificari in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii Cererii de Finantare. S-a raspuns in termen.
2	Revizuirea **planului de management** și a Regulamentului RBDD	44,548,641	1. GeoEcoMar; 2. INCDD; 3. UNIV. "DUNAREA DE JOS", GALATI; 4 INCDM	28/29.06.2018	123322 30.06.2018	Solicitare de clarificari nr. 1/01.08.2018 in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. S-a trimis raspunsul in termen la AM POIM. A mai fost solicitata o runda de clarificari. Termen de raspuns 13.09.2018, s-a rspuns in termen; se asteapta raportul de aprobare si trecere in etapa de evaluare tehnico-economica.
3	Sistem de monitorizare și **modelare hidraulică** în RBDD	35,394,122	1. INCDD; 2. UNIV. "DUNAREA DE JOS" GALATI	29/29.06.2018	123619 30.06.2018	Solicitare de clarificari nr. 1/07.08.2018 in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. S-a solicitat prelungirea termenului la AM POIM. S-a primit raspunsul nr. 58848/09.08.2018 de prelungire pana la data de 14.09.2018. S-a raspuns in termen. A fost solicitata a doua runda de clarificari, se lucreaza la redactarea in termen a raspunsului.
4	Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și **speciilor periclitate** din RBDD în context internațional	25,543,371	INCDD	27/29.06.2018	123621 30.06.2018	Solicitare de clarificari nr. 1/10.08.2018 in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. S-a solicitat prelungirea termenului la AM POIM. S-a primit raspunsul de prelungire pana la data de 31.08.2018. S-a raspuns in termenul solicitat. A fost transmisa a doua runda de clarificari in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. A fost transmis raspunsul in termenul solicitat.
5	Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre **Șontea-Fortuna, Matița-Merhei, Somova-Parcheș**	34,300,760	INCDD	26/29.06.2018	120889 30.06.2018	Solicitare de clarificari nr. 1/07.08.2018 in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. S-a solicitat prelungirea termenului la AM POIM. S-a primit raspunsul nr. 58851/09.08.2018 de prelungire pana la data de 31.08.2018. S-a raspuns in termenul solicitat. A fost transmisa a doua runda de clarificari in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. A fost transmis raspunsul in termenul solicitat.
6	Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre **Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu**	16,343,910	INCDD	24/29.06.2018	120890 29.06.2018	Solicitare de clarificari nr. 1/07.08.2018 in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. S-a solicitat prelungirea termenului la AM POIM. S-a primit raspunsul nr. 58845/09.08.2018 de prelungire pana la data de 31.08.2018. S-a raspuns in termenul solicitat. A fost transmisa a doua runda de clarificari in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. A fost transmis raspunsul in termenul solicitat.

7	Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre **Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nuntași**	15,414,577	INCDD	25/29.06.2018	120892 29.06.2018	Solicitare de clarificari nr. 1/07.08.2018 in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. S-a solicitat prelungirea termenului la AM POIM. S-a primit raspunsul nr. 58847/09.08.2018 de prelungire pana la data de 24.08.2018. S-a raspuns in termenul solicitat. A fost transmisa a doua runda de clarificari in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF. A fost transmis raspunsul in termenul solicitat.
TOTAL		**180,818,627.71 RON**				
		€			**38,789,794.64**	

- In data de 19.09.2018 la Intalnirea de la AM POIM stabilita la sediul Autoritatii de Management din Bucuresti a participat expertul POIM desemnat din cadrul ADI ITI DD. Intalnirea a avut ca scop discutii pe marginea solcitarilor de clarificari pentru proiectele ARBDD aflate in evaluare la AM POIM. Au fost oferite solutii concrete de rezolvare a clarificarilor din partea evaluatorilor, s-a stabilit modalitatea de transmitere a informatiilor solicitate astfel incat sa faca facila corelarea cerintelor cu raspunsurile oferite, s-au stabilit termene si persoane responabile pentru solutionare

2.POR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axele 2, 3, 7, 8, 10, 13 dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- centralizarea stadiului pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritățile de investiții 3.1.C și 13.1. pentru a vedea ce proiecte se vor depune până la împlinirea termenului de închidere. Astfel, s-au transmis solicitări către posibilii beneficiari pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel. S-a solicitat prelungirea apelurilor deschise către AM POR.
- primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor existente. Centralizarea acestor solicitări, în urma căreia s-a făcut o solicitare către AM POR în acest sens.
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020; analiza ghidului ce a apărut în consultare și transmiterea de comentarii către AM POR privind redeschiderea unui nou apel cu extinderea conditionalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabila a turismului, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.
- transmitere răspunsuri către AM POR pentru comentariile făcute de experții CE în multiple rânduri ca urmare a propunerii de modificare POR pentru ITI Delta Dunării, respectiv transportul pe apă și spitalul de la Tulcea.
- transmitere propunere ADI ITI DD justificare transport public naval, pentru modificarea POR
- s-au organizat întâlniri de lucru în perioada de referință la sediul diverșilor beneficiari publici din teritoriul ITI (Primăria Isaccea, Primăria Măcin, Primăria Sulina, Primăria Babadag, CJ Tulcea, Primăria Tulcea), la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și

a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene

- s-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în perioada de referință. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre apelul pe prioritatea de investiții 2.2., informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare.
- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc.
- experții ADI ITI DD au participat la atelierul de lucru "Mobilitate & Turism în Delta Dunării" din data de 05.07.2017 organizat de către ADR SE, în calitate de partener în cadrul proiectului Transdanube Pearls. Aici s-au prezentat pașii realizați astfel încât să existe posibilitatea finanțării transportului public naval prin POR 2014-2020.
- în luna iulie 2018 s-a transmis către AM POR, GLF și MDRAP –DGDRI revizia 1 a procedurii de monitorizare POR spre aprobare. Revizia a fost făcută pentru o mai bună aplicabilitate a procedurii, pentru a reduce orice fel de presiune birocratică suplimentară asupra beneficiarilor și ținând cont de observațiile primite și de la celelalte autorități de management, pentru programele din care este finanțat mecanismul ITI, și pentru a fi o abordare unitară la nivelul teritoriului.
- s-a publicat ghidul pentru prioritatea de investiții 7.1. în luna iulie. S-a adus la cunoștința posibililor beneficiari din teritoriul ITI acest aspect prin publicarea informației pe site, transmiterea ghidului și a unui rezumat al acestuia pe e-mail și pe INTRANET.
- s-a modificat ghidul pentru iluminat public și s-a publicat spre consultare ghidul pentru 3.2. în parteneriat cu MDRAP. S-a adus la cunoștința posibililor beneficiari din teritoriul ITI acest aspect prin publicarea informației pe site, transmiterea ghidului și a unui rezumat al acestuia pe e-mail și pe INTRANET.
- s-a răspuns pe e-mail sau telefonic la solicitări de clarificări privind condiții specificate în ghidul pe 7.1. Problema s-a pus în ceea ce privește procentul de spații verzi, specificat în ghid. În urma acestor întrebări, s-a transmis întrebarea și către AM POR, astfel: referitor la modul de interpretare a prevederii de restricție de afectare a spațiului verde în limita de 10% cu alei, piste și ce alte constructii se mai fac, în mediul urban când intervenția este într-o zonă care este deja parc conform art. 18 din legea 24 privind spațiile verzi; în mediul urban /rural dacă suprafața care se amenajează în scop turistic nu este înregistrată ca spațiu verde și din suprafața totală ce va face subiectul proiectului se delimitează ce va fi spațiu verde în care se vor planta arbori/arbuști etc, în acel spațiu se pot face alei, spații de joacă etc în limita de 10% a acelui spațiu, pe restul terenului construind ceea ce este nevoie și ce ai propus prin proiect (conform activităților și cheltuielilor eligibile din ghid).
- în luna iulie, la solicitarea GLF, s-au făcut situații centralizatoare referitoare la toate programele de finanțare, situații necesare pentru a avea o imagine sintetică a stadiului implementării mecanismului ITI, dar și o mai bună gestionare a problemelor întâmpinate. Situațiile conțineau informații referitoare la: apeluri de proiecte, ghiduri lansate/în pregătire (puncte de vedere, observații/comentarii transmise AM), întâlniri de lucru cu beneficiarii/AM, vizite în teren, consultanță acordată beneficiarilor (documente elaborate, puncte de vedere, minute întâlniri), material/sinteze transmise beneficiarilor (subiecte abordate), conferințe, seminarii etc.
- în urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunere cerere de finanțare, beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie.
- pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, OI POR, lunar, experții și-au făcut propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc.
- la sfârșitul lunii iulie 2018, DGASPC Tulcea solicită ADI ITI DD sprijin în deschiderea unui nou apel pentru Prioritatea de Investiții 8.1./8.3.B având în vedere că pentru a respecta prevederile Ordonanței de Urgență nr. 69/2018, se dorește dezinstituționalizarea unor centre în 4 centre de zi și 16 locuințe protejate. ADI ITI DD le-a specificat că, pentru ca acest lucru să fie luat în considerare de către AM POR, proiectele vor trebui să se regăsească în concordanță cu obiectivul specific „Dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate". Primul pas de urmat ar fi solicitarea către ANPD de a fi incluse și centrele în Documentul de analiză specificat clar în ghidul solicitantului. Sau, dacă acest lucru nu este posibil, reanalizarea nevoilor de dezinstituționalizare la nivelul țării și identificarea tuturor nevoilor de către ANPD. După ce acest lucru va fi realizat, ADI ITI DD va sprijini DGASPC prin solicitarea deschidereii unui nou apel pentru această prioritate de investiții cu o sumă suplimentară.

- pe 30 iulie 2018, experții ADI ITI DD au participat la Sesiunea de diseminare Instrumente și metodologii operaționale în contextul noului cadru legislativ în domeniul achizițiilor publice organizat de ANAP la Tulcea. Astfel, informațiile prezentate referitoare la planificarea achizițiilor la nivelul autorității/entității contractante: identificarea necesității, referatul de necesitate, strategia anuală, strategia de contractare, documentația de atribuire pentru servicii intelectuale, derularea procesului de achiziție publică, managementul contractului, evaluarea procesului de achiziție publică și documentarea lecțiilor învățate au fost folosite ulterior în acordarea sprijinului necesar beneficiarilor din sectorul public în vederea depunerii/implementării proiectelor finanțabile/finanțate din POR. La această sesiune experții ADI ITIDD au aflat de protocoalele dintre ANAP și AM PNDR și AM POIM referitoare la contractele de lucrări cu clauză suspensivă, model ce urmează a fi implementat și pentru AM POR.
- urmare a solicitării Comisiei Europene privind întărirea rolului pe care ADI ITI DD îl are în sprijinirea beneficiarilor, în special referitoare la transportul public naval, spitalul de urgență Tulcea, experții POR au propus ca pentru aceste proiecte să lucreze la variante de ghiduri, să facă parte din echipa de implementare a beneficiarului sau orice alte măsuri care ar veni în ajutorul beneficiarului, urmând ca aceste acțiuni să fie stipulate clar în următoarea cerere de finanțare POAT a ADI ITI DD.
- în luna august 2018, s-a primit propunerea de mutare a investițiilor dedicate transportului în Delta Dunării de la axa 3 la axa 6 - drumuri județene. Solicitarea este venită din partea CE întrucât se consideră că această activitate nu contribuie la reducerea de CO2. În acest sens a fost introdusă o nouă prioritate de investiții și un nou obiectiv specific în cadrul axei 6 - Drumuri județene. S-au solicitat comentarii sau modificări și sprijin în stabilirea indicatorilor (în prezent este propus ca indicator de realizare - numărul de vase achiziționate; în ceea ce privește indicatorul de rezultat - Populația care beneficiază de transport îmbunătățit în zona Deltei Dunării ținta pentru 2018 a fost calculată luând în considerare populația din localitățile ITI Delta Dunării, solicitându-se o estimare pentru anul 2023).
- s-au pregătit materiale pentru prezentarea rolului ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI Delta Dunării pentru o întâlnire ce a avut loc în data de 28.08.2018 cu o delegație olandeză, primaria municipiului Tulcea și Consiliul Județean Tulcea. Participare la întâlnirea din 28 august.
- în urma aprobării raportului trimestrial nr. 2/2018, AM POAT a solicitat ca pentru aprobarea raportului trimestrial 3/2018, aceasta este condiționată de prezentarea de către ADI ITI DD a unei analize detaliate la nivelul fiecărui Program Operațional, privind problemele întâmpinate pe fiecare tip de beneficiar din teritoriul ITI și soluțiile propuse de experții ADI ITI DD pentru rezolvarea acestora. Această analiză este necesară pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a mecanismului ADI ITI DD astfel încât acesta să răspundă nevoilor beneficiarilor din teritoriul ITI în ceea ce privește identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor. Astfel, pentru acest lucru, s-au stabilit următoarele: pentru apelurile care sunt deschise pe POR, experții vor verifica exact stadiul fiecărui document al UAT-urilor coparativ cu cerințele din fișa de verificare CAE. În urma acestei verificări, se vor urmări dificultățile întâmpinate, încheindu-se o minută. Această acțiune va fi numită preverificare, stabilită și în procedura de monitorizare; documentele realizate privind spitalul, transport public se vor numi livrabile transmise către beneficiar și se vor centraliza; se vor organiza o serie de întâlniri în care beneficiarii din teritoriu vor fi întrebați dacă au nevoie de experți externi ce îi pot sprijini în scrierea și implementarea proiectelor finanțate prin ITI.
- în perioada 21 august-23 august au fost organizate la sediul ADI ITI DD o serie de întâlniri de lucru cu beneficiarii din mediul public, având în vedere că în cadrul POR rata de absorbție înregistrată pentru apelurile de proiecte dedicate/competitive în care pot fi eligibili beneficiarii din zona ITI este la acest moment la un nivel scăzut, și ținând cont de discuțiile purtate cu reprezentanții DG Regio cu privire la această situație. Astfel, se impune o analiză detaliată la nivelul POR, privind problemele întâmpinate pe fiecare tip de beneficiar din teritoriul ITI însoțită cu o extindere a măsurilor de sprijin oferite de experții ADI ITI DD. Li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD; Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcție de necesitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD.
- urmare a întâlnirilor organizate la sediul ADI ITI DD, la care s-au discutat și aspecte punctuale privind proiectele în pregătire sau deja depuse ale primăriilor din teritoriu, s-au transmis către AM POR solicitări privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în anumite situații punctuale, de exemplu, în cazul Primăriei Comunei Frecăței există necesitatea de a reabilita o clădire publică în care își desfășoară activitatea Serviciul de Apă al Primăriei. Acest Serviciu este organizat ca un SRL cu acționariat 100% public (Primăria Comunei Frecăței). Urmare a solicitării, s-a constatat că în aceste condiții, se va considera că această clădire este ocupată de un privat, Serviciul de Apă al Primăriei SRL fiind o societate care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- experții POR au participat la consultarea publică a propunerii de proiect pentru PI 7.1. a Primăriei Comunei Murighiol „Crearea infrastructurii de agrement, servicii turistice, cultural- sportive și de promovare turistică a produselor și serviciilor locale din zona turistică Murighiol" în data de 10.09.2018
- urmare a consultării primăriilor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării referitor la necesitatea eficientizării clădirilor rezidențiale din comune, s-a transmis o solicitare către AM POR privind introducerea ca și acțiuni sprijinite a eficientizării acestora în noile apeluri. Răspunsul primit de la AM POR a confirmat că introducerea mențiunii „din mediul rural" în cadrul textului Programului modificat a fost realizată doar pentru a se putea finanța acele clădiri rezidențiale prin Agenția Fondului de Mediu.
- în urma solicitării Primăriei Orașului Isaccea, s-a transmis către AM POR o adresă prin care se solicită posibilitatea introducerii unor noi tipuri de acțiuni sprijinite în cadrul Prioritității de Investiții 5.2.. Astfel, în perimetrul suprafețelor pe care Primăria Isaccea dorește să le regenereze există luciu de apă, de suprafață mică (sub 1 ha) care poate fi amenajată, precum și îmbunătățirea întregului perimetru ce poate fi redat mediului urban depinde și de acest lucru. Astfel, se solicită ca în cadrul activităților sprijinite să fie cuprinse lucrările hidrotehnice, iar în cadrul cheltuielilor pentru crearea de facilități pentru recreere să se regăsească și agrement pe suprafețele amenajate (pontoane de acostare, hidrobiciclete, bărci de agrement).
- în data de 25.09.2018 a avut loc workshop-ul cu tematica Monitorizarea proiectelor beneficiarilor publici POR din perspectiva SIDDDD, iar pentru aceasta experții POR au pregătit materialele necesare pentru prezentare. În cadrul workshop-ului s-au discutat aspecte privind procedura de monitorizare ITI, acordurile de colaborare, instrucțiuni etc. Având în vedere că, din rândul beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării, Consiliul Județean Tulcea are semnate 7 contracte de finanțare, iar Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Orașului Isaccea, Primăria Orașului Măcin și Primăria Orașului Sulina se află în etapa de precontractare pentru diversele proiecte depuse, urmând a semna contracte de finanțare, membrii echipelor de proiecte au fost invitați la Workshop pentru a se familiariza cu particularitățile monitorizării din perspectiva SIDDDD. Totodată, au fost invitați și reprezentanți ai Biroului Județean Tulcea, ADR-SE, în calitate de organism intermediar pentru POR. Punctul central al discuțiilor aplicate a fost monitorizarea în perioada de implementare ce urmărește: progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDDDD, în care se încadrează proiectul, conform avizului de conformitate acordat; identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora acordând după caz la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.
- s-a transmis o solicitare către Curtea de Conturi a României având în vedere discuțiile purtate referitoare la posibilitatea finanțării investițiilor privind eficientizarea energetică a sediului Curții de Conturi din municipiul Tulcea. S-a accentuat faptul că ADI ITI Delta Dunării va sprijini în demararea procesului de scriere a proiectului dorit, inclusiv în încheierea parteneriatului necesar pentru a se încadra în condițiile prezentate în ghidul solicitantului, parteneriat cu care este de acord cealaltă instituție publică implicată.
- experții POR au ajutat la scrierea textului din broșura ITI, document ce va fi distribuit în cadrul conferințelor ITI. Astfel, mesajul broșurii va fi fundamentat pe actual versus perspectivă ca efect al implementării SIDDDD. Conținutul se va axa pe temele pilonilor din SIDDDD, și anume: Turism – potențial turistic oferit de teritoriu pornind de la dezvoltare structuri de cazare, ce generează dezvoltarea mediului economic cu beneficiile lui pentru economia locală, patrimoniu natural), patrimoniu cultural, potențialul imens pe care îl are Tulcea și Constanța, reabilitări –impact pe turism, digitizarea patrimoniului mobil, proiectele pe 7.1 POR ce aduc ele pentru populație, dezvoltare mediu de afaceri, contribuție la susținerea turismului; Conectitivitate – cum va contribui la dezvoltarea teritoriului, interconectivitatea sistemelor de transport și anume drumuri, transport pe apă, transport aerian; Sănătate, educație, social – Spitalul județean ce impact are reabilitarea lui, dezvoltare servicii sociale.
- experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primate de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.
- experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de implementare (mai puțin însă, deoarece s-au semnat un număr mic de contracte de finanțare comparativ cu situația proiectelor depuse).
- În data de 29.08.2018 a avut loc o întâlnire de lucru la AM POR la care a participat coordonatorul ADI ITI DD. Astfel, s-a discutat despre redeschiderea apelurilor, s-a făcut o analiză, deoarece MFE a solicitat un calendar de deschideri. În ceea ce privește ITI, s-a solicitat să se deschidă în trimestrul IV 2018 având în vedere concluziile întâlnirilor de lucru cu primăriile. O altă problemă ridicată a fost cea referitoare la problema școlilor care au grădinițe incluse (cazul Letea), partea ce reprezintă grădiniță va fi

considerată cheltuială neeligibilă, dar părțile comune, respectiv grupuri sanitare, spălătorii etc. sunt considerate cheltuieli eligibile. În ceea ce privește PI 5.2, s-a discutat despreterenurile degradate care se transformă în spații verzi (restricția cu 10% infrastructură din totalul suprafeței verzi, este prevedere în Legea spațiilor verzi). Se va face o modificare la legea spațiilor verzi, iar coordonatorul ITI a propus să se dea un amendament de introducere a unui nou articol în lege prin care prin excepție de la prevederile articolului cu restricția de 10%, în cazul spațiilor nou înființate nu este aplicabil procentul de 10%, sau mai există o variantă ca aspectele pentru spațiile nou create să fie stabilite prin decizia consiliului local. Se așteaptă ca până la redeschidere să se stabilească regula cea nouă.

- În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul POR 2014-2020, în cursul anului 2018, la 04.09.2018, au fost depuse **506 cereri de finanțare** cu o valoare totală de **422.558.131 euro**. Aceste cereri se află în diferite stadii de evaluare și contractare. Situația cererilor de finanțare depuse până la 04.09.2018 pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea

Prioritate de investiții	Alocare apel (FEDR+BS) euro	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) euro	Nr. Proiecte respinse/retrase	Proiecte retrase (FEDR+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FEDR+BS) euro	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FEDR+BS) euro
2.1.A	24.564.706	150	26.758.053	16	2.596.374	97	15.734.466	37	8.427.214
2.1.B	11.705.882	2	14.033.161	1	7.015.504	1	7.017.657	0	0
2.2.A	50.587.986	291	224.716.251	2	2.001.290	289	222.714.961	0	0
3.1.A	18.321.372	1	201.119	1	201.119	0	0	0	0
3.1.B	29.773.885	13	19.857.643	1	339.466	12	19.518.178	0	0
3.1.C	5.152.941	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	41.230.129	2	9.752.099	0	0	3	9.752.099	0	0
5.1.	31.380.000	9	29.022.385	1	3.456.191	5	18.760.930	3	6.805.264
5.2.	20.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	86.170.000	6	65.596.401	0	0	2	29.413.459	4	36.182.942
7.1.	5.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1. -Apel 2	15.985.481	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1./8.1.A	4.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3.285.714	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1./8.2.B	2.940.000	1	1.458.973	0	0	1	1.458.973	0	0
8.1./8.2.B - Nefinalizate	2.142.857	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1./8.3.B	2.328.000	4	2.921.304	1	730.878	3	2.190.426	0	0
8.1./8.3.C	3.725.960	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1./10.1.A	5.800.000	5	2.467.700	1	968.992	4	1.498.708	0	0
10.1./10.1.B	19.000.000	19	15.792.420	0	0	19	15.792.420	0	0
10.1./10.2.	12.000.000	3	9.980.620	0	0	3	9.980.620	0	0
13.1.	19.174.393	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**416.117.306**	**506**	**422.558.131**	**24**	**17.309.813**	**439**	**353.832.898**	**44**	**51.415.420**

3.PNDR 2014-2020:

In perioada de raportare, expertii ADI ITI au intreprins urmatoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- În data de 04.07.2018, reprezentanții ADI ITI DD s-au deplasat cu o ambarcațiune închiriată la sediile primăriilor Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche și C. A. Rosetti aflate în teritoriul Deltei Dunării din județul Tulcea, pentru a inventaria stadiul proiectelor pentru care UAT – urile și beneficiarii privați vor depune cereri de finanțare prin submăsurile cu alocare ITI din PNDR 2014-2020, in cursul anului 2018. Au fost preluate si documentele necesare completării documentației Acordurilor de colaborare pentru monitorizarea proiectelor contractate de beneficiarii publici respectivi. Au fost discutate si probleme legate de derularea eficientă a procedurilor de achiziții pentru proiectele finanțate in zonă.
- În data de 12.07.2018, experții pe programul PNDR din cadrul ADI ITI DD, s-au deplasat cu autoturismul din dotarea ADI ITI DD, la primăria orașului Isaccea din județul Tulcea, pentru a analiza stadiul proiectelor pentru care UAT – ORAȘ ISACCEA dorește să depună cereri de finanțare prin submăsurile cu alocare ITI din PNDR 2014-2020, în cursul anului 2018. Cu acestă ocazie au fost preluate si documentele necesare completării documentației Acordului de colaborare pentru monitorizarea proiectului ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON, proiect finanțat în cadrul sm 4.3- infrastructura acces agricola din PNDR 2014-2020- Beneficiar fiind UAT ORAS ISACCEA.

- În data de 16.07.2018, coordonatorul ADI ITI DD a participat la o întâlnire a Grupului de Lucru pentru Agricultură ce a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale unde s-au discutat punctajele aferente criteriilor de secție pentru sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole cu componentele , rezultate în urma discuțiilor cu reprezentanții sectoarelor de activitate reprezentative.
- În perioada 05-16.07.2018 au fost transmise beneficiarilor publici din teritoriul ITI care au în implementare proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere de interes local finanțate din PNDR 2014-2020, situațiile întocmite de S.C. AQUASERV S.A. Tulcea cuprinzând străzile pe care urmează sa fie înlocuite rețelele de apa și /sau canalizare din localitățile cuprinse în Lista obiectivelor prioritare ce vor fi depuse spre finanțare din POIM, în cadrul *Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014-2020*. Aceste demersuri permit coordonarea activităților UAT–urilor cu activitățile *Operatorului regional- S.C. AQUASERV S.A.* și au scopul dea asigura implementarea cu succes a proiectelor finanțate din cele doua programe operaționale. Rezultatele discuțiilor cu beneficiarii publici interesați au fost transmise Operatorului regional- S.C. AQUASERV S.A. Tulcea .
- Au fost transmise către toți beneficiarii publici sau privați interesați, informări/sinteze realizate din ghidurile specifice aferente sesiunilor anului 2018, publicate de către AM PNDR și AFIR, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor dedicate teritoriului ITI DD din PNDR în cadrul sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa si beneficiarii din teritoriul ITI DD (în cazul submăsurilor pentru care au fost epuizate în sesiunile anului 2017 fondurile alocate ITI din PNDR 2014-2020) și in cazul sesiunilor dedicate teritoriului ITI DD.
- În perioada 21-23.08.2018 s-au desfășurat la sediul ADI ITI DD, întâlniri de lucru cu beneficiarii publici din teritoriul ITI. În cadrul acestor întâlniri organizate la inițiativa ADI ITI DD, au fost discutate propunerile beneficiarilor privind optimizarea procesului de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020, o atenție deosebită a fost acordată proiectelor pentru modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, infrastructurii rutiere de interes local și infrastructurii educaționale finanțate din PNDR 2014-2020. Au fost analizate posibilitățile concrete in care ADI ITI DD poate sprijini echipele de implementare a proiectelor constituite la nivelul UAT–urilor. In cadrul întâlnirilor au fost discutate și actualizate listele de proiecte pe care le au in pregătire UAT-urile în vedere finanțării. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor publici și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR .
- Au fost analizate și modificate ghidurile consultative pentru sub-masurile 6.2 și 6.4 în concordanță cu modificările legislative. Adoptarea noii versiuni a Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 a permis introducerea ca si activități eligibile, activităților specifice deltei și anume piscicultura, pescaturismul și recoltarea stufului, în ghidurile submasurilor 6.2 și 6.4, care finanțează crearea și dezvoltarea de activități neagricole in teritoriul ITI. Conlucrarea eficientă între experții ADI ITI DD și experții din AMPNDR și AFIR concretizată printr-un schimb eficient de e-mailuri între experții celor trei instituții, a facilitat definitivarea într-un timp foarte scurt a formei finale a ghidurilor celor doua submăsuri și a permis deschiderea sesiunilor de primire cereri de finanțare din anul 2018 în conformitate cu graficul aprobat inițial în CM PNDR.
- În data de 10 09. 2018, la Brăila, în clădirea Teatrului Maria Filotti, s-a desfășurat cea de a treia Conferință Regională pentru PNDR -Regiunea Sud- Est, unde președintele ADI ITI DD a prezentat un material privind Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. În cadrul conferinței au fost discutate probleme legate de acțiunile de sprijinire a tinerilor fermieri, stadiul implementării măsurilor PNDR 2004-2020 și oportunitățile de finanțare prin fondurile de garantare FGCR și FNGCIMM.
- La înapoierea din deplasarea la Brăila din data de 10.09.2018, o parte din reprezentanții ADI ITI DD s-au deplasat pe la sediul Primăriei I. C. Brătianu pentru a analiza stadiul proiectelor pentru care UAT I.C. Brătianu dorește să depună cereri de finanțare prin submăsurile cu alocare ITI din PNDR 2014-2020, în cursul anului 2018.
- La sediul ADI ITI DDD s-au organizat în perioada de raportare, Întâlniri cu reprezentanții beneficiarilor privați interesați de depunerea spre finanțare din fondurile ITI – PNDR aferente submăsurilor 4.1, 4.2, 6.1,6,2 , 6.3 și 6,4 a proiectelor pe care aceștia doresc sa le depună spre in anul 2018. In cadrul întâlnirii beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare privind ghidurile de finanțare specifice precum si detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor.
- In perioada de raportare s-au deschis sesiuni de depunere cereri de finanțare:
  a) sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD. Este cazul submasurilor la care au ramas sume mici neacoprerite cu proiecte în sesiunile anului 2017, motiv pentru care nu se justifica deschiderea de sesiuni distincte ITI și anume:
     - sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole cu componentele*
     - sM 4.2 - *Investiții în procesarea/marketingul produselor*
     - sM 6.1 - *Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri*

     In cadrul acestor sesiuni naționale, au fost depuse foarte puține proiecte din teritoriul ITI DD datorita punctajului mic pe care îl obțin proiectele din acesta zonă a țarii, ceea ce evidențiază utilitatea aplicării mecanismului ITI pentru dezvoltarea acestui teritoriu.

b) sesiuni distincte ITI :

- sM 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zonel rurale cu o alocare pe sesiune în valoare de 1.400.000 euro. In cadrul sesiunii au fost depuse 57 de proiecte cu o valoare totală de 3.770.000 euro, reprezentând un procent de 269% proiecte depuse fata de alocare, motiv pentru care sesiunea s-a închis la data de 08.09.2018, după cinci zile de la deschidere;
- sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole cu o alocare pe sesiune în valoare de 2.998.365 euro. In cadrul sesiunii au fost depuse 29 de proiecte cu o valoare totală de 5.597.588 euro, reprezentând un procent de 187 % proiecte depuse fata de alocare, motiv pentru care sesiunea s-a închis la data de 08.09.2018, după cinci zile de la deschidere;
- sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici cu o alocare pe sesiune în valoare de 3.710.000 euro. In cadrul sesiunii au fost depuse 63 de proiecte cu o valoare totala de 945.000 euro reprezentând un procent de 26 % proiecte depuse fata de alocare. Sesiunea de primire cereri de finanțare este deschisă in perioada 01.08.2018 -31.12.2018 .

4.POPAM 2014-2020:

- Suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea finalizarii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului.
- Pentru imbunatatirea implementarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, prin mecanismul ITI DD, in cadrul intalnirilor de lucru si a discutiilor cu potentialii beneficiari, au fost identificate urmatoarele aspecte care necesita clarificate:
- Calendarul lansarilor urmatoarelor apeluri sa fie unul stabil, iar durata apelurilor sa fie mai mare, de cel putin 2-4 luni;
- Avand in vedere ca ADI ITI nu a avut prevazuta o alocare in cadrul Apelurilor pe *Masura II.10 Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu*, beneficiarii din zona ITI DD care au depus proiecte ce au intrat in selectia nationala, sa primeasca finantare din alocare ITI (asa cum a fost agreat in Minuta din 20.09.2016, pentru beneficiarii din Apelul 1), indiferent daca au avut sau nu au avut avizul ITI, avand in vedere legatura foarte stransa a teritoriului cu restrictiile impuse prin incadrarea zonei Deltei Dunarii in Natura 2000.
- Avizul AM POPAM pe documentul „*PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării*" sa fie acordat - avand in vedere ca acest document a fost revizuit (cu solicitarile venite din partea AMPOPAM si din partea MDRAP) si redepus cu adresa nr. 325829/24.07.2018;
- Pe **Măsura I.23** Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi, va fi propusa catre conducerea AM POPAM un nou prag maxim al unui proiect, astfel incat Admnistratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, ca beneficiar eligibil pentru "infiintarea sau modernizarea adaposturilor pescaresti in vederea imbunatatirii sigurantei pescarilor" sa realizeze un proiect unitar care sa cuprinda intreaga zona a Deltei Dunarii, a carui valoare depaseste suma de 400.000 euro, asa cum a fost precizat in anuntul aferent ultimului apel de proiecte.
- Avand in vedere depunerea de aproximativ 200% in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala implementata de FLAG Delta Dunarii, propunem suplimentarea valorii alocate acestei strategii, astfel incat sa fie finantate cat mai multe proiecte care contribuie la cresterea locurilor de munca in teritoriul ITI DD.
- În perioada iulie 2018 - septembrie 2018 au fost publicate pe site-ul www.ampeste.ro anunțurile de lansare a apelurilor aferente măsurilor: -II.2. – Investiții productive în acvacultură; -II.3. –Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei; -IV.4. – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură; Tot în această perioadă, au fost evaluate proiectele depuse în sesiunile anterioare și au fost publicate listele privind clasamentele finale ale cererilor de finanțare depuse. În data de 30.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial, OMADR privind modificarea anexei nr.4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020. Totodată, pentru a veni în sprijinul acvacultorilor, în data de 21.09.2018 a fost publicat, în Monitorul Oficial nr.812, Hotărârea Guvernului nr.748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în acvacultură.

5.POC 2014-2020:

AP.1: CDI

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții AM POC – OI Cercetare, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul Programului Operaționaal Competitivitate 2014-2020, cât și a condițiilor ce trebuiesc respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare (după caz).
- Sprijinirea tuturor beneficiarilor interesați în elaborarea/ revizurea documentației ce a fost depusă pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.*
- Help desk acordat tuturor solicitanțiilor eligibili care au solicitat revizuirea AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, ca urmare a notificărilor primite de aceștia de la reprezentanții Autorității de Management care a început cu evaluatorii angajați etapa de verificare a eligibilității administrative a proiectelor depuse în MySmis, respectiv: reprezentanții SC ADNET MARKET MEDIA SRL – beneficiarul a modificat titulul proiectului atunci când a introdus Cererea de Finanțare în MySmis, SC BIOFOOD INNOVATION-BFI SRL – beneficiarul a trecut greșit în cererea de avizare numărul parcelei, eliberarea unui aviz pentru beneficiarul SC CERTO CONCEPT SRL – beneficiar care dorește să implementeze proiect în teritoriul ITI, însă nu a făcut nici un fel de solicitare în acest sens până a data închiderii apelului/competiției pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1,* în aplicația electronica MySmis. Acordarea de suport tehnic acestor în elaborarea documentelor ce au fost depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: *"Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"(după caz).*
- Help desk acordat beneficiarului SC ALUM SA în sensul sprijinirii acestuia în elaborarea și transmiterea răspunsului la clarificările primite de la reprezentanții AM POC, respectiv de la experții-evaluatori care derulează evaluarea eligibilității administrative pentru propunerea de proiect a SC ALUM SA, propunere încărcată în sistemul informatic MySmis, în cadrul apelului lansat pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.* În acest sens, a avut loc o întâlnire cu reprezentnții AM POC, cu reprezentanții OI Cercetare, reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene – direcția din cadrul Ministerului care este responsabilă cu programul informatic MySmis, vis-a-vis de problema cu care s-a confruntat beneficiarul din teritoriul ITI Delta Dunării (SC ALUM SA) referitoare la modalitatea de introduce a partenerilor în cadrul proiectului depus pe apelul – Proiect Tehnologic Inovativ.
- Popularizarea, atât pe site-ul Asociației cât și în rândul tuturor beneficiarilor publici interesați a *GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR*, lansat de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 în luna august 2018, pentru tipul de proiect "*PROIECTE DE INFRASTRUCTURI DE CERCETARE PENTRU INSTITUȚII PUBLICE CD/UNIVERSITĂȚI*" elaborat în cadrul *AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, PI1a: îmbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacităților de excelență, OS 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructure de CD, OS. 1.1 – Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate.*
- Popularizarea în rândul tuturor beneficiarilor interesați (publici/privați) a *"Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării"*, procedură ce are și avizul reprezentanților AM POC. În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD va urmări în general: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.*

- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

AP.2: TIC

- Transmiterea către operatorii de comunicații activi de cel puțin trei ani, a link-ului către anunțul publicat pe site-ul ADI-ITI DD cu privire la lansarea apelului pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*
- Transmiterea către beneficiarii privați a unei notificări cu privire la data estimată de lansare a apelului pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Transmiterea către Inspectoratul Școlar General Tulcea a unei proceduri de identificare a vitezelor de download și upload pentru fiecare școală în parte, în vederea definitivării listei de școli ce for fi beneficiari pentru *Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE.*
- Transmiterea către operatorii de comunicații activi de cel puțin trei ani, a link-ului către anunțul publicat pe site-ul ADI-ITI DD cu privire la modificarea ghidului pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.*
- Transmiterea către un număr de 26 de beneficiari privați, preluați din baza de date a Registrului Comerțului (în funcție de codurile CAEN eligibile), a ghidului pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Transmiterea cei 26 de beneficiari privați a unei invitații de participare la o întâlnire individualizată cu privire la pregatirea cererilor de finantare pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Transmiterea către un număr de 2 de beneficiari privați, preluați din fișe de proiect mai vechi, a ghidului pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*
- Organizarea întâlnirii individualizate cu privire la pregatirea cererilor de finantare pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere,* susținere prezentare, transmitere e-mailuri cu documentele întâlnirii către beneficiarii care și-au manifestat interesul dar nu au putut participa la întâlnire.
- Transmiterea către operatorii de comunicații activi de cel puțin trei ani, a listei comunelor din teritoriul ITI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.*
- Transmiterea către cei 7 de beneficiari privați care și-au manifestat interesul pentru a aplica în cadrul unui posibil apel, a datei estimate de lansare pentru *Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.*

6.POCU 2014-2020:

- Au fost analizate periodic de catre expertul POCU precum si in cadrul intalnirii de lucru din data de 19 septembrie 2018, posibilitatea de absorbtie a alocarilor financiare dedicate mecanismului ITI DD prin POCU si realocarea sumelor intre axe prioritare , in functie de apelurile dedicate ce au fost si urmeaza a fi lansate; In acest sens, s-a constatat faptul ca , exista premise suficiente pentru a solicita realocarea unor sume din cadrul AP3, urmare a posibilitatilor restranse de finantare pe care le mai ofera obiectivele specifice ale acestei axe , in ceea ce priveste ghidurile dedícate teritoriului ITI DD , motiv pentru care , se va transmite la AMPOCU , la momentul oportun aceasta solicitare , insotita de o analiza privind nevoia de a suplimenta alocarea pentru AP4; Se analizeaza in acest sens si posibilitatea realocarii la AP4 a unor sume ce vor ramane necontractate de la AP6 (súmele alocate pe axe prioritare in POCU sunt indicative /orientative), deoarece axa prioritara 4 este dedicata incluziunii si protectiei sociale , cuprinzand 16 obiective specifice cu interventii complexe/ integrate din domeniul combaterii saraciei, asistentei sociale, sanatatii , economiei sociale , deci domenii de interés pentru unitatile administrativ teritoriale .
- Se analizeaza periodic stadiul pregătirii proiectelor ce constituie baza de date inițială elaborată de catre experții Bancii Mondiale, în cadrul SIDDDD, in special proiectele propuse de catre potențialii beneficiari publici pentru finantarea prin POCU 2014 -2020. În acest sens, s-a constatat faptul ca , se impune actualizarea/ revizuirea periódica a bazei date mentionata anterior, o parte din proiecte regasindu–se deocamdata in stadiul de intentie de proiect, deoarece: ghidurile naționale lansate anterior perioadei de referință fie au vizat în special tipuri de apeluri prin mecanism non-competitiv fie este posibil ca o parte din apelurile naționale lansate în perioada anterioară aprobării SIDDDD pentru obiectivele specifice in care se regasesc unele dintre proiecte, sa nu fie relansate la nivel național și implicit, nici pentru teritoriul ITI DD, motiv pentru care este posibila, fie intarzierea apelurilor dedicate, fie conturarea unor idei noi de proiecte. Astfel, avand in vedere actualele apeluri lansate precum si cele ce urmeaza a

fi lansate , au fost revizuite posibilitatile de finantare atat in ceea ce priveste fișele de proiect ce se regăsesc în SIDDDD cat si proiectele aflate in pregatire de catre diversi potentiali beneficiari eligibili din mediul public sau privat. Au avut loc in acest sens, o serie de întâlniri de lucru organizate la sediul acestora , la sediul ADI ITI DD cat si discutii telefonice cu beneficiarii , in vederea clarificarii tipurilor de intervenții ce mai pot fi finanțate prin intermediul ghidurilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, in actualele conditii , incat sa poata fi completat /actualizat corespunzator portofoliul de proiecte din SIDDDD si de asemenea, , sa poata fi intocmit calendarul apelurilor dedicate teritoriului ITI DD pana la sfarsitul anului 2018, din acest program operational

7.POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA după aprobarea Cererilor de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435 (după caz).
- Organizarea în data de 14.09.2018 a Întâlnirii individualizate cu beneficiarii care au semnat Contract de Finanțare cu reprezentanții AM POCA. În conformitate cu agenda propusă pentru această întâlnire, au fost atinse următoarele subiecte:
  - *Prezentarea "Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finațate prin POCA 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării"* - a fost subliniat faptul că în conformitate cu prevederile SIDDDD, în etapa de implementare a proiectelor, experții ADI ITI DD vor urmări, în funcție de accesul la datele proiectului: produsul (realizările) – activitățile proiectului după semnarea contractului de finanțare; perioada – graficul de realizare a proiectului; costurile, respectiv bugetul proiectului, rambursările efectuate; măsurile luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului. În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD urmărește: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.* În baza ACORDULUI DE COLABORARE încheiat între reprezentanții UAT – Municipiul Tulcea, în calitate de beneficiar al fondurilor FSI și reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, experții ADI ITI DD vor realiza vizite la fața locului, independent de vizitele efectuate de reprezentanții Autorității de Management, și vor monitoriza în mod deosebit *îndeplinirea indicatorilor specifici SIDD DD,* iar dacă vor fi identificate, în implementarea proiectelor, anumite riscuri ce pot duce la apariția unor disfuncționalități, vor căuta și vor propune, alături de reprezentanții UAT Municipiul Tulcea, o serie de acțiuni de prevenire și remediere a deficiențelor înregistrate. *Activitatea de monitorizare din partea experților ADI ITI DD, se va realiza în sensul acordării de sprijin real beneficiarilor în etapa de implementare a proiectelor, astfel încât activitățile previzionate să fie realizate la parametri cantitativi și calitativi estimați în Contractul de Finanțare semnat/asumat cu reprezentanții Autorității de Management.*
  - *Stadiul implementării proiectelor SIPOCA 484 - CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435 - CF nr.238/21.08.2018* - au fost discutate punctual, la solicitarea reprezentanților UAT Municipiul Tulcea, aspecte tehnice legate de salarizarea echipei de proiect sau de modalitatea de derulare a achizițiilor lansate/ ce urmează a fi lansate, respectiv: *"Condițiile de salarizare pentru echipa de proiect implicată în implementare"* SIPOCA 484– după ce au fost purtate discuții telefonice și cu reprezentanții Autorității de Management POCA 2014-2020, a fost precizat faptul că această salarizare trebuie făcută în conformitate cu prevederile Legii Funcționarului Public, respectându-se prevederile *Ordonanței de Urgență nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*, precum și prevederile *HG 93/2016 – normele metodologice de aplicare a prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a*

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. În ceea ce privesște implementarea proiectelor SIPOCA 484/CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435/CF nr.238/21.08.2018, a fost precizat faptul că aceasta trebuie făcută cu respectarea prevederilor "*GHIDULUI BENEFICIARULUI – Programului Oeprațional Capacitate Administrativă 2014-2020*"– august 2018, disponibilă și pe site-ul : *http://poca.ro/implementare-proiecte/ghidul-beneficiarului-poca-vs-august-2018/*, versiune care include toate tipurile de modele standard, pentru toate tipurile de operațiuni și pot fi folosite de beneficiari, după caz, respectiv modele pentru: *Notificare modificare contract/ordin de finanțare, Notă explicativă pentru act adițional/ordin de modificare, Notificare procedură de achiziție, Instrucțiuni și termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de audit, Registrul declarațiilor referitoare la conflictul de interese, Centralizator stat de plată, Tabel centralizator cheltuieli generale de administrație, Metodologia de calcul a cheltuielilor generale de administrație, Tabel centralizator privind decontarea cheltuielilor de deplasare, Raport de activitate lunar, Notă avizare raport de activitate, Fișă de calcul pentru validarea cheltuielilor aferente CR/CR_CP, Formular individual participanți– consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.* Toate aceste materiale (ghidul și anexele) au fost transmise reprezentanților UAT Municipiul Tulcea, respectiv persoanelor implicate în proiectele finanțate prin POCA, în format listat, alături de formatul listat al "*Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, ce vor fi finațate prin POCA 2014-2020, din alocările acordate mecanismului ITI Delta Dunării*" avizată de AM POCA 2014-2020.

- S-a recomandat reprezentanților UAT – Municipiul Tulcea, în special personalului implicat în echipele de implementare pentru proiectele SIPOCA 484/CF nr.147/20.06.2018 și SIPOCA 435/CF nr.238/21.08.2018, să apeleze, ori de câte ori simt nevoia, la experții ADI ITI Delta Dunării, astfel încât implementarea proiectelor să devină un "exemplu de bună practică" și să se realizeze la parametrii calitativi și cantitativi asumați prin contractele de finanțare.

- Prezentarea oportunităților de finanțare europeană, pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.
- Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
- Reactualizarea permanentă a sit-ului www.itideltadunării.com/poca și postarea tuturor documentelor elaborate de AM POCA pentru fiecare tip de apel lansat (ori de câte ori a fost cazul).

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAP, MFE, MADR

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel national fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererior de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.
- Participarea experților/ coordonatorului ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.,** organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:
  - **16 iulie 2018 – Întrunirea Grupului de Lucru pentru Agricultură din cadrul CM PNDR 2014-2020.**
    La întrunirea Grupului de Lucru pentru Agricultură ce a avut loc la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a participat coordonatorul ADI ITI DD. În cadrul G.L. Agricultură s-au discutat punctajele aferente criteriilor de secție pentru sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole cu componentele rezultate în urma discuțiilor cu reprezentanții sectoarelor de activitate reprezentative. Menționăm ca aceste punctaje nu au putut fi aprobate în cadrul CM PNDR din 26 iunie 2018, deoarece discuțiile antrenate pe aceasta tema au generat opinii contradictorii ce nu au putut fi soluționate în cadrul intâlnirii respective.
  - **18 iulie 2018 -CM POCU extraordinar**
    În cadrul acestei reuniuni a comitetului au fost prezentate/discutate aspecte referitoare la: ritmul de contractare, care desi a crescut semnificativ, iar ritmul de implementare este mulţumitor, din cauza întârzierilor din perioada 2015 – 2016, pentru anul 2018 există un risc de dezangangajare de aprox. 600 mil. Euro; de asemenea , au fost prezentate propunerile de modificare a Metodologiei de Verificare, Evaluare și Selecție a Proiectelor - POCU 2014-2020 precum si propunerile de modificare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. In cadrul intalnirii s-a discutat si despre propunerile CE de modificare a Cadrului Financiar Multianual şi a Regulamentului OMNIBUS, respectiv , au prezentat principalele etape parcurse până în acest moment, structura sectoarele finanțe și alocarea acestora, structura FSE+ și bugetul aferent, precum și măsurile propuse pentru creșterea flexibilității

- **10 septembrie 2018 – Conferință Regională pentru PNDR -Regiunea Sud- Est organizata de AM PNDR 2014-2020**
  Compartimentul RNDR din cadrul CM PNDR 2014-2020 a organizat în data de 10 09. 2018, la Brăila, în clădirea Teatrului Maria Filotti, cea de a treia Conferință Regională pentru PNDR -Regiunea Sud- Est, unde președintele ADI ITI DD a prezentat un material privind Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. În cadrul conferinței au fost discutate probleme legate de acțiunile de sprijinire a tinerilor fermieri, stadiul implementării măsurilor PNDR 2004-2020 și oportunitățile de finanțare prin fondurile de garantare FGCR și FNGCIMM. De asemenea, au fost prezentate și materiale referitoare la: *Necesitatea întineririi generațiilor de fermieri și necesitatea promovării asocierii fermierilor pentru a putea crea lanturile alimentare necesare patrunderii pe piețe , Stadiul și lansările viitoare pentru PNDR în anul 2018, Stadiul măsurilor PNDR 2014-2020 gestionate de APIA, Finanțări complementare din PNDR 2014-2020 și din POR 2014-2020. Prezentarea RNDR ca instrument de informare, comunicare și conectare al fermierilor din România, Prezentarea proiectelor de succes etc.*

- ***Organizarea/participarea coordonatorului ADI ITI DD la întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale*** care au alocări indicative pe mecanismul ITI, ***cu reprezentanții ministerelor (MFE, MDRAP, MADR, etc)*** și discutarea unor probleme tehnice specifice referitoare la implementarea acestui mecanism în teritoriul Deltei Dunării, după cum urmează:

DATA	SUBIECTE ABORDATE
10.07.2018	Intalnire Secretar de Stat Ministerul Dezvoltarii - discutarea aspectelor legate de implementarea ITI in cadrul POR, POCA. Prezentarea proiectelor propuse de administratiile publice locale din teritoriul ITI (CJ, municipiul Tulcea si orasele Babadag, Isaccea, Macin si Sulina)
01.08.2018	Intalnire de lucru AM PNDR - discutarea dispozitiilor finale privind ghidurile de pe submasura 6.2 si 6.4, calendarul lansarilor apelurilor care vor mai fi dedicate si care vor fi nationale cu alocare distincta ITI, anliza economiilor si modul de utilizare a acestora.
07.08.2018	Transmiterea către GLF AI a raportului trimestrial II/2018 în vederea aprobării lui de către memebrii GLF, cu ocazia primei reunini de lucru. Analiza fisa de proiect propus de ANAP in care poate fi implicat si ADI ITI ca unitate pilot de realizare achizitii centralizate, posibilitate intrare in proiect ca partener, proiect ce poate fi finantat din POCA. subactivitatea in care am putea fi incadrati este – Înființarea a trei unități pilot de achiziții publice centralizate la nivel regional.
13.08.2018	Reuniune bilaterală ADI ITI DD și reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, cu participarea dnei Secretar de Stat - Mihaela TOADER și a doamnei Director General Ioana CIOCOIU, în cadrul căreia au fost discutate aspectele sesizate de reprezentanții Comisiei Europene referitoare la implementarea mecanismului ITI: stadiul apelurilor de proiecte, proiecte depuse, proiecte în evaluare, redeschiderea sau prelungirea unor apeluri dedicate teritoriului ITI, proiecte de infrastructură din domeniul sănătății sau proiectele ce au în vedere transportul naval, etc.
24.08.2018	Întâlnire de lucru organizată la sediul Ministerului fondurilor Europene la care au participat reprezentanții AM POAT (dna Teodora PREOTEASA, dna Luciana COTUȚIU, dna Cristina PĂTRĂȘCOIU) și doamna Mihaela TOADER și reprezentanții AM POR (dnul Gabriel FRIPTU) în cadrul căreia au fost purtate discuții referitoare la: revizuirea Acordului Cvartipartit încheiat între ADI ITI DD și MFE, MDRAP și MADR, modificări ce se impun contractului de Asistență Tehnică al Asociației și aspecte ce trebuiesc cuprinse în următoarea cerere de finanțare a ADI ITI ce va fi depusă în cadrul POAT.
27.08.2018	Intalnire de lucru AM POC - D-na Adelina Pafitis, Ciprian Ghioc si Mircea Carlan, au fost discutate aspecte legate de cerinta ADI ITI de a avea alocare distincta pentru ITI in cadrul apelurilor nationale. Urmare demersurilor facut de ADI ITI de a publica pe site invitatii catre mediul privat de aparticipa la discutii punctuale pe tipuri de proiecte ce se pot depune pe POC, rezultatul ca interesul acestora a crescut si au depus proiecte. Aceste aspecte au fost relevate pentru a evalua valoarea proiectelor depuse vis a vis de alocare. Apelurile sunt deschise foarte tarziu si ADI ITI a sustinut si deschiderea de apeluri si pe Clustere existand beneficiari sa participe la aceste apluri.
31.08.2018	Inatalnire cu DGDRI din MDRAP -subiecte discutate raportul de evaluare a SIDD. Procedura de monitorizare a ADI ITI, atributii in vederea nesuprapunerii pe atributiile OI . Aspecte legate de faptul ca ADI ITI nu detine niciun instrument legal de a interfera cu beneficarii nefiind parte nici a sistemului de managemnt si control, nici parte semnatar a contractului de finantare. S-a agreat faptul ca ADI ITI sa incheie Acorduri de colaborare cu benficiarii fiind singura modalitate prin care acestia pot accepta ca ADI ITI sa intervina in sprijinul lor in implementarea proiectelor. In acest moment singura modalitate prin care ADI ITI poate inteactiona cu benficiarii este acela al unei bune colaborari pus la dispozitie de expertii ADI ITI.
03.09.2018	Întâlnire la MFE cu dna Secretar de Stat Mihaela TOADER, în cadrul căreia au fost discutate aspete referitoare la fluidizarea procesului de evaluare și contractare pentru apelurile lansate de Autoritățile de management a Programelor Operaționale, aspecte legate de cauzele/motivele

	respingerii proiectelor în etapa de evaluare CAE (fără a se da posibilitatea evaluării efective a cererii de finanțare), planul de acțiune privind elaborarea unei Strategii de domeniul Turismului, ținând cont și de proiectul propus de SGG în acest sens și finanțat prin POCA 2014-2020.
04.09.2018	Întâlnire de lucru, organizată la sediul Ministerului Mediului cu reprezentanții acestuia, la care au participat și reprezentanții ARBDD în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte: pregătirea unor proiecte noi care să poată fi accesate în cadrul POIM (în acest sens se va încerca deblocarea posturilor și angajarea unor experți care să lucreze în cadrul unităților de implementare a proiectelor - UIP-uri, elaborarea unor proiecte noi referitoare la: cartarea speciilor invazive, bazine de reproducere a diferitelor specii de pești, protecția biodiversității - semnalizare/ informatizare/ delimitarea zonei Rezervației Biosferei Delta Dunării, adăposturi mobile/plutitoare pescărești, renaturarea unor zone din Delta Dunării, ecologizarea unor plaje, etc)
06.09.2018	Intalnire de lucru AM POCA- identificarea unor solutii de finantare a realizarii unei strategii a turismului in Delta Dunarii. Singura posibilitate este ca CJ sa aplice pentru realizarea unui Plan Strategic de dezvoltare socio-economica cu componenta de turism in care cel mult se va putea finanta o strategie de promovare a turismului in Delta. Pozitia final va fi dupa intalnirea cu ministerul Turismului. Alte discutii au fost referitoare la faptul ca alocarea pe axa 1 este foarte mare si nu va putea fi cheltuiat deoarece singurele proiecte se pot face de catre CJ iar valoarea proiectelor este plafonata si nu atinge in nici un caz valoarea alocarii ITI la nivel de axa. Propuneri analiza la nivel de AM si realocare dupa caz.
11.09.2018	Intalnire de lucru AM POIM - subiectele aboradate proiectul Aeroportului Tulcea, discutii asupra analizei cost beneficiu ce va insoti cererea de finantare pentru proiectul economical Aeroportului. Situatia proiectului pentru riscuri la inundatii al ABDAL, care este foarte inatrziat , responsabilitatea fiind si la Ministerul Apelor care a fost sesizat asupra acestor aspecte inca din luna martie si nu a evoluat cu nimic proiectul de atunci. Existau in proiectul pentru Babadag si niste poduri ce erau necesare a fi reabilitate dar care nu se puteau face de catre ABDL, uramnd ca CNAIR sa le preia sa le finanteze prin POIM , transferul nu a fost finalizat. S-a propus organizarea unei inatlniri la nivel inalt si reluarea discutiilor.
25.09.2018	Intalnire de lucru AM POR - subiectele abordate aprobarea modificarii de program privind spitalul judetean, transportul public naval. Discutarea aspectelor referitoare la numarul mare de proiecte depuse pe axa 2.2 care este la 400% si identificarea posibilitatii de crestere a alocarii initiale in conditiile in care vor toate proiectele aprobate. Calendarul redeschiderii unor apeluri luand in considerare ca pe anumite axe pe national au fost deschise cate 2 sesiuni de depunere de proiecte si se doreste ca pentru respecatrea unui tratament egal si ITI sa benficieze. motivele pentru acre mnu s-au incadrat in termenle iniltiale au fost discutate si analizate.

- Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc. (A fost sesizata de catre expertul POCU din cadrul ADI ITI DD precum si de catre beneficiarii/solicitantii ce au intocmit si introdus in MY SMIS, cereri de finantare, referitor la ghidurile solicitantilor intocmite pentru interventii din POCU, finantate prin mecanismul ITI Delta Dunarii,urmatoarea inadvertenta , si anume : desi s-a prevazut in ghiduri la subcapitolul - Indicatori specifici teritoriului ITI Delta Dunarii –conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii , mentiunea: *„Pentru acesti indicatori nu sunt prevazute tinte minime obligatorii, dar este obligatoriu sa fie mentionati in cererea de finantare in cadrul acestui sub- capitol precum si in fisa generala a proiectului –anexa 10.3. la prezentul ghid, ce face parte din documentatia intocmita de catre beneficiar in momentul solicitarii avizului de conformitate cu SIDDDD"*, nu exista posibilitatea mentionarii/introducerii lor in My SMIS ,la capitolul Indicatori prestabiliti,deoarece aplicatia nu permite la acest capitol , introducerea datelor/caracterelor ;In aceste conditii , a fost sesizata AMPOCU , in urma careia a fost emisa o instructiune , prin care se reglementa aspectul amintit anterior , hotarandu-se mentionarea indicatorilor in MY SMIS , la cap.Metodologie. Au fost diseminate beneficiarilor informatiile generale sau specifice POCU , emise de catre AMPOCU,(prin publicarea pe site –ul ADI ITI DD sau prin informarea directa in cadrul vizitelor de lucru , e-mail), respectiv: corrigendum nr. 5 la Ghidul –conditii generale, manualul beneficiarului – revizuit ,metodologia ptr reglarea sumelor in cazul neindeplinirii indicatorilor, ghidul indicatorilor POCU , etc urmare a solicitarii din partea DGASPC Tulcea privind suplimentarea alocarii financiare dedicate teritoriului ITI DD , mentionata in ghidul intocmit pentru O.S. 4.15 , cu titlul : Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate, a fost instiintata AMPOCU , astfel incat a fost posibil ca , odata cu lansarea ghidului, sa se regaseasca aceasta solicitare. De asemenea, in vederea respectarii conditiilor / cerintelor mentionate in SIDDDD , privind finantarea interventiilor prin POCU, precum si in concordanta cu mentiunile din ghidurile dedicate teritoriului ITI DD lansate pana la aceasta data ,

au fost transmise propuneri /observatii privind conditiile de eligibilitate, solicitandu-se inlocuirea anumitor paragrafe si precizari suplimentare privind avizul de conformitate cu SIDDDD. Referitor la ghidul solicitantului – conditii specifice, intocmit pentru O.S. 3.12 , cu titlul :"Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați", urmare a consultarii de catre expertul POCU a unor posibili beneficiari eligibili precum si in urma analizarii potentialului grup tinta eligibil din teritoriul ITI Delta Dunarii, a reiesit oportunitatea de a lansa si pentru teritoriul ITI DD , a unui astfel de apel , respectiv , comun cu apelul national ce va fi lansat in urma definitivarii consultarii publice , similar apelului lansat pentru O.S. 3.8, in care se regaseste alocare financiara si pentru teritoriul ITI Delta Dunarii. Afost instiintata AM POCU , astfel incat , la inceputul lunii septembrie a fost lansat apelul ce prevedea si alocare finnaciara dedicata teritoriului ITI DD)

3. Statusul implementării proiectelor – *SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2 – SITUAȚIE CENTRALIZATOARE)*

se vor elabora:

- *tabele (xlsx) care să reflecte proiectele care au primit avizul ADI ITI eliberile de finanțare de pe proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, studii achiziții publice, avize de mediu, valoare date rezerve de plata sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar, sinteza stabilită realizării indicatorilor asociați SMIS, detaliați pe fiecare PO justificare privind întârzierile înregistrate, furnizarea unei situații rezumative cu privire la stadiul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO, acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate etc. elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP etc. tabelul este inserat la format excel*

Situația centralizatoare a avizelor eliberate de experții ADI ITI DD, a proiectelor depuse/respinse/retrase sau a proiectelor contractate, în cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării:

Nr. crt.	Progam	Alocare apeluri (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Sume rambursate
1	POR	416.117.306	**72**	512	438.391.008	37	23.036.317	424	364.638.972	52	50.715.719	446.230
2	POIM	447.997.058	**32**	29	125.065.799	9	59.059.111	14	52.675.866	6	13.330.822	8.590.451
3	PNDR	171.608.365	**1.059**	979	210.770.679	19	14.104.037	486	90.564.854	474	105.399.157	21.231.947
4	POPAM	38.760.000	**27**	27	31.282.914	16	7.197.717	3	2.759.241	8	13.366.685	267.000
5	POCA	583.000	**2**	2	152.829	0	0	0	0	2	122.353	N/A
6	POC	12.188.613	**11**	11	28.214.119	0	0	10	27.614.119	1	600.000	N/A
7	POCU	12.500.000	**17**	15	28.160.468	0	0	15	28.160.468	0	0	0
8	POAT	5.750.000	**N/A**	2	6.260.001	1	4.356.520	0	0	1	1.903.481	1.395.750
	TOTAL	**1.105.504.342**	**1.220**	**1.577**	**868.297.817**	**82**	**107.753.701**	**952**	**566.413.520**	**544**	**185.438.217**	**31.931.378**

4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

se vor detalia: problemele întâlnite în etapele de pregătire implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu ținte nerealiste dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3 – PROBLEME/MĂSURI)

1.	Descrierea problemei / problemelor identificate:	Conform anexei atașate prezentului raport de activitate.
2.	Soluția propusă:	Conform anexei atașate prezentului raport de activitate.
3.	Măsuri întreprinse:	Conform anexei atașate prezentului raport de activitate.

DOINA SURCEL
COORDONATOR
ADI ITI Delta Dunării